

**FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN**
**Código: GC-FA-19**

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

**Datos Generales del Contrato**

<b>1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO</b>		<b>INFORME No.</b>	01	
Contrato N°		EDU-269-2021		
Nombre del Supervisor		Alvaro Fernandez diazgrandos		
<b>2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL</b>				
Tipo de contrato	Prestación de Servicios x		Otro:	
Nombre del contratista	Consortio senderos 2021			
Objeto del contrato	Construcción de Pista de Ciclomontañismo y Senderismo de Miramar - Barranquilla			
Plazo				
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 31.980.740.561,16		
	Adición 1	\$		
	Adición 2	\$		
	Adición 3	\$		
	Total	\$ 31.980.740.561,16		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)	
(09-06-2022)	(31-12-2022)			
<b>3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):</b>				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Cumplimiento	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	SGPL-30149181-1 – LBCO-30155920	09/06/2022	30/06/2023
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entradas a satisfacción	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	SGPL-30149181-1 – LBCO-30155920	31/12/2022	31/12/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	SGPL-30149181-1 – LBCO-30155920	09/06/2022	31/12/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	SGPL-30149181-1 – LBCO-30155920	09/06/2022	31/03/2023
<b>4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>				
<b>Descripción</b>		<b>Valor</b>		
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 31.980.740.561,16		
Adición No. 1		\$		
Adición No. 2		\$		
Adición No. 3		\$		
Valor Total del contrato		\$ 31.980.740.561,16		
Porcentaje del Anticipo	%	\$		
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$		
<b>Valor a Pagar en el Presente Informe</b>		<b>\$ 585.877.985,07</b>		
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 585.877.985,07		
No. Factura o Cuenta de Cobro		01		



### Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades Ejecutadas por el Contratista
1.01 Desmonte y descapote manual de material existente, E = 0.25M, Incluye Retiro
2-01 Pih- excavación A Maquina Y Retiro De Material
2.02 Relleno En Material Afirmado Según Inv. 311-13


Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

- Acta de recibo parcial No. 1.
- Bitácora.
- Informe de Actividades.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de 09 de junio al 30 de septiembre de 2022.

**ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS**, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de Octubre de 2022.



**ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS**  
**SUPERVISOR**

<b>TIPO DE CONTRATACION</b>	Orden/Contrato de Compra de Suministro	
	Orden de Prestación de Servicios	
	Contrato de Interventoría	
	Contrato de Obra	x

<b>ACTA No.</b>	1
-----------------	---

**1. INFORMACION DEL CONTRATO:**

No. del Contrato u Orden de Servicio	EDU-269-2022
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERIMOS DE MIRAMAR BARRANQUILLA
Contratante	EDUBAR S.A
Contratista	CONSORCIO SENDEROS 2021.
Plazo	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022 A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
Valor	TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS \$31.980.740.561,16
Fecha de Firma del Contrato/Orden	03 DE MARZO DEL 2022
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	09 DE JUNIO DEL 2022
Fecha Terminación del Contrato/Orden	31 DE DICIEMBRE DEL 2022


**2. INFORMACION POLIZA:**

Tipo de Póliza	Cumplimiento	
Vigencias	Desde	9/06/2022
	Hasta	30/06/2023
Tipo de Póliza	Estabilidad y calidad de la obra	
Vigencias	Desde	31/12/2022
	Hasta	31/12/2027
Tipo de Póliza	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	
Vigencias	Desde	9/06/2022
	Hasta	31/12/2025
Tipo de Póliza	Responsabilidad Civil Extracontractual	
Vigencias	Desde	9/06/2022
	Hasta	31/03/2023

**3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:**

<b>VALOR(\$)</b>	\$ 585,877,985.07
<b>VALOR EN LETRAS</b>	QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS Y SIETE CENTAVOS

Para constancia de lo anterior, firman quienes intervinieron en la presente acta:

  
**ANGELLY CRIALES ANIBAL**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 EDUBAR S.A.

  
**ALVARO FERNANDEZ**  
 SUBGERENCIA DE PROYECTOS  
 EDUBAR S.A.

  
**ROBERTO CARLO DONADO ARCE**  
 Representante Legal  
 CONTRATISTA



ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1  
CONTRATO Nº EDU-198-2022

CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JORDAN"  
CONTRATADA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JORDAN"  
SUPERVISOR: ALVARO ESCOBAR  
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PINTA DE COLOCACION Y ENTERRIO DE BARRERA BARRAMOLLA  
FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2022  
LUGAR: PUNTO N.º 1 DE INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA NACIONAL Nº 1000 CON LA CARRETERA NACIONAL Nº 1001 DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LOS YAGUAYES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.


CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CANTIDAD	TOTAL UNIDADES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR				PRESENTE ACTA No. 1				NUEVO ACUMULADO			
		Según Acta de Modificación No.															
1	OBRAS PRELIMINARES	UNO															
1.01	Despeje Y Despeje Manual De Material Excesivo, E = 0.25 M.	M3	19309.52		\$ 20,039.00		\$ 396,320.79										
2	Mejoramiento De Tierra Y Consolidación	M2	8675.68		\$ 29,261.00		\$ 273,285.07										
2.01	Pin. Consolidación A Máquina Y Perfil De Material	M3	8000.00		\$ 101,422.00		\$ 680,196.58										
2.02	Relevo En Material Armado Según Inv. 2/11-3	M2	642.41		\$ 102,887.00		\$ 65,808.57										
2.03	Relevo En Material De Sublevo Circular Completado	M3	134.52		\$ 133,364.00		\$ 17,200,780.06										
2.04	Relevo En Material De Sublevo Circular Completado	M3	159.32		\$ 452,727.00		\$ 72,133,246.24										
2.05	Concreto De 17 Mpa Para Soleros	M3	425.91		\$ 802,227.00		\$ 349,889,771.57										
2.06	Concreto De 28 Mpa Para Losa De Cimentación	M3	241.75		\$ 685,878.00		\$ 183,531,262.84										
2.07	Concreto De 28 Mpa Para Viga De Cimentación	M3	57842.97		\$ 5,846.00		\$ 335,396,648.62										
2.08	Acero De Refuerzo Cimentación	KG															
3.01	Concreto Para Columnas 28 Mpa, 34" Asentamiento 6", A La Viga	M3	28.07		\$ 908,623.00		\$ 24,489,391.61										
3.02	Viga Muro En Concreto 28 Mpa, 34" Asentamiento 6", A La Viga	M3	29.74		\$ 996,519.00		\$ 29,896,475.06										
3.03	Concreto De 28 Mpa Para Muro De Contención	M3	804.00		\$ 840,620.00		\$ 765,130,090.00										
3.04	Concreto 28 Mpa Para Canteo Y Boudoir	M3	101.57		\$ 865,912.00		\$ 90,897,781.84										
3.05	Concreto 28 Mpa Para Muros	M3	25.51		\$ 840,620.00		\$ 21,444,218.20										
3.06	Concreto 28 Mpa Para Escalera Y Escaletes	M3	65.49		\$ 1,552,844.00		\$ 103,448,097.56										
3.07	Concreto 28 Mpa Para Infilado	M3	4.95		\$ 908,623.00		\$ 4,484,183.85										
3.08	Estructura Metálica	KG	8319.78		\$ 13,452.00		\$ 111,817,411.52										
3.09	Acero De Refuerzo Estructura	KG	181468.09		\$ 5,846.00		\$ 1,080,892,568.76										
3.10	Concreto De Rótula Y Cimentación Y Fundada En Sello De 100CM	M3	460.00		\$ 912,151.00		\$ 410,447,969.00										
3.11	Acero Para Muro (M) De Perforación Asesor De C. Tonnes De 12"	ML	468.00		\$ 440,022.00		\$ 213,850,892.00										
4	Muros Y Parapetos	M2	487.02		\$ 52,382.00		\$ 23,932,825.08										
4.01	Llaves De Metalización En Bloque De Acido No. 4	M2	42.75		\$ 109,841.00		\$ 4,805,543.75										
4.02	Llaves En Bloque De Concreto A La Vista Debe E: 20 Cms	M2	27.65		\$ 84,541.00		\$ 25,998,231.95										
4.03	Muro Interior En Suspendido Exterior 10 Cm Anchas Cas	M2	27.06		\$ 142,273.00		\$ 3,846,464.66										
4.04	Muro Exterior En Suspendido Exterior 20 Cm Anchas Cas	M2	25.86		\$ 48,734.00		\$ 1,387,833.52										
4.06	M. (Indice) En Concreto De 0.10 X 0.20 Metros	ML	51.05		\$ 38,600.00		\$ 1,870,820.00										
5	Pavimento	M2	171.88		\$ 25,453.00		\$ 4,387,232.74										
5.01	Pavimento De Metalización En Meterso 14" E: 3 Cms	M2	171.88		\$ 25,453.00		\$ 4,387,232.74										

17


CONDOMINIO CONTRACTUALS ORIGINALES											
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	POR EJECUTAR	
5.02	Pintura De Pintado En Madera 14 Impermeabilizado E: 3 Cms	M2	80.31	\$ 26,977.00	\$ 2,227,142.87					80.31	\$ 2,227,142.87
5.03	Adosin Doble Cama, Pignado De Chino De 30X30	M2	1339.95	\$ 104,135.00	\$ 142,173,139.25					1339.95	\$ 142,173,139.25
5.04	Adosin Tipo L Doble Cama, Pignado De 30 Cm X 15 Cm X 5 Cm	M2	363.26	\$ 74,165.00	\$ 26,952,995.30					363.26	\$ 26,952,995.30
5.05	Piso En Paredado Cielo Gir Chino	M2	239.56	\$ 79,967.00	\$ 19,802,960.92					239.56	\$ 19,802,960.92
5.06	Piso En Corriente Aluminio	M2	12.34	\$ 50,106.00	\$ 624,998.04					12.34	\$ 624,998.04
5.07	Piso En Corriente Aluminio	M2	303.27	\$ 107,681.00	\$ 32,866,149.87					303.27	\$ 32,866,149.87
5.08	Piso De Madera Tipo Alusidex O Similari 11 3,00 Cms.	M2	333.16	\$ 314,139.00	\$ 104,658,548.24					333.16	\$ 104,658,548.24
5.09	Edu, Surtimido E Instalado De Piso De Caucho, Indoty Cape De 15 Cm De Suelo Cerámico	M2	323.73	\$ 214,664.00	\$ 69,467,278.32					323.73	\$ 69,467,278.32
5.10	Lusadi Tizas Gris	M2	71.24	\$ 87,866.00	\$ 6,278,365.44					71.24	\$ 6,278,365.44
5.11	Lusadi Tizas Azules	M2	0.48	\$ 103,065.00	\$ 49,629.80					0.48	\$ 49,629.80
5.12	Zocals En Balcón De Paredado De 0.60 Meters	Ml.	335.56	\$ 13,673.00	\$ 4,588,111.88					335.56	\$ 4,588,111.88
5.13	Pisca De Carpintero 3000 Pli E 40.15 Meters	M2	656.89	\$ 86,984.00	\$ 56,955,237.32					656.89	\$ 56,955,237.32
5.14	Decoracion Y Aplicacion De Sables Cuadradas De Ancho De 1.50 Meters	M2	7978.65	\$ 46,400.00	\$ 322,377,860.00					7978.65	\$ 322,377,860.00
5.15	Edu, Triangulo	M3	157.59	\$ 86,820.00	\$ 15,116,978.34					157.59	\$ 15,116,978.34
6	Actividad										
6.01	Palier Aluminio Sobre Muro Con Madera 1.4	M2	326.56	\$ 17,278.00	\$ 5,648,042.10					326.56	\$ 5,648,042.10
6.02	Paredes Madera 1.4 Impermeabilizado, Aluminio Sobre Muro	M2	78.81	\$ 18,975.00	\$ 1,502,247.75					78.81	\$ 1,502,247.75
6.03	Escudo Madera	M2	726.10	\$ 11,985.00	\$ 8,725,882.30					726.10	\$ 8,725,882.30
6.04	Puerta Tipo 1 Cielo Blanco	M2	792.10	\$ 15,965.00	\$ 12,681,716.50					792.10	\$ 12,681,716.50
6.05	Revestimiento De Fachada Tipo 150 Pli Indoty Pintado De Aluminio	M2	617.46	\$ 41,254.00	\$ 25,471,243.80					617.46	\$ 25,471,243.80
6.06	Revestimiento De Fachada Tipo 150 Pli Indoty Pintado De Aluminio	M2	91.21	\$ 296,517.00	\$ 27,045,315.57					91.21	\$ 27,045,315.57
6.07	Revestimiento De Fachada Tipo 150 Pli Indoty Pintado De Aluminio	M2	188.18	\$ 60,753.00	\$ 11,352,401.07					188.18	\$ 11,352,401.07
6.08	Empuje General Para Cielo De Ancho 20X20	M2	34.70	\$ 51,106.00	\$ 1,773,579.20					34.70	\$ 1,773,579.20
7	Decoracion										
7.01	Instala Yonita Central De Ancho De 47X2 Mm Semanas Cielo 30 Cm, Adosado Y Pintado De Acabado	Ml.	48.50	\$ 749,807.00	\$ 37,120,296.50					48.50	\$ 37,120,296.50
7.02	Empuje De 2X3XCM De Alure	UND	1.00	\$ 1,211,388.00	\$ 1,211,388.00					1.00	\$ 1,211,388.00
8	Cable Pared Y Cielos										
8.01	Suministro E Instalacion De Material Para Cielos Triangulares, Incluyendo Material Cielo Opal Sobre Alure 60X60, Cornisetas, Perfil De Aluminio, Pendientes, Angulos De Paredes, Cielos De Vitrificado Y Silicona, Adhesivos Y Muro De Cielo	M2	513.04	\$ 425,347.00	\$ 196,281,024.88					513.04	\$ 196,281,024.88
8.02	Suministro E Instalacion De Cielo Falso En Drywall Rn	M2	65.19	\$ 42,990.00	\$ 2,778,442.10					65.19	\$ 2,778,442.10
8.03	Suministro E Instalacion De Cielo Falso En Drywall Si	M2	172.10	\$ 37,600.00	\$ 6,513,965.00					172.10	\$ 6,513,965.00
8.04	Suministro E Instalacion De Cielos En 194 Pli Triangular	M2	616.87	\$ 106,447.00	\$ 66,506,545.58					616.87	\$ 66,506,545.58
9	Decoracion										
9.01	Suministro E Instalacion De Muebles Cocina En Marmolita Y Lata, Acabado En Granito Pardo	Ml.	6.47	\$ 304,398.00	\$ 3,254,754.43					6.47	\$ 3,254,754.43
9.02	Cofre De Lavadoras Institucional Tipo Puro Mosa Mm	UND	22.00	\$ 255,206.00	\$ 5,615,852.00					22.00	\$ 5,615,852.00
9.03	Suministro E Instalacion De Muebles Institucional, Alm. Estantes 4.6 Cms O Similari Y Pignado Para Surtidos, Muro Llave Con Surtido, Pignado En 1.5 Mm	UND	17.00	\$ 2,225,980.00	\$ 37,780,259.00					17.00	\$ 37,780,259.00

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES											
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9.04	Suministro E Instalacion De Interruptor Diferencial Automatico Para 200A En Gabinete De Plástico, Modelo Luma Con Sensor De Temperatura, Marca Schneider, En La Pared.	UNO	2.00	\$ 2,195,912.00	\$ 4,391,824.00						
9.05	Suministro E Instalacion De Cable Rca Mediano Tension Superior Para Conexión De Motores, Marca Schneider, En La Pared.	UNO	3.00	\$ 1,075,563.00	\$ 3,225,889.00						
9.06	Suministro E Instalacion De Barra De Seguridad Auxiliar En Acero Inoxidable Para Instalación De Motores, Marca Schneider, En La Pared.	UNO	2.00	\$ 425,072.00	\$ 850,144.00						
9.07	Suministro E Instalacion De Llave Tirapasa Pn. Dimensiones 40X60X30 Cms.	UNO	2.00	\$ 293,162.00	\$ 586,324.00						
9.08	Suministro E Instalacion De Disyuntor De Sobrecorriente En Metal, Para Abon Lupo, Modelo Cromado.	UNO	22.00	\$ 294,360.00	\$ 6,475,920.00						
9.09	Suministro E Instalacion De Selector De Hazes Eléctrico Con Sensor Automático En Aluminio.	UNO	4.00	\$ 1,316,296.00	\$ 5,277,196.00						
9.10	Suministro E Instalacion De Disyuntor Vertical De Sobre Potencia Para Trabaja De Papel En Acero Inoxidable, Con Carcinada.	UNO	4.00	\$ 390,796.00	\$ 1,563,184.00						
9.11	Suministro E Instalacion De Disyuntor Junio De Sobrecorriente Para Papel, En Acero Inoxidable, Modelo.	UNO	19.00	\$ 168,075.00	\$ 3,194,475.00						
9.12	Cable Autocortante, En Acero Inoxidable Capilado Con Curvatura Interna Flexion, Dimensiones 95 Con 3 X 110 Con 32 Cms, Marca Y Dimensiones Schneider, En La Pared.	UNO	2.00	\$ 2,799,882.00	\$ 5,479,764.00						
9.13	Suministro E Instalacion De Cable De Alimentación De Tensión Baja, Tipo Cable Suro, Capacidad 8 Lmts, En Acero Inoxidable Modelo Axl Hslls.	UNO	19.00	\$ 82,356.00	\$ 1,564,764.00						
9.14	Suministro E Instalacion De Espejo Circular Cristal De Seguridad 40cm Diámetro, Marca Schneider, Instalación Pared A 30cm De La Pared.	ML	11.28	\$ 203,796.00	\$ 2,298,390.24						
9.15	Suministro E Instalacion De Cambiador De Faltas Horizontal, En Polipropileno Color Gris, De Schneider En La Pared.	UNO	2.00	\$ 1,120,568.00	\$ 2,241,136.00						
9.16	Llave Luma Tirapasa	UNO	2.00	\$ 75,462.00	\$ 150,924.00						
10.01	Suministro E Instalacion De Interruptor De 100 A En Acero Inoxidable, Marca Schneider, Modelo Luma, En La Pared, Con Sensor De Temperatura Y Protección De Alarma.	ML	638.54	\$ 248,046.00	\$ 158,380,738.84						
10.02	Suministro E Instalacion De Ductos Simulados En Acero Inoxidable O Similar.	M2	62.06	\$ 568,656.00	\$ 34,732,376.46						
10.03	Suministro E Instalacion De Ductos Simulados En Acero Inoxidable O Similar.	M2	0.88	\$ 860,192.00	\$ 807,368.96						
11	<b>Cargadores de Baterías</b>										
11.01	Suministro E Instalacion De Pared En Laminas Galvanizadas Calibre 18 - P01	UNO	5.00	\$ 1,381,277.00	\$ 6,906,385.00						
11.02	Suministro E Instalacion De Pared En Laminas Galvanizadas Calibre 19 - P02	UNO	10.00	\$ 1,391,486.00	\$ 13,914,860.00						
11.03	Suministro E Instalacion De Pared En Laminas Galvanizadas Calibre 19 - P03	UNO	2.00	\$ 1,254,589.00	\$ 2,509,178.00						
11.04	Suministro E Instalacion De Pared Ovale En Hoja - P04	UNO	1.00	\$ 6,892,655.00	\$ 6,892,655.00						
11.05	Suministro E Instalacion De Pared En Laminas Galvanizadas Calibre 19 - P05	UNO	2.00	\$ 6,238,065.00	\$ 12,476,130.00						
11.06	Suministro E Instalacion De Pared En Laminas Galvanizadas Calibre 19 - P06	UNO	2.00	\$ 1,156,552.00	\$ 2,313,104.00						
11.07	Suministro E Instalacion De Pared En Laminas Galvanizadas Calibre 19 - P07	UNO	1.00	\$ 1,597,378.00	\$ 1,597,378.00						



**MD**

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		
						ACUMULADO ANTERIOR	VALOR TOTAL	PRESENTES ACTA No. 1	VALOR TOTAL	NEUVO ACUMULADO	VALOR TOTAL	POR EJECUTAR	VALOR TOTAL									
11.08	Sumidero E Instalado De Pared En Tubo De 1.12X1.12 - P08	UNO	1.00	\$ 1,890,000.00	\$ 1,890,000.00																	
11.09	Sumidero E Instalado De Pared En Tubo De 1.12X1.12 P09	UNO	1.00	\$ 1,582,000.00	\$ 1,582,000.00																	
11.10	Sumidero E Instalado De Una Ventana Corriente Ref 6025 C&H Negro - P10	UNO	1.00	\$ 2,604,860.00	\$ 2,604,860.00																	
11.11	Sumidero E Instalado De Una Ventana Corriente Ref 5020 C&H Negro - V1	UNO	26.00	\$ 228,961.00	\$ 5,744,025.00																	
11.12	Sumidero E Instalado De Una Ventana Corriente Ref 5020 C&H Negro - V2	UNO	4.00	\$ 177,408.00	\$ 709,674.00																	
11.13	Sumidero E Instalado De Una Ventana Corriente Ref 5020 C&H Negro - V3	UNO	2.00	\$ 281,078.00	\$ 562,156.00																	
11.14	Sumidero E Instalado De Pared En Tubo De 1.12X1.12 - P11	UNO	1.00	\$ 1,380,000.00	\$ 1,380,000.00																	
12	<b>Ubicaciones y Estaciones</b>																					
12.01	Sumidero E Instalado De Banca Sin Espalda Con Superficie En Madera Teca	UNO	43.00	\$ 1,001,586.00	\$ 46,217,230.00																	
12.02	Sumidero E Instalado De Chapequeque - Indye Base En Concreto 2000 Pli	UNO	40.00	\$ 222,412.00	\$ 8,896,480.00																	
12.03	Banillo En Concreto De 2000 Pli 20X35 Cm	ML	729.40	\$ 80,600.00	\$ 58,781,428.20																	
12.04	Sumidero E Instalado De Tapa Unida Plastico	UNO	232.00	\$ 62,312.00	\$ 18,782,284.00																	
13	<b>Instalaciones Hidrosanitarias</b>																					
13.A	<b>Obras Preliminares</b>																					
13.A.1	<b>Seguridad y Seguridad De La Obra</b>																					
13.01	Superf. Para Cintas Demarcadas	UN	10.00	\$ 23,450.00	\$ 234,500.00																	
13.02	Cinta Demarcadora, Sin Soporte	M	473.00	\$ 1,188.00	\$ 562,464.00																	
13.03	Valla Mould Tipo 2, Barrera Total	UN	5.00	\$ 350,270.00	\$ 1,876,350.00																	
13.04	Tienda A.P. PVC Da 1'2"	M	40.00	\$ 11,824.00	\$ 472,960.00																	
13.05	Tienda A.P. PVC Da 3'4"	M	6.00	\$ 12,938.00	\$ 77,628.00																	
13.06	Tienda A.P. PVC Da 1'	M	59.00	\$ 12,633.00	\$ 767,448.00																	
13.07	Tienda A.P. PVC Da 1'1/4"	M	37.00	\$ 15,975.00	\$ 591,075.00																	
13.08	Tienda A.P. PVC Da 1'1/2"	M	29.00	\$ 18,270.00	\$ 529,830.00																	
13.09	Tienda A.P. PVC Da 2'	M	17.00	\$ 23,501.00	\$ 399,517.00																	
13.10	Tienda A.P. PVC Da 2'1/2"	M	104.00	\$ 32,838.00	\$ 3,414,844.00																	
13.11	Tienda Pared PVC100/110 9 90 Mm	M	17.00	\$ 35,726.00	\$ 607,278.00																	



Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES										CONDICIONES ACUMULADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 1		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
13.12	Tuberia Pvc 100x10 9.200 Mm	m	6.00	\$ 662.070.00	\$ 4,000,020.00											6.00	4,000,020.00		
13.13	Cable 90° Pvc A.P. 1/2"	un	82.00	\$ 1,094.00	\$ 89,708.00											82.00	89,708.00		
13.14	Cable 90° Pvc A.P. 3/4"	un	6.00	\$ 1,428.00	\$ 8,568.00											6.00	8,568.00		
13.15	Cable 90° Pvc A.P. 1"	un	82.00	\$ 2,278.00	\$ 186,800.00											82.00	186,800.00		
13.16	Cable 90° Pvc A.P. 1 1/4"	un	5.00	\$ 3,880.00	\$ 19,415.00											5.00	19,415.00		
13.17	Cable 90° Pvc A.P. 1 1/2"	un	11.00	\$ 6,786.00	\$ 74,646.00											11.00	74,646.00		
13.18	Cable 90° Pvc A.P. 2"	un	7.00	\$ 10,726.00	\$ 75,052.00											7.00	75,052.00		
13.19	Cable 90° Pvc A.P. 2 1/2"	un	17.00	\$ 30,032.00	\$ 510,544.00											17.00	510,544.00		
13.20	Tubo Pvc A.P. 1/2"	un	6.00	\$ 1,260.00	\$ 7,560.00											6.00	7,560.00		
13.21	Tubo Pvc A.P. 3/4"	un	1.00	\$ 1,756.00	\$ 1,756.00											1.00	1,756.00		
13.22	Tubo Pvc A.P. 1"	un	46.00	\$ 2,940.00	\$ 135,240.00											46.00	135,240.00		
13.23	Tubo Pvc A.P. 1 1/4"	un	3.00	\$ 6,776.00	\$ 20,328.00											3.00	20,328.00		
13.24	Tubo Pvc A.P. 1 1/2"	un	24.00	\$ 9,282.00	\$ 223,008.00											24.00	223,008.00		
13.25	Tubo Pvc A.P. 2 1/2"	un	8.00	\$ 32,114.00	\$ 256,912.00											8.00	256,912.00		
13.26	Baja Soldado Pvc A.P. 2 1/2" X 2"	un	12.00	\$ 12,534.00	\$ 150,408.00											12.00	150,408.00		
13.27	Baja Soldado Pvc A.P. 2 1/2" X 1 1/2"	un	5.00	\$ 13,276.00	\$ 66,380.00											5.00	66,380.00		
13.28	Baja Soldado Pvc A.P. 2" X 1 1/2"	un	3.00	\$ 5,938.00	\$ 17,817.00											3.00	17,817.00		
13.29	Baja Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 1"	un	29.00	\$ 3,716.00	\$ 107,822.00											29.00	107,822.00		
13.30	Baja Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 1"	un	2.00	\$ 2,596.00	\$ 5,196.00											2.00	5,196.00		
13.31	Baja Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 3/4"	un	2.00	\$ 2,596.00	\$ 5,196.00											2.00	5,196.00		
13.32	Baja Soldado Pvc A.P. 1" X 3/4"	un	3.00	\$ 1,810.00	\$ 4,830.00											3.00	4,830.00		
13.33	Baja Soldado Pvc A.P. 1" X 1/2"	un	80.00	\$ 1,810.00	\$ 80,500.00											80.00	80,500.00		
13.34	Baja Soldado Pvc A.P. 3/4" X 1/2"	un	5.00	\$ 1,076.00	\$ 5,380.00											5.00	5,380.00		
13.35	Tapon Soldado Pvc A.P. 1/2"	un	32.00	\$ 539.00	\$ 17,248.00											32.00	17,248.00		



ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 1		NUEVO ACUMULADO		PORA EJECUTAR	
				UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD
13.36	Union Pvc 1 1/2"	un	8.00	\$ 2,327.00	\$ 20,188.00									8.00	\$ 20,188.00
13.37	Cable 90° Pvc 1x100x10 0 900mm	un	1.00	\$ 51,891.00	\$ 51,891.00									1.00	\$ 51,891.00
13.38	Tap Pvc 1x100x10 0 900mm	un	3.00	\$ 560,096.00	\$ 1,680,288.00									3.00	\$ 1,680,288.00
13.39	Union Pvc 100 Pvc 900mm	un	4.00	\$ 60,397.00	\$ 241,588.00									4.00	\$ 241,588.00
13.40	Reductor Pvc 100 Pvc 10 200x100 0mm	un	1.00	\$ 195,770.00	\$ 195,770.00									1.00	\$ 195,770.00
13.41	Reductor Pvc 100 Pvc 10 180x90 0mm	un	3.00	\$ 46,231.00	\$ 138,693.00									3.00	\$ 138,693.00
<b>13.3.2 Accesorios Pvc De Agua Fría</b>															
13.42	Sumidero E Instalación Valvula Bola 1/2" Pvc 3/4"	un	1.00	\$ 12,066.00	\$ 12,066.00									1.00	\$ 12,066.00
13.43	Sumidero E Instalación Valvula Bola 1/2" Pvc 1"	un	2.00	\$ 15,613.00	\$ 31,226.00									2.00	\$ 31,226.00
13.44	Sumidero E Instalación Valvula Bola 1/2" Pvc 1 1/2"	un	2.00	\$ 26,787.00	\$ 53,574.00									2.00	\$ 53,574.00
13.45	Sumidero E Instalación De Union Universal Pvc 3/4"	un	2.00	\$ 7,133.00	\$ 14,266.00									2.00	\$ 14,266.00
13.46	Sumidero E Instalación De Union Universal Pvc 1"	un	4.00	\$ 9,330.00	\$ 37,320.00									4.00	\$ 37,320.00
13.47	Sumidero E Instalación De Union Universal Pvc 1 1/2"	un	4.00	\$ 27,337.00	\$ 109,348.00									4.00	\$ 109,348.00
13.48	Sumidero E Instalación De Union Universal Pvc 2"	un	3.00	\$ 341,730.00	\$ 1,025,170.00									3.00	\$ 1,025,170.00
13.49	Ranura Universal Pvc 10 400 0mm	un	2.00	\$ 974,899.00	\$ 1,949,798.00									2.00	\$ 1,949,798.00
13.50	Ranura Universal Pvc 10 200 0mm	un	18.00	\$ 141,152.00	\$ 2,540,780.00									18.00	\$ 2,540,780.00
13.51	Porchalander Pvc 100 Pvc 10 400 0mm	un	2.00	\$ 1,066,365.00	\$ 2,132,730.00									2.00	\$ 2,132,730.00
13.52	Porchalander Pvc 100 Pvc 10 200 0mm	un	18.00	\$ 118,486.00	\$ 2,251,216.00									18.00	\$ 2,251,216.00
13.53	Valvula Computa Electrica Externa 1/2" Pvc 1/2"	un	4.00	\$ 2,395,881.00	\$ 9,595,524.00									4.00	\$ 9,595,524.00
13.54	Filtro En "Y" Hierro Ductil Tipo 1/2"	un	1.00	\$ 2,090,468.00	\$ 2,090,468.00									1.00	\$ 2,090,468.00
13.55	Valvula Reducora De Presion Con Pico Medico Tipo 1/2"	un	1.00	\$ 8,588,373.00	\$ 8,588,373.00									1.00	\$ 8,588,373.00
13.56	Union De Demarcación Autopropulsora 1/2"	un	3.00	\$ 1,180,040.00	\$ 3,540,120.00									3.00	\$ 3,540,120.00
13.57	Medida Parametro 1/2" 1/4" 3/8" 1/2"	un	3.00	\$ 405,590.00	\$ 1,216,770.00									3.00	\$ 1,216,770.00
13.58	Valvula Manopla Conectora 1/2" De 900mm	un	1.00	\$ 796,189.00	\$ 796,189.00									1.00	\$ 796,189.00
13.59	Valvula Variosa Doble Camara (Tipo Estado) 2"	un	1.00	\$ 689,005.00	\$ 689,005.00									1.00	\$ 689,005.00


Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES										CONDICIONES ACUMULADAS				CONDICIONES ACUMULADAS				CONDICIONES ACUMULADAS			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
13.60	Rejilla En Borne 62"	un	1.00	\$ 533,238.00	\$ 533,238.00																
13.61	Suministro E Instalacion De Union Universal Pvc 2"	un	2.00	\$ 104,373.00	\$ 208,746.00																
13.62	Módulo Chorro Molinos Molino Chorro 80x 80 2"	un	1.00	\$ 2,218,119.00	\$ 2,218,119.00																
13.63	Caja Para Medidor Con Tapa Rejilla Para Exterior	un	1.00	\$ 38,998.00	\$ 38,998.00																
<b>13.B.3. Otros cables</b>																					
13.64	Instalacion De Surtido	un	20.00	\$ 28,689.00	\$ 573,780.00																
13.65	Instalacion De Lavamanos Con Grifera	un	24.00	\$ 20,020.00	\$ 480,480.00																
13.66	Instalacion De Cristal	un	3.00	\$ 20,020.00	\$ 60,060.00																
13.67	Instalacion De Lavaplatos	un	1.00	\$ 20,020.00	\$ 20,020.00																
13.68	Instalacion De Lavavajes	un	1.00	\$ 20,020.00	\$ 20,020.00																
13.69	Caja De Instalacion 0.40X0.42 M Hec 1.40 M.	un	1.00	\$ 426,111.00	\$ 426,111.00																
13.70	Excavacion A Mano En Material Comen, Roca Descomperta, A Cambiar Profundidad Y Bajo Cualquier Condicion De Humedad, Incluye Mano Al Lugar, Transporte.	m3	95.00	\$ 18,209.00	\$ 1,729,855.00																
13.71	Construccion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima	m3	25.00	\$ 74,001.00	\$ 1,850,025.00																
13.72	Pintura De Zapa Y Esqueletos Con Material Seleccionado De Gris, Compuesto A 80% Del Precio Unitario	m2	73.00	\$ 20,798.00	\$ 1,511,684.00																
<b>13.B.4. Suministro E Instalacion De Edificio De Bodega Triangular Para Suministro De P.A.P. a Tuberias Y Accesorios</b>																					
13.74	Suministro E Instalacion De Surtido De Surtido De Agua Fría Y Agua Caliente - Incluye Tuberia De Control, Tanque Despresurizador Y Piston	un	1.00	\$ 8,371,418.00	\$ 8,371,418.00																
13.75	Suministro E Instalacion De Tanque Horizontal En Pvc, V=25 M3	un	1.00	\$ 32,824,875.00	\$ 32,824,875.00																
13.76	Suministro E Instalacion Variable Compensa 0.4X1.80 Dn 2"	un	4.00	\$ 737,891.00	\$ 2,951,564.00																
13.77	Valvula De Pvc Conasidra Fleccion Tipo 1/2x1.80 110 2"	un	1.00	\$ 487,237.00	\$ 487,237.00																
13.78	Chapa Alfor - Sada En Nicho Tipo Hec 2"	un	4.00	\$ 557,952.00	\$ 2,231,728.00																
<b>13.B.5. Obras Complementarias</b>																					
13.79	Pisoas Record	un	3.00	\$ 343,275.00	\$ 1,029,825.00																
13.80	Pavida Del Sistema	un	3.00	\$ 1,813,238.00	\$ 5,439,714.00																
<b>13.C. Red de aguas negras y ventilacion</b>																					
13.C.1	Suministro E Instalacion De Tuberias Suministro Y Accesorios De Pvc De Surtido Interior Y Exterior 1.14"	m	8.00	\$ 51,964.00	\$ 311,504.00																
13.81	Tuberia Surtidor Pvc 1.14 Dn 97	m	8.00	\$ 51,964.00	\$ 311,504.00																

311,504.00

CONDICIONES CONTRACTUALES CROMATIALES												
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACUMULADAS Según Acta de Medición No.	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No. 1	NIUVO ACUMULADO	POR EJECUTAR		
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
13.82	Tubería sanitaria PVC 110 Mm (4")	m	118,00	\$ 27,429,00	\$ 3,181,794,00					118,00	\$ 3,181,794,00	
13.83	Tubería sanitaria PVC 75 Mm (3")	m	10,00	\$ 21,229,00	\$ 212,229,00					10,00	\$ 212,229,00	
13.84	Tubería sanitaria PVC 50 Mm (2")	m	59,00	\$ 16,014,00	\$ 944,826,00					59,00	\$ 944,826,00	
13.85	Tubería Pvc (P/100) 110 Ø 63 Mm	m	55,00	\$ 24,383,00	\$ 1,339,965,00					55,00	\$ 1,339,965,00	
13.86	Codo Sanit. 90° X 4" Cnc	un	21,00	\$ 11,968,00	\$ 251,328,00					21,00	\$ 251,328,00	
13.87	Codo Sanit. 90° X 2" Cnc	un	46,00	\$ 3,453,00	\$ 157,918,00					46,00	\$ 157,918,00	
13.88	Codo Sanit. 45° X 4" Cnc	un	2,00	\$ 13,526,00	\$ 27,052,00					2,00	\$ 27,052,00	
13.89	Codo Sanit. 45° X 2" Cnc	un	9,00	\$ 4,004,00	\$ 36,036,00					9,00	\$ 36,036,00	
13.90	Codo 90° Pvc (P/100) 110 Ø 63 Mm	un	6,00	\$ 35,553,00	\$ 213,318,00					6,00	\$ 213,318,00	
13.91	Yee Sanit. PVC 2"	un	5,00	\$ 7,175,00	\$ 35,875,00					5,00	\$ 35,875,00	
13.92	Yee Sanit. PVC 3"	un	4,00	\$ 14,189,00	\$ 56,756,00					4,00	\$ 56,756,00	
13.93	Yee Sanit. PVC 4"	un	17,00	\$ 24,037,00	\$ 408,629,00					17,00	\$ 408,629,00	
13.94	Yee Sanit. Reducida PVC 3" X 2"	un	4,00	\$ 13,412,00	\$ 53,648,00					4,00	\$ 53,648,00	
13.95	Yee Sanit. Reducida PVC 4" X 3"	un	5,00	\$ 20,710,00	\$ 103,550,00					5,00	\$ 103,550,00	
13.96	Yee Sanit. Reducida PVC 4" X 2"	un	3,00	\$ 20,710,00	\$ 62,130,00					3,00	\$ 62,130,00	
13.97	Union PVC Sanit. 4"	un	10,00	\$ 7,295,00	\$ 72,950,00					10,00	\$ 72,950,00	
13.98	Bajo Sillado Sanit. PVC 4" X 2"	un	2,00	\$ 9,115,00	\$ 18,230,00					2,00	\$ 18,230,00	
13.100	Bombas: El Instalación De Altoparlante De Limpieza Sanitario 2"	un	3,00	\$ 6,904,00	\$ 19,714,00					3,00	\$ 19,714,00	
13.101	Sanitario El Instalación De Altoparlante De Limpieza Sanitario 4"	un	1,00	\$ 19,697,00	\$ 19,697,00					1,00	\$ 19,697,00	
13.102	Sifón Con Tapon Sanit. PVC 2"	un	13,00	\$ 6,329,00	\$ 108,277,00					13,00	\$ 108,277,00	
13.103	Sifón Sin Codo Sanit. PVC 2"	un	13,00	\$ 5,327,00	\$ 69,251,00					13,00	\$ 69,251,00	
13.104	Emulsion A Mano En Material Común, Roca Perforada, A Colador Perforado Y Bajo Colador Concluido De Humedad Indefinida A Unos Milímetros.	m <sup>2</sup>	134,00	\$ 16,708,00	\$ 2,440,006,00					134,00	\$ 2,440,006,00	
13.105	Cloración De Tanque Con Ácido Compuesto Al 70%, De Lit Desoxidado Rápido Máximo	m <sup>3</sup>	34,00	\$ 74,001,00	\$ 2,516,034,00					34,00	\$ 2,516,034,00	




Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTA ACTA NO. 1	NEVO ACUMULADO	POR EJECUTAR	
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condición Actualizada Según Acta de Modificación No.						
13.108	Relevo De Zapatas Y Estructura Con Material Sotobasidote De Sico, Compensado Al 90% De Poder Modificado	m <sup>3</sup>	101.00	\$ 20,798.00	\$ 2,091,596.00						101.00	\$ 2,091,596.00
13.107	Caja De Inspección 0.40x0.40 M Hce= 1.40 M	un	1.00	\$ 435,111.00	\$ 435,111.00						1.00	\$ 435,111.00
13.108	Requisito De Construcción Demarcación Señales 0.00x0.00 M Hce= 1.40 M	un	7.00	\$ 494,719.00	\$ 3,469,933.00						7.00	\$ 3,469,933.00
13.109	Piso De Inyección 1.00 M Hce= 1.45 M (Cemento Interio 1.20 M)	un	4.00	\$ 2,297,442.00	\$ 9,189,798.00						4.00	\$ 9,189,798.00
13.110	Trampas De Tubos De 7" Por 10" De Inspección 1.20 M Hce= 1.40 M (Cemento Interio 1.20 M)	un	1.00	\$ 3,844,886.00	\$ 3,844,886.00						1.00	\$ 3,844,886.00
13.111	Cable Con Protección Hidroal Dimple (Phi) . D=10dmm Incluye Camch=7" Tuberia A= 5ch 40	m	1.00	\$ 1,877,764.00	\$ 1,877,764.00						1.00	\$ 1,877,764.00
13.112	Punto Señalito Luminoso	un	24.00	\$ 15,369.00	\$ 366,712.00						24.00	\$ 366,712.00
13.113	Punto Señalito De Indio	un	20.00	\$ 18,430.00	\$ 368,600.00						20.00	\$ 368,600.00
13.114	Punto Señalito De Lavapielos	un	2.00	\$ 15,361.00	\$ 30,726.00						2.00	\$ 30,726.00
13.115	Punto Señalito De Oficial	un	3.00	\$ 15,363.00	\$ 46,089.00						3.00	\$ 46,089.00
13.116	Punto Señalito De Demageo De Piso	un	13.00	\$ 15,363.00	\$ 199,719.00						13.00	\$ 199,719.00
13.117	Pinch Report	un	3.00	\$ 342,775.00	\$ 1,028,325.00						3.00	\$ 1,028,325.00
13.118	Pruebas De Sistema	un	3.00	\$ 1,308,684.00	\$ 3,926,052.00						3.00	\$ 3,926,052.00
13.C.4	Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Para Inyectar Tuberia Y Accesorios	un	1.00	\$ 15,801,471.00	\$ 15,801,471.00						1.00	\$ 15,801,471.00
13.D.1	Suministro E Instalación De Tuberia Y Accesorios Sistema Construcción	m	133.00	\$ 113,844.00	\$ 15,154,419.00						133.00	\$ 15,154,419.00
13.120	Tuberia Pvc (D=30) - 10/1m 4"	m	10.00	\$ 22,560.00	\$ 225,600.00						10.00	\$ 225,600.00
13.122	Tuberia Sdh 40 1/2"	m	3.00	\$ 41,129.00	\$ 123,387.00						3.00	\$ 123,387.00
13.123	Tuberia Sdh 40 3/4"	m	3.00	\$ 63,077.00	\$ 189,231.00						3.00	\$ 189,231.00
13.124	Tuberia Sdh 40 4"	m	12.00	\$ 116,428.00	\$ 1,397,136.00						12.00	\$ 1,397,136.00
13.125	Cable 90' Pvc C907 (D=18 (D=30) (Cemento) - 10/1m 4"	un	25.00	\$ 302,988.00	\$ 9,574,695.00						25.00	\$ 9,574,695.00
13.126	Cable 40' Pvc C807 (D=18 (D=30) (Cemento) - 10/1m 4"	un	1.00	\$ 441,001.00	\$ 441,001.00						1.00	\$ 441,001.00

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 1		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Segun Acta de Modificacion No.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.127	Codo 90° H.D. Removida Medicina 1 1/2"	un	3,00	\$ 7.863,00	\$	23.984,00								3,00	23.984,00
13.128	Codo 90° H.D. Removida Medicina 2"	un	2,00	\$ 14.215,00	\$	28.430,00								2,00	28.430,00
13.129	Codo 90° H.D. Removida Medicina 4"	un	6,00	\$ 26.576,00	\$	159.456,00								6,00	159.456,00
13.130	Codo Conexos H. D. Removida/Removida Medicina 2 1/2" X 1 1/2"	un	6,00	\$ 7.566,00	\$	45.396,00								6,00	45.396,00
13.131	Codo Conexos H.D. Removida/Removida Medicina 4" X 2 1/2"	un	5,00	\$ 13.420,00	\$	67.145,00								5,00	67.145,00
13.132	Tea Pac C007 Urfim 4"	un	3,00	\$ 876.936,00	\$	2.637.805,00								3,00	2.637.805,00
13.133	Tea H.D. Removida Medicina 2 1/2"	un	1,00	\$ 67.039,00	\$	67.039,00								1,00	67.039,00
13.134	Tea H.D. Removida Medicina 4"	un	4,00	\$ 69.307,00	\$	277.228,00								4,00	277.228,00
13.135	Tea Reducida H.D. Removida Medicina 4" X 4" X 2 1/2"	un	1,00	\$ 75.576,00	\$	75.576,00								1,00	75.576,00
13.136	Union Rigida H.D. Removida Medicina 1 1/2"	un	9,00	\$ 9.682,00	\$	67.138,00								9,00	67.138,00
13.137	Union Rigida H.D. Removida Medicina 2"	un	6,00	\$ 16.072,00	\$	60.423,00								6,00	60.423,00
13.138	Union Rigida H.D. Removida Medicina 2 1/2"	un	13,00	\$ 19.796,00	\$	140.218,00								13,00	140.218,00
13.139	Union Rigida H.D. Removida Medicina 4"	un	58,00	\$ 16.691,00	\$	969.078,00								58,00	969.078,00
13.140	Kit Arteriovenal Baja Gase 4000 - Pac X Arterio Ven 4"	un	5,00	\$ 467.586,00	\$	2.457.900,00								5,00	2.457.900,00
13.141	Paciflex Alon 4530 Para Pac C000 C007 Seala 1100 - Pac X Pac 4"	un	5,00	\$ 248.036,00	\$	1.244.290,00								5,00	1.244.290,00
13.142	90da 1/4 Removida Medicina 4"	un	78,00	\$ 30.951,00	\$	3.096.276,00								78,00	3.096.276,00
13.143	Valvula Reducida Angular Di Hemi Urfim 1 1/2"	un	3,00	\$ 216.862,00	\$	650.586,00								3,00	650.586,00
13.144	Valvula Cheque 4"	un	6,00	\$ 917.701,00	\$	5.506.208,00								6,00	5.506.208,00
13.146	Shimera En V C/ Urfim 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	un	1,00	\$ 727.014,00	\$	727.014,00								1,00	727.014,00
13.147	Prinsa Arteriovenal Y Elastica En Tubo Al Di 2 1/2" A 1 1/2"	un	16,00	\$ 3.387,00	\$	53.872,00								16,00	53.872,00
13.148	Prinsa Arteriovenal Y Elastica En Tubo Al Di 4" A 4"	un	12,00	\$ 5.470,00	\$	65.640,00								12,00	65.640,00
13.149	Suministro E Instalacion De Equipos De Bombeo Y Tanque Red Contra Invernal	un	1,00	\$ 59.093.210,00	\$	59.093.210,00								1,00	59.093.210,00
13.150	Suministro E Instalacion De Tanque Horizontal En Pvc Vw 12 M	un	1,00	\$ 16.452.998,00	\$	16.452.998,00								1,00	16.452.998,00

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES										Compendio Acumulado				POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.D.3	Obras Civiles														
13.151	Excavacion A Mano En Material Comun, Bosc Desmontado, A Cuello Perforado Y Bajo Cualquier Condicion De Humedad, Incluye Freno A Lugar Acercado.	m3	73.00	\$ 18,209.00	\$ 1,329,257.00									73.00	\$ 1,329,257.00
13.152	Construccion De Tuberia Con Arco Completada Al 70% De La Capacidad Reduccion Maxima	m3	20.00	\$ 74,001.00	\$ 1,480,020.00									20.00	\$ 1,480,020.00
13.153	Reduccion De Zanja Y Estructura Con Material Seleccional De 50%, Compuesto Al 50% De Pizarra Mediana	m3	56.00	\$ 20,798.00	\$ 1,159,648.00									56.00	\$ 1,159,648.00
13.D.4	Obras Complementarias														
13.154	Pavos Recort	un	4.00	\$ 343,275.00	\$ 1,373,100.00									4.00	\$ 1,373,100.00
13.155	Pavos De Sistema	un	2.00	\$ 1,822,006.00	\$ 3,644,012.00									2.00	\$ 3,644,012.00
13.E.1	Red de aguas lluvias														
Sumatorio Ejecucion De Tuberias Y Accesorios Instalados De Pav De Superficie Interior Y Exterior Lima															
13.156	Tuberia Saneable Pav 60 Mm (2")	m	22.00	\$ 18,014.00	\$ 392,308.00									22.00	\$ 392,308.00
13.157	Tuberia Alcantarado Pav 100 Mm (4")	m	54.00	\$ 26,286.00	\$ 1,419,552.00									54.00	\$ 1,419,552.00
13.158	Tuberia Alcantarado Pav 150 Mm (6")	m	78.00	\$ 38,882.00	\$ 3,110,796.00									78.00	\$ 3,110,796.00
13.159	Tuberia Alcantarado Pav 200 Mm (8")	m	55.00	\$ 56,420.00	\$ 3,104,100.00									55.00	\$ 3,104,100.00
13.160	Tuberia Alcantarado Pav 250 Mm (10")	m	10.00	\$ 74,345.00	\$ 743,450.00									10.00	\$ 743,450.00
13.161	Tuberia Alcantarado Pav 315 Mm (12")	m	6.00	\$ 108,686.00	\$ 651,756.00									6.00	\$ 651,756.00
13.162	Codo Sane 90° X 4" Cae	un	6.00	\$ 11,988.00	\$ 71,928.00									6.00	\$ 71,928.00
13.163	Codo Sane 90° X 2" Cae	un	17.00	\$ 3,433.00	\$ 58,361.00									17.00	\$ 58,361.00
13.164	Union Pav Sane 4"	un	6.00	\$ 7,285.00	\$ 43,710.00									6.00	\$ 43,710.00
13.165	Union Pav Sane 6"	un	10.00	\$ 26,373.00	\$ 263,730.00									10.00	\$ 263,730.00
13.166	Union Pav Sane 8"	un	9.00	\$ 43,903.00	\$ 395,127.00									9.00	\$ 395,127.00
13.167	Canal Tipo Andaraya	m	30.00	\$ 44,729.00	\$ 1,341,870.00									30.00	\$ 1,341,870.00
13.168	Unión Canal	un	12.00	\$ 18,641.00	\$ 223,692.00									12.00	\$ 223,692.00
13.169	Unión Canal A Bajada	un	4.00	\$ 24,864.00	\$ 99,456.00									4.00	\$ 99,456.00
13.170	Tapa Unión Canal	un	6.00	\$ 6,111.00	\$ 36,666.00									6.00	\$ 36,666.00
13.171	Tapa Exterior Canal	un	6.00	\$ 9,346.00	\$ 56,076.00									6.00	\$ 56,076.00
13.172	Soporte De Canal	un	42.00	\$ 4,484.00	\$ 188,748.00									42.00	\$ 188,748.00



ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES												CONDICIONES Actualizadas según Acta de Medición No.						POR EJECUTAR			
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL						
13174	Regalo Chromo H.D.70200	m	80.00	\$ 425,877.00	\$ 37,484,822.00												80.00	\$ 37,810.00	\$ 3,000,040.00				
13175	Hércules Canal	un	14.00	\$ 4,138.00	\$ 57,752.00																		
13176	Gravilla De 1/4" De Arena Compuesta N. 70% De La Gravel	m3	30.00	\$ 74,001.00	\$ 2,200,030.00																		
13177	Relenos De Zapa Y Entulera Con Material Sotocorrido De 50%, Compuesto Al 80% De Procor Modificado	m3	103.00	\$ 20,708.00	\$ 2,132,854.00																		
13178	Regreso De Concreto Densificado 0.802/0.80 M/H= 1.40 M.	un	10.00	\$ 464,279.00	\$ 4,642,790.00																		
13179	Pozo De Inspección 1.00 M/H= 1.40 M (Cuerpo Interno 1.20 M)	un	7.00	\$ 2,297,442.00	\$ 16,082,094.00																		
13180	Pisos Recort	un	3.00	\$ 343,376.00	\$ 1,029,828.00																		
13181	Puede Del Sistema	un	3.00	\$ 1,822,006.00	\$ 5,466,018.00																		
14	Instalaciones Eléctricas																						
14.1	Administración De Baja Tensión	M.L.	10.00	\$ 672,138.00	\$ 6,721,380.00																		
14.1.1	Administración De Baja Tensión Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos. Y Cable De 3X240 Avg Cu + 1810T Cud (Condenseros Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De	M.L.	20.00	\$ 672,138.00	\$ 13,442,760.00																		
14.1.2	Administración De Baja Tensión Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De 3X240 Avg Cu + 1810T Cud (Condenseros Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De	M.L.	10.00	\$ 64,185.00	\$ 641,850.00																		
14.1.3	Administración De Baja Tensión Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De 3X240 Avg Cu + 1810T Cud (Condenseros Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De	M.L.	15.00	\$ 36,079.00	\$ 541,185.00																		
14.1.4	Administración De Baja Tensión Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De 3X240 Avg Cu + 1810T Cud (Condenseros Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De	M.L.	20.00	\$ 45,094.00	\$ 901,880.00																		
14.1.5	Administración De Baja Tensión Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De 3X240 Avg Cu + 1810T Cud (Condenseros Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De	M.L.	28.00	\$ 876,578.00	\$ 24,544,184.00																		
14.1.6	Administración De Baja Tensión Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De 3X240 Avg Cu + 1810T Cud (Condenseros Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De	M.L.	10.00	\$ 37,613.00	\$ 376,130.00																		
14.1.7	Administración De Baja Tensión Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De 3X240 Avg Cu + 1810T Cud (Condenseros Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De	M.L.	20.00	\$ 37,613.00	\$ 752,260.00																		
14.1.8	Administración De Baja Tensión Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De 3X240 Avg Cu + 1810T Cud (Condenseros Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De	M.L.	20.00	\$ 37,613.00	\$ 752,260.00																		
14.1.9	Administración De Baja Tensión Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De 3X240 Avg Cu + 1810T Cud (Condenseros Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De	M.L.	20.00	\$ 37,613.00	\$ 752,260.00																		
14.1.10	Administración De Baja Tensión Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De 3X240 Avg Cu + 1810T Cud (Condenseros Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De	M.L.	20.00	\$ 37,613.00	\$ 752,260.00																		
14.1.11	Administración De Baja Tensión Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De 3X240 Avg Cu + 1810T Cud (Condenseros Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De	M.L.	20.00	\$ 37,613.00	\$ 752,260.00																		
14.1.12	Administración De Baja Tensión Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De 3X240 Avg Cu + 1810T Cud (Condenseros Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De	M.L.	20.00	\$ 37,613.00	\$ 752,260.00																		
14.1.13	Administración De Baja Tensión Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De 3X240 Avg Cu + 1810T Cud (Condenseros Para Las Fases Y El Neutro En Cobres Ferrosos Thim-Thim-2, Y Condenseros Para La Tierra En Cable De	M.L.	20.00	\$ 37,613.00	\$ 752,260.00																		



④

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES CONTRACTUALES CORRIENTES		CONDICIONES ACUMULADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTES ACTIVA No. 1		NUEVO ACUMULADO		NOB EJECUTIVA		
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
14.217	Simulador E Instalacion Condensacion Motor Jockey : Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soledura. (Induye Examinacion, Compensacion Y Tipos	ML	10.00	\$ 17,385.00	\$ 173,850.00													173,850.00
14.218	Simulador E Instalacion Condensacion Motor Lida : Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soledura. (Induye Examinacion, Compensacion Y Tipos	ML	10.00	\$ 17,385.00	\$ 173,850.00													173,850.00
14.219	Simulador E Instalacion Condensacion Motor De Condensacion : Tuberia Pvc 2", Accesorios Y Soledura. (Induye Examinacion, Compensacion Y Tipos)	ML	10.00	\$ 41,119.00	\$ 411,180.00													411,180.00
14.220	Simulador E Instalacion Condensacion GPH: Tuberia Pvc Sin 40 Y 2", Accesorios Y Soledura. (Induye Examinacion, Compensacion Y Tipos	ML	20.00	\$ 54,059.00	\$ 1,081,180.00													1,081,180.00
14.221	Simulador E Instalacion Condensacion Una Zepca: Tuberia Pvc Sin 40 Y 2", Accesorios Y Soledura. (Induye Examinacion, Compensacion Y Tipos	ML	20.00	\$ 54,059.00	\$ 1,081,180.00													1,081,180.00
14.222	Simulador E Instalacion Condensacion Tuberia Resaca : Tuberia Pvc 2", Accesorios Y Soledura. (Induye Examinacion, Compensacion Y Tipos	ML	60.00	\$ 41,119.00	\$ 2,467,140.00													2,467,140.00
14.3	Instalacion Electrica De Una Fase																	
14.31	Simulador E Instalacion De Circuito Rerual 2072V - 1812 N + 1812 T, Condensacion Para Las Fases, Mado En Cable Con Alambres	UND	19.00	\$ 243,560.00	\$ 4,627,560.00													4,627,560.00
14.32	Simulador E Instalacion De Circuito Rerual 2072V - 1812 N + 1812 T, Condensacion Para Las Fases, Mado En Cable Con Alambres	UND	5.00	\$ 193,863.00	\$ 969,315.00													969,315.00
14.33	Simulador E Instalacion De Circuito Rerual 2072V - 1812 N + 1812 T, Condensacion Para Las Fases, Mado En Cable Con Alambres	UND	153.00	\$ 111,513.00	\$ 17,061,489.00													17,061,489.00
14.34	Simulador E Instalacion De Circuito Rerual 2072V - 1812 N + 1812 T, Condensacion Para Las Fases, Mado En Cable Con Alambres	UND	16.00	\$ 82,612.00	\$ 1,321,792.00													1,321,792.00
14.35	Simulador E Instalacion De Circuito Rerual 2072V - 1812 N + 1812 T, Condensacion Para Las Fases, Mado En Cable Con Alambres	UND	18.00	\$ 77,907.00	\$ 1,402,326.00													1,402,326.00
14.37	Simulador E Instalacion De Circuito Rerual 2072V - 1812 N + 1812 T, Condensacion Para Las Fases, Mado En Cable Con Alambres	UND	4.00	\$ 110,018.00	\$ 440,072.00													440,072.00
14.38	Simulador E Instalacion De Circuito Rerual 2072V - 1812 N + 1812 T, Condensacion Para Las Fases, Mado En Cable Con Alambres	UND	300.00	\$ 30,166.00	\$ 9,049,800.00													9,049,800.00
14.39	Simulador E Instalacion De Circuito Rerual 2072V - 1812 N + 1812 T, Condensacion Para Las Fases, Mado En Cable Con Alambres	UND	209.00	\$ 21,598.00	\$ 4,501,200.00													4,501,200.00
14.310	Simulador E Instalacion De Circuito Rerual 2072V - 1812 N + 1812 T, Condensacion Para Las Fases, Mado En Cable Con Alambres	UND	150.00	\$ 16,338.00	\$ 2,479,950.00													2,479,950.00
14.311	Simulador E Instalacion De Circuito Rerual 2072V - 1812 N + 1812 T, Condensacion Para Las Fases, Mado En Cable Con Alambres	UND	150.00	\$ 10,780.00	\$ 1,617,000.00													1,617,000.00
14.312	Simulador E Instalacion De Circuito Rerual 2072V - 1812 N + 1812 T, Condensacion Para Las Fases, Mado En Cable Con Alambres	UND	80.00	\$ 11,046.00	\$ 883,680.00													883,680.00
14.313	Simulador E Instalacion De Circuito Rerual 2072V - 1812 N + 1812 T, Condensacion Para Las Fases, Mado En Cable Con Alambres	UND	80.00	\$ 14,627.00	\$ 1,170,160.00													1,170,160.00
14.314	Simulador E Instalacion De Circuito Rerual 2072V - 1812 N + 1812 T, Condensacion Para Las Fases, Mado En Cable Con Alambres	UND	11.00	\$ 158,414.00	\$ 1,742,554.00													1,742,554.00
14.315	Simulador E Instalacion De Circuito Rerual 2072V - 1812 N + 1812 T, Condensacion Para Las Fases, Mado En Cable Con Alambres	UND	10.00	\$ 157,198.00	\$ 1,571,980.00													1,571,980.00
14.316	Simulador E Instalacion De Circuito Rerual 2072V - 1812 N + 1812 T, Condensacion Para Las Fases, Mado En Cable Con Alambres	UND	1.00	\$ 212,990.00	\$ 212,990.00													212,990.00
14.317	Simulador E Instalacion De Circuito Rerual 2072V - 1812 N + 1812 T, Condensacion Para Las Fases, Mado En Cable Con Alambres	UND	1.00	\$ 428,999.00	\$ 428,999.00													428,999.00
14.318	Simulador E Instalacion De Circuito Rerual 2072V - 1812 N + 1812 T, Condensacion Para Las Fases, Mado En Cable Con Alambres	UND	71.00	\$ 70,347.00	\$ 4,994,637.00													4,994,637.00
14.319	Simulador E Instalacion De Circuito Rerual 2072V - 1812 N + 1812 T, Condensacion Para Las Fases, Mado En Cable Con Alambres	UND	4.00	\$ 113,653.00	\$ 454,732.00													454,732.00

④





ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		CONDICIONES ACUMULADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTES ACTA No. 1		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR		
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
14.6.6	Suministro e Instalación De Tubería Pvc 2" (2 tubos) (Recurso De Materiales) Para El Puro De Conexión Hasta La Estación De La Estación De Tratamiento De Residuos EN CONCRETO PARA TRATAR BOMBEO, Según Norma Ays 503 (Recurso De Mano De Obra) (Para Instalación En Celdas De Materiales Y Transformación)	ML	250.00	\$ 78.200.00	\$ 19,842,500.00													19,842,500.00
14.6.7	Suministro E Instalación De Cables De Aluminio De 1000V, Tipo B, Para El Puro De Conexión Hasta La Estación De La Estación De Tratamiento De Residuos EN CONCRETO PARA TRATAR BOMBEO, Según Norma Ays 503 (Recurso De Mano De Obra) (Para Instalación En Celdas De Materiales Y Transformación)	UND	7.00	\$ 2,377,254.00	\$ 16,640,778.00													16,640,778.00
14.6.8	Suministro E Instalación De Juegos Premontados Tipo Interior 15x17 (Para Instalación En Celdas De Materiales Y Transformación)	UND	3.00	\$ 647,487.00	\$ 1,942,461.00													1,942,461.00
14.6.9	Suministro E Instalación De Juegos Premontados Tipo Exterior 15x17 (Para Instalación En Puros De Conexión)	UND	1.00	\$ 1,006,000.00	\$ 1,006,000.00													1,006,000.00
14.6.10	Suministro E Instalación De Cables De Remedios 24 Kv	UND	1.00	\$ 5,807,815.00	\$ 5,807,815.00													5,807,815.00
14.6.11	Suministro E Instalación De Transformador Tipo Seco 225 Vm Clase F (13300V/20kV-120kV)	UND	1.00	\$ 33,636,871.00	\$ 33,636,871.00													33,636,871.00
14.6.12	Suministro E Instalación De Cables De 1000V Tipo B, Para El Puro De Conexión Hasta La Estación De La Estación De Tratamiento De Residuos EN CONCRETO PARA TRATAR BOMBEO, Según Norma Ays 503 (Recurso De Mano De Obra) (Para Instalación En Celdas De Materiales Y Transformación)	UND	1.00	\$ 20,132,831.00	\$ 20,132,831.00													20,132,831.00
14.6.13	Suministro E Instalación De Cables Para Alojamiento De Transformador 225 Vm Con Ventilación Forzada	UND	1.00	\$ 6,291,584.00	\$ 6,291,584.00													6,291,584.00
14.6.14	Suministro E Instalación De Cables General Delimitación - 02 B, 16 Galvanizada, Prata En Cables Bateria, Bateria De Cables	UND	1.00	\$ 26,846,991.00	\$ 26,846,991.00													26,846,991.00
14.6.15	Suministro E Instalación De Borneo Conectores (Según Diagrama Unifilar Agudos) - Envuelta En Látex De Color Verde, Prata En Cables Bateria, Bateria De Cables	UND	1.00	\$ 18,219,843.00	\$ 18,219,843.00													18,219,843.00
14.6.16	Suministro E Instalación De Múltiplos De 225 Kv	UND	1.00	\$ 92,820,983.00	\$ 92,820,983.00													92,820,983.00
14.6.17	Suministro E Instalación De Tablones De Madera (Según Diagrama Unifilar Agudos) - Envuelta En Látex De Color Verde, Prata En Cables Bateria, Bateria De Cables	UND	1.00	\$ 2,320,539.00	\$ 2,320,539.00													2,320,539.00
14.6.18	Suministro E Instalación De Terminales De Compresión Para Las Diferentes Secciones De Conductores	UND	1.00	\$ 2,856,645.00	\$ 2,856,645.00													2,856,645.00
14.6.19	Suministro E Instalación De Cables Para Todos Los Tablones, Requisitos, Conductores, Etc.	UND	1.00	\$ 1,071,815.00	\$ 1,071,815.00													1,071,815.00
14.6.20	Servicio De Manutención	UND	1.00	\$ 1,614,865.00	\$ 1,614,865.00													1,614,865.00
14.6.21	Suministro E Instalación De Protección En Puros, Tablones, Tablones, Dimensiones Acordadas Por El Operador De Red	UND	1.00	\$ 2,790,438.00	\$ 2,790,438.00													2,790,438.00
14.6.22	Suministro E Instalación De Cables De 1000V Tipo B, Para El Puro De Conexión Hasta La Estación De La Estación De Tratamiento De Residuos EN CONCRETO PARA TRATAR BOMBEO, Según Norma Ays 503 (Recurso De Mano De Obra) (Para Instalación En Celdas De Materiales Y Transformación)	UND	1.00	\$ 17,828,355.00	\$ 17,828,355.00													17,828,355.00
14.6.23	Suministro E Instalación De Registros En Concreto Tipo Termino Según Especificaciones Técnicas Del Operador De Red	UND	6.00	\$ 1,103,734.00	\$ 6,622,404.00													6,622,404.00
14.6.24	Suministro E Instalación De Registros En Concreto Tipo Termino Para Celdas De Cables Según Especificaciones Técnicas Del Operador De Red	UND	9.00	\$ 894,187.00	\$ 8,047,691.00													8,047,691.00
14.6.25	Suministro E Instalación De Cables De 1000V Tipo B, Para El Puro De Conexión Hasta La Estación De La Estación De Tratamiento De Residuos EN CONCRETO PARA TRATAR BOMBEO, Según Norma Ays 503 (Recurso De Mano De Obra) (Para Instalación En Celdas De Materiales Y Transformación)	UND	1.00	\$ 1,268,237.00	\$ 1,268,237.00													1,268,237.00
14.6.26	Suministro E Instalación De Cables De 1000V Tipo B, Para El Puro De Conexión Hasta La Estación De La Estación De Tratamiento De Residuos EN CONCRETO PARA TRATAR BOMBEO, Según Norma Ays 503 (Recurso De Mano De Obra) (Para Instalación En Celdas De Materiales Y Transformación)	UND	1.00	\$ 11,346,423.00	\$ 11,346,423.00													11,346,423.00
14.7	Suministro E Instalación De Puentes A Tierra	UND	1.00	\$ 2,754,200.00	\$ 2,754,200.00													2,754,200.00
14.7.1	Suministro E Instalación De Puentes A Tierra	UND	1.00	\$ 941,708.00	\$ 941,708.00													941,708.00
14.7.2	Suministro E Instalación De Puentes A Tierra	UND	1.00	\$ 941,708.00	\$ 941,708.00													941,708.00
14.7.3	Suministro E Instalación De Puentes A Tierra	UND	1.00	\$ 941,708.00	\$ 941,708.00													941,708.00

5

5







ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		CONDICIONES ACUMULADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N.º 1		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
16.5.1	SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SUCRE, COLOMBIA. O.A. DEL SEÑAL FROM FACER PE, INDICAN SU VOLUMEN 10	UNO	1.00	\$ 13,779,712.00	\$ 13,779,712.00									1.00	\$ 13,779,712.00
16.5.2	SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SUCRE, COLOMBIA. O.A. DEL SEÑAL FROM FACER PE, INDICAN SU VOLUMEN 10	UNO	1.00	\$ 9,453,186.00	\$ 9,453,186.00									1.00	\$ 9,453,186.00
16.5.3	SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SUCRE, COLOMBIA. O.A. DEL SEÑAL FROM FACER PE, INDICAN SU VOLUMEN 10	UNO	6.00	\$ 2,335,718.00	\$ 14,014,308.00									6.00	\$ 14,014,308.00
16.5.4	SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SUCRE, COLOMBIA. O.A. DEL SEÑAL FROM FACER PE, INDICAN SU VOLUMEN 10	UNO	4.00	\$ 9,417,498.00	\$ 37,860,744.00									4.00	\$ 37,860,744.00
16.5.5	SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SUCRE, COLOMBIA. O.A. DEL SEÑAL FROM FACER PE, INDICAN SU VOLUMEN 10	UNO	2.00	\$ 10,850,017.00	\$ 21,850,034.00									2.00	\$ 21,850,034.00
16.5.6	SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SUCRE, COLOMBIA. O.A. DEL SEÑAL FROM FACER PE, INDICAN SU VOLUMEN 10	UNO	2.00	\$ 8,209,810.00	\$ 18,819,820.00									2.00	\$ 18,819,820.00
16.5.7	SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SUCRE, COLOMBIA. O.A. DEL SEÑAL FROM FACER PE, INDICAN SU VOLUMEN 10	UNO	2.00	\$ 12,822,900.00	\$ 25,346,900.00									2.00	\$ 25,346,900.00
16.5.8	SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SUCRE, COLOMBIA. O.A. DEL SEÑAL FROM FACER PE, INDICAN SU VOLUMEN 10	UNO	2.00	\$ 12,822,900.00	\$ 25,346,900.00									2.00	\$ 25,346,900.00
16.5.9	SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SUCRE, COLOMBIA. O.A. DEL SEÑAL FROM FACER PE, INDICAN SU VOLUMEN 10	UNO	1.00	\$ 17,819,792.00	\$ 17,819,792.00									1.00	\$ 17,819,792.00
16.5.10	SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SUCRE, COLOMBIA. O.A. DEL SEÑAL FROM FACER PE, INDICAN SU VOLUMEN 10	UNO	1.00	\$ 71,863,283.00	\$ 71,863,283.00									1.00	\$ 71,863,283.00
16.5.11	SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SUCRE, COLOMBIA. O.A. DEL SEÑAL FROM FACER PE, INDICAN SU VOLUMEN 10	UNO	1.00	\$ 13,241,078.00	\$ 13,241,078.00									1.00	\$ 13,241,078.00
16.5.12	SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SUCRE, COLOMBIA. O.A. DEL SEÑAL FROM FACER PE, INDICAN SU VOLUMEN 10	UNO	8.00	\$ 2,414,145.00	\$ 19,313,160.00									8.00	\$ 19,313,160.00
16.5.13	SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SUCRE, COLOMBIA. O.A. DEL SEÑAL FROM FACER PE, INDICAN SU VOLUMEN 10	UNO	100.00	\$ 1,172,700.00	\$ 1,172,700.00									100.00	\$ 1,172,700.00
16.5.14	SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SUCRE, COLOMBIA. O.A. DEL SEÑAL FROM FACER PE, INDICAN SU VOLUMEN 10	UNO	1.00	\$ 4,087,068.00	\$ 4,087,068.00									1.00	\$ 4,087,068.00
16.6	Sistema de Andamios.														
16.6.1	Todas Las Fundas Revisadas Con El Sistema De Medición Y Alarma Por Voz Graba, Capacidad Para Control Un Sistema Con	UNO	1.00	\$ 24,576,121.00	\$ 24,576,121.00									1.00	\$ 24,576,121.00
16.6.2	Material Funda Y Control Para Sistema De Alarma De 100	UNO	4.00	\$ 17,107,279.00	\$ 68,429,116.00									4.00	\$ 68,429,116.00
16.6.3	Forma De Aluminio Compuesta Montada En Bol De Que Entregó 48 V A Hasta 5 A De Forma Continua, Dado A Su Capacidad Para	UNO	3.00	\$ 816,878.00	\$ 2,750,634.00									3.00	\$ 2,750,634.00
16.6.4	Aplicación De 48 Voz Tratamiento Independiente Para Hasta Tres	UNO	1.00	\$ 13,326,179.00	\$ 13,326,179.00									1.00	\$ 13,326,179.00
16.6.5	Sistema E Instalación De Central De Llamado De Andamios Con	UNO	1.00	\$ 5,181,438.00	\$ 5,181,438.00									1.00	\$ 5,181,438.00
16.6.6	Recepción De 20 V De Alimentación A La Repetición De Voz En	UNO	71.00	\$ 680,466.00	\$ 48,861,376.00									71.00	\$ 48,861,376.00
16.6.7	Sistema E Instalación De Caja De Auto De 2 Condiciones	ML	24706.00	\$ 7,002.00	\$ 172,884,410.00									24706.00	\$ 172,884,410.00
16.6.8	Mazo De Caja De Configuración, Pruebas Y Prueba En	UNO	1.00	\$ 2,806,471.00	\$ 2,806,471.00									1.00	\$ 2,806,471.00
16.7	Sistema De Control De Emergencia														
16.7.1	Sistema E Instalación De Control De Emergencia	UNO	1.00	\$ 4,441,521.00	\$ 4,441,521.00									1.00	\$ 4,441,521.00

16

16

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		CONDICIONES ACQUIRIDAS		SEGUI ACIA DE MODIFICACION No.		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 1		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
16.2.2	Suministro e instalación de 100m de cableado de fibra óptica para el sistema de comunicaciones.	100	\$ 16,000.00	100	\$ 16,000.00									100	\$ 16,000.00
16.2.3	Suministro e instalación de 100m de cableado de fibra óptica para el sistema de comunicaciones.	100	\$ 1,750.00	100	\$ 1,750.00									100	\$ 1,750.00
16.3	Infraestructura														
16.3.1	Suministro e instalación de 100m de cableado de fibra óptica para el sistema de comunicaciones.	100	\$ 16,000.00	100	\$ 16,000.00									100	\$ 16,000.00
16.3.2	Suministro e instalación de 100m de cableado de fibra óptica para el sistema de comunicaciones.	100	\$ 1,750.00	100	\$ 1,750.00									100	\$ 1,750.00
16.3.3	Suministro e instalación de 100m de cableado de fibra óptica para el sistema de comunicaciones.	100	\$ 1,750.00	100	\$ 1,750.00									100	\$ 1,750.00
16.3.4	Suministro e instalación de 100m de cableado de fibra óptica para el sistema de comunicaciones.	100	\$ 1,750.00	100	\$ 1,750.00									100	\$ 1,750.00
16.3.5	Suministro e instalación de 100m de cableado de fibra óptica para el sistema de comunicaciones.	100	\$ 1,750.00	100	\$ 1,750.00									100	\$ 1,750.00
16.3.6	Suministro e instalación de 100m de cableado de fibra óptica para el sistema de comunicaciones.	100	\$ 1,750.00	100	\$ 1,750.00									100	\$ 1,750.00
16.3.7	Suministro e instalación de 100m de cableado de fibra óptica para el sistema de comunicaciones.	100	\$ 1,750.00	100	\$ 1,750.00									100	\$ 1,750.00
16.3.8	Suministro e instalación de 100m de cableado de fibra óptica para el sistema de comunicaciones.	100	\$ 1,750.00	100	\$ 1,750.00									100	\$ 1,750.00
16.3.9	Suministro e instalación de 100m de cableado de fibra óptica para el sistema de comunicaciones.	100	\$ 1,750.00	100	\$ 1,750.00									100	\$ 1,750.00
16.3.10	Suministro e instalación de 100m de cableado de fibra óptica para el sistema de comunicaciones.	100	\$ 1,750.00	100	\$ 1,750.00									100	\$ 1,750.00
16.3.11	Suministro e instalación de 100m de cableado de fibra óptica para el sistema de comunicaciones.	100	\$ 1,750.00	100	\$ 1,750.00									100	\$ 1,750.00
16.3.12	Suministro e instalación de 100m de cableado de fibra óptica para el sistema de comunicaciones.	100	\$ 1,750.00	100	\$ 1,750.00									100	\$ 1,750.00
16.3.13	Suministro e instalación de 100m de cableado de fibra óptica para el sistema de comunicaciones.	100	\$ 1,750.00	100	\$ 1,750.00									100	\$ 1,750.00
17	Instalaciones de Aire Acondicionado														
17.1	Equipos de Aire Acondicionado														
17.1.1	Equipos de Aire Acondicionado	100	\$ 27,407.51	100	\$ 27,407.51									100	\$ 27,407.51
17.1.2	Equipos de Aire Acondicionado	200	\$ 2,665.61	200	\$ 2,665.61									200	\$ 2,665.61
17.1.3	Equipos de Aire Acondicionado	500	\$ 2,790.52	500	\$ 2,790.52									500	\$ 2,790.52
17.1.4	Equipos de Aire Acondicionado	200	\$ 2,900.30	200	\$ 2,900.30									200	\$ 2,900.30
17.1.5	Equipos de Aire Acondicionado	200	\$ 1,882.77	200	\$ 1,882.77									200	\$ 1,882.77
17.2	Tableros de Control de Aire Acondicionado	100	\$ 3,612.75	100	\$ 3,612.75									100	\$ 3,612.75
17.2.1	Tableros de Control de Aire Acondicionado	2800	\$ 80,172.00	2800	\$ 80,172.00									2800	\$ 80,172.00

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.





ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		CONDICIONES ADQUIRIDAS		ACUMULADOR ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 1		NUEVO ACUMULADOR		POR EJECUTAR	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
18.1.1	Extraccion Manual En Termino Neutral Para Instalacion De Tuberia D 0.0400 3M	ML	3900.00	\$ 11,296.00	\$ 44,054,400.00									3,900.00	\$ 44,054,400.00
18.1.2	Relevo Y Compensacion De Zanje Con Material Proveniente De La Construcion	ML	3900.00	\$ 28,238.00	\$ 114,016,500.00									3,900.00	\$ 114,016,500.00
18.1.3	Cargas Relleno Y Obando De Material Proveniente De Extraccion	M3	175.50	\$ 30,240.00	\$ 5,306,520.00									175.50	\$ 5,306,520.00
18.2	Suministro E Instalacion De Tuberia Y Accesorios Sistema De Riego														
18.2.1	Tuberia De Pvcn De 3/4" Risa 11	UNO	3.00	\$ 61,272.00	\$ 183,816.00									3.00	\$ 183,816.00
18.2.2	Tuberia De Riego Con Curvatura De 2" Risa 32.5	UNO	399.00	\$ 87,742.00	\$ 35,009,457.00									399.00	\$ 35,009,457.00
18.2.3	Tuberia De Riego Con Curvatura De 5" Risa 41	UNO	298.00	\$ 198,009.00	\$ 49,277,810.00									298.00	\$ 49,277,810.00
18.2.4	Union Simple 2"	UNO	164.00	\$ 10,358.00	\$ 1,698,220.00									164.00	\$ 1,698,220.00
18.2.5	Union Simple 3"	UNO	119.00	\$ 37,240.00	\$ 4,431,560.00									119.00	\$ 4,431,560.00
18.2.6	Codo 2" X 90°	UNO	17.00	\$ 21,003.00	\$ 357,261.00									17.00	\$ 357,261.00
18.2.7	Codo 2" X 45°	UNO	11.00	\$ 21,003.00	\$ 231,263.00									11.00	\$ 231,263.00
18.2.8	Codo 3" X 90°	UNO	9.00	\$ 89,778.00	\$ 808,002.00									9.00	\$ 808,002.00
18.2.9	Codo 3" X 45°	UNO	6.00	\$ 66,403.00	\$ 398,418.00									6.00	\$ 398,418.00
18.2.10	Tee 2"	UNO	39.00	\$ 25,790.00	\$ 1,003,470.00									39.00	\$ 1,003,470.00
18.2.11	Tee 3"	UNO	38.00	\$ 89,291.00	\$ 3,354,678.00									38.00	\$ 3,354,678.00
18.2.12	Buje Codoado 2" X 3/4"	UNO	64.00	\$ 11,482.00	\$ 735,008.00									64.00	\$ 735,008.00
18.2.13	Buje Codoado 3" X 2"	UNO	34.00	\$ 33,072.00	\$ 1,124,448.00									34.00	\$ 1,124,448.00
18.2.14	Adaptador Macho 3/4"	UNO	105.00	\$ 4,416.00	\$ 463,680.00									105.00	\$ 463,680.00
18.2.15	Hidrania 3/4"	UNO	51.00	\$ 74,761.00	\$ 3,812,811.00									51.00	\$ 3,812,811.00
18.2.16	Valvula De Abridor 200 2" Al And Usamm Resaca 194Mm Top	UNO	14.00	\$ 1,031,529.00	\$ 14,441,406.00									14.00	\$ 14,441,406.00
18.2.17	Regulador 1/4"	UNO	14.00	\$ 207,880.00	\$ 2,910,520.00									14.00	\$ 2,910,520.00
18.2.18	Regulador De Presion - Santiago Dn 15 3/4" X 3/4" (15Pn)	UNO	51.00	\$ 287,065.00	\$ 14,637,255.00									51.00	\$ 14,637,255.00
18.2.19	Adaptador Humana 2"	UNO	108.00	\$ 18,251.00	\$ 1,971,108.00									108.00	\$ 1,971,108.00
18.2.20	Tuerca Prefabricada En Fibra De Vidrio De 200 Mm	UNO	2.00	\$ 279,000.00	\$ 557,200,000.00									2.00	\$ 557,200,000.00
18	Prta De Clorometano														

Handwritten signature or initials in the top left corner.

Handwritten signature or initials at the bottom right of the table.

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		CONDICIONES ACUMULADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N.º 1		NUEVO ACUMULADO		POR EFECTUAR	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
18.1	Trasero General Del Proyecto	M2	30000.00	\$ 446.00	\$ 25,380,000.00									30,000.00	\$ 25,380,000.00
18.2	Diseño De Terreno, Ancho 2.00 Mts	M2	4600.00	\$ 34.825.00	\$ 167,180,000.00									4,600.00	\$ 167,180,000.00
18.3	Unidad Con Empleo Humano, Adecuación De Terreno, Construcción De Sendero Para Bodegas	M2	46000.00	\$ 64.075.00	\$ 4,659,000.00									4,600.00	\$ 465,900,000.00
18.4	Construcción De Paredes En Madera, Ancho 1.00M	M2	38.50	\$ 781.175.00	\$ 29,952,375.00									38.50	\$ 29,952,375.00
18.5	Construcción De Paredes En Madera, Ancho 1.40M	M2	21.50	\$ 1,281,710.00	\$ 28,811,785.00									21.50	\$ 28,811,785.00
18.6	Construcción De Paredes En Madera, Ancho 2.00M	M2	12.50	\$ 1,640,750.00	\$ 23,009,375.00									12.50	\$ 23,009,375.00
18.7	Punto De Descarga, Silos Madera	Und	24.00	\$ 283,575.00	\$ 6,805,800.00									24.00	\$ 6,805,800.00
18.8	Punto De Mantenimiento (Deposición, Herramientas Etc)	Und	2.00	\$ 2,467,500.00	\$ 4,935,000.00									2.00	\$ 4,935,000.00
18.9	Estalizacion General (Silos Madera Para Invernadero)	Und	8.00	\$ 1,840,750.00	\$ 14,726,000.00									8.00	\$ 14,726,000.00
18.10	Estalizacion Tipo "Tejer", Estalizacion Preventiva, Informativa.	Und	35.00	\$ 213,925.00	\$ 7,487,375.00									35.00	\$ 7,487,375.00
18.11	Limpieza De Ocas, Riegos De Escorrentia	M2	965.00	\$ 17,910.00	\$ 10,119,150.00									965.00	\$ 10,119,150.00
<b>20 - Obras De Construcción</b>															
<b>20.1 - Construcción Esférica</b>															
20.1.1	Concreto Para Suelos De 17 Mts	M3	69.06	\$ 452,757.00	\$ 31,287,298.42									69.06	\$ 31,287,298.42
20.1.2	Concreto De Pisos Pre-Escurridos Y Fundidos En Sitio De 100cm De Espesor, Concreto Terzo De 20Mts	M3	2150.00	\$ 871,412.00	\$ 1,881,035,800.00									2,150.00	\$ 1,881,035,800.00
20.1.3	Concreto De 20 Mts Para Viga Columna De Pisos	M3	122.94	\$ 728,887.00	\$ 89,732,307.78									122.94	\$ 89,732,307.78
20.1.4	Acople Por Muro Unial (M) De Paredes, Activos De 4" - Terreno De 17"	M3	2222.00	\$ 427,811.00	\$ 1,016,587,142.00									2,222.00	\$ 1,016,587,142.00
20.1.5	Acero De Refuerzo	KG	342074.42	\$ 5,846.00	\$ 2,005,262,298.32									342,074.42	\$ 2,005,262,298.32
<b>20.2 - Construcción Interna</b>															
20.2.1	Concreto Para Suelos De 17 Mts	M3	82.83	\$ 452,757.00	\$ 37,561,862.31									82.83	\$ 37,561,862.31
20.2.2	Concreto De Pisos Pre-Escurridos Y Fundidos En Sitio De 100cm De Espesor, Concreto Terzo De 20Mts	M3	2478.00	\$ 871,412.00	\$ 2,280,644,700.00									2,478.00	\$ 2,280,644,700.00
20.2.3	Concreto De 20 Mts Para Viga Columna De Pisos	M3	144.63	\$ 728,887.00	\$ 105,400,598.11									144.63	\$ 105,400,598.11
20.2.4	Acople Por Muro Unial (M) De Paredes, Activos De 4" - Terreno De 17"	M3	2970.00	\$ 440,022.00	\$ 1,317,617,808.00									2,970.00	\$ 1,317,617,808.00
20.2.5	Construcción De Grupos, Inductores, Cables, Medidores En Ambiente De Hierro Galvanizado Calico 1.5 Mm, Forjado En PVC, Cpu De 0.10 X 0.10 Meters, Pelotas De Riegos De Camara Eros 0.10 Y 0.30 Meters	M3	1028.00	\$ 137,698.00	\$ 141,246,294.00									1,028.00	\$ 141,246,294.00
20.2.6	Acero De Refuerzo	KG	395346.30	\$ 5,846.00	\$ 2,311,154,489.80									395,346.30	\$ 2,311,154,489.80
<b>21 - Obras Hidráulicas</b>															
<b>21.1 - Bacterias</b>															

ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		CONDICIONES ACUMULADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 1		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
21.1.1	Estrucón En Madera En Zanja A Caudales Perforados En Material Compuesto.	M3	822.79	\$ 27,442.00									822.79	\$ 28,146,483.18	
21.2	Referencia	M3	56.05	\$ 81,058.00	\$ 4,543,396.86								56.05	\$ 4,543,396.86	
21.2.1	Referencia En Zanja Con Material Sotocorrido De Cancheta (Tipo Ruedon) Compuesto A 95 % CMH Pm	M3	11.89	\$ 55,189.00	\$ 656,197.21								11.89	\$ 656,197.21	
21.2.2	Construcción De Inherida Con Arena	M3	77.20	\$ 22,091.00	\$ 1,709,892.80								77.20	\$ 1,709,892.80	
21.2.3	Referencia En Zanja Con Material Sotocorrido CMH (60), Compuesto A 90 % CMH Pm	M3	77.20	\$ 22,091.00	\$ 1,709,892.80								77.20	\$ 1,709,892.80	
21.3	Tuberias	ML	16.78	\$ 1,254,682.00	\$ 20,938,251.82								16.78	\$ 20,938,251.82	
21.3.1	Tubería Paved 100 Pm 8 D=110 Mm R44 21	ML	72.81	\$ 1,568,868.00	\$ 115,638,452.89								72.81	\$ 115,638,452.89	
21.3.2	Tubería Paved 100 Pm 8 D=100 Mm R44 21	ML	9.23	\$ 1,925,887.20	\$ 17,800,798.81								9.23	\$ 17,800,798.81	
21.4	Muro Cortado De Erosion Tim 100 O Similar	M2	627.86	\$ 32,477.00	\$ 20,392,208.30								627.86	\$ 20,392,208.30	
21.5.1	Construcción Espalme 0.2M Con Paredillo De Alta Densidad	M2	402.84	\$ 138,022.80	\$ 54,992,202.46								402.84	\$ 54,992,202.46	
				COSTO DIRECTO		COSTO TOTAL		COSTO DIRECTO		COSTO TOTAL		COSTO DIRECTO		COSTO TOTAL	
				20,938,251.82		20,938,251.82		20,938,251.82		20,938,251.82		20,938,251.82		20,938,251.82	
				54,992,202.46		54,992,202.46		54,992,202.46		54,992,202.46		54,992,202.46		54,992,202.46	
				75,930,454.28		75,930,454.28		75,930,454.28		75,930,454.28		75,930,454.28		75,930,454.28	
				17,800,798.81		17,800,798.81		17,800,798.81		17,800,798.81		17,800,798.81		17,800,798.81	
				20,392,208.30		20,392,208.30		20,392,208.30		20,392,208.30		20,392,208.30		20,392,208.30	
				54,992,202.46		54,992,202.46		54,992,202.46		54,992,202.46		54,992,202.46		54,992,202.46	
				75,930,454.28		75,930,454.28		75,930,454.28		75,930,454.28		75,930,454.28		75,930,454.28	
				17,800,798.81		17,800,798.81		17,800,798.81		17,800,798.81		17,800,798.81		17,800,798.81	
				20,392,208.30		20,392,208.30		20,392,208.30		20,392,208.30		20,392,208.30		20,392,208.30	

1. El Interventor certifica que reviene, verifica y garantiza la cantidad de pago de los trabajos ejecutados por el contratista, de acuerdo a las mediciones en campo y las revisiones declaradas por parte de la Interventoria.  
 2. El pago de los trabajos ejecutados se realizará con base en el presupuesto de responsabilidad con la que la Interventoria, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Los Contratos de obra no producto de las mediciones en campo y las revisiones declaradas por parte de la Interventoria.  
 Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a las 30 días del mes de Septiembre de 2022.

ROBERTO CARLO DONADO ACE  
 COMISARIO GENERAL  
 CONTRATISTA

ADOLFO CRISTIAN REBAL  
 REPRESENTANTE LEGAL

JOSE FERNANDEZ CARRANZO  
 SUPERVISOR

JOSÉ FERNANDO MORA CORTO  
 COMISARIO GENERAL  
 REPRESENTANTE LEGAL

GAUBUR AFRONIGO  
 ALCALDE DE BARRANQUILLA  
 SECRETARIO GENERAL DE RECREACION Y DEPORTES





## CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE SALARIOS, APORTES PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.


La Suscrita Contadora **DIANA CAROLINA ROJANO ULLOA**, identificado como aparece al pie de la firma y portador de la tarjeta profesional No. 31319-T expedida por la junta central de contadores:

### CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO SENDEROS 2021**, NIT. 901.558.642-2 se encuentra exonerada del pago de aportes de SALUD, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA). De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 "Adiciónese el Artículo 114-1". . Así mismo me permito certificar, que dando cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley y cuando a ello ha habido lugar y en el tiempo determinado por la ley, de manera oportuna ha cumplido con las obligaciones que señala la ley en relación con los sistemas generales de seguridad social en RIESGOS PROFESIONALES, PENSIÓN, APORTES A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR Y PAGO DE SALARIOS.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, a los diecinueve (19) días del mes de Octubre 2022

Atentamente,

  
**DIANA CAROLINA ROJANO ULLOA**  
CC. 1.129.572.421 de Barranquilla  
TP. 204044-T  
Contadora

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 2 P 8 6 E B 5 3 0 7 0 0 2 4 5

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIANA CAROLINA ROJANO ULLOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1129572421 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 204044-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.129.572.421**

**ROJANO ULLOA**  
APELLIDOS

**DIANA CAROLINA**  
NOMBRES

*Diana Rojano U.*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-SEP-1986**

**BARRANQUILLA**  
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.63**      **O+**      **F**

ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**03-DIC-2004 BARRANQUILLA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00682723-F-1129572421-20150326      0043666582A 1      3303313542

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**204044-T**

DIANA CAROLINA  
ROJANO ULLOA  
C.C. 1129572421

RESOLUCION INSCRIPCION 390  
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

DIRECTOR GENERAL



JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ




FECHA 13/07/2015

217098

206369

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideqs.com

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.		FECHA		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS		DIA	MES	AÑO
		19	07	2022
Dependencia:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS /			
Supervisor:	ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS /			
Contratista:	CONSORCIO SENDEROS 2021 /	NIT: / CC: 901.558.642-2 /		
N° Contrato:	EDU-269-2022 /	Fecha de Suscripción: Tres (03) de marzo de 2022 /		
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR - BARRANQUILLA". /			
Plazo inicial:	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. /			
Valor:	TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE (\$31.980.740.561,16). /			
Compañía aseguradora:	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. /			
Acta de Inicio:	NUEVE (9) DE JUNIO DE 2022 /			
Póliza número:	SGPL-30149181-1 / LBCO-30155920-1 /			

El manual de contratación de la entidad establece sobre las garantías contractuales un régimen que está contenido en el capítulo II numeral 18, razón por la cual el contrato de la referencia incluyó en las CLÁUSULA DECIMA las siguientes garantías:

GARANTÍAS APROBADAS				
AMPARO	APLICA (X)	VIGENCIA (Desde)	VIGENCIA (Hasta)	VALOR AMPARADO
Cumplimiento /	X	09/06/2022 /	30/06/2023 /	\$6.396.148.112,23 /
Estabilidad y calidad de las Obras ejecutadas entregadas a satisfacción /	X	31/12/2022 /	31/12/2027 /	\$9.594.222.168,34 /
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales /	X	09/06/2022 /	31/12/2025 /	\$4.797.111.084,17 /
Responsabilidad Civil extracontractual /	X	09/06/2022 /	31/03/2023 /	\$6.396.148.112,23 /

Que la póliza cumple con lo dispuesto en el manual y en la cláusula contractual por lo que se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales N° SGPL-30149181-1 y de Responsabilidad Civil Extracontractual N° LBCO-30155920-1 expedida por la compañía ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A., con los amparos, vigencias y sumas aseguradas descritas en el cuadro precedente.

Revisó y aprobó:	 <b>ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL /</b> Representante Legal EDUBAR S.A. <small>Proyeció: A. García</small>
------------------	--

**NOTA:**

1. Esta aprobación queda supeditada a que una vez se suscriba el Acta de Inicio (en caso de requerirse), se modifiquen las vigencias de todas las pólizas.



**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES  
(DECRETO 1082 DE 2015)  
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.  
NIT. 860002534-0**



COMPAÑIA 1309 COD SUC C00008001 SUCURSAL Costa PRODUCTO Garantía Única  
PÓLIZA No SGPL-30149181-1 CERTIFICADO No 1 AÑO 2022 DOCUMENTO DE Modificación con prima adicional

**DATOS DEL CLIENTE**

TOMADOR	CONSORCIO SENDEROS 2021 /	TIPO DOC	NIT	901558642	2
DIRECCIÓN	Carrera 60 Calle 70 88	CIUDAD	Barranquilla	TELÉFONO	3044338
ASEGURADO	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE /	TIPO DOC	NIT	800091140	4
DIRECCIÓN	Vía 40 Calle 73 290 P 9 /	CIUDAD	Barranquilla	TELÉFONO	
BENEFICIARIO	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE /	TIPO DOC	NIT	800091140	4
DIRECCIÓN	Vía 40 Calle 73 290 P 9 /	CIUDAD	Barranquilla	TELÉFONO	

**VIGENCIA DEL SEGURO**

DESDE	A LAS	HASTA	A LAS
03/03/2022	00:00 HORAS	31/12/2027	24:00 HORAS
DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA	

**PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO**

DESDE	A LAS	HASTA	A LAS
07/07/2022	00:00 HORAS	31/12/2027	24:00 HORAS
DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA	

**INTERMEDIARIOS**

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
5001	CONASEGUROS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	100

**COASEGURO CEDIDO  ACEPTADO**

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	PRIMA

**DATOS TÉCNICOS**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No EDU-269 2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR - BARRANQUILLA.

VALOR ASEGURADO ANTERIOR	20.787.481.364,75	PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL
VALOR ASEGURADO ACTUAL	20.787.481.364,75	IDENTIFICACIÓN NOMBRE %PART.
MONEDA COP	FECHA	
VALOR TRM		

AMPAROS	VIGENCIA DESDE - HASTA	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO ACTUAL	PRIMA
Cumplimiento del contrato /	09/06/2022 / 30/06/2023	6.396.148.112,73	6.396.148.112,23	0,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales /	09/06/2022 / 31/12/2025	4.797.111.084,17	4.797.111.084,17	0,00
Estabilidad y calidad de las obras	31/12/2022 / 31/12/2027	9.594.222.168,34	9.594.222.168,34	0,00

**OBSERVACIONES**

AJUSTE DE VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO 09.06.2022 /

El presente contrato se celebra por la solicitud de seguro, la garantía, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los planes de amparos adicionales y las cláusulas relacionadas en la cartilla, contenidas en el condicionado general, las cuales han sido recibidas por el tomador, y los anexos y los certificados que se expiden en aplicación a ella. La mora en el pago de la prima del contrato de seguro o de los certificados o anexos que se expiden con fundamento en ellos, no producirá la terminación automática del contrato, sin perjuicio del derecho, en cabeza de la aseguradora, de exigir el pago de la prima y de los gastos ocasionados con ocasión de la expedición del contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la ley 1150 de 2007 y en la sección 3 del Decreto 1082 de 2015.  
PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECOMENDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO O POR CORREO ELECTRÓNICO A: SEGURIDAD@ZURICH.CO. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0112733.

**FORMA DE PAGO**

Transfer Bancaria Plan 2 Meses

**LIQUIDACIÓN DE PRIMAS**

PRIMA	COP 0,00
IVA	COP 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>COP 0,00</b>

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 08 días del mes de JULIO de 2022

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Carlos Realpiche Guevara - CC: 80 416 225  
FIRMA TOMADOR: [Firma manuscrita]

Referencia del asegurado: Financiera Admisa, Empresa Osmar Barrera, Calle 30 No. 33-34, Of. 410, Bogotá D.C., Colombia.  
 Teléfono: (01) 33253150 / Correo: admisa@financieraadmisa.com / www.financieraadmisa.com  
 VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES  
(DECRETO 1082 DE 2015)  
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.  
Nit. 860002534-0



PÓLIZA  CERTIFICADO No

CLAUSULAS ADICIONALES

Condiciones Particulares

TOMADOR Y/O AFIANZADO: CONSORCIO SENDEROS 2021 NIT 901558642-Z, CONFORMADO POR

INTEGRANTES NIT PART

DONADO ARCE Y CIA SAS 890111275-4 80%  
PACANO SAS 900565619-8 20%

---  
ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIRE S.A, EDUBAR S.A, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1, Y MINISTERIO DE DEPORTE NIT 899.999.306-8 ✓

polizas del consumidor -hurdiere; alberto; Enrique; Osmar; Dorra; y/o; Maria; Cecilia; Atarjea; Ospina; Dirección; Cali- 28 x 13x -28 Dtl. 411 Bogotá D.C. Colombia  
teléfono: 312531585 / 3122114189. Correo: albertoc@hurdiere.com; enrique@hurdiere.com; osmar@hurdiere.com; maria@hurdiere.com; cecilia@hurdiere.com  
www.hurdiere.com - 8 a.m. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS  
MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO.  
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.  
Nít. 900846964-0



PÓLIZA LBCO-30155920-1

CERTIFICADO No 2

CLAUSULA DE DISTRIBUCION DE COASEGURO CEDIDO

EL PRESENTE AMPARO LO OTORGA ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A Y LO SUSCRIBEN LAS COMPAÑIAS CITADAS MAS ADELANTE, PERO LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑIAS PARA CON EL ASEGURADO NO SON SOLIDARIAS.

COMPAÑIA	%PART.	VALOR ASEGURADO	PRIMA
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	40%	\$2.558.459.244,48	\$00.00
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	40%	\$2.558.459.244,48	\$00.00
PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	20%	\$1.279.229.622,40	\$00.00
=====			
TOTAL	100%	\$8.396.148.112,23	\$00.00

LA ADMINISTRACION Y ATENCION DE LA POLIZA CORRESPONDE A SEGUROS ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A, LA CUAL RECIBIRA DEL ASEGURADO LA PRIMA TOTAL PARA DISTRIBUIRLA ENTRE LAS COMPAÑIAS COASEGURADORAS EN LAS PROPORCIONES INDICADAS ANTERIORMENTE

EN LOS SINIESTROS, ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. PAGARÁ ÚNICAMENTE LA PARTICIPACION PORCENTUAL SEÑALADA ANTERIORMENTE Y ADEMAS, UNA VEZ RECIBIDA LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DE LAS OTRAS COMPAÑIAS, LA ENTREGARÁ AL ASEGURADO, SIN QUE EN NIGUN MOMENTO SE HAGA RESPONSABLE POR UN CLIENTE

Zurich Colombia Seguros S.A.  
NIT. 900.002.514-0

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A  
Firma Autorizada

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A  
Firma autorizada

PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS  
Firma Autorizada

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑO MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**  
**ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.**  
 Nit. 860002534-0



COMPañÍA 1309 COD SUC C00008001 SUCURSAL Costa PRODUCTO Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento  
 PÓLIZA LBCO-30155920-1 CERTIFICADO No 2 AÑO 2022 DOCUMENTO DE Modificación con prima adicional

**DATOS DEL CLIENTE**  
 TOMADOR CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2  
 ASEGURADO CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2  
 DIRECCIÓN Carrera 60 Calle 70 88 CIUDAD Barranquilla TELÉFONO 3044338  
 BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS

**VIGENCIA DEL SEGURO**  
 DESDE 09/06/2022 A LAS 00:00 HORAS HASTA 31/03/2023 A LAS 24:00 HORAS  
 DD/MM/AAAA

**PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO**  
 DESDE 09/06/2022 A LAS 00:00 HORAS HASTA 31/03/2023 A LAS 24:00 HORAS  
 DD/MM/AAAA

**INTERMEDIARIOS**

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
50016	CONASEGUROS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	100

**COASEGURO CEDIDO X ACEPTADO**

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA
45643	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	40	0,20
46729	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	40	0,20
50202	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	20	0,10

**DATOS TÉCNICOS**  
 SECTOR Otros MONEDA COP FECHA TRM VALOR TRM  
 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO

ÁMBITO GEOGRÁFICO	Colombia	PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL
MODALIDAD TEMPORAL	Ocurrencia	IDENTIFICACIÓN
VALOR ASEGURADO ANTERIOR	6.396.148.112,23	NOMBRE
VALOR ASEGURADO ACTUAL	6.396.148.112,23	%PART.

AMPAROS	DEDUCIBLES	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA
1-Predios, Labores y Operaciones	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,23	6.396.148.112,23
3-Lucro Cesante	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,23	6.396.148.112,23
4-RC Contratistas y subcontratistas independientes	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	3.198.074.056,00	3.198.074.056,00
5-RC Patronal	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00
6-RC Vehículos propios y no propios	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00

**OBSERVACIONES**  
 AJUSTE DE VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO 09 06 2022

El presente contrato se integra por la solicitud de seguro, la cartilla, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales, con o sin sublimis, y las cláusulas relacionadas en la cartilla, conexas en el Consejo Nacional Guaritas, las cuales han sido revisadas por el Tomador, y los anexos y los certificados que se expiden en aplicación a ella. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ESTA PRODUCCIÓN, LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL MISMO. (ARTÍCULO 1948 C. DE C.) ESTE TÉRMINO LEGAL NO APLICARÁ PARA LOS CONVENIOS DE PAGO ESTABILOSOS.  
 PARA LOS CONVENIOS DE PAGO ESTABILOSOS, POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO VISITANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHCOLOMBIA.COM.CO/INEAS/COMPORATIVAS/INFORMACIÓN, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y RECIÉNTRATE EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0114733.

**LIQUIDACIÓN DE PRIMAS**  
 PRIMA COP -0,52  
 IVA COP -0,10  
 TOTAL COP -0,62

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 08 días del mes de Julio de 2022

*[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Juan Carlos Realpeche Guevara - CC: 60 416 275  
 05/11/2015-1348 NT-P-06-RCEG-001

Barranquilla  
 Carrera 518 No. 80 - 5B, oficina 415 - Smart Office  
*[Firma]*  
 FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
 Dirección de Superintendencia Financiera: Avenida Encópila, Edificio Encópila, Calle 38 # 13A -24 DFL 410 Bogotá D.C., Colombia.  
 Teléfono: (01) 4342643 - Correo: direccion@superintendenciafinanciera.gov.co - www.superintendenciafinanciera.gov.co  
 Correo: direccion@superintendenciafinanciera.gov.co - Teléfono: (01) 4342643 - Correo: direccion@superintendenciafinanciera.gov.co - www.superintendenciafinanciera.gov.co  
 Vías de atención: Llamada viernes 8:30 am. a 5:00 p.m.

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS  
MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO  
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.  
Nit. 860002534-0**



PÓLIZA LB/CO-2015720-1 CERTIFICADO No 2

**Condiciones Particulares**

AMPARAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE INCURRA QUE LE SEA IMPUTABLE DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR LESIONES, MENOSCARO EN LA SALUD O MUERTE DE PERSONAS Y/O DETERIORO, DESTRUCCION O PERDIDA DE BIENES DE TERCEROS CAUSADOS DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No EDU-269-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR-BARRANQUILLA.

ASEGURADOS ADICIONALES: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A. DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PUERTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1 Y MINISTERIO DE DEPORTE NIT 899.999.306-8

**Clausula ocurrencia**

Bajo la presente póliza se ampara la Responsabilidad Civil Extrac contractual del asegurado por los daños causados a terceros durante la vigencia de la póliza.

Zurich Colombia Seguros S.A. - Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C. - Teléfono: (57) 1 234 5678 - www.zurich.com.co

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES  
(DECRETO 1082 DE 2015)  
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.  
Nit. 900846964-0



PÓLIZA SGPL- 30149181-1

CERTIFICADO No 1

CLAUSULA DE DISTRIBUCION DE COASEGURO CEDIDO


EL PRESENTE AMPARO LO OTORGA ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A Y LO SUSCRIBEN LAS COMPAÑIAS CITADAS MAS ADELANTE, PERO LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑIAS PARA CON EL ASEGURADO NO SON SOLIDARIAS.

COMPAÑIA	%PART.	VALOR ASEGURADO	PRIMA
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	40%	\$8.314.992.545,90	\$00.00
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	40%	\$8.314.992.545,90	\$00.00
PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	20%	\$4.157.496.272,95	\$00.00
=====			
TOTAL	100%	\$20.787.481.364,75	\$00.00

LA ADMINISTRACION Y ATENCION DE LA POLIZA CORRESPONDE A SEGUROS ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A, LA CUAL RECIBIRA DEL ASEGURADO LA PRIMA TOTAL PARA DISTRIBUIRLA ENTRE LAS COMPAÑIAS COASEGURADORAS EN LAS PROPORCIONES INDICADAS ANTERIORMENTE

EN LOS SINIESTROS, ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. PAGARÁ ÚNICAMENTE LA PARTICIPACION PORCENTUAL SEÑALADA ANTERIORMENTE Y ADEMÁS, UNA VEZ RECIBIDA LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DE LAS OTRAS COMPAÑIAS, LA ENTREGARÁ AL ASEGURADO, SIN QUE EN NINGUN MOMENTO SE HAGA RESPONSABLE POR UN CLIENTE

  
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A  
Firma Autorizada



  
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A  
Firma autorizada

  
PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS  
Firma Autorizada

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES  
(DECRETO 1082 DE 2015)  
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.  
Nit. 860002534-0**



v1.3

COMPañÍA 1309 COD SUC CO0008001 SUCURSAL Costa PRODUCTO Garantía Única  
PÓLIZA No 5GPL-30149181-1 CERTIFICADO No 0 AÑO 2022 DOCUMENTO DE Negocio Nuevo

**DATOS DEL CLIENTE**

**TOMADOR** CONSORCIO SENDEROS 2021 **TIPO DOC** NIT 901558642 2  
**DIRECCIÓN** Carrera 60 Calle 70 88 **CIUDAD** Barranquilla **TELÉFONO** 3044338  
**ASEGURADO** EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE **TIPO DOC** NIT 800091140 4  
**DIRECCIÓN** Via 40 Calle 73 290 P 9 **CIUDAD** Barranquilla **TELÉFONO**  
**BENEFICIARIO** EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE **TIPO DOC** NIT 800091140 4  
**DIRECCIÓN** Via 40 Calle 73 290 P 9 **CIUDAD** Barranquilla **TELÉFONO**

**VIGENCIA DEL SEGURO**

**DESDE** 03/03/2022 **A LAS** 00:00 **HASTA** 31/12/2027 **A LAS** 24:00  
**DD/MM/AAAA** **HORAS** **DD/MM/AAAA** **HORAS**

**PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO**

**DESDE** 03/03/2022 **A LAS** 00:00 **HASTA** 31/12/2027 **A LAS** 24:00  
**DD/MM/AAAA** **HORAS** **DD/MM/AAAA** **HORAS**

**INTERMEDIARIOS**

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
5001	CONASEGUROS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	100

**COASEGURO CEDIDO X ACEPTADO**

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA
45683	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	40	83.849.471,28
46329	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	40	83.849.471,28
50202	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE	20	41.924.735,66

**DATOS TÉCNICOS**

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:** GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No EDU-269-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR -BARRANQUILLA.

**VALOR ASEGURADO ANTERIOR** 0 **PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL**  
**VALOR ASEGURADO ACTUAL** 20.787.481.364,75 **IDENTIFICACIÓN** **NOMBRE** **%PART.**

**MONEDA** COP **FECHA**  
**VALOR TRM**

AMPAROS	VIGENCIA DESDE - HASTA	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO ACTUAL	PRIMA
Cumplimiento del contrato	03/03/2022 - 30/06/2023	0	6.396.148.112,23	23.748.109,37
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	03/03/2022 - 31/12/2025	0	4.797.111.084,17	51.482.859,01
Estabilidad y calidad de las obras	31/12/2022 - 31/12/2027	0	9.594.222.168,34	134.392.709,87

**OBSERVACIONES**

El presente contrato se integra por: la solicitud de seguro, la cartula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales y las cláusulas relacionadas en la cartula, contenidas en el condicionado general, las cuales han sido recibidas por el tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ellos. La mora en el pago de la prima del contrato de seguro o de los certificados o anexos que se exidan con fundamento en ello, no producirá la terminación automática del contrato, sin perjuicio del derecho, en cabeza de la aseguradora, de exigir el pago de la prima y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la ley 1150 de 2007 y en la sección 3 del decreto 1082 de 2015.  
**PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD: POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB WWW.ZURICH-SEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS-CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEA EL CÓDIGO QR O COMPLETA LOS DATOS QUE TE SOLICITA, TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 800 0112723.**

**FORMA DE PAGO**

Transfer Bancaria Plan 2 Meses

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 08 días del mes de ABRIL de 2022

**LIQUIDACIÓN DE PRIMAS**

PRIMA	COP 209.623.678,26
IVA	COP 39.828.498,88
<b>TOTAL</b>	<b>COP 249.452.177,14</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Barranquilla

Carrera 518 No. 80 58, oficina 415 - Smart Office

Juan Carlos Realpne Guevara - CC 80.416.225

FIRMA TOMADOR

20/08/2021-1309-NT-P-05-PCES-0000000002

Página 1 de 2

20/08/2021-1309-P-05-PCES-0000000002-D001

Defensa del consumidor financiero Alberto Enrique Osorio Ibarra y/o Marco Cecilia Arango Ospina, Dirección: Calle 28 # 13A - 2da Ofc. 410 Bogotá D.C. Colombia. Teléfono: (071) 8994949. Correo: albertososorio@consumidorfinanciero.com / marcoceciliaarango@consumidorfinanciero.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑO MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**  
**ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.**  
 Nit. 860002534-0



v1.3

COMPañIA 1309 COD SUC CO0008001 SUCURSAL Costa PRODUCTO Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento  
 PÓLIZA LBCO-30155920-1 CERTIFICADO No 0 AÑO 2022 DOCUMENTO DE Negocio Nuevo

**DATOS DEL CLIENTE**

TOMADOR CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2  
 ASEGURADO CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2  
 DIRECCIÓN Carrera 60 Calle 70 88 CIUDAD Barranquilla TELÉFONO 3044338  
 BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS

**VIGENCIA DEL SEGURO**

DESDE A LAS HASTA A LAS  
 03/03/2022 00:00 HORAS 31/03/2023 24:00 HORAS  
 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

**PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO**

DESDE A LAS HASTA A LAS  
 03/03/2022 00:00 HORAS 31/03/2023 24:00 HORAS  
 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

**INTERMEDIARIOS**

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
50016	CONASEGUROS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	100

**COASEGURO CEDIDO X ACEPTADO**

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	PRIMA
45683	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	40	5.509.449,02
46329	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	40	5.509.449,02
50202	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	20	2.754.724,52

**DATOS TÉCNICOS**

SECTOR Otros MONEDA COP FECHA TRM VALOR TRM

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO

ÁMBITO GEOGRÁFICO Colombia PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL  
 MODALIDAD TEMPORAL Ocurriencia IDENTIFICACIÓN NOMBRE %PART.  
 VALOR ASEGURADO ANTERIOR 6.396.148.112,00  
 VALOR ASEGURADO ACTUAL 6.396.148.112,00

**AMPAROS**

AMPAROS	DEDUCIBLES	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA
1-Prejuicios, Labores y Operaciones	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,00	6.396.148.112,00
3-Lucro Cesante	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,00	6.396.148.112,00
4-RC Contratistas y subcontratistas independientes	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	3.198.074.056,00	3.198.074.056,00
5-RC Patronal	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00
6-RC Vehiculos propios y no propios	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00

**OBSERVACIONES**

El presente contrato se integra por: la solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales, con o sin sublímite, y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el Condicionamiento General, las cuales han sido recibidas por el Tomador, y los anexos y los certificados que se explican en aplicación a ella. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL MISMO, (ARTÍCULO 1068 C. DE C.) ESTE TÉRMINO LEGAL NO APLICARÁ PARA LOS CONVENIOS DE PAGO ESTABLECIDOS.

**LIQUIDACIÓN DE PRIMAS**

PRIMA COP 13.773.622,56  
 IVA COP 2.616.988,28

**TOTAL** COP 16.390.610,84

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 08 días del mes de Abril de 2022

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Carlos Realpne Cueva - CC 80.416.225  
 05/11/2015-1348-NT-P-06-RCEG-001

Barranquilla

Carrera 51B No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

FIRMA TOMADOR

Defensor del consumidor Financiero Alberto Enrique Cruz Barria y/o María Gerilla Arango Ospina, Dirección: Calle 28 # 13A - 24 Of. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (011) 4979423 • Celular: 3102511697 / 3102314100. Correo: alberto.enriquecruzbarria@defensorafinanciero.com / maria.gerillaarango@defensorafinanciero.com. Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS  
MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO  
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.  
Nit. 860002534-0**



PÓLIZA LBCO-30155920-1 CERTIFICADO No 0

**Condiciones Particulares**

AMPARAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE INCURRA QUE LE SEA IMPUTABLE DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR LESIONES, MENOSCABO EN LA SALUD O MUERTE DE PERSONAS; Y/O DETERIORO, DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE BIENES DE TERCEROS CAUSADOS DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No EDU-269-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR -BARRANQUILLA.

ASEGURADOS ADICIONALES: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1 Y MINISTERIO DE DEPORTE NIT 899.999.306-8

**Clausula ocurrencia**

Bajo la presente póliza se ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual del asegurado por los daños causados a terceros durante la vigencia de la póliza.

Defensor del consumidor Francisco Alberto Franco Quina Ibarca y/o María Cecilia Atunjo Oyarza, Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia, Teléfono (571) 4929423 • Celular: 310231509 / 3102314700; Correo: aberto.osuna@consumidor.gov.co / maria.cara@consumidor.gov.co; Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**  
**ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.**  
 Nit. 860002534-0



COMPAÑIA 1309 COD SUC C00009001 SUCURSAL Costa PRODUCTO Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento  
 PÓLIZA LBCO-30155920-1 CERTIFICADO No 1 AÑO 2022 DOCUMENTO DE Modificación con prima adicional

**DATOS DEL CLIENTE**

TOMADOR CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2  
 ASEGURADO CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2  
 DIRECCIÓN Carrera 60 Calle 70 88 CIUDAD Barranquilla TELÉFONO 3044338  
 BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS

**VIGENCIA DEL SEGURO**

DESDE 03/03/2022 A LAS 00:00 HORAS HASTA 31/03/2023 A LAS 24:00 HORAS  
 DD/MM/AAAA

**PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO**

DESDE 03/03/2022 A LAS 00:00 HORAS HASTA 31/03/2023 A LAS 24:00 HORAS  
 DD/MM/AAAA

**INTERMEDIARIOS**

CÓDIGO 50016 NOMBRE INTERMEDIARIO CONASEGUROS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS % PART. 100

**COASEGURO CEDIDO X ACEPTADO**

CÓDIGO NOMBRE COMPAÑÍA % PART. PRIMA

**DATOS TÉCNICOS**

SECTOR Otros MONEDA COP FECHA TRM VALOR TRM

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTANISMO Y SENDERISMO

ÁMBITO GEOGRÁFICO Colombia PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL  
 MODALIDAD TEMPORAL Ourrencia IDENTIFICACIÓN NOMBRE %PART.  
 VALOR ASEGURADO ANTERIOR 6.396.148.112,00  
 VALOR ASEGURADO ACTUAL 6.396.148.112,23

AMPAROS	DEDUCIBLES	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA
1-Pretrios, Labores y Operaciones	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,23	6.396.148.112,23
3-Lucro Cesante	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,23	6.396.148.112,23
4-RC Contratistas y subcontratistas independientes	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	3.198.074.056,00	3.198.074.056,00
5-RC Patronal	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00
6-RC Vehiculos propios y no propios	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00

**OBSERVACIONES**

AJUSTE DE VR ASEGURADO

El presente contrato se integra por: la solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales, con o sin sublímite, y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el Condicionado General, las cuales han sido recibidas por el Tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL MISMO, (ARTÍCULO 1058 C. DE C.) ESTE TÉRMINO LEGAL NO APLICARÁ PARA LOS CONVENIOS DE PAGO ESTABLECIDOS.

**LIQUIDACIÓN DE PRIMAS**

PRIMA COP 0,00  
 IVA COP 0,00

TOTAL COP 0,00

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 08 días del mes de Abril de 2022

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Juan Carlos Realone Guevara - CC. 80.416.225  
 05/11/2015-1348-NT-P-06-RCEG-001

Barranquilla  
 Carrera 51B No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

FIRMA TOMADOR

Defensor del Consumidor: Francisco Alberto Enrique Ojeda Barrios y/o María Cecilia Álvarez Ojeda. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: 3102531509 / 3102714160. Correo: alberto.oseña@consumidor.gov.co / maria.c.arango@consumidor.gov.co. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS  
MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO  
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.  
Nit. 860002534-0**



PÓLIZA LBCO-30155920-1 CERTIFICADO No 1

**Condiciones Particulares**

AMPARAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE INCURRA QUE LE SEA IMPUTABLE DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR LESIONES, MENOSCABO EN LA SALUD O MUERTE DE PERSONAS; Y/O DETERIORO, DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE BIENES DE TERCEROS CAUSADOS DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No EDU-269-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTANISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR -BARRANQUILLA.

ASEGURADOS ADICIONALES: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A. DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1 Y MINISTERIO DE DEPORTE NIT 899.999.306-8

**Clausula ocurrencia**

Bajo la presente póliza se ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual del asegurado por los daños causados a terceros durante la vigencia de la póliza.

Defensor del consumidor: Juanesero Alberto: Erika de Ossa Borrero María Cecilia Alzate Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A-28 Of. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929623 • Ciudad: Bogotá. Correo: alberto.osa@superintendencia.gov.co / maria.cecilia.alzate@superintendencia.gov.co. Hora de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

**VIGILADO** SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES  
(DECRETO 1082 DE 2015)  
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.  
Nit. 860002534-0**



PÓLIZA SGPL-30149181-1 CERTIFICADO No 0

**CLAUSULAS ADICIONALES**

**Condiciones Particulares**

TOMADOR Y/O AFIANZADO: CONSORCIO SENDEROS 2021 NIT 901558642-2, CONFORMADO POR

INTEGRANTES NIT PART

DONADO ARCE Y CIA SAS 850111275-4 80%  
PACANO SAS 900565619-8 20%

---  
ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1 Y MINISTERIO DE DEPORTE NIT 899.999.306-8

Defensor del consumidor financiero: Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o María Cecilia Xaranga Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Of. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (57) 310-4562333 • Celular: 3102531599 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@defensorayajudicop.com / maria.c.xaranga@defensorayajudicop.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 p.m.

**VIGILADO** SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**  
**ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.**  
 Nit. 860002534-0



COMPañÍA 1309 COD SUC CO0008001 SUCURSAL Costa PRODUCTO Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento  
 PÓLIZA LBCO-30155920-1 CERTIFICADO No 2 AÑO 2022 DOCUMENTO DE Modificación con prima adicional

**DATOS DEL CLIENTE**

TOMADOR CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2  
 ASEGURADO CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2  
 DIRECCIÓN Carrera 60 Calle 70 88 CIUDAD Barranquilla TELÉFONO 3044338  
 BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS

**VIGENCIA DEL SEGURO**

DESDE 09/06/2022 A LAS 00:00 HORAS HASTA 31/03/2023 A LAS 24:00 HORAS  
 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

**PERÍODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO**

DESDE 09/06/2022 A LAS 00:00 HORAS HASTA 31/03/2023 A LAS 24:00 HORAS  
 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

**INTERMEDIARIOS**

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
50016	CONASEGUROS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	100

**COASEGURO CEDIDO X ACEPTADO**

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA
45683	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	40	0,20
46329	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	40	0,20
50202	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	20	0,10

**DATOS TÉCNICOS**

SECTOR Otros MONEDA COP FECHA TRM VALOR TRM

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO

ÁMBITO GEOGRÁFICO Colombia PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL  
 MODALIDAD TEMPORAL Ocurrencia IDENTIFICACIÓN NOMBRE %PART.  
 VALOR ASEGURADO ANTERIOR 6.396.148.112,23  
 VALOR ASEGURADO ACTUAL 6.396.148.112,23

AMPAROS	DEDUCIBLES	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA
1-Predios, Labores y Operaciones	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,23	6.396.148.112,23
3-Lucro Cesante	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,23	6.396.148.112,23
4-RC Contratistas y subcontratistas independientes	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	3.198.074.056,00	3.198.074.056,00
5-RC Patronal	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00
6-RC Vehículos propios y no propios	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00

**OBSERVACIONES**

AJUSTE DE VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO 09.06.2022

El presente contrato se integra por: la solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales, con o sin sublímite, y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el Condicionado General, las cuales han sido recibidas por el Tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL MISMO, (ARTÍCULO 1068 C. DE C.) ESTE TÉRMINO LEGAL NO APLICARÁ PARA LOS CONVENIOS DE PAGO ESTABLECIDOS. PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA, TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 800 0112723.

**LIQUIDACIÓN DE PRIMAS**

PRIMA	COP -0,52
IVA	COP -0,10
<b>TOTAL</b>	<b>COP -0,62</b>

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 08 días del mes de Julio de 2022

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Carlos Realphe Guevara - CC: 80.416.225  
 05/11/2015-1348-NT-P-06-RCEG-001

Barranquilla

Carrera 518 No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

FIRMA TOMADOR

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS  
MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO  
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.  
Nit. 860002534-0**



PÓLIZA

LBCO-30155920-1

CERTIFICADO No

2

**Condiciones Particulares**

AMPARAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE INCURRA QUE LE SEA IMPUTABLE DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR LESIONES, MENOSCABO EN LA SALUD O MUERTE DE PERSONAS; Y/O DETERIORO, DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE BIENES DE TERCEROS CAUSADOS DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No EDU-269-2022 , CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR -BARRANQUILLA.

ASEGURADOS ADICIONALES: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1 Y MINISTERIO DE DEPORTE NIT 899.999.306-8

**Clausula ocurrencia**

Bajo la presente póliza se ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual del asegurado por los daños causados a terceros durante la vigencia de la póliza.

Defensor del consumidor financiero Enrique Ospina Barza y/o María Cecilia Acosta Ospina, Dirección: Calle 28 # 11A-24 Ofc. 410, Bogotá D.C., Colombia  
Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 310231599 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / maria.c.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a  
viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

**VIGILADO** SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES  
(DECRETO 1082 DE 2015)  
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.  
Nit. 860002534-0**



v1.3

COMPañÍA 1309 COD SUC CO0008001 SUCURSAL Costa PRODUCTO Garantía Única  
PÓLIZA No SGPL-30149181-1 CERTIFICADO No 1 AÑO 2022 DOCUMENTO DE Modificación con prima adicional

**DATOS DEL CLIENTE**

**TOMADOR** CONSORCIO SENDEROS 2021 **TIPO DOC** NIT 901558642 2  
**DIRECCIÓN** Carrera 60 Calle 70 88 **CIUDAD** Barranquilla **TELÉFONO** 3044338  
**ASEGURADO** EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE **TIPO DOC** NIT 800091140 4  
**DIRECCIÓN** Vía 40 Calle 73 290 P 9 **CIUDAD** Barranquilla **TELÉFONO**  
**BENEFICIARIO** EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE **TIPO DOC** NIT 800091140 4  
**DIRECCIÓN** Vía 40 Calle 73 290 P 9 **CIUDAD** Barranquilla **TELÉFONO**

**VIGENCIA DEL SEGURO**

**DESDE** 03/03/2022 **A LAS** 00:00 **HASTA** 31/12/2027 **A LAS** 24:00  
DD/MM/AAAA HORAS DD/MM/AAAA HORAS

**PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO**

**DESDE** 07/07/2022 **A LAS** 00:00 **HASTA** 31/12/2027 **A LAS** 24:00  
DD/MM/AAAA HORAS DD/MM/AAAA HORAS

**INTERMEDIARIOS**

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
5001	CONASEGUROS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	100

**COASEGURO CEDIDO X ACEPTADO**

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA

**DATOS TÉCNICOS**

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:** GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No EDU-269-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR - BARRANQUILLA.

**VALOR ASEGURADO ANTERIOR** 20.787.481.364,75  
**VALOR ASEGURADO ACTUAL** 20.787.481.364,75  
**MONEDA** COP **FECHA**  
**VALOR TRM**

**PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL**

**IDENTIFICACIÓN** **NOMBRE** **%PART.**

AMPAROS	VIGENCIA DESDE - HASTA	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO ACTUAL	PRIMA
Cumplimiento del contrato	09/06/2022 - 30/06/2023	6.396.148.112,23	6.396.148.112,23	0,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	09/06/2022 - 31/12/2025	4.797.111.084,17	4.797.111.084,17	0,00
Estabilidad y calidad de las obras	31/12/2022 - 31/12/2027	9.594.222.168,34	9.594.222.168,34	0,00

**OBSERVACIONES**

AJUSTE DE VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO 09.06.2022

El presente contrato se integra por: La solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el condicionado general, las cuales han sido recibidas por el tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. La mora en el pago de la prima del contrato de seguro o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ello, no producirá la terminación automática del contrato, sin perjuicio del derecho, en cabeza de la aseguradora, de exigir el pago de la prima y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la ley 1150 de 2007 y en la sección 3 del decreto 1082 de 2015.  
PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCÁNEAS EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0112723.

**FORMA DE PAGO**

Transfer Bancaria Plan 2 Meses

**LIQUIDACIÓN DE PRIMAS**

**PRIMA** COP 0,00  
**IVA** COP 0,00  
**TOTAL** COP 0,00

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 08 días del mes de JULIO de 2022

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Barranquilla  
Carrera 518 No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

*[Firma]*  
FIRMA TOMADOR

Juan Carlos Realphe Guevara - CC: 80.416.225  
20/08/2021-1309-NT-P-05-PCES-00000000002

Defensor del consumidor financiero Enrique Gouma Ibarra y/o María Cecilia Arango Ospina, Dirección: Calle 28 # 13A - 24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Correo: alberto.ospinabonayarango.com / maria.cecilia.arango@bonayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES  
(DECRETO 1082 DE 2015)  
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.  
Nít. 860002534-0**



PÓLIZA  CERTIFICADO No

**CLAUSULAS ADICIONALES**

**Condiciones Particulares**

TOMADOR Y/O AFIANZADO: CONSORCIO SENDEROS 2021 NIT 901558642-2, CONFORMADO POR

INTEGRANTES NIT PART

DONADO ARCE Y CIA SAS 890111275-4 80%  
PACANO SAS 900565619-8 20%

ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1 Y MINISTERIO DE DEPORTE NIT 899.999.306-8

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o María Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A - 24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531599 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / maricel.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

**VIGILADO** SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA






DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA  
BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA  
GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

CONTRIBUYENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Declarante:	N 901558642	CONSORCIO SENDEROS 2021	Fecha Emisión:	26/10/2022	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A - EDU 269-2022, No. CONTRATO SECOP: EDU 269-2022		Fecha Vence:	27/10/2022	<b>20220058631</b>
Impuesto:	28 - IMPUESTO ESTAMPILLA PRO-DOTACION (TERCERA EDAD)				Base / Cantidad: 31.980.740.561
Concepto	Descripción Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
C08	ESTAMPILLA PRO- DOTACION (TERCERA EDAD)	2.5%			799.519,000
999	INTERESES MORATORIOS	156766000			200.766,000
Entidades Recauda: BANCO DAVIVIENDA					
RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET				TOTAL A PAGAR:	956.285,000
 (415)7707277260177(8020)020220058631(3900)00000956285000(96)20221027				CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT: 890.102.018-1	
IMPUESTOS VARIOS - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA					






DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA  
BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA  
GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

CONTRIBUYENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Declarante:	N 901558642	CONSORCIO SENDEROS 2021	Fecha Emisión:	26/10/2022	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A - EDU 269-2022, No. CONTRATO SECOP: EDU 269-2022		Fecha Vence:	27/10/2022	<b>20220058632</b>
Impuesto:	52 - BONO AL DEPORTE				Base / Cantidad: 31.980.740,561
Concepto	Descripción Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
C03	BONO AL DEPORTE	1%			31.980.807,000
Entidades Recauda: BANCO DAVIVIENDA					
RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET				TOTAL A PAGAR:	
				807,000	
(415)7707277260153(8020)020220058632(3900)00000319807000(96)20221027				CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	
				NIT: 890.102.018-1	
IMPUESTOS VARIOS - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA					






DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA

GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

CONTRIBUYENTE

## RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Declarante:	N	901558642	CONSORCIO SENDEROS 2021		Fecha Emisión:	24/10/2022	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A. - EDU-269-2022, No. CONTRATO SECOP: EDU-269-2022				Fecha Vence:	31/10/2022	<b>20220057813</b>
Impuesto:	95 - ESTAMPILLA ITSA					Base / Cantidad:	31.980.740.561
Concepto	Descripción Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto		
999	INTERESES MORATORIOS	19200000			19.200,000		
C95	ESTAMPILLA ITSA	0.3%			95.942,000		
Entidades Recauda: BANCO DE OCCIDENTE							
RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET					TOTAL A PAGAR:	115,142,000	
 (415)7707277260214(8020)020220057813(3900)00000115142000(96)20221031					CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT: 860.525.148-5		
IMPUESTOS VARIOS - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA							

BANCO DE OCCIDENTE 94899 260  
RECAUDO CODIGO BARRAS \*\*\*\*\*4943  
10:35:45 2022/10/26 Normal 809  
7707277260214 115,142,000.00 D  
89229508 115,142,000.00 CH

Referencial :020220057813 \*\*\*-\*\*  
Referencia2 :  
"COPIA" FID PREV DISTR BQ - ESTAMPILLA ITSA




DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA

GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

CONTRIBUYENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Declarante:	N° 901558642	CONSORCIO SENDEROS 2021	Fecha Emisión:	26/10/2022	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A - EDU 269-2022, No. CONTRATO SECOP: EDU 269-2022		Fecha Vence:	27/10/2022	<b>20220058628</b>
Impuesto:	24 - IMPUESTO ESTAMPILLA PROCULTURA			Base / Cantidad:	31.980.740.561
Concepto	Descripción Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
C09	ESTAMPILLA PROCULTURA	2%			639,615,000
999	INTERESES MORATORIOS	125411000			125,411,000
Entidades Recaudo: BANCO DAVIVIENDA					
RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET				TOTAL A PAGAR:	765,026,000
 (415)7707277260139(8020)020220058628(3900)00000765026000(96)20221027				CHEQUE DE GERENCIA N° 00000765026000 DE DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT: 890.102.018-1	
IMPUESTOS VARIOS - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA					





CONSORCIO SENDEROS 2021  
NIT 901.558.642-2  
Carrera 60 70 88  
Tel: (605) 3683816  
Barranquilla - Colombia  
teresaortiztorrecilla@gmail.com



Factura Electrónica de Venta  
No. SEND-1

**Señores** EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE  
S.A - EDUBAR S.A.  
**NT** 800.091.140-4 **Teléfono** (605) 3602561  
**Dirección** VÍA 40 73 290 PISO 9 **Ciudad** Barranquilla - Colombia

**Fecha y hora Factura**  
**Generación** 19/10/2022, 11:48  
**Expedición** 19/10/2022, 12:42  
**Vencimiento** 19/10/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Total
1	1.00	ACTA DE OBRAN°1 CONTRATO DE OBRAN°EDU-265-2022 CUYO OBJETO ES: LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAVAR, BARRANQUILLA	450,675,373.07
2	1.00	AIU 30 %	135,202,612.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Quinientos ochenta y cinco millones ochocientos setenta y siete mil novecientos ochenta y cinco pesos m/cte con siete cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 585,877,985.07

Observaciones:

Total Bruto 585,877,985.07

Total a Pagar 585,877,985.07

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764037901772 aprobado en 20221014 prefijo SEND desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12

Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7

CUFE: a2cd09e27f6d20f51b7dc63a907a2e6be81358a23a030ce9379272b673e7aefabab43d12106ee512b52f06da8b9e8a61

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.NIT: 830.048.145-8