

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN
Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No.	02	
Contrato N°		EDU-269-2022		
Nombre del Supervisor		ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANDOS		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato		Prestación de Servicios x	Otro:	
Nombre del contratista		Consortio senderos 2021		
Objeto del contrato		Construcción de Pista de Ciclomontañismo y Senderismo de Miramar - Barranquilla		
Plazo				
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 31.980.740.561,16		
	Adición 1	\$		
	Adición 2	\$		
	Adición 3	\$		
	Total	\$ 31.980.740.561,16		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)	
(09-06-2022)	(31-12-2022)			
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Cumplimiento	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	SGPL-30149181-1 – LBCO-30155920	09/06/2022	30/06/2023
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entradas a satisfacción	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	SGPL-30149181-1 – LBCO-30155920	31/12/2022	31/12/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	SGPL-30149181-1 – LBCO-30155920	09/06/2022	31/12/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	SGPL-30149181-1 – LBCO-30155920	09/06/2022	31/03/2023
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
Descripción		Valor		
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 31.980.740.561,16		
Adición No. 1		\$		
Adición No. 2		\$		
Adición No. 3		\$		
Valor Total del contrato		\$ 31.980.740.561,16		
Porcentaje del Anticipo	%	\$		
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$		
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 1.113.505.452,55		
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 1.699.383.437,62		
No. Factura o Cuenta de Cobro		SEND-4		

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades Ejecutadas por el Contratista
2-01 Pih- excavación A Maquina Y Retiro De Material
2.02 Relleno En Material Afirmado Según Inv. 311-13
20.1.2 Concreto De Pilotes Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 100Cm De Diámetro, Concreto Tremie 3/4" 28Mpa
20.1.6 Acero De Refuerzo


Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

- Acta de recibo parcial No. 2.
- Bitácora.
- Informe de Actividades.





Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.

ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de noviembre de 2022.



ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS
 SUPERVISOR

 <small>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.</small>	GESTION DE CONTRATACION	Código: GC-FA-16										
	ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION	Versión: 02 Fecha: 11-11-2021 Página: 1 de 1										
TIPO DE CONTRATACION	<table border="1"> <tr><td>Orden/Contrato de Compra de Suministro</td><td></td></tr> <tr><td>Orden de Prestación de Servicios</td><td></td></tr> <tr><td>Contrato de Interventoría</td><td></td></tr> <tr><td>Contrato de Obra</td><td style="text-align: center;">x</td></tr> </table>	Orden/Contrato de Compra de Suministro		Orden de Prestación de Servicios		Contrato de Interventoría		Contrato de Obra	x	<table border="1"> <tr><td>ACTA No.</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table>	ACTA No.	2
Orden/Contrato de Compra de Suministro												
Orden de Prestación de Servicios												
Contrato de Interventoría												
Contrato de Obra	x											
ACTA No.	2											
1. INFORMACION DEL CONTRATO:												
No. del Contrato u Orden de Servicio	EDU-269-2022											
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERIMOS DE MIRAMAR BARRANQUILLA											
Contratante	EDUBAR S.A											
Contratista	CONSORCIO SENDEROS 2021.											
Plazo	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022 A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO											
Valor	TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS \$31.980.740.561,16											
Fecha de Firma del Contrato/Orden	03 DE MARZO DEL 2022											
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	09 DE JUNIO DEL 2022											
Fecha Terminación del Contrato/Orden	31 DE DICIEMBRE DEL 2022											
2. INFORMACION POLIZA:												
Tipo de Póliza	Cumplimiento											
Vigencias	Desde	9/06/2022										
	Hasta	30/06/2023										
Tipo de Póliza	Estabilidad y calidad de la obra											
Vigencias	Desde	31/12/2022										
	Hasta	31/12/2027										
Tipo de Póliza	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones											
Vigencias	Desde	9/06/2022										
	Hasta	31/12/2025										
Tipo de Póliza	Responsabilidad Civil Extracontractual											
Vigencias	Desde	9/06/2022										
	Hasta	31/03/2023										
3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:												
	VALOR(\$)	\$ 1,113,505,452.55										
VALOR EN LETRAS	MIL CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS											
Para constancia de lo anterior, firman quienes intervinieron en la presente acta:												
 ANGELLY CRIALES ANIBAL REPRESENTANTE LEGAL EDUBAR S.A.	 ALVARO FERNÁNDEZ SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.											
 ROBERTO CARLO DONADO ARCE Representante Legal CONTRATISTA												



ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2
CONTRATO N° EDU-2022

Codigo: P-FR-32
VERSION: 01
FECHA: 04/09/2021
Paginas: 1 de 1

CONTRATO No: EDU-2022-2022
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.
CONTRATARIO: CONSORCIO SENDEROS 2021
INTERVENIOR: CONSORCIO INTERDEPORTIVO MIRAMAR
SUPERVISOR: ALVARO FERNANDEZ
OBJETO: CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERINO DE MIRAMAR -BARRANQUILLA
VALOR ORIGINAL: \$ 31.980.740.561.16
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: \$ 31.980.740.561.16
PLAZO CONTRACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIACION: 09 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE RENICIO:
PERIODO PRESENTE ACTA: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE AVANCE PRECEDENTE ACTA: 31/08/2022
% DE AVANCE ACUMULADO: 33,33%

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX				ACUMULADO ANTERIOR				PRESENTES ACTA No. 2				NUEVO ACUMULADO				POR EJECUTAR			
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL				
1 OBRAS PRELIMINARES																									
1.01	Demonte y Descapote Manual De Material Existente. E = 0.25 M. Incluye Retiro	M2	19209.52	\$ 20.029.00	\$ 386.750.376.08					14.032.00	\$ 281.048.928.00														
2 Movimientos De Tierra Y Cimentación																									
2.01	Ph. Excavación A Máquina Y Retiro De Material	M3	9075.58	\$ 28.281.00	\$ 273.635.077.98					4.390.98	\$ 124.180.739.76														
2.02	Relleño En Material Afirmado Según Inv. 311-13	M3	6000.69	\$ 101.422.00	\$ 608.759.665.58					446.11	\$ 45.447.705.31														
2.03	Relleño En Material De Subbase Granular Compactado	M3	542.41	\$ 102.887.00	\$ 55.806.937.67																				
2.04	Relleño En Material De Base Granular Compactado	M3	134.52	\$ 133.354.00	\$ 17.838.760.08																				
2.05	Concreto De 17 Mpa Para Suelos	M3	159.32	\$ 482.757.00	\$ 72.133.245.24																				
2.06	Concreto De 28 Mpa Para Losa De Cimentación	M3	435.91	\$ 802.227.00	\$ 349.898.771.57																				
2.07	Concreto De 28 Mpa Para Viga De Cimentación	M3	241.78	\$ 685.870.00	\$ 165.831.582.84																				
2.08	Acero De Refuerzo Cimentación	KG	57643.97	\$ 5.846.00	\$ 336.886.648.82																				
3 Estructuras																									
3.01	Concreto Para Columnas 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 6", A La Vista Color Gris Claro	M3	26.07	\$ 938.623.00	\$ 24.469.901.61																				
3.02	Viga Alrea En Concreto 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 6", A La Vista Color Gris Claro	M3	29.74	\$ 996.519.00	\$ 29.636.475.06																				
3.03	Concreto De 28 Mpa Para Muro De Contención	M3	934.00	\$ 840.620.00	\$ 785.139.080.00																				
3.04	Concreto 28 Mpa Para Canales Y Bocanetas	M3	101.57	\$ 895.912.00	\$ 90.897.781.84																				
3.05	Concreto 28 Mpa Para Muros	M3	25.51	\$ 840.620.00	\$ 21.444.216.20																				
3.06	Concreto 28 Mpa Para Escalera Y Escobres	M3	66.49	\$ 1.955.844.00	\$ 130.448.067.56																				
3.07	Concreto 28 Mpa Para Pedestal	M3	4.95	\$ 938.623.00	\$ 4.646.183.85																				
3.08	Estructura Metálica	KG	8319.76	\$ 13.452.00	\$ 111.917.411.52																				
3.09	Acero De Refuerzo Estructura	KG	181466.06	\$ 5.846.00	\$ 1.060.850.586.76																				
3.10	Concreto De Píedres, Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 100Cm De Diámetro, Concreto Tremie 3/4" 28Mpa	ML	450.00	\$ 912.151.00	\$ 410.467.950.00																				
3.11	Anchaje Por Metro Lineal (M) De Panalla, Activos De 4", Tonnes De 12"	ML	486.00	\$ 440.022.00	\$ 213.850.692.00																				
4 Muros Y Divisores																									
4.01	Levanite De Manposteria En Bloque De Acalla No 4	M2	457.02	\$ 62.354.00	\$ 23.928.825.08																				
4.02	Levanite En Bloque De Concreto A La Vista Doble E: 30 Cms	M2	43.75	\$ 109.841.00	\$ 4.805.543.75																				
4.03	Muro Interior En Superboard Espesor 10 Cm Ambas Caras	M2	274.55	\$ 94.541.00	\$ 25.966.231.55																				
4.04	Muro Interior En Superboard Espesor 20 Cm Ambas Caras	M2	27.05	\$ 142.273.00	\$ 3.848.484.65																				
4.05	Relleño En Fibra De Vidrio Para Aislamiento	M2	25.88	\$ 49.754.00	\$ 1.287.633.52																				
4.06	Ph. Dinteles En Concreto De 0.10 X 0.20 Metros	ML	51.05	\$ 38.600.00	\$ 1.970.530.00																				

Handwritten signature and stamp.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX				ACUMULADO ANTERIOR				PRESENTE ACTA No. 2				NUEVO ACUMULADO				POR EJECUTAR			
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
5	Piso Y Pavimentos																								
5.01	Planta De Nivelación En Mortero 1:4 E 3 Cms	M2	171.68	\$ 25,453.00	\$ 4,367,225.74																171.68	4,367,225.74			
5.02	Planta De Nivelación En Mortero 1:4 Impermeabilizado E 3 Cms	M2	80.31	\$ 28,977.00	\$ 2,327,142.87																80.31	2,327,142.87			
5.03	Aloquín Doble Capa, Pignentado De Claro De 30X30	M2	1,339.55	\$ 106,135.00	\$ 142,173,139.25																1,339.55	142,173,139.25			
5.04	Aloquín Tipo I, Doble Capa, Pignentado De 20 Cm X 12 Cm X 5 Cm	M2	353.26	\$ 74,155.00	\$ 26,195,995.30																353.26	26,195,995.30			
5.05	Piso En Porcelanato Color Gris Claro	M2	239.56	\$ 78,507.00	\$ 18,902,950.92																239.56	18,902,950.92			
5.06	Piso Cerámico Blanco 20X20 Comercial	M2	12.34	\$ 52,105.00	\$ 642,988.04																12.34	642,988.04			
5.07	Piso En Concreto Alisado	M2	303.27	\$ 107,681.00	\$ 32,656,416.87																303.27	32,656,416.87			
5.08	Piso De Madera Tipo Akodeck O Similar H 3.00 Cms.	M2	333.16	\$ 314,139.00	\$ 104,659,549.24																333.16	104,659,549.24			
5.09	Edu. Suministro E Instalación De Piso De Caucho. Incluye Capa De 15 Cm De Suelo General	M2	323.73	\$ 214,594.00	\$ 69,467,278.32																323.73	69,467,278.32			
5.10	Loseta Tactil Guía	M2	71.24	\$ 97,956.00	\$ 6,978,365.44																71.24	6,978,365.44			
5.11	Loseta Tactil Avata	M2	0.48	\$ 103,395.00	\$ 49,623.60																0.48	49,623.60			
5.12	Zócalo En Baldosa De Porcelanato De 0.09 Metros	ML	335.56	\$ 13,973.00	\$ 4,588,111.88																335.56	4,588,111.88			
5.13	Piso De Contrapiso 3000 Psi E = 0.15 Metros	M2	656.89	\$ 86,998.00	\$ 56,955,327.32																656.89	56,955,327.32			
5.14	Estabilización De Terreno Para Saneados E IFCM, Incluye Suministro Y Aplicación De Base Cuaternaria De Ancho De Carreter Original.	M2	7979.65	\$ 40,400.00	\$ 322,377,860.00																7979.65	322,377,860.00			
5.15	Edu. Titulado	M3	157.59	\$ 95,926.00	\$ 15,116,978.34																157.59	15,116,978.34			
6	Acabados																								
6.01	Pañete Alisado Sobre Muro Con Mortero 1:4	M2	326.95	\$ 17,276.00	\$ 5,649,042.10																326.95	5,649,042.10			
6.02	Pañete Mortero 1:4 Impermeabilizado, Alisado Sobre Muro	M2	78.61	\$ 19,979.00	\$ 1,570,234.75																78.61	1,570,234.75			
6.03	Estuco Plástico	M2	792.10	\$ 11,963.00	\$ 9,475,892.30																792.10	9,475,892.30			
6.04	Pintura Tipo 1 Color Blanco	M2	792.10	\$ 15,986.00	\$ 12,661,718.50																792.10	12,661,718.50			
6.05	Revestimiento De Fachada Tipo 150 Fs Incluye Perfilera De Aluminio Pintado Al Horno. Incluye Estructura De Soporte En Tubulares De 3X1 1/2"	M2	617.45	\$ 412,524.00	\$ 254,712,943.80																617.45	254,712,943.80			
6.06	Revestimiento De Fachada Tipo Quadrulina 37-15 En Periferia De Aluminio Pintado Al Horno. Incluye Estructura De Soporte En Tubulares De 1X1"	M2	91.21	\$ 296,517.00	\$ 27,045,315.57																91.21	27,045,315.57			
6.07	Enchape Salento Color Marfil Claro Formato 30X75	M2	186.19	\$ 80,753.00	\$ 15,035,401.07																186.19	15,035,401.07			
6.08	Enchape Comercial Para Cuarto De Aseo 20X20	M2	34.70	\$ 52,106.00	\$ 1,808,078.20																34.70	1,808,078.20			
7	Cerramientos																								
7.01	Suministro E Instalación De Cerramiento De 2.75 M De Altura. Incluye Tubería Corral De Acero De 4X2.5mm Separada Cada 35 Cm, Anticorrosivo Y Pintura De Acabado	ML	49.50	\$ 749,507.00	\$ 37,120,306.50																49.50	37,120,306.50			
7.02	Enrejado De 2Mx3M De Altura	UND	1.00	\$ 1,211,388.00	\$ 1,211,388.00																1.00	1,211,388.00			
8	Cielo Raso Y Cubierta																								
8.01	Suministro E Instalación De Material Para Cubierta Tradicional. Incluye Panel Micropil Color Opal 8mm, Acero 600Mm, Conectores, Upl De Aluminio, Aparadores, Angulos De Fijación, Termosello, Frenos De Cubierta, Topas De Conectores, Tornillería, Cinta De Ventilación Y Silicona, Andamios Y Mano De Obra	M2	313.04	\$ 455,347.00	\$ 138,281,024.88																313.04	138,281,024.88			
8.02	Suministro E Instalación De Cielo Raso En Drywall Rh	M2	65.19	\$ 42,590.00	\$ 2,776,442.10																65.19	2,776,442.10			
8.03	Suministro E Instalación De Cielo Raso En Drywall St	M2	172.10	\$ 37,850.00	\$ 6,513,995.00																172.10	6,513,995.00			
8.04	Suministro E Instalación De Cubierta En Teja Pte Trapezoidal	M2	616.97	\$ 108,447.00	\$ 66,908,545.59																616.97	66,908,545.59			
9	Apuratos Sanitarios Y Accesorios																								
9.01	Suministro E Instalación De Mesón Corrido En Mampostería Y Losa, Acabado En Granto Pulido	ML	8.47	\$ 384,265.00	\$ 3,254,758.43																8.47	3,254,758.43			

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				Condiciones Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 2		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD
9.02	Góndola De Lavamanos Institucional Tipo Push Mesa Max	UND	22.00	\$ 255,266.00	\$ 5,615,852.00										22.00	5,615,852.00
9.03	Suministro E Instalación Senario Institucional, Alta Eficiencia A 8 Litros O Similar Y Fludometro Para Senario, Mano Libre Con Sensor, Instalado En La Pared	UND	17.00	\$ 2,220,590.00	\$ 37,750,030.00										17.00	37,750,030.00
9.04	Suministro E Instalación Senario Institucional Alargado Para Personas Con Discapacidad, Alta Eficiencia A 8 Litros O Similar Y Fludometro Para Senario, Mano Libre Con Sensor, Instalado En La Pared	UND	2.00	\$ 2,195,912.00	\$ 4,391,824.00										2.00	4,391,824.00
9.05	Suministro E Instalación De Ojal Ref. Mediano Entrada Superior Institucional Con Grifería Tipo Push Anivandáfica Color: Blanco, Antibacterial, Sifón Integrado En La Pared	UND	3.00	\$ 1,075,563.00	\$ 3,226,689.00										3.00	3,226,689.00
9.06	Suministro E Instalación De Barra De Seguridad Abalabe En Acero Inoxidable 304 Salinado, Incluye Accesorio De Montaje Pared	UND	2.00	\$ 425,073.00	\$ 850,146.00										2.00	850,146.00
9.07	Suministro E Instalación De Lava Traperos Pro Dimensiones 46X46X25 Cms.	UND	2.00	\$ 339,162.00	\$ 658,324.00										2.00	658,324.00
9.08	Suministro E Instalación De Dispensador De Sobreponer En Mesón, Para Jabón Líquido, Metálico Cromado.	UND	22.00	\$ 294,340.00	\$ 6,475,460.00										22.00	6,475,460.00
9.09	Suministro E Instalación De Secador De Manos Eléctrico Con Sensor Automático En Aluminio	UND	4.00	\$ 1,319,269.00	\$ 5,277,156.00										4.00	5,277,156.00
9.10	Suministro E Instalación De Dispensador Vertical De Sobre Poner Para Toallas De Papel En Acero Inoxidable, Con Carradura	UND	4.00	\$ 350,756.00	\$ 1,403,024.00										4.00	1,403,024.00
9.11	Suministro E Instalación De Dispensador Jumbo De Sobreponer Para Papel Higiénico, En Acero Inoxidable Sainado	UND	19.00	\$ 166,025.00	\$ 3,154,475.00										19.00	3,154,475.00
9.12	Cama Autocubierta, En Acero Inoxidable Cepillado Con Camisa Interna Plástica, Medidas 120x200 Cm X 150 Cm, Ruedas Y Topes, Tapa Push Y Comparsa Para Cama Interna Plástica	UND	2.00	\$ 2,739,892.00	\$ 5,479,784.00										2.00	5,479,784.00
9.13	Suministro E Instalación De Casaca Redonda De Pared Con Tapa Celda Suave, Capacidad 8 Litros, En Acero Inoxidable Sainado Anti Follaje	UND	19.00	\$ 92,366.00	\$ 1,754,754.00										19.00	1,754,754.00
9.14	Suministro E Instalación De Espejo Calidad Cristal De Seguridad 4Mm Bordes Biselados Color Negro, Instalación Flotada A 30cms De La Pared.	ML	11.28	\$ 203,799.00	\$ 2,298,399.24										11.28	2,298,399.24
9.15	Suministro E Instalación De Cambiador De Pañales Horizontal, En Polipropileno Color Gris, De Sobreponer En La Pared.	UND	2.00	\$ 1,120,549.00	\$ 2,241,098.00										2.00	2,241,098.00
9.16	Llave Lava Traperos	UND	2.00	\$ 75,463.00	\$ 150,926.00										2.00	150,926.00
10	Divisiones															
10.01	Suministro E Instalación De Baranda De 1.00 M De Altura Incluye Tuberia Circular De Acero De 2-1/2" De Diámetro Y Cables 20 Cm Con Conectores A Tubos Del Mismo Diámetro Y Anillo, Anticorrosivo Y Pintura De Acabado	ML	539.54	\$ 249,046.00	\$ 133,830,738.64										539.54	133,830,738.64
10.02	Suministro E Instalación De Divisiones Sanitarias En Acero Inoxidable O Similar	M2	62.06	\$ 559,659.00	\$ 34,732,375.48										62.06	34,732,375.48
10.03	Suministro E Instalación De Divisiones Para Ombates En Acero Inoxidable O Similar	M2	0.88	\$ 690,192.00	\$ 607,368.96										0.88	607,368.96
11	Capillaridad Médica															
11.01	Suministro E Instalación De Puerta En Lamina Galvanizada Calibre 19 - P01	UND	5.00	\$ 1,361,277.00	\$ 6,906,385.00										5.00	6,906,385.00
11.02	Suministro E Instalación De Puerta En Lamina Galvanizada Calibre 19 - P02	UND	10.00	\$ 1,301,466.00	\$ 13,514,860.00										10.00	13,514,860.00
11.03	Suministro E Instalación De Puerta En Lamina Galvanizada Calibre 19 - P03	UND	2.00	\$ 1,254,591.00	\$ 2,509,182.00										2.00	2,509,182.00
11.04	Suministro E Instalación De Puerta Doble En Rejilla - P04	UND	1.00	\$ 6,892,655.00	\$ 6,892,655.00										1.00	6,892,655.00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				Condiciones Actualizadas: Segun Acta de Modificacion No. XX				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 2		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.07	Tuberia A.P. Pvc De 1 1/4"	m	37.00	\$ 15.975.00	\$ 591,075.00										37.00	\$ 591,075.00	
13.08	Tuberia A.P. Pvc De 1 1/2"	m	29.00	\$ 19,270.00	\$ 528,830.00										29.00	\$ 528,830.00	
13.09	Tuberia A.P. Pvc De 2"	m	17.00	\$ 23,501.00	\$ 399,517.00										17.00	\$ 399,517.00	
13.10	Tuberia A.P. Pvc De 2 1/2"	m	104.00	\$ 32,836.00	\$ 3,414,944.00										104.00	\$ 3,414,944.00	
13.11	Tuberia Pread Pvc 100Pn10 Ø 90 Mm	m	17.00	\$ 35,728.00	\$ 607,376.00										17.00	\$ 607,376.00	
13.12	Tuberia Pread Pvc 100Pn10 Ø 200 Mm	m	6.00	\$ 692,670.00	\$ 4,096,020.00										6.00	\$ 4,096,020.00	
13.13	Codo 90° Pvc A.P. 1 1/2"	un	82.00	\$ 1,054.00	\$ 89,708.00										82.00	\$ 89,708.00	
13.14	Codo 90° Pvc A.P. 3/4"	un	6.00	\$ 1,428.00	\$ 8,568.00										6.00	\$ 8,568.00	
13.15	Codo 90° Pvc A.P. 1"	un	52.00	\$ 2,279.00	\$ 118,608.00										52.00	\$ 118,608.00	
13.16	Codo 90° Pvc A.P. 1 1/4"	un	5.00	\$ 3,893.00	\$ 19,415.00										5.00	\$ 19,415.00	
13.17	Codo 90° Pvc A.P. 1 1/2"	un	11.00	\$ 6,786.00	\$ 74,646.00										11.00	\$ 74,646.00	
13.18	Codo 90° Pvc A.P. 2"	un	7.00	\$ 10,779.00	\$ 75,453.00										7.00	\$ 75,453.00	
13.19	Codo 90° Pvc A.P. 2 1/2"	un	17.00	\$ 30,032.00	\$ 510,544.00										17.00	\$ 510,544.00	
13.20	Teo Pvc A.P. 1 1/2"	un	6.00	\$ 1,250.00	\$ 7,500.00										6.00	\$ 7,500.00	
13.21	Teo Pvc A.P. 3/4"	un	1.00	\$ 1,756.00	\$ 1,756.00										1.00	\$ 1,756.00	
13.22	Teo Pvc A.P. 1"	un	46.00	\$ 2,940.00	\$ 135,240.00										46.00	\$ 135,240.00	
13.23	Teo Pvc A.P. 1 1/4"	un	3.00	\$ 6,776.00	\$ 20,328.00										3.00	\$ 20,328.00	
13.24	Teo Pvc A.P. 1 1/2"	un	24.00	\$ 9,292.00	\$ 223,008.00										24.00	\$ 223,008.00	
13.25	Teo Pvc A.P. 2 1/2"	un	8.00	\$ 32,114.00	\$ 256,912.00										8.00	\$ 256,912.00	
13.26	Bujas Soldado Pvc A.P. 2 1/2" X 2"	un	12.00	\$ 12,534.00	\$ 150,408.00										12.00	\$ 150,408.00	
13.27	Bujas Soldado Pvc A.P. 2 1/2" X 1 1/2"	un	5.00	\$ 13,276.00	\$ 66,380.00										5.00	\$ 66,380.00	
13.28	Bujas Soldado Pvc A.P. 2" X 1 1/2"	un	3.00	\$ 5,939.00	\$ 17,817.00										3.00	\$ 17,817.00	

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				Condiciones Actualizadas Segun Acta de Modificacion No. XX				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 2		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.29	un	29.00	\$ 3,718.00	\$ 107,822.00											29.00	107,822.00
13.30	un	2.00	\$ 2,598.00	\$ 5,196.00											2.00	5,196.00
13.31	un	2.00	\$ 2,598.00	\$ 5,196.00											2.00	5,196.00
13.32	un	3.00	\$ 1,610.00	\$ 4,830.00											3.00	4,830.00
13.33	un	60.00	\$ 1,610.00	\$ 80,500.00											60.00	80,500.00
13.34	un	5.00	\$ 1,076.00	\$ 5,380.00											5.00	5,380.00
13.35	un	32.00	\$ 539.00	\$ 17,248.00											32.00	17,248.00
13.36	un	8.00	\$ 2,521.00	\$ 20,168.00											8.00	20,168.00
13.37	un	1.00	\$ 51,891.00	\$ 51,891.00											1.00	51,891.00
13.38	un	3.00	\$ 560,898.00	\$ 1,682,694.00											3.00	1,682,694.00
13.39	un	4.00	\$ 60,397.00	\$ 241,588.00											4.00	241,588.00
13.40	un	1.00	\$ 195,770.00	\$ 195,770.00											1.00	195,770.00
13.41	un	3.00	\$ 46,231.00	\$ 138,693.00											3.00	138,693.00
13.5.2	Accesorios Red De Agua Potable															
13.42	un	1.00	\$ 12,066.00	\$ 12,066.00											1.00	12,066.00
13.43	un	2.00	\$ 15,613.00	\$ 31,226.00											2.00	31,226.00
13.44	un	2.00	\$ 26,787.00	\$ 53,574.00											2.00	53,574.00
13.45	un	2.00	\$ 7,133.00	\$ 14,266.00											2.00	14,266.00
13.46	un	4.00	\$ 9,939.00	\$ 39,756.00											4.00	39,756.00
13.47	un	4.00	\$ 27,337.00	\$ 109,348.00											4.00	109,348.00
13.48	un	3.00	\$ 341,739.00	\$ 1,025,217.00											3.00	1,025,217.00
13.49	un	2.00	\$ 924,939.00	\$ 1,849,878.00											2.00	1,849,878.00
13.50	un	19.00	\$ 141,152.00	\$ 2,681,888.00											19.00	2,681,888.00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				Condiciones Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 2		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.51	Pontalanches Per100 Pn10 400 Mm	un	2.00	\$ 1,066,385.00	\$ 2,132,770.00										2.00	2,132,770.00	
13.52	Pontalanches Per100 Pn10 200 Mm	un	19.00	\$ 118,466.00	\$ 2,251,234.00										19.00	2,251,234.00	
13.53	Válvula Computera Elástica Extremo Bidas Anni Ø8"	un	4.00	\$ 2,595,891.00	\$ 10,383,564.00										4.00	10,383,564.00	
13.54	Filtro En "Y" Hierro Dúctil Tipo Hold 8"	un	1.00	\$ 2,680,466.00	\$ 2,680,466.00										1.00	2,680,466.00	
13.55	Válvula Reductora De Presión Con Plazo Metálico Tipo Hm 8"	un	1.00	\$ 8,588,373.00	\$ 8,588,373.00										1.00	8,588,373.00	
13.56	Unión De Desmontaje Autoportante Bvb 8"	un	3.00	\$ 1,185,049.00	\$ 3,555,147.00										3.00	3,555,147.00	
13.57	Nípe Pasamuro Bvb Hd L= 35 Cm Ø 8"	un	3.00	\$ 405,598.00	\$ 1,216,794.00										3.00	1,216,794.00	
13.58	Válvula Mariposa Concentrica Bvb Dn Ø50Mm	un	1.00	\$ 786,189.00	\$ 786,189.00										1.00	786,189.00	
13.59	Válvula Ventosa Doble Cámara (Triple Efecto) 2"	un	1.00	\$ 699,005.00	\$ 699,005.00										1.00	699,005.00	
13.60	Registro En Bronce Ø2"	un	1.00	\$ 533,238.00	\$ 533,238.00										1.00	533,238.00	
13.61	Suministro E Instalación De Unión Universal Pvc 2"	un	2.00	\$ 104,373.00	\$ 208,746.00										2.00	208,746.00	
13.62	Medidor Chorro Multiple Metálico Clase B/R 80 2"	un	1.00	\$ 2,218,119.00	\$ 2,218,119.00										1.00	2,218,119.00	
13.63	Caja Para Medidor Con tapa Registro Para Exterior	un	1.00	\$ 36,998.00	\$ 36,998.00										1.00	36,998.00	
13.63	Obras Civiles																
13.64	Instalación De Saneamiento	un	20.00	\$ 28,689.00	\$ 573,780.00										20.00	573,780.00	
13.65	Instalación De Lavamanos Con Grifería	un	24.00	\$ 20,020.00	\$ 480,480.00										24.00	480,480.00	
13.66	Instalación De Ofital	un	3.00	\$ 20,020.00	\$ 60,060.00										3.00	60,060.00	
13.67	Instalación De Lavaplatos	un	1.00	\$ 20,020.00	\$ 20,020.00										1.00	20,020.00	
13.68	Instalación De Lavadero	un	1.00	\$ 20,020.00	\$ 20,020.00										1.00	20,020.00	
13.69	Caja De Inspección 0.40X 0.40 M H= 1.40 M.	un	1.00	\$ 435,111.00	\$ 435,111.00										1.00	435,111.00	
13.70	Excavación A Mano En Material Común, Roca Descompuesta, A Cualquier Profundidad Y Bajo Cualquier Condición De Humedad, Incluye Retiro A Lugar Acabado.	m3	95.00	\$ 18,209.00	\$ 1,729,855.00										95.00	1,729,855.00	
13.71	Compactación De Tubería Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Máxima	m3	25.00	\$ 74,001.00	\$ 1,850,025.00										25.00	1,850,025.00	
13.72	Refinos De Zangas Y Estructuras Con Material Seleccionado De Sitio, Compactado Al 95% Del Proctor Modificado	m3	73.00	\$ 20,768.00	\$ 1,511,684.00										73.00	1,511,684.00	

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX				ACUMULADO ANTERIOR				PRESENTE ACTA No. 2				NUEVO ACUMULADO				POR EJECUTAR				
	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
13.73	Empalme A Red De Acueducto Tuberia Existente De 16" (400Mm) Pread. Incluye Accesorios, Tornilleria, Empaques, Instalación De Tee Reducida En Hd 1/2" X 8" Bb	un	1.00	\$ 8,541,704.00	\$ 8,541,704.00																		1.00	8,541,704.00	
13.B.4	Suministro E Instalación De Equipos De Bombeo Y Tanques Para Suministro De A.P. - Tuberías Y Accesorios																								
13.74	Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Hidroneumatico Para Agua Potable - Incluye Tablero De Control, Tanque Hidroacumulador Y Flotador	un	1.00	\$ 8,371,418.00	\$ 8,371,418.00																			1.00	8,371,418.00
13.75	Suministro E Instalación De Tanque Horizontal En Pvc V=25 M3	un	1.00	\$ 32,924,875.00	\$ 32,924,875.00																			1.00	32,924,875.00
13.76	Suministro E Instalación Válvula Compuesta O&X Bb Dn 2"	un	4.00	\$ 737,891.00	\$ 2,951,564.00																			4.00	2,951,564.00
13.77	Válvula De Pie Canastilla Plástica Tipo Havn Serie 110 2"	un	1.00	\$ 497,237.00	\$ 497,237.00																			1.00	497,237.00
13.78	Cheque Hidro - Sello En Nitrilo Tipo Hfvc 2"	un	4.00	\$ 557,932.00	\$ 2,231,728.00																			4.00	2,231,728.00
13.B.3	Obras Complementarias																								
13.79	Planos Record	un	3.00	\$ 343,275.00	\$ 1,029,825.00																			3.00	1,029,825.00
13.80	Prueba Del Sistema	un	3.00	\$ 1,813,238.00	\$ 5,439,714.00																			3.00	5,439,714.00
13.C	Red de aguas negras y ventilación																								
13.C.1	Suministro E Instalación De Tuberías Sanitarias Y Accesorios De Pvc De Superficie Interior Y Exterior Lisa																								
13.81	Tubería Sanitaria Pvc 160 Mm (6")	m	6.00	\$ 51,994.00	\$ 311,904.00																			6.00	311,904.00
13.82	Tubería Sanitaria Pvc 110 Mm (4")	m	118.00	\$ 27,425.00	\$ 3,217,764.00																			118.00	3,217,764.00
13.83	Tubería Sanitaria Pvc 75 Mm (3")	m	10.00	\$ 21,223.00	\$ 212,230.00																			10.00	212,230.00
13.84	Tubería Sanitaria Pvc 50 Mm (2")	m	59.00	\$ 16,014.00	\$ 944,826.00																			59.00	944,826.00
13.85	Tubería Pead Pe100/Pn10 Ø 63 Mm	m	55.00	\$ 24,363.00	\$ 1,339,965.00																			55.00	1,339,965.00
13.86	Codo Sant. 90° X 4" Cvc	un	21.00	\$ 11,968.00	\$ 251,328.00																			21.00	251,328.00
13.87	Codo Sant. 90° X 2" Cvc	un	46.00	\$ 3,433.00	\$ 157,918.00																			46.00	157,918.00
13.88	Codo Sant. 45° X 4" Cvc	un	2.00	\$ 13,526.00	\$ 27,052.00																			2.00	27,052.00
13.89	Codo Sant. 45° X 2" Cvc	un	9.00	\$ 4,004.00	\$ 36,036.00																			9.00	36,036.00
13.90	Codo 90° Pead Pe100/Pn10 Ø 63Mm	un	6.00	\$ 35,553.00	\$ 213,318.00																			6.00	213,318.00
13.91	Yve Sant. Pvc 2"	un	5.00	\$ 7,175.00	\$ 35,875.00																			5.00	35,875.00
13.92	Yve Sant. Pvc 3"	un	4.00	\$ 14,169.00	\$ 56,676.00																			4.00	56,676.00
13.93	Yve Sant. Pvc 4"	un	17.00	\$ 24,037.00	\$ 408,629.00																			17.00	408,629.00

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES										Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. XX				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 2		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
13.94	Yes Sant. Reducida Pvc 2" X 2"	un	4.00	\$ 13,412.00	\$ 53,648.00											4.00	53,648.00				
13.95	Yes Sant. Reducida Pvc 4" X 3"	un	5.00	\$ 20,710.00	\$ 103,550.00											6.00	103,550.00				
13.96	Yes Sant. Reducida Pvc 4" X 2"	un	3.00	\$ 20,710.00	\$ 62,130.00											3.00	62,130.00				
13.97	Unión Pvc Sant. 4"	un	10.00	\$ 7,265.00	\$ 72,650.00											10.00	72,650.00				
13.98	Buje Soldado Sant. Pvc 4" X 2"	un	2.00	\$ 9,115.00	\$ 18,230.00											2.00	18,230.00				
13.99	Buje Soldado Sant. Pvc 3" X 2"	un	2.00	\$ 5,453.00	\$ 10,906.00											2.00	10,906.00				
13.100	Suministro E Instalación De Adaptador De Limpieza Sanitario 2"	un	3.00	\$ 6,588.00	\$ 19,764.00											3.00	19,764.00				
13.101	Suministro E Instalación De Adaptador De Limpieza Sanitario 4"	un	1.00	\$ 19,697.00	\$ 19,697.00											1.00	19,697.00				
13.102	Sifón Con Tapón Sant. Pvc 2"	un	13.00	\$ 8,329.00	\$ 108,277.00											13.00	108,277.00				
13.103	Sifón Sin Cielo Sant. Pvc 2"	un	13.00	\$ 5,327.00	\$ 69,251.00											13.00	69,251.00				
13.C.2 Obras Civiles																					
13.104	Excavación A Mano En Material Común, Roca Descompuesta, A Cualquiera Profundidad Y Bajo Cualquier Condición De Humedad. Incluye Retiro A Lugar Autorizado.	m3	134.00	\$ 18,229.00	\$ 2,440,006.00											134.00	2,440,006.00				
13.105	Chernación De Tubería Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Máxima	m3	34.00	\$ 74,001.00	\$ 2,516,034.00											34.00	2,516,034.00				
13.106	Rellenos De Zanjas Y Estructuras Con Material Seleccionado De Sitio, Compactado Al 80% Del Proctor Modificado	m3	101.00	\$ 20,708.00	\$ 2,091,508.00											101.00	2,091,508.00				
13.107	Caja De Inspección 0.40X0.40 M H=1.40 M.	un	1.00	\$ 435,111.00	\$ 435,111.00											1.00	435,111.00				
13.108	Registro De Conexión Domiciliar Sifónico 0.60X0.60 M H=1.40 M.	un	7.00	\$ 494,279.00	\$ 3,459,953.00											7.00	3,459,953.00				
13.109	Pozo De Inspección 1.00 Mx1.45 Mx1.45 M (Diámetro Interno 1.20 M)	un	4.00	\$ 2,297,442.00	\$ 9,189,768.00											4.00	9,189,768.00				
13.110	Enjalme De Tuberías De 6" A Pozo De Inspección Existente. Incluye Manejo De Tráfico Vehicular, Hidrotesto De 24". Molibomba Sumergible De 3". Manguera De Descarga Flexible De 2", 3" Y 4" X 40 M.	un	1.00	\$ 3,844,886.00	\$ 3,844,886.00											1.00	3,844,886.00				
13.111	Cable Con Perforación Horizontal Dirigida (Phd) , D=110Mm Incluye Camisa=8" Tubería Ac Sch 40	m	1.00	\$ 1,877,764.00	\$ 1,877,764.00											1.00	1,877,764.00				
13.C.3 Obras Complementarias																					
13.112	Punto Sanitario Lavamanos	un	24.00	\$ 15,363.00	\$ 368,712.00											24.00	368,712.00				
13.113	Punto Sanitario De Inodoro	un	20.00	\$ 19,430.00	\$ 388,600.00											20.00	388,600.00				
13.114	Punto Sanitario De Lavaplatos	un	2.00	\$ 15,363.00	\$ 30,726.00											2.00	30,726.00				
13.115	Punto Sanitario De Oíral	un	3.00	\$ 15,363.00	\$ 46,089.00											3.00	46,089.00				

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX			ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA No. 2			NUEVO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
13.116	Punto Sanitario De Desague De Piso	un	13.00	\$ 15,363.00	\$ 199,719.00										13.00	199,719.00			
13.117	Planoa Record	un	3.00	\$ 343,275.00	\$ 1,029,825.00										3.00	1,029,825.00			
13.118	Prueba Del Sistema	un	3.00	\$ 1,309,694.00	\$ 3,929,082.00										3.00	3,929,082.00			
13.C.4	Suministro E Instalación De Equipos De Bombeo Para Incluye Tuberías Y Accesorios																		
13.119	Suministro E Instalación Equipo De Bombas Sumergibles Para Estación Elevadora De Aguas Negras, Compuesto De 2 MotoBombas Centrifugas, Con Punto De Trabajo 0-2.5 U/S, A Una Cabeza De Presión 10 M.C.A. 2 Hp De Potencia Y Tronón De 220 V. 1 Bomba Funcionando * 1 En Stand By. Incluye Accesorios, Válvulas, Tablero Eléctrico Y Sistema De Izaje. Para Suplir Demanda Total Del Proyecto. (No Incluye Las Obras Civiles De Construcción De La Ebar Y Demás Accesorios)	un	1.00	\$ 15,801,471.00	\$ 15,801,471.00										1.00	15,801,471.00			
13.D	Red Sistema Centralneandros																		
13.D.1	Suministro E Instalación De Tuberías Y Accesorios Sistema Centralneandros																		
13.120	Tubería Pvc 6900 - U/Fm 4"	m	133.00	\$ 113,943.00	\$ 15,154,419.00										133.00	15,154,419.00			
13.121	Tubería Sch-40 1/2"	m	10.00	\$ 32,250.00	\$ 322,500.00										10.00	322,500.00			
13.122	Tubería Sch-40 1 1/2"	m	3.00	\$ 41,129.00	\$ 123,387.00										3.00	123,387.00			
13.123	Tubería Sch-40 2 1/2"	m	3.00	\$ 63,077.00	\$ 189,231.00										3.00	189,231.00			
13.124	Tubería Sch-40 4"	m	12.00	\$ 116,428.00	\$ 1,397,136.00										12.00	1,397,136.00			
13.125	Codo 90° Pvc C907 Dr:18 (235 Psi) (Camcam) - U/Fm 4"	un	25.00	\$ 362,988.00	\$ 9,074,950.00										25.00	9,074,950.00			
13.126	Codo 45° Pvc C907 Dr:18 (235 Psi) (Camcam) - U/Fm 4"	un	1.00	\$ 441,001.00	\$ 441,001.00										1.00	441,001.00			
13.127	Codo 90° H.D. Ranurado Mecánico 1 1/2"	un	3.00	\$ 7,663.00	\$ 23,989.00										3.00	23,989.00			
13.128	Codo 90° H.D. Ranurado Mecánico 2"	un	2.00	\$ 14,215.00	\$ 28,430.00										2.00	28,430.00			
13.129	Codo 90° H.D. Ranurado Mecánico 4"	un	6.00	\$ 25,576.00	\$ 153,456.00										6.00	153,456.00			
13.130	Copa Concave H.D. Ranurada/Roscada Mecánica 2 1/2" X 1 1/2"	un	6.00	\$ 7,598.00	\$ 45,408.00										6.00	45,408.00			
13.131	Copa Concave H.D. Ranurada/Roscada Mecánica 4" X 2 1/2"	un	5.00	\$ 13,426.00	\$ 67,145.00										5.00	67,145.00			
13.132	Tee Pvc C907 U/Fm 4"	un	3.00	\$ 875,935.00	\$ 2,627,805.00										3.00	2,627,805.00			
13.133	Tee H.D. Ranurada Mecánica 2 1/2"	un	1.00	\$ 67,039.00	\$ 67,039.00										1.00	67,039.00			
13.134	Tee H.D. Ranurada Mecánica 4"	un	4.00	\$ 69,307.00	\$ 277,228.00										4.00	277,228.00			
13.135	Tee Reducida H.D. Ranurada Mecánica 4" X 4" X 2 1/2"	un	1.00	\$ 75,576.00	\$ 75,576.00										1.00	75,576.00			

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 2		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13,136	Unión Rígida H.D. Ranurada Mecánica 1 1/2"	un	9,00	\$ 9.862,00	\$ 87.138,00										9,00	\$ 87.138,00	
13,137	Unión Rígida H.D. Ranurada Mecánica 2"	un	6,00	\$ 10.072,00	\$ 60.432,00										6,00	\$ 60.432,00	
13,138	Unión Rígida H.D. Ranurada Mecánica 2 1/2"	un	13,00	\$ 10.786,00	\$ 140.218,00										13,00	\$ 140.218,00	
13,139	Unión Rígida H.D. Ranurada Mecánica 4"	un	58,00	\$ 16.691,00	\$ 968.078,00										58,00	\$ 968.078,00	
13,140	Ki Adaptado Brida Serie 4250 - Pvc X Acero Ips 4"	un	5,00	\$ 491.560,00	\$ 2.457.800,00										5,00	\$ 2.457.800,00	
13,141	Resistor Astm A538 Para Pvc C900 C907 Serie 1100 - Pvc X Pvc 4"	un	5,00	\$ 248.856,00	\$ 1.244.280,00										5,00	\$ 1.244.280,00	
13,142	Brida Hd Ranurada Mecánica 4"	un	76,00	\$ 39.951,00	\$ 3.036.276,00										76,00	\$ 3.036.276,00	
13,143	Valvula Reductora Angular Br Hom UJFm 1 1/2"	un	3,00	\$ 216.862,00	\$ 650.586,00										3,00	\$ 650.586,00	
13,144	Valvula Cheque 4"	un	6,00	\$ 917.701,00	\$ 5.506.206,00										6,00	\$ 5.506.206,00	
13,145	Siamesa En Y C/ UJFm 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	un	1,00	\$ 727.014,00	\$ 727.014,00										1,00	\$ 727.014,00	
13,146	Gabinetes Contraincendios Tipo II 77X72X24 Cm C/Cristalilla	un	3,00	\$ 204.080,00	\$ 612.240,00										3,00	\$ 612.240,00	
13,147	Pintura Anticorrosivo Y Esmalte En Tubería Ac De 2 1/2" A 1 1/2"	m	16,00	\$ 3.367,00	\$ 53.872,00										16,00	\$ 53.872,00	
13,148	Pintura Anticorrosivo Y Esmalte En Tubería Ac De 6" A 4"	m	12,00	\$ 5.470,00	\$ 65.640,00										12,00	\$ 65.640,00	
13.0.2	Suministro E Instalación De Equipos De Bombeo Y Tanque Red Contra Incendios																
13,149	Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Contra Incendios UJFm - Incluye Buzo De Control, Bomba Jockey, Valvulo De Control Para Bomba Jockey Y Accesorios	un	1,00	\$ 59.093.210,00	\$ 59.093.210,00										1,00	\$ 59.093.210,00	
13,150	Suministro E Instalación De Tanque Horizontal En Pvc V=12 M3	un	1,00	\$ 18.452.998,00	\$ 18.452.998,00										1,00	\$ 18.452.998,00	
13.0.3	Obras Civiles																
13,151	Excavación A Mano En Material Común, Roca Descompuesta, A Cualquier Profundidad Y Bajo Cualquier Condición De Humedad Incluye Retiro A Lugar Autorizado	m3	73,00	\$ 18.209,00	\$ 1.329.257,00										73,00	\$ 1.329.257,00	
13,152	Concreción De Tubería Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Máxima	m3	20,00	\$ 74.001,00	\$ 1.480.020,00										20,00	\$ 1.480.020,00	
13,153	Réguas De Zanja Y Estructuras Con Material Seleccionado De Sitio, Compensado Al 65% Del Proctor Modificado	m3	56,00	\$ 20.708,00	\$ 1.159.648,00										56,00	\$ 1.159.648,00	
13.0.4	Obras Complementarias																
13,154	Plano Record	un	4,00	\$ 343.275,00	\$ 1.373.100,00										4,00	\$ 1.373.100,00	
13,155	Prueba Del Sistema	un	2,00	\$ 1.822.006,00	\$ 3.644.012,00										2,00	\$ 3.644.012,00	
13.E	Red de aguas lluvias																
13.E.1	Suministro E Instalación De Tuberías Y Accesorios Sanitaria De Pvc De Superficie Interior Y Exterior Lixa																

(17)

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 2		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.156	m	22.00	\$ 16.014.00	\$ 352.308.00										22.00	352,308.00	
13.157	m	54.00	\$ 26.268.00	\$ 1,419,552.00										54.00	1,419,552.00	
13.158	m	78.00	\$ 39,882.00	\$ 3,110,796.00										78.00	3,110,796.00	
13.159	m	55.00	\$ 55,420.00	\$ 3,048,100.00										55.00	3,048,100.00	
13.160	m	10.00	\$ 74,345.00	\$ 743,450.00										10.00	743,450.00	
13.161	m	6.00	\$ 100,669.00	\$ 604,134.00										6.00	604,134.00	
13.162	un	6.00	\$ 11,968.00	\$ 71,808.00										6.00	71,808.00	
13.163	un	17.00	\$ 3,433.00	\$ 58,361.00										17.00	58,361.00	
13.164	un	6.00	\$ 7,265.00	\$ 43,590.00										6.00	43,590.00	
13.165	un	10.00	\$ 26,373.00	\$ 263,730.00										10.00	263,730.00	
13.166	un	9.00	\$ 43,900.00	\$ 395,127.00										9.00	395,127.00	
13.167	m	30.00	\$ 44,728.00	\$ 1,341,870.00										30.00	1,341,870.00	
13.168	un	12.00	\$ 18,641.00	\$ 223,692.00										12.00	223,692.00	
13.169	un	4.00	\$ 24,954.00	\$ 99,816.00										4.00	99,816.00	
13.170	un	6.00	\$ 6,111.00	\$ 36,666.00										6.00	36,666.00	
13.171	un	6.00	\$ 9,346.00	\$ 56,076.00										6.00	56,076.00	
13.172	un	42.00	\$ 4,494.00	\$ 188,748.00										42.00	188,748.00	
13.173	un	14.00	\$ 4,128.00	\$ 57,792.00										14.00	57,792.00	
13.174	m	86.00	\$ 455,377.00	\$ 37,454,022.00										86.00	37,454,022.00	
13.5.2	Obras Civiles															
13.175	m3	136.00	\$ 18,209.00	\$ 2,476,424.00										136.00	2,476,424.00	
13.176	m3	35.00	\$ 74,001.00	\$ 2,590,035.00										35.00	2,590,035.00	
13.177	m3	103.00	\$ 20,708.00	\$ 2,132,924.00										103.00	2,132,924.00	

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX				ACUMULADO ANTERIOR				PRESENTE ACTA No. 2				NUEVO ACUMULADO				POR EJECUTAR			
	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL			
13.178	Registro De Conexión Domiciliaria Sídnico 0.60X0.60 M Hx= 1.40 M.	un	10.00	\$ 494,279.00	\$ 4,942,790.00																10.00	4,942,790.00		
13.179	Pazo De Inspección 1.00 Mx1.45 M (Diámetro Interno 1.20 M)	un	7.00	\$ 2,297,442.00	\$ 16,082,094.00																	7.00	16,082,094.00	
13.E.3	Obras Complementarias																							
13.180	Planca Record	un	3.00	\$ 343,275.00	\$ 1,029,825.00																	3.00	1,029,825.00	
13.181	Prueba Del Sistema	un	3.00	\$ 1,822,006.00	\$ 5,466,018.00																	3.00	5,466,018.00	
14	Instalaciones Eléctricas																							
14.1	Alimentadores De Baja Tensión																							
14.1.1	Suministro E Instalación Alimentador Transformador Principal 225 Kva. 3X3F4W Avg Cu + 3F4W Avg Cu + 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre Denudado)	ML	10.00	\$ 672,138.00	\$ 6,721,380.00																		10.00	6,721,380.00
14.1.2	Suministro E Instalación Alimentador Motor/Generador Principal 225 Kva. 3X3F4W Avg Cu + 3F4W Avg Cu + 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre Denudado)	ML	20.00	\$ 672,138.00	\$ 13,442,760.00																		20.00	13,442,760.00
14.1.3	Suministro E Instalación Alimentador Pp-1 3F2 Avg Cu + 1F2 Avg Cu + 1F8T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre Denudado)	ML	10.00	\$ 841,650.00	\$ 8,416,500.00																		10.00	8,416,500.00
14.1.4	Suministro E Instalación Alimentador Pp-2 3F4 Avg Cu + 1F4 Avg Cu + 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre Denudado)	ML	15.00	\$ 35,079.00	\$ 526,185.00																		15.00	526,185.00
14.1.5	Suministro E Instalación Alimentador Pp-3 3F6 Avg Cu + 1F6 Avg Cu + 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre Denudado)	ML	15.00	\$ 35,079.00	\$ 526,185.00																		15.00	526,185.00
14.1.6	Suministro E Instalación Alimentador Pp-4 3F6 Avg Cu + 1F6 Avg Cu + 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre Denudado)	ML	20.00	\$ 45,054.00	\$ 901,080.00																		20.00	901,080.00
14.1.7	Suministro E Instalación Alimentador Pp-5 3F6 Avg Cu + 1F6 Avg Cu + 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre Denudado)	ML	25.00	\$ 35,079.00	\$ 876,975.00																		25.00	876,975.00
14.1.8	Suministro E Instalación Alimentador Pp-6 3F6 Avg Cu + 1F6 Avg Cu + 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre Denudado)	ML	100.00	\$ 45,054.00	\$ 4,505,400.00																		100.00	4,505,400.00
14.1.9	Suministro E Instalación Alimentador Pp-R-1 3F6 Avg Cu + 1F6 Avg Cu + 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre Denudado)	ML	10.00	\$ 37,613.00	\$ 376,130.00																		10.00	376,130.00
14.1.10	Suministro E Instalación Alimentador Pp-R-2 3F6 Avg Cu + 1F6 Avg Cu + 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre Denudado)	ML	20.00	\$ 37,613.00	\$ 752,260.00																		20.00	752,260.00
14.1.11	Suministro E Instalación Alimentador Pp-R-3 3F6 Avg Cu + 1F6 Avg Cu + 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre Denudado)	ML	20.00	\$ 37,613.00	\$ 752,260.00																		20.00	752,260.00
14.1.12	Suministro E Instalación Alimentador Pp-R-4 3F6 Avg Cu + 1F6 Avg Cu + 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre Denudado)	ML	90.00	\$ 37,613.00	\$ 3,385,170.00																		90.00	3,385,170.00
14.1.13	Suministro E Instalación Alimentador Pp-R-5 3F6 Avg Cu + 1F6 Avg Cu + 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre Denudado)	ML	60.00	\$ 37,613.00	\$ 3,005,040.00																		60.00	3,005,040.00
14.1.14	Suministro E Instalación Alimentador Pp-Bel 3F2 Avg Cu + 1F8T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre Denudado)	ML	20.00	\$ 45,054.00	\$ 901,080.00																		20.00	901,080.00
14.1.15	Suministro E Instalación Alimentador Motor Jockey 3F12 Avg Cu + 1F12 Avg Cu + 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre Denudado)	ML	20.00	\$ 69,956.00	\$ 1,399,120.00																		20.00	1,399,120.00
14.1.16	Suministro E Instalación Alimentador Bomba Potable 3F6 Avg Cu + 1F6 Avg Cu + 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre Denudado)	ML	10.00	\$ 35,079.00	\$ 350,790.00																		10.00	350,790.00
14.1.17	Suministro E Instalación Alimentador Motor Jockey 3F12 Avg Cu + 1F12 Avg Cu + 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre Denudado)	ML	10.00	\$ 21,405.00	\$ 214,050.00																		10.00	214,050.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No. XX			ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA No. 2			NUEVO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
14.1.18	Suministro E Instalacion Alimentador Motor Lider : 3#2 Avg Cu + 1#BT Cu (Conductores Para La Tierra En Cobre Forjado Thhn-Thwn-2 Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre Desnudo)	ML	10.00	\$ 69,956.00	\$ 699,560.00											10.00		699,560.00		
14.1.19	Suministro E Instalacion Alimentador Banco De Condensadores : 3#2 Avg Cu + 1#2Avg Cu + 1#BT Cud (Conductores Para La Tierra En Cobre Forjado Thhn-Thwn-2 Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre Desnudo)	ML	10.00	\$ 69,956.00	\$ 699,560.00											10.00		699,560.00		
14.1.20	Suministro E Instalacion Alimentador CgdR: 3#2 Avg Cu + 1#10Avg Cu + 1#BT Cud (Conductores Para La Tierra En Cobre Forjado Thhn-Thwn-2 Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre Desnudo)	ML	20.00	\$ 101,215.00	\$ 2,024,300.00											20.00		2,024,300.00		
14.1.21	Suministro E Instalacion Alimentador Ups 20Kva: 3#2 Avg Cu + 1#10Avg Cu + 1#BT Cud (Conductores Para La Tierra En Cobre Forjado Thhn-Thwn-2 Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre Desnudo)	ML	20.00	\$ 101,215.00	\$ 2,024,300.00											20.00		2,024,300.00		
14.2	Canalizaciones De Baja Tension Y Registros																			
14.2.1	Suministro E Instalacion Canalizacion Transformador Principal 225 Kva : Tuberia Pvc Db 3", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tape	ML	10.00	\$ 51,377.00	\$ 513,770.00											10.00		513,770.00		
14.2.2	Suministro E Instalacion Canalizacion Motorgenerador Principal 225 Kva : Tuberia Pvc Db 3", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tape	ML	20.00	\$ 51,377.00	\$ 1,027,540.00											20.00		1,027,540.00		
14.2.3	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-1, Tuberia Pvc 1-1/2", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tape	ML	10.00	\$ 26,218.00	\$ 262,180.00											10.00		262,180.00		
14.2.4	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-2, Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tape	ML	15.00	\$ 17,385.00	\$ 260,775.00											15.00		260,775.00		
14.2.5	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-3, Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tape	ML	15.00	\$ 17,385.00	\$ 260,775.00											15.00		260,775.00		
14.2.6	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-4, Tuberia Pvc 1-1/4", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tape	ML	20.00	\$ 21,429.00	\$ 428,580.00											20.00		428,580.00		
14.2.7	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-5, Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tape	ML	25.00	\$ 17,385.00	\$ 434,625.00											25.00		434,625.00		
14.2.8	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-6, Tuberia Pvc 1-1/4", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tape	ML	100.00	\$ 21,429.00	\$ 2,142,900.00											100.00		2,142,900.00		
14.2.9	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-R-1, Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tape	ML	10.00	\$ 17,385.00	\$ 173,850.00											10.00		173,850.00		
14.2.10	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-R-2, Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tape	ML	20.00	\$ 17,385.00	\$ 347,700.00											20.00		347,700.00		
14.2.11	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-R-3, Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tape	ML	20.00	\$ 17,385.00	\$ 347,700.00											20.00		347,700.00		
14.2.12	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-R-4, Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tape	ML	90.00	\$ 17,385.00	\$ 1,564,650.00											90.00		1,564,650.00		
14.2.13	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-R-5, Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tape	ML	80.00	\$ 17,385.00	\$ 1,390,800.00											80.00		1,390,800.00		
14.2.14	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Bap Tuberia Pvc 1-1/2", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tape	ML	20.00	\$ 26,218.00	\$ 524,360.00											20.00		524,360.00		
14.2.14	Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Bp: Tuberia Pvc 2", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tape	ML	20.00	\$ 41,119.00	\$ 822,380.00											20.00		822,380.00		
14.2.16	Suministro E Instalacion Canalizacion Bomba Agua Potable : Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tape	ML	10.00	\$ 17,385.00	\$ 173,850.00											10.00		173,850.00		
14.2.17	Suministro E Instalacion Canalizacion Motor Isotermico : Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tape	ML	10.00	\$ 17,385.00	\$ 173,850.00											10.00		173,850.00		
14.2.18	Suministro E Instalacion Canalizacion Motor Lider : Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tape	ML	10.00	\$ 17,385.00	\$ 173,850.00											10.00		173,850.00		

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Segun Acta de Modificacion No. XX						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 2		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL
15.1.1	Suministro E Instalación De Salida Doble Para Datos Y Voz. Incluye Faja Plata Doble, Jack Para Voz, Jack Para Datos, Caja 4X4 Doble Fondo, Según Especificación Técnica torres torres, Insumos Y Maniquita	UND	14.00	\$ 234.991.00	\$ 3.289.874.00														14.00	3.289.874.00
15.1.2	Suministro E Instalación De Salida Sencillo Para Datos (No #1). Incluye Terminación En Plug Modular Mpl (Modular Plug Terminated Link, Tia-568.2-D (Arrojo P)) Según Especificación Técnica, Maniquita En Autodesarrollo Alrededor El Cable	UND	1.00	\$ 166.955.00	\$ 166.955.00														1.00	166.955.00
15.1.3	Suministro E Instalación De Cable 4P/ F/Up Cat 6A Uso Interior 100, Según Especificación Técnica, Cableado Administración	ML	1120.00	\$ 9.970.00	\$ 10,046,400.00														1,120.00	10,046,400.00
15.1.4	Suministro E Instalación De Cable 4P/ F/Up Cat 6A Uso Exterior 100, Según Especificación Técnica, Para Ap	ML	90.00	\$ 36,413.00	\$ 3,277,170.00														90.00	3,277,170.00
15.1.5	Suministro E Instalación De Patch Cord Categoría 6A Blindado De 3.0M Azul, Según Especificación Técnica, Of. Administración	UND	14.00	\$ 99,634.00	\$ 1,394,876.00														14.00	1,394,876.00
15.1.6	Suministro E Instalación De Patch Cord Categoría 6A De 1.5M Azul Según Especificación Técnica	UND	15.00	\$ 67,063.00	\$ 1,005,945.00														15.00	1,005,945.00
15.1.7	Gabinete Principal De De Comunicaciones, Incluye 02 Herraje De 24 Puertos Para Jack Blindado Categoría 6A, Incluye 30 Jack Blindado Categoría 6A, 01 Organizadores De Cables De 2U, 14 Patch Cord Cat 6A Up De 1.5 Mtr Color Rojo, Todos Los Elementos De Conectividad Monomódica, 1 Bandeja Metálica	UND	1.00	\$ 12,264,608.00	\$ 12,264,608.00														1.00	12,264,608.00
15.1.8	Gabinete Secundario De De Comunicaciones En Ubt, 01 Organizadores De Cables De 2U, 2 Bandeja Metálica Portaequipos, Maniquitas Para Los Elementos Y Los Elementos De Conectividad Monomódica, 1 Bandeja Metálica, 10 Soletas Y Terminación De Equipos Activos, Puerta A Tierra Del Gabinete Y Soletas	UND	1.00	\$ 9,053,623.00	\$ 9,053,623.00														1.00	9,053,623.00
15.1.9	Gabinete De Muro De Comunicaciones En Ubt, Maniquitas Para Los Elementos Y Los Cables Que Llegan Al Gabinete, 1 Pdu Horizontal Toma Tierra Asilada De 8 Salidas Y También Instalación De Equipos Activos, Puerta A Tierra Del Gabinete Y Todos Los Equipos Y Elementos Pasivos Necesarios, Organización De Gabinete	UND	2.00	\$ 4,000,895.00	\$ 8,001,790.00														2.00	8,001,790.00
15.2	Ductos Para Sistema De Voz Datos																			
15.2.1	Tubo Pvc 2" Con Accesorios Enterrado A 0.7 Mtr. Incluye Apertura, Instalación, Cleme Y Compactación De Terreno	ML	1800.00	\$ 36,025.00	\$ 64,845,000.00														1,800.00	64,845,000.00
15.2.2	Tubo Pvc 1" Con Accesorios Enterrado A 0.7 Mtr. Incluye Apertura, Instalación, Cleme Y Compactación De Terreno	ML	42.00	\$ 14,489.00	\$ 608,538.00														42.00	608,538.00
15.2.3	Reglato Subterráneo Paredes En Concreto, Medida Interna De 50Cm X 50Cm X 80Cm Prof., Tapa Metálica Para Empotrar Adoquillo, Según Especificación Técnica	ML	37.00	\$ 1,094,500.00	\$ 40,466,500.00														37.00	40,466,500.00
15.2.4	Tubo Emi 1" Con Accesorios Y Fijación	ML	21.00	\$ 27,064.00	\$ 568,344.00														21.00	568,344.00
15.2.5	Bandeja Tipo Malla De 10 Cm En Cielo Razo	ML	38.00	\$ 92,535.00	\$ 3,606,865.00														38.00	3,606,865.00
15.2.6	Tubo Emi 1 1/2" Con Accesorios Y Fijación	ML	9.00	\$ 51,044.00	\$ 459,396.00														9.00	459,396.00
15.2.7	Tubo Pvc 2" Con Accesorios Y Fijación	ML	20.00	\$ 81,785.00	\$ 1,635,780.00														20.00	1,635,780.00
15.3	Fibra Optica																			
15.3.1	Fibra Optica Armada Monomodo B125, 12 Hilos	ML	2100.00	\$ 34,075.00	\$ 71,557,500.00														2,100.00	71,557,500.00
15.3.2	Bandeja Fibra Optica Principal 48 Puertos Lc	UND	1.00	\$ 8,060,697.00	\$ 8,060,697.00														1.00	8,060,697.00
15.3.3	Bandeja Fibra Optica 12 Puertos Lc	UND	4.00	\$ 2,911,640.00	\$ 11,646,566.00														4.00	11,646,566.00
15.3.4	Patch Cord Duplex Monomodo Lc-Lc	UND	10.00	\$ 208,950.00	\$ 2,089,500.00														10.00	2,089,500.00
15.4	Cableado Estructurado Y Wifi																			
15.4.1	Switch 24 Puertos PoE, 10/100/1000, Administrable Layer 2 Administrable, PoE Power 195W, Con 01 Módulo Sfp Monomodo	UND	4.00	\$ 7,228,675.00	\$ 29,714,712.00														4.00	29,714,712.00

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				Condiciones Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 2		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR		
	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
16.8.10	Suministro E Instalación De Registro 60X60Cm Con Marco Y Tapa	UND	79.00	\$ 1,265.960.00	\$ 100,010,840.00										79.00	100,010,840.00	
16.8.11	Suministro E Instalación De Baraje Para Conexión De Tierra.	UND	12.00	\$ 363,398.00	\$ 4,360,788.00										12.00	4,360,788.00	
16.8.12	Suministro E Instalación De Sistema De Puente A Tierra En Postes Y Puntos De Emergencia.	UND	89.00	\$ 1,822,839.00	\$ 162,232,671.00										89.00	162,232,671.00	
16.8.13	Suministro E Instalación Cable Grounding Bus #6	ML	195.00	\$ 13,333.00	\$ 2,598,935.00										195.00	2,598,935.00	
17	Instalaciones Aíres Acondicionado																
17.1	Equipos De Aire Acondicionado																
17.1.1	Suministro E Instalación De Sistema Vrf Para Una Capacidad De 155.563 Bluhf, Con Regulador De Frecuencia Inverter Para El Control De La Velocidad De Motor Con Bajo Nivel De Consumo Energético, Condensación Máxima De Condensación De 95°F.	UND	1.00	\$ 27,487,513.00	\$ 27,487,513.00										1.00	27,487,513.00	
17.1.2	Suministro E Instalación De Equipos Tipo Fan Coil De 1 Via Con Una Capacidad De Enfriamiento De 24,000 Bluhf, Dispuesto Para Trabajar En Un Sistema Vrf Con Taps De Control Y Válvula Interna Reguladora De Refrigerante.	UND	2.00	\$ 2,895,661.00	\$ 5,791,322.00										2.00	5,791,322.00	
17.1.3	Suministro E Instalación De Equipos Tipo Fan Coil De 1 Via Con Una Capacidad De Enfriamiento De 18,000 Bluhf, Dispuesto Para Trabajar En Un Sistema Vrf Con Taps De Control Y Válvula Interna Reguladora De Refrigerante.	UND	5.00	\$ 2,730,525.00	\$ 13,652,625.00										5.00	13,652,625.00	
17.1.4	Suministro E Instalación De Equipos Tipo Fan Coil De 1 Via Con Una Capacidad De Enfriamiento De 12,000 Bluhf, Dispuesto Para Trabajar En Un Sistema Vrf Con Taps De Control Y Válvula Interna Reguladora De Refrigerante.	UND	2.00	\$ 2,560,381.00	\$ 5,160,762.00										2.00	5,160,762.00	
17.1.5	Suministro E Instalación De Equipos Tipo Fan Coil Con Una Capacidad De Enfriamiento De 12,000 Bluhf, Con Condensadora Tipo Inverter.	UND	2.00	\$ 1,852,777.00	\$ 3,705,554.00										2.00	3,705,554.00	
17.1.6	Suministro E Instalación Controlador Principal Interno Para El Control De La Unidades De Equipo. Una Variable: Temperatura, Velocidad Del Avk, Encendido Y Apagado De Equipo.	UND	1.00	\$ 3,612,725.00	\$ 3,612,725.00										1.00	3,612,725.00	
17.2	Tubería De Cobre Atada En Amalax De Caida Cerrada																
17.2.1	Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De 1-1/8" Incluye Soldadura De Plata, Costos, Accesorios, Mano De Obra.	ML	29.00	\$ 80,172.00	\$ 2,244,816.00										29.00	2,244,816.00	
17.2.2	Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De 7/8" Incluye Soldadura De Plata, Costos, Accesorios, Mano De Obra.	ML	2.00	\$ 60,325.00	\$ 120,650.00										2.00	120,650.00	
17.2.3	Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De 3/4" Incluye Soldadura De Plata, Costos, Accesorios, Mano De Obra.	ML	8.00	\$ 57,269.00	\$ 458,152.00										8.00	458,152.00	
17.2.4	Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De 5/8" Incluye Soldadura De Plata, Costos, Accesorios, Mano De Obra.	ML	15.00	\$ 45,615.00	\$ 684,225.00										15.00	684,225.00	
17.2.5	Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De 1/2" Incluye Soldadura De Plata, Costos, Accesorios, Mano De Obra.	ML	69.00	\$ 36,943.00	\$ 2,549,067.00										69.00	2,549,067.00	
17.2.6	Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De 3/8" Incluye Soldadura De Plata, Costos, Accesorios, Mano De Obra.	ML	20.00	\$ 25,916.00	\$ 518,320.00										20.00	518,320.00	
17.2.7	Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De 1/4" Incluye Soldadura De Plata, Costos, Accesorios, Mano De Obra.	ML	36.00	\$ 18,891.00	\$ 717,659.00										36.00	717,659.00	
17.2.8	Accesorios De Soporte Incluye Soporte En Angulo Y Vanillas A Techo.	UND	1.00	\$ 1,211,749.00	\$ 1,211,749.00										1.00	1,211,749.00	
17.2.9	Suministro E Instalación De Blanca Y Accesorios De Conexión	UN	8.00	\$ 293,431.00	\$ 2,347,448.00										8.00	2,347,448.00	
17.3	Actividades Complementarias																
17.3.1	Suministro E Instalación De Tubería Metálica Em. De 1/2" Para Cavallizado De Comunicación De Control De Los Equipos	ML	90.00	\$ 25,154.00	\$ 2,263,860.00										90.00	2,263,860.00	
17.3.2	Suministro E Instalación De Cable 3X18 Para Señal Comunicación De Control Entre Los Equipos Y El Controlador Principal	ML	105.00	\$ 12,010.00	\$ 1,261,050.00										105.00	1,261,050.00	

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES										ACUMULADO ANTERIOR				PRESENTE ACTA No. 2				NUEVO ACUMULADO				POR EJECUTAR			
ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX		VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL				
		UND	CANTIDAD		VALOR TOTAL	VALOR TOTAL																VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
17.4 Sistema De Extraccion																									
17.4.1	Suministro E Instalacion De Conducto En Lamina Galvanizada	M2	77.97	\$	105.639.00	\$	8.236.672.83															77.97	8.236.672.83		
17.4.2	Suministro E Instalacion Rejillas De Extraccion 10X6 Alente Fija	UND	18.00	\$	184.187.00	\$	2.956.366.00															18.00	2.956.366.00		
17.4.3	Suministro E Instalacion De Extractor Centrifugo De 11000Cfm	UND	1.00	\$	4.423.461.00	\$	4.423.461.00															1.00	4.423.461.00		
17.4.4	Suministro E Instalacion De Extractor Centrifugo De 1320Cfm	UND	1.00	\$	4.455.229.00	\$	4.455.229.00															1.00	4.455.229.00		
17.4.5	Suministro E Instalacion De Extractor De Baño De 100Cfm	UND	2.00	\$	549.552.00	\$	1.099.104.00															2.00	1.099.104.00		
17.4.6	Suministro E Instalacion Tuberia De Ventilacion De 4"	MI	10.00	\$	76.462.00	\$	764.620.00															10.00	764.620.00		
17.5 Sistema De Ventilacion																									
17.5.1	Suministro E Instalacion Ventilador Axial De Techo De 26000Cfm De 8 Aspas, 6 Velocidades	UND	2.00	\$	5.123.418.00	\$	10.246.836.00															2.00	10.246.836.00		
17.6 Instalacion, Montaje, Arranque, Pruebas, Balanceo Y Entrega																									
17.6.1	Arriateo De Equipos	UND	1.00	\$	2.364.321.00	\$	2.364.321.00															1.00	2.364.321.00		
17.6.2	Balanceo Sistema De Tuberias Y Conductos	UND	1.00	\$	423.199.00	\$	423.199.00															1.00	423.199.00		
17.6.3	Plano As-Built Protocolizados	UND	1.00	\$	419.704.00	\$	419.704.00															1.00	419.704.00		
17.6.4	Protocolo De Informacion Del Sistema	UND	1.00	\$	537.220.00	\$	537.220.00															1.00	537.220.00		
17.6.5	Limpieza Oliva De La Obra, Disposición De Residuos Fuera De La Obra Y Limpieza De La Obra	UND	1.00	\$	721.347.00	\$	721.347.00															1.00	721.347.00		
18 Sistema De Riego																									
18.1 Otras Civiles																									
18.1.1	Excavacion Manual En Terreno Natural Para Instalacion De Tuberia D 0.8MX0.3M	ML	3960.00	\$	11.296.00	\$	44.054.400.00															3,960.00	44,054,400.00		
18.1.2	Relleno Y Compactacion De Zanja Con Material Procedeente De La Excavacion	ML	3900.00	\$	29.235.00	\$	114,016,500.00															3,900.00	114,016,500.00		
18.1.3	Cargue Relleno Y Desecho De Material Procedeente De Excavacion	M3	175.50	\$	30,246.00	\$	5,308,524.00															175.50	5,308,524.00		
18.2 Suministro E Instalacion De Tuberia Y Accesorios Sistema De Riego																									
18.2.1	Tuberia De Presion De 3/4" Rda 11	UND	3.00	\$	61,727.00	\$	185,181.00															3.00	185,181.00		
18.2.2	Tuberia De Riego Con Campana De 2" Rda 32.5	UND	399.00	\$	87,743.00	\$	35,009,457.00															399.00	35,009,457.00		
18.2.3	Tuberia De Riego Con Campana De 3" Rda 41	UND	290.00	\$	138,885.00	\$	40,277,810.00															290.00	40,277,810.00		
18.2.4	Union Simple 2"	UND	164.00	\$	10,395.00	\$	1,698,220.00															164.00	1,698,220.00		
18.2.5	Union Simple 3"	UND	119.00	\$	37,240.00	\$	4,431,660.00															119.00	4,431,660.00		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				Condiciones Actualizadas Segun Acta de Modificacion No. XX				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 2		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
18.2.6	Codo 2" X 90°	UND	17.00	\$ 21.033.00	\$ 357.561.00										17.00	357.561.00	
18.2.7	Codo 2" X 45°	UND	11.00	\$ 21.033.00	\$ 231.363.00										11.00	231.363.00	
18.2.8	Codo 3" X 90°	UND	9.00	\$ 69.778.00	\$ 628.002.00										9.00	628.002.00	
18.2.9	Codo 3" X 45°	UND	6.00	\$ 66.403.00	\$ 398.418.00										6.00	398.418.00	
18.2.10	Tee 2"	UND	39.00	\$ 25.730.00	\$ 1.003.470.00										39.00	1.003.470.00	
18.2.11	Tee 3"	UND	38.00	\$ 88.281.00	\$ 3.354.678.00										38.00	3.354.678.00	
18.2.12	Buje Soldado 2" X 3/4"	UND	54.00	\$ 11.482.00	\$ 620.028.00										54.00	620.028.00	
18.2.13	Buje Soldado 3" X 2"	UND	34.00	\$ 33.072.00	\$ 1.124.448.00										34.00	1.124.448.00	
18.2.14	Adaptador Macho 3/4"	UND	105.00	\$ 4.416.00	\$ 463.680.00										105.00	463.680.00	
18.2.15	Hidrante 3/4"	UND	51.00	\$ 74.761.00	\$ 3.812.811.00										51.00	3.812.811.00	
18.2.16	Valvula De Alivio Avr 2Kca 2" Air And Vacuum Release Valve Toro	UND	14.00	\$ 1.031.529.00	\$ 14.441.406.00										14.00	14.441.406.00	
18.2.17	Registro Nda 12"	UND	14.00	\$ 207.693.00	\$ 2.910.502.00										14.00	2.910.502.00	
18.2.18	Regulador De Presion - Senninger P115 3/4" X 3/4" (15Psi)	UND	51.00	\$ 287.006.00	\$ 14.637.255.00										51.00	14.637.255.00	
18.2.19	Adaptador Hembra 2"	UND	108.00	\$ 18.251.00	\$ 1.971.108.00										108.00	1.971.108.00	
18.2.20	Tanque Prefabricado En Fibra De Vidrio De 200 M3	UND	2.00	\$ 278.600.000.00	\$ 557.200.000.00										2.00	557.200.000.00	
19	Pista De Ciclomotorilismo																
19.1	Trazado General Del Proyecto	M2	30000.00	\$ 846.00	\$ 25.380.000.00										30.000.00	25.380.000.00	
19.2	Descapote De Terreno, Ancho 2.00 Mts	Ml	4800.00	\$ 34.826.00	\$ 167.160.000.00										4.800.00	167.160.000.00	
19.3	Limpieza Con Equipo Humano, Adecuacion De Terreno, Construccion De Sendero Para Bicicletas	Ml	4800.00	\$ 84.575.00	\$ 405.960.000.00										4.800.00	405.960.000.00	
19.4	Construccion De Pasarelas En Madera, Ancho 1.00Mt	Ml	38.50	\$ 761.175.00	\$ 29.305.237.50										38.50	29.305.237.50	
19.5	Construccion De Pasarelas En Madera, Ancho 1.40Mt	Ml	21.50	\$ 1.261.710.00	\$ 26.911.765.00										21.50	26.911.765.00	
19.6	Construccion De Pasarelas En Madera, Ancho 2.00Mt	Ml	12.50	\$ 1.840.750.00	\$ 23.009.375.00										12.50	23.009.375.00	
19.7	Purlos De Descanso, Sillas Madera	Und	24.00	\$ 283.575.00	\$ 6.805.800.00										24.00	6.805.800.00	

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 2		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR		
	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
19.8	Puntos De Mantenimiento (Oscilador, Herramientas Etc)	Und	2.00	\$ 2,487,500.00	\$ 4,975,000.00									2.00	4,975,000.00		
19.9	Señalización General (Tablero Madera Tipo Informativo)	Und	8.00	\$ 1,840,750.00	\$ 14,726,000.00									8.00	14,726,000.00		
19.10	Señalización Tipo "Tolam", Señalización Preventiva, Informativa	Und	35.00	\$ 213,925.00	\$ 7,487,375.00									35.00	7,487,375.00		
19.11	Limpieza De Obra, Retiro De Escombros	M3	565.00	\$ 17,910.00	\$ 10,119,150.00									565.00	10,119,150.00		
20	Obras De Contención																
20.1	Contención Externa																
20.1.1	Concreto Para Sólido De 17 Mpa	M3	69.06	\$ 452,797.00	\$ 31,267,398.42									69.06	31,267,398.42		
20.1.2	Concreto De Pilotes Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 100Cm De Diámetro, Concreto Tipo 3/4" 28Mpa	ML	2150.00	\$ 921,412.00	\$ 1,981,039,800.00									375.00	\$ 345,539,500.00		1,635,500,300.00
20.1.3	Concreto De 28 Mpa Para Viga Cabezal De Pilotes	M3	122.94	\$ 729,887.00	\$ 89,732,307.78									122.94	89,732,307.78		
20.1.4	Anclaje Por Metro Lineal (ML) De Pantalla, Achos De 4" - Tornos De 1/2"	ML	2322.00	\$ 437,811.00	\$ 1,016,597,142.00									2,322.00	1,016,597,142.00		
20.1.5	Acero De Refuerzo	KG	343514.42	\$ 5,846.00	\$ 2,005,262,299.32									73,820.82	\$ 431,654,764.80		1,573,707,534.52
20.2	Contención Interna																
20.2.1	Concreto Para Sólido De 17 Mpa	M3	82.83	\$ 452,797.00	\$ 37,501,882.31									82.83	37,501,882.31		
20.2.2	Concreto De Pilotes Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 100Cm De Diámetro, Concreto Tipo 3/4" 28Mpa	ML	2475.00	\$ 921,412.00	\$ 2,280,494,700.00									2,475.00	2,280,494,700.00		
20.2.3	Concreto De 28 Mpa Para Viga Cabezal De Pilotes	M3	144.53	\$ 729,887.00	\$ 105,460,568.11									144.53	105,460,568.11		
20.2.4	Anclaje Por Metro Lineal (ML) De Pantalla, Achos De 4" - Tornos De 1/2"	ML	2673.00	\$ 440,022.00	\$ 1,176,178,806.00									2,673.00	1,176,178,806.00		
20.2.5	Construcción De Gajones, Incluye Canchales Metálicos En Alambre De Hierro De 1/2" De Diámetro, Puntos De Anclaje De 1/2" De Diámetro, Retiro De Roca De Cantero Entre 0.10 Y 0.30 Metros	M3	1026.00	\$ 137,669.00	\$ 141,248,394.00									1,026.00	141,248,394.00		
20.2.6	Acero De Refuerzo	KG	395346.30	\$ 5,846.00	\$ 2,311,194,469.80									395,346.30	2,311,194,469.80		
21	Obras Hidráulicas																
21.1	Excavación																
21.1.1	Excavación Con Máquina En Zanja, A Cualquier Profundidad En Material Conglomerado	M3	952.79	\$ 27,442.00	\$ 26,146,463.18									952.79	26,146,463.18		
21.2	Rellenos																
21.2.1	Relleno En Zanja Con Material Seleccionado De Cantero (Tipo Recibo) Compactado Al 95 % Del Pm	M3	56.05	\$ 81,059.00	\$ 4,543,395.95									56.05	4,543,395.95		
21.2.2	Construcción De Tubería Con Arena	M3	11.89	\$ 95,189.00	\$ 656,197.21									11.89	656,197.21		
21.2.3	Relleno En Zanja Con Material Seleccionado Del Sitio, Compactado Al 90 % Del Pm	M3	77.30	\$ 22,851.00	\$ 1,766,280.30									77.30	1,766,280.30		
21.3	Tuberías																
21.3.1	Tubería Pead 100 Pn 8 D=710 Mms Rds 21	ML	18.76	\$ 1,354,692.00	\$ 23,538,021.92									18.76	23,538,021.92		

AS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 2		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
						VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
21.3.2	Tubería Pead 100 Pn 8 D=800 Mms Rde 21	ML	72.81	\$ 1.590.969 00	\$ 115.636.452 89											72.81	116.638.452.89
21.3.3	Tubería Pead 100 Pn 8 D=1000 Mms Rde 21	ML	9.03	\$ 1.925.887 00	\$ 17.390.759 61											9.03	17.390.759.61
21.4	Mantos																
21.4.1	Manto Central De Erosion Tm 100 O Similar	M2	627 90	\$ 32.477 00	\$ 20.392.308 30											627 90	20.392.308.30
21.5	Geocelchon																
21.5.1	Geocelchon Elapesor 0.2M Con Poteleño De Alta Densidad	M2	402.84	\$ 135.022 00	\$ 54.392.262 48											402.84	54.392.262.48
					\$ 24.477.583.503 16												
					\$ 7.343.275.171 00												
					\$ 31.820.858.674 16												
					\$ 108.922.000 00												
					\$ 21.134.000 00												
					\$ 31.862.740.841 16												
					\$ 1.307.218.028 62												
					\$ 392.165.409 00												
					\$ 1.899.383.437 82												
					\$ 108.922.000 00												
					\$ 21.134.000 00												
					\$ 1.899.383.437 82												
					\$ 23.170.966.674 54												
					\$ 6.951.009.763 00												
					\$ 30.121.976.437 54												
					\$ 108.922.000 00												
					\$ 21.134.000 00												
					\$ 30.285.357.323 54												

1 El Interventor certifica que la inversión, veracidad y cantidad del pago de los aportes a seguridad social y participaciones por parte del Contratista, constan en los comprobantes presentados por éste.
 2 El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que el Interventor, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
 Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 31 días del mes de octubre de 2022.

[Signature]
 ROBERTO CARLO DONADO ARCE
 CONSORCIO SENDEROS 2021
 CONTRATISTA

[Signature]
 ANRIELLY GUALES ÁMBAL
 EDUBAR S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 ALVARO FERNANDEZ
 EDUBAR S.A.
 SUPERVISOR

[Signature]
 JOSE FRANCISCO MORON
 CONSORCIO INTERSPORTIVO MIRAMAR
 REPRESENTANTE LEGAL

GABRIEL VERRUGO
 ALCALDIA DE BARRANQUILLA
 SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

Dirección: Via 49 #73-700 / P. 9 - MIK CENTRO DE NEGOCIOS
 Centro de correspondencia: atencionalidad@edubar.com.co
 N° 800 891 140-4





CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE SALARIOS, APORTES PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

La Suscrita Contadora **DIANA CAROLINA ROJANO ULLOA**, identificado como aparece al pie de la firma y portador de la tarjeta profesional No. 31319-T expedida por la junta central de contadores:

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO SENDEROS 2021. NIT. 901.558.642-2** se encuentra exonerada del pago de aportes de SALUD, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA). De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 "Adiciónese el Artículo 114-1". . Así mismo me permito certificar, que dando cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley y cuando a ello ha habido lugar y en el tiempo determinado por la ley, de manera oportuna ha cumplido con las obligaciones que señala la ley en relación con los sistemas generales de seguridad social en **RIESGOS PROFESIONALES, PENSIÓN, APORTES A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR Y PAGO DE SALARIOS.**

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, a los nueve (9) días del mes de Noviembre 2022

Atentamente,

DIANA CAROLINA ROJANO ULLOA
CC. 1.129.572.421 de Barranquilla
TP. 204044-T
Contadora

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

42786E6590700245

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIANA CAROLINA ROJANO ULLOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1129572421 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 204044-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

204044-T

DIANA CAROLINA
ROJANO ULLOA
C.E. 1129572424

RESOLUCION INSCRIPCION 390
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

FECHA 13/07/2015

DIRECTOR GENERAL

[Signature]
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ


217098



206369

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.129.572.421**

ROJANO ULLOA
 APELLIDOS

DIANA CAROLINA
 NOMBRES

Diana Rojano U.
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-SEP-1986**

BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

03-DIC-2004 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00682723-F-1129572421-20150326 0043666582A 1 3303313542

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0**



v1.3

COMPAÑÍA 1309 COD SUC CO0008001 SUCURSAL Costa PRODUCTO Garantía Única
PÓLIZA No SGPL-30149181-1 CERTIFICADO No 0 AÑO 2022 DOCUMENTO DE Negocio Nuevo

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR CONSORCIO SENDEROS 2021 **TIPO DOC** NIT 901558642 2
DIRECCIÓN Carrera 60 Calle 70 88 **CIUDAD** Barranquilla **TELÉFONO** 3044338
ASEGURADO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE **TIPO DOC** NIT 800091140 4
DIRECCIÓN Via 40 Calle 73 290 P 9 **CIUDAD** Barranquilla **TELÉFONO**
BENEFICIARIO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE **TIPO DOC** NIT 800091140 4
DIRECCIÓN Via 40 Calle 73 290 P 9 **CIUDAD** Barranquilla **TELÉFONO**

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE 03/03/2022 **A LAS** 00:00 **HASTA** 31/12/2027 **A LAS** 24:00
DD/MM/AAAA HORAS DD/MM/AAAA HORAS

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE 03/03/2022 **A LAS** 00:00 **HASTA** 31/12/2027 **A LAS** 24:00
DD/MM/AAAA HORAS DD/MM/AAAA HORAS

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
5001	CONASEGUROS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	100

COASEGURO CEDIDO X ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA
45683	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	40	83.849.471,28
46329	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	40	83.849.471,28
50202	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE	20	41.924.735,66

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No EDU-269-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTANISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR -BARRANQUILLA.

VALOR ASEGURADO ANTERIOR 0 **PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL**
VALOR ASEGURADO ACTUAL 20.787.481.364,75 **IDENTIFICACIÓN** **NOMBRE** **%PART.**

MONEDA COP **FECHA**
VALOR TRM

AMPAROS	VIGENCIA DESDE - HASTA	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO ACTUAL	PRIMA
Cumplimiento del contrato	03/03/2022 - 30/06/2023	0	6.396.148.112,23	23.748.109,37
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	03/03/2022 - 31/12/2025	0	4.797.111.084,17	51.482.859,01
Estabilidad y calidad de las obras	31/12/2022 - 31/12/2027	0	9.594.222.168,34	134.392.709,87

OBSERVACIONES

El presente contrato se integra por: La solicitud de seguro, la cartula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales y las cláusulas relacionadas en la cartula, contenidas en el condicionado general, las cuales han sido recibidas por el tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ellos. La mora en el pago de la prima de contrato de seguro o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ello, no producirá la terminación automática del contrato, sin perjuicio del derecho, en cabeza de la aseguradora, de exigir el pago de la prima y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la ley 1150 de 2007 y en la sección 3 del decreto 1082 de 2015.
PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD: POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA, TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0112723.

FORMA DE PAGO

Transfer Bancaria Plan 2 Meses

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 08 días del mes de ABRIL de 2022

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA COP 209.623.678,26
IVA COP 39.828.498,89

TOTAL COP 249.452.177,14

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Carlos Realpne Guevara - CC: 80.416.225

20/08/2021-1309-NT-P-05-PCES-00000000002

Barranquilla

Carrera 51B No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

Página 1 de 2

FIRMA TOMADOR

20/08/2021-1309-P-05-PCES-00000000002-D001

Defensor del consumidor, Hoquecero Alberto Enrique Ospina, Huera de María Cecilia, Acariago Ospina, Dirección: Calle 28 # 13A - 24 Df. 41B Rogota D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4925423 • Celular: 310251509 / 3102314100. Correo: albertosunandevicario@defensor.gov.co / maicacatalan@defensor.gov.co. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERVISIÓN FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
 Nit. 860002534-0



v1.3

COMPañIA 1309 COD SUC CO0008001 SUCURSAL Costa PRODUCTO Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento
 PÓLIZA LBCO-30155920-1 CERTIFICADO No 0 AÑO 2022 DOCUMENTO DE Negocio Nuevo

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2
 ASEGURADO CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2
 DIRECCIÓN Carrera 60 Calle 70 88 CIUDAD Barranquilla TELÉFONO 3044338
 BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE A LAS HASTA A LAS
 03/03/2022 00:00 HORAS 31/03/2023 24:00 HORAS
 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE A LAS HASTA A LAS
 03/03/2022 00:00 HORAS 31/03/2023 24:00 HORAS
 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
50016	CONASEGUROS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	100

COASEGURO CEDIDO X ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA
45683	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	40	5.509.449,02
46329	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	40	5.509.449,02
50202	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	20	2.754.724,52

DATOS TÉCNICOS

SECTOR Otros MONEDA COP FECHA TRM VALOR TRM

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO

ÁMBITO GEOGRÁFICO Colombia PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL
 MODALIDAD TEMPORAL Ocurrencia IDENTIFICACIÓN NOMBRE %PART.
 VALOR ASEGURADO ANTERIOR 6.396.148.112,00
 VALOR ASEGURADO ACTUAL 6.396.148.112,00

AMPAROS	DEDUCIBLES	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA
1-Predios, Labores y Operaciones	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,00	6.396.148.112,00
3-Lucro Cesante	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,00	6.396.148.112,00
4-RC Contratistas y subcontratistas independientes	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	3.198.074.056,00	3.198.074.056,00
5-RC Patronal	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00
6-RC Vehiculos propios y no propios	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00

OBSERVACIONES

El presente contrato se integra por: la solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales, con o sin sublímite, y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el Condicionado General, las cuales han sido recibidas por el Tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL MISMO, (ARTICULO 1068 C. DE C.) ESTE TERMINO LEGAL NO APLICARÁ PARA LOS CONVENIOS DE PAGO ESTABLECIDOS.

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA COP 13.773.622,56
 IVA COP 2.616.988,28

TOTAL COP 16.390.610,84

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 08 días del mes de Abril de 2022

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Juan Carlos Realpne Guevara - CC: 80.416.225
 05/11/2015-1348-NT-P-06-RCEG-001

Barranquilla
 Carrera 51B No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

FIRMA TOMADOR

Defensor del consumidor: Financiero Alberto Escobar, Correo: Escobar.A@superfinanciera.com, Dirección: Calle 28 # 12A-28 Of. 410 Bogotá D.C. Colombia. Teléfono: (571) 49294023 • Celular: 3102311509 / 3102314100. Correo: alberto.escobar@superfinanciera.com | financiera.superfinanciera.com | Haz parte de atender: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

SUPERFINANCIERA S.A. DE SEGUROS
 DE COLOMBIA

VIGILADO

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS
MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0**



PÓLIZA LBCO-30155920-1 CERTIFICADO No 0

Condiciones Particulares

AMPARAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE INCURRA QUE LE SEA IMPUTABLE DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR LESIONES, MENOSCABO EN LA SALUD O MUERTE DE PERSONAS; Y/O DETERIORO, DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE BIENES DE TERCEROS CAUSADOS DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No EDU-269-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTANISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR -BARRANQUILLA.

ASEGURADOS ADICIONALES: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1 Y MINISTERIO DE DEPORTE NIT 899.999.306-8

Clausula ocurrencia

Bajo la presente póliza se ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual del asegurado por los daños causados a terceros durante la vigencia de la póliza.

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o María Cecilia Acampo Osuna. Dirección: Calle 28 # 13A - 24 Of. 110 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531959 / 3102141100. Correo: alberto.osuna@osunaybarra.com; maria.cacampo@osunaybarra.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPLENTE ENSEÑANZA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
 Nit. 860002534-0



v1.3

COMPañIA 1309 COD SUC CO0008001 SUCURSAL Costa PRODUCTO Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento
 PÓLIZA LBCO-30155920-1 CERTIFICADO No 1 AÑO 2022 DOCUMENTO DE Modificación con prima adicional

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2
 ASEGURADO CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2
 DIRECCIÓN Carrera 60 Calle 70 88 CIUDAD Barranquilla TELÉFONO 3044338
 BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE 03/03/2022 A LAS 00:00 HORAS HASTA 31/03/2023 A LAS 24:00 HORAS
 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE 03/03/2022 A LAS 00:00 HORAS HASTA 31/03/2023 A LAS 24:00 HORAS
 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
50016	CONASEGUROS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	100

COASEGURO CEDIDO X ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	PRIMA

DATOS TÉCNICOS

SECTOR Otros MONEDA COP FECHA TRM VALOR TRM

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO

ÁMBITO GEOGRÁFICO	Colombia	PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PART.
MODALIDAD TEMPORAL	Ocurrencia				
VALOR ASEGURADO ANTERIOR	6.396.148.112,00				
VALOR ASEGURADO ACTUAL	6.396.148.112,23				
AMPAROS		DEDUCIBLES	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	
1-Preidios, Labores y Operaciones	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,23	6.396.148.112,23		
3-Lucro Cesante	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,23	6.396.148.112,23		
4-RC Contratistas y subcontratistas independientes	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	3.198.074.056,00	3.198.074.056,00		
5-RC Patronal	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00		
6-RC Vehiculos propios y no propios	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00		

OBSERVACIONES

AJUSTE DE VR ASEGURADO

El presente contrato se integra por: la solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales, con o sin sublímite, y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el Condicionado General, las cuales han sido recibidos por el Tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL MISMO, (ARTICULO 1068 C. DE C.) ESTE TÉRMINO LEGAL NO APLICARÁ PARA LOS CONVENIOS DE PAGO ESTABLECIDOS.

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA	COP 0,00
IVA	COP 0,00
TOTAL	COP 0,00

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 08 días del mes de Abril de 2022

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Carlos Realpue Guevara CC 80.416.225

05/11/2015-1348-NT-P-06-RCEG-001

Barranquilla

Carrera 51B No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

Página 1 de 2

FIRMA TOMADOR

03/02/2020-1309-P-06-RCEXTRAC-0000001-D001

Defensor del consumidor: Francisco Alberto Forjape Osuna Ibarra y/o María Cecilia Acosta Oyarza. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 49254073 • Celular: 3102231509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@defensorconsumidor.gov.co / maria.cecilia.oyarza@defensorconsumidor.gov.co. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS
MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0**



PÓLIZA LBCCO-30155920-1 CERTIFICADO No 1

Condiciones Particulares

AMPARAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE INCURRA QUE LE SEA IMPUTABLE DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR LESIONES, MENOSCABO EN LA SALUD O MUERTE DE PERSONAS; Y/O DETERIORO, DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE BIENES DE TERCEROS CAUSADOS DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No EDU-269-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTANISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR -BARRANQUILLA.

ASEGURADOS ADICIONALES: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A. DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1 Y MINISTERIO DE DEPORTE NIT 899.999.306-8

Clausula ocurrencia

Bajo la presente póliza se ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual del asegurado por los daños causados a terceros durante la vigencia de la póliza.

Defensor del consumidor: financiero. Alberto. Enriquez Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia.
Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531209 / 3102314100. Correo: alberto.enriquezospina@zurich.com / mafin@arangoosunyarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0**



PÓLIZA SGPL-30149181-1 CERTIFICADO No 0

CLAUSULAS ADICIONALES

Condiciones Particulares

TOMADOR Y/O AFIANZADO: CONSORCIO SENDEROS 2021 NIT 901558642-2, CONFORMADO POR

INTEGRANTES NIT PART

DONADO ARCE Y CIA SAS 890111275-4 80%
PACANO SAS 900565619-8 20%

—
ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1 Y MINISTERIO DE DEPORTE NIT 899.999.306-8

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Ospina Ibarra, C/6 María Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono (571) 4929423 • Celular: 3102531599 / 3102314700. Correo: alberto.ospinainformacion@defensor.com / mariaceciliaarango@defensor.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑO MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
 Nit. 860002534-0



v1.3

COMPañÍA 1309 COD SUC CO0008001 SUCURSAL Costa PRODUCTO Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento
 PÓLIZA LBCO-30155920-1 CERTIFICADO No 2 AÑO 2022 DOCUMENTO DE Modificación con prima adicional

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2
 ASEGURADO CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2
 DIRECCIÓN Carrera 60 Calle 70 88 CIUDAD Barranquilla TELÉFONO 3044338
 BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE A LAS HASTA A LAS
 09/06/2022 00:00 HORAS 31/03/2023 24:00 HORAS
 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE A LAS HASTA A LAS
 09/06/2022 00:00 HORAS 31/03/2023 24:00 HORAS
 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
50016	CONASEGUROS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	100

COASEGURO CEDIDO X ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA
45683	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	40	0,20
46329	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	40	0,20
50202	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	20	0,10

DATOS TÉCNICOS

SECTOR Otros MONEDA COP FECHA TRM VALOR TRM

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO

ÁMBITO GEOGRÁFICO Colombia PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL
 MODALIDAD TEMPORAL Ocurrencia IDENTIFICACIÓN NOMBRE %PART.
 VALOR ASEGURADO ANTERIOR 6.396.148.112,23
 VALOR ASEGURADO ACTUAL 6.396.148.112,23

AMPAROS	DEDUCIBLES	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA
1-Predios, Labores y Operaciones	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,23	6.396.148.112,23
3-Lucro Cesante	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,23	6.396.148.112,23
4-RC Contratistas y subcontratistas independientes	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	3.198.074.056,00	3.198.074.056,00
5-RC Patronal	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00
6-RC Vehículos propios y no propios	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00

OBSERVACIONES

AJUSTE DE VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO 09.06.2022

El presente contrato se integra por: la solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales, con o sin sublímite, y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el Condicionado General, las cuales han sido recibidas por el Tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ellos. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL MISMO, (ARTÍCULO 1068 C. DE C.) ESTE TÉRMINO LEGAL NO APLICARÁ PARA LOS CONVENIOS DE PAGO ESTABLECIDOS. PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 800 0112723.

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA COP -0,52
 IVA COP -0,10
TOTAL COP -0,62

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 08 días del mes de Julio de 2022

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Carlos Realphe Guevara - CC: 80.416.225
 05/11/2015-1348-NT-P-06-RCEG-001

Barranquilla

Carrera 51B No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

FIRMA TOMADOR

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Guana Ibarra y/o María Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 26 # 13A - 24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (57) 4929431. Correo: alberto.ospinainformacion@arango.com / maricela.arango@arango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS
MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0**



PÓLIZA

LBCO-30155920-1

CERTIFICADO No

2

Condiciones Particulares

AMPARAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE INCURRA QUE LE SEA IMPUTABLE DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR LESIONES, MENOSCABO EN LA SALUD O MUERTE DE PERSONAS; Y/O DETERIORO, DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE BIENES DE TERCEROS CAUSADOS DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No EDU-269-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR -BARRANQUILLA.

ASEGURADOS ADICIONALES: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1 Y MINISTERIO DE DEPORTE NIT 899.999.306-8

Clausula ocurrencia

Bajo la presente póliza se ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual del asegurado por los daños causados a terceros durante la vigencia de la póliza.

Defensor del consumidor financiero, Alberto Enrique Ospina Ibarra, y/o Minda Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A - 24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia.
Teléfono: (571) 4925423 • Celular: 310231509 / 3102314700. Correo: alberto.ospina@asfinanciero.com / miltacalarango@asfinanciero.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0**



v1.3

COMPañIA 1309 COD SUC CO0008001 SUCURSAL Costa PRODUCTO Garantía Única
PÓLIZA No SGPL-30149181-1 CERTIFICADO No 1 AÑO 2022 DOCUMENTO DE Modificación con prima adicional

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2
DIRECCIÓN Carrera 60 Calle 70 88 CIUDAD Barranquilla TELÉFONO 3044338
ASEGURADO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE TIPO DOC NIT 800091140 4
DIRECCIÓN Vía 40 Calle 73 290 P 9 CIUDAD Barranquilla TELÉFONO
BENEFICIARIO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE TIPO DOC NIT 800091140 4
DIRECCIÓN Vía 40 Calle 73 290 P 9 CIUDAD Barranquilla TELÉFONO

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE 03/03/2022 A LAS 00:00 HORAS HASTA 31/12/2027 A LAS 24:00 HORAS
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE 07/07/2022 A LAS 00:00 HORAS HASTA 31/12/2027 A LAS 24:00 HORAS
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
5001	CONASEGUROS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	100

COASEGURO CEDIDO ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No EDU-269-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR -BARRANQUILLA.

VALOR ASEGURADO ANTERIOR 20.787.481.364,75
VALOR ASEGURADO ACTUAL 20.787.481.364,75
MONEDA COP FECHA
VALOR TRM

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PART.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE - HASTA	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO ACTUAL	PRIMA
Cumplimiento del contrato	09/06/2022 - 30/06/2023	6.396.148.112,23	6.396.148.112,23	0,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	09/06/2022 - 31/12/2025	4.797.111.084,17	4.797.111.084,17	0,00
Estabilidad y calidad de las obras	31/12/2022 - 31/12/2027	9.594.222.168,34	9.594.222.168,34	0,00

OBSERVACIONES

AJUSTE DE VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO 09.06.2022

El presente contrato se integra por: La solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el condicionado general, las cuales han sido recibidas por el tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. La mora en el pago de la prima del contrato de seguro o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ello, no producirá la terminación automática del contrato, sin perjuicio del derecho, en cabeza de la aseguradora, de exigir el pago de la prima y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la ley 1150 de 2007 y en la sección 3 del decreto 1082 de 2015.
PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0112723.

FORMA DE PAGO

Transfer Bancaria Plan 2 Meses

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA COP 0,00
IVA COP 0,00
TOTAL COP 0,00

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 08 días del mes de JULIO de 2022

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Carlos Realphe Guevara - CC: 80.416.225
20/08/2021-1309-NT-P-05-PCES-00000000002

Barranquilla

Carrera 518 No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

FIRMA TOMADOR

Defensor del consumidor financiero Alberto Ospina Barrera Vía: Meris Cecilia Arango Ospina Dirección: Calle 28 # 13A -2A Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102315498 / 3102314100. Correo: alberto.ospina@defensorfinanciero.gov.co. Hora de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nít. 860002534-0**



PÓLIZA CERTIFICADO No

CLAUSULAS ADICIONALES

Condiciones Particulares

TOMADOR Y/O AFIANZADO: CONSORCIO SENDEROS 2021 NIT 901558642-2, CONFORMADO POR

INTEGRANTES NIT PART

**DONADO ARCE Y CIA SAS 890111275-4 80%
PACANO SAS 900565619-8 20%**

ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1 Y MINISTERIO DE DEPORTE NIT 899.999.306-8

Defensor del consumidor financiero Enrique Osuna Ibarra y/o María Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A - 24 DTC. 410 Bogotá D.C., Colombia.
Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / maria.c.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



RECIBO DE CAJA N°3730

Agencia CONASEGUROS LTDA		Transacción No.	Fecha 18/04/2022
Nombre Pagador CONSORCIO SENDEROS 2021		C.C. O NIT 901.558.642-2	
Detalle del Pago PAGO PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL N° 30149181-1 CERTIFICADO N° 0 Y RESP. CIVIL N° 30155920-1 CERTIFICADO N° 0 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.			
Valor:		\$ 265,842,788	
Tipo de Pago			
CHEQUES	X	N°LM945785 - LM945786 BANCOLOMBIA	
CONASEGUROS LTDA. NIT. 802.002.715-6 <i>Isela Cervantes e.</i> PAGADO FIRMA RECIBO PAGO			

ESTE RECIBO NO TIENE VALIDEZ ALGUNA SIN LA RESPECTIVA FIRMA



CONASEGUROS

RECIBO DE CAJA N°3730		
Agencia CONASEGUROS LTDA	Transacción No.	Fecha 18/04/2022
Nombre Pagador CONSORCIO SENDEROS 2021	C.C. O NIT 901.558.642-2	
Detalle del Pago PAGO PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL N° 30149181-1 CERTIFICADO N° 0 Y RESP. CIVIL N° 30155920-1 CERTIFICADO N° 0 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.		
Valor: \$ 265,842,788		
Tipo de Pago		
CHEQUES	X	N°LM945785 - LM945786 BANCOLOMBIA
CONASEGUROS LTDA. NIT. 802.002.715-6 <i>Isela Cervantes e.</i> PAGADO FIRMA RECIBO PAGO		

ESTE RECIBO NO TIENE VALIDEZ ALGUNA SIN LA RESPECTIVA FIRMA



CONSORCIO SENDEROS 2021
 NIT 901.558.642-2
 Carrera 60 70 88
 Tel: (605) 3683816
 Barranquilla - Colombia
 teresaortiztorrecilla@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
 No. SEND-4

Señores EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE
 S.A. - EDUBAR S.A.
NIT 800.091.140-4 **Teléfono** (605) 3602561
Dirección VÍA 40 73 290 PISO 9 **Ciudad** Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 17/11/2022, 15:29
Expedición 17/11/2022, 15:34
Vencimiento 17/11/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Total
1	1.00	ACTA DE OBRA N°2 CONTRATO DE OBRA N°EDU-269-2022 CUYO OBJETO ES: LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR, BARRANQUILLA.	856,542,655.55
2	1.00	AIU 30 %	256,962,797.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Mil ciento trece millones quinientos cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Total Bruto	1,113,505,452.55
Total a Pagar	1,113,505,452.55

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 1,113,505,452.55

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-9

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764037901772 aprobado en 20221014 prefijo SEND desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**


Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7
 CUIFE: 91d54d8c84bd43728080946c772baa2d7aa5c24a4c8880bd1bd7eea4b56d183256628c01e3ecc4869e7bdb81c7ce3698



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA
GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

CONTRIBUYENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Declarante:	N 901558642	CONSORCIO SENDEROS 2021		Fecha Emisión:	26/10/2022	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A - EDU 269-2022, No. CONTRATO SECOP: EDU 269-2022			Fecha Vence:	27/10/2022	20220058631
Impuesto:	28 - IMPUESTO ESTAMPILLA PRO-DOTACION (TERCERA EDAD)			Base / Cantidad:	31.980.740,561	
Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Tipo Concepto	
C08	ESTAMPILLA PRO-DOTACION (TERCERA EDAD)	2.5%			9.519,000	
999	INTERESES MORATORIOS	156766000			60766,000	
Entidades Recauado: BANCO DAVIVIENDA						
RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET				TOTAL A PAGAR:	956,285,000	
 (415)7707277260177(8020)020220058631(3900)00000956285000(96)20221027				CHEQUE DE GERENCIA NOMBRE DE DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT: 890.102.018-1		
IMPUESTOS VARIOS - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA						





Viernes, 18 de Noviembre de 2022

[Regresar Menú Rentas](#) | [Nueva Búsqueda](#)

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento: 20220058631
Fecha Emisión: 26/10/2022
Identificación: 901558642
Declarante: CONSORCIO SENDEROS 2021
Vigencia: 2022
Periodo Liquidación: 1
Impuesto: IMPUESTO ESTAMPILLA PRO-DOTACION (TERCERA EDAD)
Acto: ESTAMPILLA PRO- DOTACION (TERCERA EDAD)
Base Gravable: \$ 31,980,740,561
Fecha Pago: 27/10/2022
Monto Pagado: \$ 956,285,000
Banco Recaudador: BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte: EDU 269-2022, CONTRATO SECOP: EDU 269-2022
Estado: VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO



Viernes, 18 de Noviembre de 2022

[Regresar Menú Rentas](#) | [Nueva Búsqueda](#)

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento: 20220057813
Fecha Emisión: 24/10/2022
Identificación: 901558642
Declarante: CONSORCIO SENDEROS 2021
Vigencia: 2022
Periodo Liquidación: 1
Impuesto: ESTAMPILLA ITSA
Acto: ESTAMPILLA ITSA
Base Gravable: \$ 31,980,740,561
Fecha Pago: 26/10/2022
Monto Pagado: \$ 115,142,000
Banco Recaudador: BANCO DE OCCIDENTE
No. de Soporte: EDU-269-2022, CONTRATO SECOP: EDU-269-2022
Estado: VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA

GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

CONTRIBUYENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Declarante:	N 901558642	CONSORCIO SENDEROS 2021	Fecha Emisión:	24/10/2022	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A - EDU-269-2022, No. CONTRATO SECOP: EDU-269-2022		Fecha Vence:	31/10/2022	20220057813
Impuesto:	95 - ESTAMPILLA ITSA		Base / Cantidad:	31.980.740.561	
Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
999	INTERESES MORATORIOS	19200000			19.200.000
C95	ESTAMPILLA ITSA	0.3%			95.942.000

Entidades Recaudo: BANCO DE OCCIDENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET	TOTAL A PAGAR:	115,142,000
--	-----------------------	--------------------



(415)770727260214(8020)020220057813(3900)00000115142000(96)20221031

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT:

860.525.148-5

IMPUESTOS VARIOS - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA

BANCO DE OCCIDENTE 94899 260
RECAUDO CODIGO BARRAS *****4943
10:35:45 2022/10/26 Normal 809
770727260214 115,142,000.00 D
89229508 115,142,000.00 CH

***-**-

Referencial :020220057813

Referencia2 :

"COPIA" FID PREV DISTR BQ - ESTAMPILLA ITSA



Viernes, 18 de Noviembre de 2022

[Regresar Menú Rentas](#) | [Nueva Búsqueda](#)

Datos Básicos del Recibo de Pago


No. Documento: 20220058628
Fecha Emisión: 26/10/2022
Identificación: 901558642
Declarante: CONSORCIO SENDEROS 2021
Vigencia: 2022
Periodo Liquidación: 1
Impuesto: IMPUESTO ESTAMPILLA PROCULTURA
Acto: ESTAMPILLA PROCULTURA
Base Gravable: \$ 31,980,740,561
Fecha Pago: 27/10/2022
Monto Pagado: \$ 765,026,000
Banco Recaudador: BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte: EDU 269-2022, CONTRATO SECOP: EDU 269-2022
Estado: VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA
GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

CONTRIBUYENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Declarante:	N 901558642	CONSORCIO SENDEROS 2021	Fecha Emisión:	26/10/2022	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A - EDU 269-2022, No. CONTRATO SECOP: EDU 269-2022		Fecha Vence:	27/10/2022	20220058628
Impuesto:	24 - IMPUESTO ESTAMPILLA PROCULTURA			Base / Cantidad:	31.980.740.561
Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
C09	ESTAMPILLA PROCULTURA	2%			639,615,000
999	INTERESES MORATORIOS	125411000			125,411,000
Entidades Recaudo: BANCO DAVIVIENDA					
RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET				TOTAL	326,000
 (415)7707277260139(8020)020220058628(3900)00000765026000(96)20221027				CHEQUE DE GERENCIA ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT: 890.102.018-1	
IMPUESTOS VARIOS - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA					





Viernes, 18 de Noviembre de 2022

[Regresar Menú Rentas](#) | [Nueva Búsqueda](#)

Datos Básicos del Recibo de Pago


No. Documento: 20220058632
Fecha Emisión: 26/10/2022
Identificación: 901558642
Declarante: CONSORCIO SENDEROS 2021
Vigencia: 2022
Periodo Liquidación: 1
Impuesto: BONO AL DEPORTE
Acto: BONO AL DEPORTE
Base Gravable: \$ 31,980,740,561
Fecha Pago: 27/10/2022
Monto Pagado: \$ 319,807,000
Banco Recaudador: BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte: EDU 269-2022, CONTRATO SECOP: EDU 269-2022
Estado: VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA
GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

CONTRIBUYENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Declarante:	N 901558642	CONSORCIO SENDEROS 2021	Fecha Emisión:	26/10/2022	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A - EDU 269-2022, No. CONTRATO SECOP: EDU 269-2022		Fecha Vence:	27/10/2022	20220058632
Impuesto:	52 - BONO AL DEPORTE		Base / Cantidad:	11.980.740.561	
Concepto	Descripción Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
C03	BONO AL DEPORTE	1%			11.980.807,000
Entidades Recauado: BANCO DAVIVIENDA					
RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET				TOTAL A PAGAR:	11.980.807,000
 (415)770727260153(8020)020220058632(3900)00000319807000(96)20221027				CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT: 890.102.018-1	
IMPUESTOS VARIOS - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA					

DAVIVIENDA
CAJERO No. 6.H.N.
27 OCT. 2022
PROCESADO