

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

Datos Generales del Contrato

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO | | INFORME No. | 03 | |
| Contrato N° | | EDU-269-2022 | | |
| Nombre del Supervisor | | ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANDOS | | |
| 2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL | | | | |
| Tipo de contrato | | Prestación de Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | Otro: <input type="checkbox"/> | |
| Nombre del contratista | | Consorcio senderos 2021 | | |
| Objeto del contrato | | Construcción de Pista de Ciclomotafismo y Senderismo de Miramar - Barranquilla | | |
| Plazo | | | | |
| Valor del contrato | Contrato Inicial | \$ 31.980.740.561,16 | | |
| | Adición 1 | \$ | | |
| | Adición 2 | \$ | | |
| | Adición 3 | \$ | | |
| | Total | \$ 31.980.740.561,16 | | |
| Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy) | Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy) | Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy) | Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy) | |
| (09-06-2022) | (31-12-2022) | | | |
| 3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato): | | | | |
| Amparos | Aseguradora | No de Póliza | Vigencia | |
| | | | Desde (dd-MM-yyyy) | Hasta (dd-MM-yyyy) |
| Cumplimiento | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | SGPL-30149181-1 – LBCO-30155920 | 09/06/2022 | 30/06/2023 |
| Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entradas a satisfacción | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | SGPL-30149181-1 – LBCO-30155920 | 31/12/2022 | 31/12/2027 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | SGPL-30149181-1 – LBCO-30155920 | 09/06/2022 | 31/12/2025 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | SGPL-30149181-1 – LBCO-30155920 | 09/06/2022 | 31/03/2023 |
| 4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | | | |
| Descripción | | Valor | | |
| Valor del Contrato Inicial (IVA incluido) | | \$ 31.980.740.561,16 | | |
| Adición No. 1 | | \$ | | |
| Adición No. 2 | | \$ | | |
| Adición No. 3 | | \$ | | |
| Valor Total del contrato | | \$ 31.980.740.561,16 | | |
| Porcentaje del Anticipo | | % | \$ | |
| Porcentaje del Pago anticipado | | % | \$ | |
| Valor a Pagar en el Presente Informe | | \$ 1.005.368.109,07 | | |
| Valor Ejecutado a la Fecha | | \$ 2.704.751.546,68 | | |
| No. Factura o Cuenta de Cobro | | SEND-5 | | |



Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

| Actividades Ejecutadas por el Contratista |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.1.2 Concreto De Pilotes Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 100Cm De Diámetro, Concreto Tremie 3/4" 28Mpa |
| 20.1.6 Acero De Refuerzo |

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

- Acta de recibo parcial No. 3.
- Bitácora.
- Informe de Actividades.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022.

ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de noviembre de 2022.



ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS
SUPERVISOR

| | | | |
|----------------------|----------------------------------------|---|------------|
| TIPO DE CONTRATACION | Orden/Contrato de Compra de Suministro | | ACTA No. 3 |
| | Orden de Prestación de Servicios | | |
| | Contrato de Interventoría | | |
| | Contrato de Obra | x | |

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. del Contrato u Orden de Servicio | EDU-269-2022 |
| Objeto | CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERIMOS DE MIRAMAR BARRANQUILLA |
| Contratante | EDUBAR S.A |
| Contratista | CONSORCIO SENDEROS 2021. |
| Plazo | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022 A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO |
| Valor | TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS \$31.980.740.561,16 |
| Fecha de Firma del Contrato/Orden | 03 DE MARZO DEL 2022 |
| Fecha de Inicio del Contrato/Orden | 09 DE JUNIO DEL 2022 |
| Fecha Terminación del Contrato/Orden | 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |


2. INFORMACION POLIZA:

| Tipo de Póliza | Cumplimiento | |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Vigencias | Desde | 9/06/2022 |
| | Hasta | 30/06/2023 |
| Tipo de Póliza | Estabilidad y calidad de la obra | |
| | Desde | 31/12/2022 |
| Vigencias | Hasta | 31/12/2027 |
| | Tipo de Póliza | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones |
| Desde | | 9/06/2022 |
| Vigencias | Hasta | 31/12/2025 |
| | Tipo de Póliza | Responsabilidad Civil Extracontractual |
| Desde | | 9/06/2022 |
| Vigencias | Hasta | 31/03/2023 |

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

| | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| VALOR(\$) | \$ | 1,005,368,109.07 |
| VALOR EN LETRAS | MIL CINCO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS | |


Para constancia de lo anterior, firman quienes intervinieron en la presente acta:




ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.



ALVARO FERNÁNDEZ
SUBGERENCIA DE PROYECTOS
EDUBAR S.A.



ROBERTO CARLO DONADO ARCE
Representante Legal
CONTRATISTA



ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3
CONTRATO N° 800184202

ESTRUTURA: 800184202-202
CONTRATANTE: CONSORCIO INTERDEPORTIVO BARRAMAR S.A.
CONTRATADO: CONSORCIO INTERDEPORTIVO BARRAMAR S.A.
SUPERVISOR: ALVARO FERNANDEZ
OBJETO: CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑO Y SENDERO DE MIRAMAR BARRAMARQUILLA
VALOR INICIAL: \$ 3.114.000,00
VALOR ACUMULADO: \$ 3.114.000,00
PLAZO CONTRACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO: 09 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE FIN: 01 DE NOVIEMBRE DE 2022
PERIODO PRESENTE ACTA: 31/08/2022
% DE AVANCE ACUMULADO: 100%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES

| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | Según Acta de Modificación No. XX | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 3 | | NUEVO ACUMULADO | | POR EJECUTAR | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 1 OBRAS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Desmonte Y Descapote Manual De Material Existente, E = 0,25 M. Incluye Retiro | M2 | 18309,52 | \$ 20,029,00 | \$ 366.750,376,08 | | | 14,032,00 | \$ 281,046,928,00 | | | 14,032,00 | \$ 281,046,928,00 | 5,277,52 | \$ 105,703,448,08 |
| Mantenimiento De Tierra Y Cementación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | Ph. Excavación A Máquina Y Retiro De Material | M3 | 9875,58 | \$ 28,281,00 | \$ 273.635,077,98 | | | 5,275,55 | \$ 149,197,829,55 | | | 5,275,55 | \$ 149,197,829,55 | 4,400,03 | \$ 124,437,248,43 |
| 2.02 | Relleño En Material Afirmado Según Inv. 311-13 | M3 | 6800,89 | \$ 101,422,00 | \$ 689.759,865,59 | | | 984,89 | \$ 99.889,006,47 | | | 984,89 | \$ 99.889,006,47 | 5,816,01 | \$ 589.870,595,11 |
| 2.03 | Relleño En Material De Subbase Gruesa Compactado | M3 | 542,41 | \$ 102,887,00 | \$ 55.506,937,67 | | | | | | | | | 542,41 | \$ 55.506,937,67 |
| 2.04 | Relleño En Material De Base Gruesa Compactado | M3 | 134,52 | \$ 133,354,00 | \$ 17.938,760,08 | | | | | | | | | 134,52 | \$ 17.938,760,08 |
| 2.05 | Concreto De 17 Mpa Para Sado | M3 | 169,32 | \$ 452,757,00 | \$ 72.133,246,24 | | | | | | | | | 169,32 | \$ 72.133,246,24 |
| 2.06 | Concreto De 28 Mpa Para Losa De Cementación | M3 | 435,91 | \$ 802,227,00 | \$ 349.698,771,57 | | | | | | | | | 435,91 | \$ 349.698,771,57 |
| 2.07 | Concreto De 28 Mpa Para Viga De Cementación | M3 | 241,78 | \$ 685,878,00 | \$ 165.831,592,84 | | | | | | | | | 241,78 | \$ 165.831,592,84 |
| 2.08 | Acero De Refuerzo Cementación | KG | 57643,97 | \$ 5,846,00 | \$ 336.886,646,62 | | | | | | | | | 57,643,97 | \$ 336.886,646,62 |
| 3 Estructuras | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 | Concreto Para Columnas 28 Mpa, 314" Asentamiento 6", A La Vista Color Gris Claro | M3 | 26,07 | \$ 938,623,00 | \$ 24.659,901,61 | | | | | | | | | 26,07 | \$ 24.659,901,61 |
| 3.02 | Viga Alérea En Concreto 28 Mpa, 314" Asentamiento 6", A La Vista Color Gris Claro | M3 | 29,74 | \$ 986,519,00 | \$ 29.336,475,06 | | | | | | | | | 29,74 | \$ 29.336,475,06 |
| 3.03 | Concreto De 28 Mpa Para Muro De Contención | M3 | 934,00 | \$ 840,620,00 | \$ 785.139,080,00 | | | | | | | | | 934,00 | \$ 785.139,080,00 |
| 3.04 | Concreto 28 Mpa Para Canales Y Blocabarril | M3 | 101,57 | \$ 885,912,00 | \$ 90.997,781,84 | | | | | | | | | 101,57 | \$ 90.997,781,84 |
| 3.05 | Concreto 28 Mpa Para Muros | M3 | 25,51 | \$ 840,620,00 | \$ 21.444,216,20 | | | | | | | | | 25,51 | \$ 21.444,216,20 |
| 3.06 | Concreto 28 Mpa Para Escalera Y Escalones | M3 | 66,49 | \$ 1,556,844,00 | \$ 103.448,067,56 | | | | | | | | | 66,49 | \$ 103.448,067,56 |
| 3.07 | Concreto 28 Mpa Para Perinela | M3 | 4,95 | \$ 938,623,00 | \$ 4.646,183,85 | | | | | | | | | 4,95 | \$ 4.646,183,85 |
| 3.08 | Estructura Metálica | KG | 8319,76 | \$ 13,452,00 | \$ 111.917,411,52 | | | | | | | | | 8,318,75 | \$ 111.917,411,52 |
| 3.09 | Acero De Refuerzo Estructura | KG | 181485,08 | \$ 5,846,00 | \$ 1.060.850,586,76 | | | | | | | | | 181,486,06 | \$ 1.060.850,586,76 |
| 3.10 | Concreto De Pilas-Pie-Excavados Y Fundidos En Sitio De 100Cm De Altura, Concreto Tremo 312, 200pa | ML | 450,00 | \$ 912,151,00 | \$ 410.487,950,00 | | | | | | | | | 450,00 | \$ 410.487,950,00 |
| 3.11 | Módulo Por Metro Lineal (Ml) De Perinela, Activos De 4", Tonores De 10" | ML | 485,00 | \$ 440,022,00 | \$ 213.850,692,00 | | | | | | | | | 485,00 | \$ 213.850,692,00 |
| 4 Muro Y División | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01 | Levante De Mampostería En Bloque De Acilla No 4 | M2 | 457,02 | \$ 52,354,00 | \$ 23.926,825,08 | | | | | | | | | 457,02 | \$ 23.926,825,08 |
| 4.02 | Levante En Bloque De Concreto A La Vista Doble E: 30 Cms | M2 | 43,75 | \$ 109,841,00 | \$ 4.805,543,75 | | | | | | | | | 43,75 | \$ 4.805,543,75 |
| 4.03 | Muro Interior En Superboard Espesor 10 Cm Arriba Caras | M2 | 274,55 | \$ 94,541,00 | \$ 25.956,231,55 | | | | | | | | | 274,55 | \$ 25.956,231,55 |
| 4.04 | Muro Interior En Superboard Espesor 20 Cm Arriba Caras | M2 | 27,05 | \$ 142,273,00 | \$ 3.846,484,65 | | | | | | | | | 27,05 | \$ 3.846,484,65 |
| 4.05 | Relleño En Ferra De Vidrio Para Alisamiento | M2 | 25,88 | \$ 49,754,00 | \$ 1.287,833,52 | | | | | | | | | 25,88 | \$ 1.287,833,52 |
| 4.06 | Ph. Dinteles En Concreto De 0 10 X 0 20 Metros | ML | 51,05 | \$ 38,690,00 | \$ 1.970,530,00 | | | | | | | | | 51,05 | \$ 1.970,530,00 |

Handwritten signature or initials.

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 3 | | NUEVO ACUMULADO | | POR EJECUTAR | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| | | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | |
| 5 | Pisos Y Pavimentación | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01 | Plancha De Nivelación En Mortero 1:4 E:1 Cms | M2 | 171.58 | \$ 25,453.00 | \$ 4,367,226.74 | | | | | | | | | | 171.58 | \$ 4,367,226.74 | | |
| 5.02 | Plancha De Nivelación En Mortero 1:4 Impermeabilizado E:3 Cms | M2 | 80.31 | \$ 28,077.00 | \$ 2,237,142.87 | | | | | | | | | | 80.31 | \$ 2,237,142.87 | | |
| 5.03 | Adoquín Doble Capa, Pignentado De Color De 30x30 | M2 | 1339.55 | \$ 106,135.00 | \$ 142,173,139.25 | | | | | | | | | | 1,339.55 | \$ 142,173,139.25 | | |
| 5.04 | Adoquín Tipo L Doble Capa, Pignentado De 20 Cm X 12 Cm X 5 Cm | M2 | 353.26 | \$ 74,155.00 | \$ 26,195,995.30 | | | | | | | | | | 353.26 | \$ 26,195,995.30 | | |
| 5.05 | Piso En Porcelanato Color Gris Claro | M2 | 239.56 | \$ 78,907.00 | \$ 18,902,960.92 | | | | | | | | | | 239.56 | \$ 18,902,960.92 | | |
| 5.06 | Piso Cerámico Blanco 20x20 Comercial | M2 | 12.34 | \$ 52,106.00 | \$ 642,988.04 | | | | | | | | | | 12.34 | \$ 642,988.04 | | |
| 5.07 | Piso En Concreto Alisado | M2 | 303.27 | \$ 107,681.00 | \$ 32,650,416.87 | | | | | | | | | | 303.27 | \$ 32,650,416.87 | | |
| 5.08 | Piso De Madera Tipo Arkoleck O Similar H:3.00 Cms. | M2 | 333.16 | \$ 314,139.00 | \$ 104,658,549.24 | | | | | | | | | | 333.16 | \$ 104,658,549.24 | | |
| 5.09 | Edu. Suministro E Instalación De Piso De Caucho. Incluye Capa De 15 Cm De Suabo Clemente | M2 | 323.73 | \$ 214,584.00 | \$ 69,487,276.32 | | | | | | | | | | 323.73 | \$ 69,487,276.32 | | |
| 5.10 | Loseta Tactil Guía | M2 | 71.24 | \$ 97,595.00 | \$ 6,978,385.44 | | | | | | | | | | 71.24 | \$ 6,978,385.44 | | |
| 5.11 | Loseta Tactil Alerta | M2 | 0.48 | \$ 103,395.00 | \$ 49,628.60 | | | | | | | | | | 0.48 | \$ 49,628.60 | | |
| 5.12 | Zócalo En Balsa De Porcelanato De 0.09 Metros | ML | 335.56 | \$ 13,673.00 | \$ 4,588,111.88 | | | | | | | | | | 335.56 | \$ 4,588,111.88 | | |
| 5.13 | Piso De Concreto 3000 Psi E:0.15 Metros | M2 | 656.89 | \$ 88,888.00 | \$ 58,455,327.32 | | | | | | | | | | 656.89 | \$ 58,455,327.32 | | |
| 5.14 | Estabilización De Terreno Para Senderos E:12cm. Incluye Suministro Y Aplicación De Sales Químicas De Anión De Cloruro Orgánico. | M2 | 7979.65 | \$ 40,000.00 | \$ 322,377,860.00 | | | | | | | | | | 7,979.65 | \$ 322,377,860.00 | | |
| 5.15 | Edu. Triturado | M3 | 157.59 | \$ 95,926.00 | \$ 15,118,976.34 | | | | | | | | | | 157.59 | \$ 15,118,976.34 | | |
| 6 | Acabados | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.01 | Panete Alisado Sobre Muro Con Mortero 1:4 | M2 | 326.95 | \$ 17,278.00 | \$ 5,649,042.10 | | | | | | | | | | 326.95 | \$ 5,649,042.10 | | |
| 6.02 | Panete Mortero 1:4 Impermeabilizado, Alisado Sobre Muro | M2 | 78.61 | \$ 19,875.00 | \$ 1,570,234.75 | | | | | | | | | | 78.61 | \$ 1,570,234.75 | | |
| 6.03 | Encoje Plastico | M2 | 792.10 | \$ 11,963.00 | \$ 9,475,892.30 | | | | | | | | | | 792.10 | \$ 9,475,892.30 | | |
| 6.04 | Plinura Tipo 1 Color Blanco | M2 | 792.10 | \$ 15,985.00 | \$ 12,661,718.50 | | | | | | | | | | 792.10 | \$ 12,661,718.50 | | |
| 6.05 | Revestimiento De Fachada Tipo 150 Ft. Incluye Perfilado De Aluminio Pintado Al Horno. Incluye Estructura De Soporte En Tubulares De 3x3 1/2" | M2 | 617.45 | \$ 412,524.00 | \$ 254,712,943.80 | | | | | | | | | | 617.45 | \$ 254,712,943.80 | | |
| 6.06 | Revestimiento De Fachada Tipo "Quadrados 37x35 En Perfilado De Aluminio". Incluye Estructura De Soporte En Tubulares De 3x3 1/2". Incluye Pintado Al Horno. Incluye Estructura De Soporte En Tubulares De 3x3 1/2". Incluye Pintado Al Horno. Incluye Estructura De Soporte En Tubulares De 3x3 1/2". Incluye Pintado Al Horno. | M2 | 91.21 | \$ 286,517.00 | \$ 27,045,315.57 | | | | | | | | | | 91.21 | \$ 27,045,315.57 | | |
| 6.07 | Encoje Suelto Color Marfil Claro Formato 20x75 | M2 | 186.19 | \$ 80,753.00 | \$ 15,035,401.07 | | | | | | | | | | 186.19 | \$ 15,035,401.07 | | |
| 6.08 | Encoje Comercial Para Cuarto De Baño 20x20 | M2 | 34.70 | \$ 52,106.00 | \$ 1,808,078.20 | | | | | | | | | | 34.70 | \$ 1,808,078.20 | | |
| 7 | Cerramientos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 | Suministro E Instalación De Cerramiento De 2.75 M De Altura. Incluye Perfilado Y Pintado Al Horno. Incluye Estructura De Soporte En Tubulares De 3x3 1/2". Incluye Pintado Al Horno. Incluye Estructura De Soporte En Tubulares De 3x3 1/2". Incluye Pintado Al Horno. | ML | 49.50 | \$ 749,907.00 | \$ 37,120,396.50 | | | | | | | | | | 49.50 | \$ 37,120,396.50 | | |
| 7.02 | Encoje De Zócalo De Altura | UND | 1.00 | \$ 1,211,388.00 | \$ 1,211,388.00 | | | | | | | | | | 1.00 | \$ 1,211,388.00 | | |
| 8 | Cielo Raso Y Cubierta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01 | Suministro E Instalación De Material Para Cubierta Tradicional, Incluye Panel Microcell Color Gris Ancho 600mm, Conectores, Upl De Aluminio, Perfilado Y Pintado Al Horno. Incluye Estructura De Soporte En Tubulares De 3x3 1/2". Incluye Pintado Al Horno. Incluye Estructura De Soporte En Tubulares De 3x3 1/2". Incluye Pintado Al Horno. | M2 | 313.04 | \$ 435,347.00 | \$ 136,281,024.88 | | | | | | | | | | 313.04 | \$ 136,281,024.88 | | |
| 8.02 | Suministro E Instalación De Cielo Raso En Drywall Rh | M2 | 65.19 | \$ 42,590.00 | \$ 2,776,442.10 | | | | | | | | | | 65.19 | \$ 2,776,442.10 | | |
| 8.03 | Suministro E Instalación De Cielo Raso En Drywall SI | M2 | 172.10 | \$ 37,850.00 | \$ 6,513,985.00 | | | | | | | | | | 172.10 | \$ 6,513,985.00 | | |
| 8.04 | Suministro E Instalación De Cubierta En Teja Pvc Triangular | M2 | 616.97 | \$ 108,447.00 | \$ 66,998,445.59 | | | | | | | | | | 616.97 | \$ 66,998,445.59 | | |
| 9 | Auriculares Sanitarios Y Accesorios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.01 | Suministro E Instalación De Mueble Confecho En Manpostera Y Lona, Acabado En Grano Pálido | ML | 8.47 | \$ 384,269.00 | \$ 3,254,128.43 | | | | | | | | | | 8.47 | \$ 3,254,128.43 | | |


| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX | | | ACUMULADO ANTERIOR | | | PRESENTE ACTA No. 3 | | | NUEVO ACUMULADO | | | POR EJECUTAR | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------|-------------|----------|---------------------|----------|-------------|-----------------|-------------|----------|-------------------|--|--|
| | | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | | |
| 9.02 | Góndola De Lavamanos Institucional Tipo Push Mesa Max | UND | 22.00 | \$ 255,266.00 | \$ 5,615,652.00 | | | | | | | | | | | 22.00 | \$ 5,615,652.00 | | |
| 9.03 | Suministro E Instalación Saneador Institucional, Alta Eficiencia 4.8 Litros O Similar Y Flujómetro Para Saneador, Manos Libres Con Sensor, Instalado En La Pared | UND | 17.00 | \$ 2,220,500.00 | \$ 37,750,030.00 | | | | | | | | | | | 17.00 | \$ 37,750,030.00 | | |
| 9.04 | Suministro E Instalación Saneador Institucional, Alto Flujómetro Para Personas Con Necesidades Especiales, Alta Eficiencia 4.8 Litros O Similar, Y Flujómetro Para Saneador, Manos Libres Con Sensor, Instalado En La Pared | UND | 2.00 | \$ 2,195,912.00 | \$ 4,391,824.00 | | | | | | | | | | | 2.00 | \$ 4,391,824.00 | | |
| 9.05 | Suministro E Instalación De Orinal Ref. Mecánico Entrada Superior Institucional Con Grifería Tipo Push Antirradiación, Color: Blanco, Anabactericil, Sifón Integrado En La Pared | UND | 3.00 | \$ 1,075,563.00 | \$ 3,226,689.00 | | | | | | | | | | | 3.00 | \$ 3,226,689.00 | | |
| 9.06 | Suministro E Instalación De Barra De Seguridad Abatible En Acero Inoxidable 304 Salmado, Incluye Accesorio De Montaje Pared | UND | 2.00 | \$ 425,073.00 | \$ 850,146.00 | | | | | | | | | | | 2.00 | \$ 850,146.00 | | |
| 9.07 | Suministro E Instalación De Llave Trapesos Pro. Dimensiones 46X46X25 Cms. | UND | 2.00 | \$ 329,162.00 | \$ 658,324.00 | | | | | | | | | | | 2.00 | \$ 658,324.00 | | |
| 9.08 | Suministro E Instalación De Dispensador De Sobrepone En Mason, Para Jabón Líquido, Metálico Cromado. | UND | 22.00 | \$ 294,340.00 | \$ 6,475,480.00 | | | | | | | | | | | 22.00 | \$ 6,475,480.00 | | |
| 9.09 | Suministro E Instalación De Secador De Manos Eléctrico Con Sensor Automático En Aluminio | UND | 4.00 | \$ 1,319,289.00 | \$ 5,277,156.00 | | | | | | | | | | | 4.00 | \$ 5,277,156.00 | | |
| 9.10 | Suministro E Instalación De Dispensador Vertical De Sobre Poner Para Toilete De Papel En Acero Inoxidable, Con Cerámica | UND | 4.00 | \$ 350,756.00 | \$ 1,403,024.00 | | | | | | | | | | | 4.00 | \$ 1,403,024.00 | | |
| 9.11 | Suministro E Instalación De Dispensador Junto De Sobrepone Para Papel Higiénico, En Acero Inoxidable Salmado | UND | 19.00 | \$ 166,025.00 | \$ 3,154,475.00 | | | | | | | | | | | 19.00 | \$ 3,154,475.00 | | |
| 9.12 | Carcasa Antirradiación, En Acero Inoxidable Cepillado Con Canchales, Incluye Placada, Dimensiones: 58 Cm X 110 Cm X 56 Cm, Ruedas Y Toques, Tapa Push Y Comparta Para Carcasa Interna Plástica | UND | 2.00 | \$ 2,739,892.00 | \$ 5,479,784.00 | | | | | | | | | | | 2.00 | \$ 5,479,784.00 | | |
| 9.13 | Suministro E Instalación De Carcasa Redonda De Pedal Con Tapa Caida-Steve, Capacidad 9 Litros, En Acero Inoxidable Salmado Anil | UND | 19.00 | \$ 92,356.00 | \$ 1,754,764.00 | | | | | | | | | | | 19.00 | \$ 1,754,764.00 | | |
| 9.14 | Suministro E Instalación De Espejo Calidad Cristal De Seguridad 4Mm Bordes Biselados Color Negro, Instalación Flotada A 3Cms De La Pared. | ML | 11.28 | \$ 200,750.00 | \$ 2,259,300.24 | | | | | | | | | | | 11.28 | \$ 2,259,300.24 | | |
| 9.15 | Suministro E Instalación De Cambiador De Pañales Horizontal, En Polipropileno Color Gris, De Sobrepone En La Pared. | UND | 2.00 | \$ 1,120,549.00 | \$ 2,241,098.00 | | | | | | | | | | | 2.00 | \$ 2,241,098.00 | | |
| 9.16 | Llave Llave Trapesos | UND | 2.00 | \$ 75,463.00 | \$ 150,926.00 | | | | | | | | | | | 2.00 | \$ 150,926.00 | | |
| 10 | Replataje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.01 | Suministro E Instalación, Vin Saneado, Vin 1,00 X 1,00, Color Blanco, Incluye Tuerca Circular De Acero De 2-1/2X2, Min Separados Cada 20 Cm Con Conexiones A Tercos Del Mismo Calibre Amba Y Abajo, Anticorrosivo Y Pintura De Acabado | ML | 539.54 | \$ 246,046.00 | \$ 133,830,738.84 | | | | | | | | | | | 539.54 | \$ 133,830,738.84 | | |
| 10.02 | Suministro E Instalación De Divisiones Saneadas En Acero Inoxidable O Similar | M2 | 62.06 | \$ 559,658.00 | \$ 34,732,375.48 | | | | | | | | | | | 62.06 | \$ 34,732,375.48 | | |
| 10.03 | Suministro E Instalación De Divisiones Para Ovitales En Acero Inoxidable O Similar | M2 | 0.88 | \$ 690,192.00 | \$ 607,368.96 | | | | | | | | | | | 0.88 | \$ 607,368.96 | | |
| 11 | Carpetas Metálicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.01 | Suministro E Instalación De Puerta En Lamina Galvanizada Calibre 19 - P01 | UND | 5.00 | \$ 1,381,277.00 | \$ 6,906,385.00 | | | | | | | | | | | 5.00 | \$ 6,906,385.00 | | |
| 11.02 | Suministro E Instalación De Puerta En Lamina Galvanizada Calibre 19 - P02 | UND | 10.00 | \$ 1,351,486.00 | \$ 13,514,860.00 | | | | | | | | | | | 10.00 | \$ 13,514,860.00 | | |
| 11.03 | Suministro E Instalación De Puerta En Lamina Galvanizada Calibre 19 - P03 | UND | 2.00 | \$ 1,254,591.00 | \$ 2,509,182.00 | | | | | | | | | | | 2.00 | \$ 2,509,182.00 | | |
| 11.04 | Suministro E Instalación De Puerta Doble En Rejilla - P04 | UND | 1.00 | \$ 6,892,655.00 | \$ 6,892,655.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | \$ 6,892,655.00 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | CONDICIONES Actualizadas Según Acta de Modificación No. XX | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 3 | | NUEVO ACUMULADO | | POR EJECUTAR | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| | | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 11.05 | Suministro E Instalación De Puerta En Laminas Galvanizadas Calibre 19 - P10 | UND | 2.00 | \$ 6,236,085.00 | \$ 12,472,170.00 | | | | | | | | | 2.00 | 12,472,170.00 |
| 11.06 | Suministro E Instalación De Puerta En Laminas Galvanizadas Calibre 19 - P10 | UND | 2.00 | \$ 1,135,552.00 | \$ 2,271,104.00 | | | | | | | | | 2.00 | 2,271,104.00 |
| 11.07 | Suministro E Instalación De Puerta En Laminas Galvanizadas Calibre 19 - P10 | UND | 1.00 | \$ 1,057,378.00 | \$ 1,057,378.00 | | | | | | | | | 1.00 | 1,057,378.00 |
| 11.08 | Suministro E Instalación De Puerta En Tubo De 1.1/2X1.1/2 - P08 | UND | 1.00 | \$ 1,990,000.00 | \$ 1,990,000.00 | | | | | | | | | 1.00 | 1,990,000.00 |
| 11.09 | Suministro E Instalación De Puerta En Tubo De 1.1/2X1.1/2 P09 | UND | 1.00 | \$ 1,592,000.00 | \$ 1,592,000.00 | | | | | | | | | 1.00 | 1,592,000.00 |
| 11.10 | Suministro E Instalación De Una Ventana Corrediza Ref 80x25 Color Negro - V10 | UND | 1.00 | \$ 2,604,860.00 | \$ 2,604,860.00 | | | | | | | | | 1.00 | 2,604,860.00 |
| 11.11 | Suministro E Instalación De Una Ventana Corrediza Ref 50x20 Color Negro - V1 | UND | 25.00 | \$ 228,951.00 | \$ 5,724,025.00 | | | | | | | | | 25.00 | 5,724,025.00 |
| 11.12 | Suministro E Instalación De Una Ventana Corrediza Ref 50x20 Color Negro - V2 | UND | 4.00 | \$ 177,496.00 | \$ 709,984.00 | | | | | | | | | 4.00 | 709,984.00 |
| 11.13 | Suministro E Instalación De Una Ventana Corrediza Ref 50x20 Color Negro - V3 | UND | 2.00 | \$ 281,076.00 | \$ 562,152.00 | | | | | | | | | 2.00 | 562,152.00 |
| 11.14 | Suministro E Instalación De Puerta En Tubo De 1.1/2X1.1/2 - P11 | UND | 1.00 | \$ 1,303,000.00 | \$ 1,303,000.00 | | | | | | | | | 1.00 | 1,303,000.00 |
| 12 | URBANISMO Y ESTERIORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.01 | Revoque En Instalación De Bancas Sin Espalda Con Superficie En Madera Teak. | UND | 43.00 | \$ 1,051,566.00 | \$ 45,217,338.00 | | | | | | | | | 43.00 | 45,217,338.00 |
| 12.02 | Suministro E Instalación De Colopapeques - Incluye Base En Concreto 3000 Psi | UND | 40.00 | \$ 222,412.00 | \$ 8,896,480.00 | | | | | | | | | 40.00 | 8,896,480.00 |
| 12.03 | Borrillo En Concreto De 3000 Psi 25X35 Cm | ML | 729.40 | \$ 80,600.00 | \$ 58,791,828.20 | | | | | | | | | 729.40 | 58,791,828.20 |
| 12.04 | Suministro E Instalación De Topes Luminas Plásticas | UND | 232.00 | \$ 85,312.00 | \$ 19,790,384.00 | | | | | | | | | 232.00 | 19,790,384.00 |
| 13 | Instalaciones Hidroambientales | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.A | Obras Preliminares | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.A.1 | Rehabilitación Y Seguridad De La Obra | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.01 | Soporte Para Cinta Demarcadora | un | 10.00 | \$ 23,455.00 | \$ 234,550.00 | | | | | | | | | 10.00 | 234,550.00 |
| 13.02 | Cinta Demarcadora, Sin Soporte | m | 473.00 | \$ 1,166.00 | \$ 552,464.00 | | | | | | | | | 473.00 | 552,464.00 |
| 13.03 | Valla Movel Tipo 2, Barrera Tubular | un | 5.00 | \$ 335,270.00 | \$ 1,676,350.00 | | | | | | | | | 5.00 | 1,676,350.00 |
| 13.B | Red De Aguas Pluviales | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.B.1 | Suministro E Instalación Tubular Y Accesorios A.P. | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.04 | Tubería A.P. Pvc De 12" | m | 40.00 | \$ 11,824.00 | \$ 472,960.00 | | | | | | | | | 40.00 | 472,960.00 |
| 13.05 | Tubería A.P. Pvc De 3/4" | m | 6.00 | \$ 12,036.00 | \$ 72,216.00 | | | | | | | | | 6.00 | 72,216.00 |
| 13.06 | Tubería A.P. Pvc De 1" | m | 56.00 | \$ 12,833.00 | \$ 707,448.00 | | | | | | | | | 56.00 | 707,448.00 |

| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | | | | CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 3 | | NUEVO ACUMULADO | | POR EJECUTAR | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----|----------|----------------|-----------------|----------|-------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | | |
| 13.07 | Tuberia A.P. Pvc De 1 1/4" | m | 37.00 | \$ 15,975.00 | \$ 591,075.00 | | | | | | | | | | | 37.00 | \$ 591,075.00 | | |
| 13.08 | Tuberia A.P. Pvc De 1 1/2" | m | 29.00 | \$ 18,270.00 | \$ 529,830.00 | | | | | | | | | | | 29.00 | \$ 529,830.00 | | |
| 13.09 | Tuberia A.P. Pvc De 2" | m | 17.00 | \$ 23,501.00 | \$ 399,517.00 | | | | | | | | | | | 17.00 | \$ 399,517.00 | | |
| 13.10 | Tuberia A.P. Pvc De 2 1/2" | m | 104.00 | \$ 32,656.00 | \$ 3,414,944.00 | | | | | | | | | | | 104.00 | \$ 3,414,944.00 | | |
| 13.11 | Tuberia Pvcad Pvc 100Pvc110 Ø 90 Mm | m | 17.00 | \$ 35,728.00 | \$ 607,376.00 | | | | | | | | | | | 17.00 | \$ 607,376.00 | | |
| 13.12 | Tuberia Pvcad Pvc 100Pvc110 Ø 200 Mm | m | 6.00 | \$ 682,670.00 | \$ 4,096,020.00 | | | | | | | | | | | 6.00 | \$ 4,096,020.00 | | |
| 13.13 | Codo 90° Pvc A.P. 1 1/2" | un | 82.00 | \$ 1,084.00 | \$ 88,708.00 | | | | | | | | | | | 82.00 | \$ 88,708.00 | | |
| 13.14 | Codo 90° Pvc A.P. 3/4" | un | 6.00 | \$ 1,428.00 | \$ 8,568.00 | | | | | | | | | | | 6.00 | \$ 8,568.00 | | |
| 13.15 | Codo 90° Pvc A.P. 1" | un | 52.00 | \$ 2,279.00 | \$ 118,508.00 | | | | | | | | | | | 52.00 | \$ 118,508.00 | | |
| 13.16 | Codo 90° Pvc A.P. 1 1/4" | un | 5.00 | \$ 3,683.00 | \$ 18,415.00 | | | | | | | | | | | 5.00 | \$ 18,415.00 | | |
| 13.17 | Codo 90° Pvc A.P. 1 1/2" | un | 11.00 | \$ 6,786.00 | \$ 74,646.00 | | | | | | | | | | | 11.00 | \$ 74,646.00 | | |
| 13.18 | Codo 90° Pvc A.P. 2" | un | 7.00 | \$ 10,779.00 | \$ 75,453.00 | | | | | | | | | | | 7.00 | \$ 75,453.00 | | |
| 13.19 | Codo 90° Pvc A.P. 2 1/2" | un | 17.00 | \$ 30,032.00 | \$ 510,544.00 | | | | | | | | | | | 17.00 | \$ 510,544.00 | | |
| 13.20 | Tee Pvc A.P. 1/2" | un | 6.00 | \$ 1,250.00 | \$ 7,500.00 | | | | | | | | | | | 6.00 | \$ 7,500.00 | | |
| 13.21 | Tee Pvc A.P. 3/4" | un | 1.00 | \$ 1,756.00 | \$ 1,756.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | \$ 1,756.00 | | |
| 13.22 | Tee Pvc A.P. 1" | un | 46.00 | \$ 2,840.00 | \$ 135,240.00 | | | | | | | | | | | 46.00 | \$ 135,240.00 | | |
| 13.23 | Tee Pvc A.P. 1 1/4" | un | 3.00 | \$ 6,776.00 | \$ 20,328.00 | | | | | | | | | | | 3.00 | \$ 20,328.00 | | |
| 13.24 | Tee Pvc A.P. 1 1/2" | un | 24.00 | \$ 9,292.00 | \$ 223,008.00 | | | | | | | | | | | 24.00 | \$ 223,008.00 | | |
| 13.25 | Tee Pvc A.P. 2 1/2" | un | 6.00 | \$ 32,114.00 | \$ 256,912.00 | | | | | | | | | | | 6.00 | \$ 256,912.00 | | |
| 13.26 | Bujá Soldado Pvc A.P. 2 1/2" X 2" | un | 12.00 | \$ 12,534.00 | \$ 150,408.00 | | | | | | | | | | | 12.00 | \$ 150,408.00 | | |
| 13.27 | Bujá Soldado Pvc A.P. 2 1/2" X 1 1/2" | un | 5.00 | \$ 13,276.00 | \$ 66,380.00 | | | | | | | | | | | 5.00 | \$ 66,380.00 | | |
| 13.28 | Bujá Soldado Pvc A.P. 2" X 1 1/2" | un | 3.00 | \$ 5,939.00 | \$ 17,817.00 | | | | | | | | | | | 3.00 | \$ 17,817.00 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX | | | ACUMULADO ANTERIOR | | | PRESENTES ACTA No. 3 | | | NUEVO ACUMULADO | | | POR EJECUTAR | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------|----------|-------------|----------------------|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|--------------|-------------|--|
| | | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | |
| 13.29 | Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 1" | un | 29.00 | \$ 3.718.00 | | \$ 107,822.00 | | | | | | | | | 29.00 | 107,822.00 | | | |
| 13.30 | Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 1" | un | 2.00 | \$ 2,598.00 | | 5,196.00 | | | | | | | | | 2.00 | 5,196.00 | | | |
| 13.31 | Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 3/4" | un | 2.00 | \$ 2,598.00 | | 5,196.00 | | | | | | | | | 2.00 | 5,196.00 | | | |
| 13.32 | Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 3/4" | un | 3.00 | \$ 1,610.00 | | 4,830.00 | | | | | | | | | 3.00 | 4,830.00 | | | |
| 13.33 | Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 1/2" | un | 50.00 | \$ 1,610.00 | | 80,500.00 | | | | | | | | | 50.00 | 80,500.00 | | | |
| 13.34 | Buje Soldado Pvc A.P. 3/4" X 1/2" | un | 5.00 | \$ 1,076.00 | | 5,380.00 | | | | | | | | | 5.00 | 5,380.00 | | | |
| 13.35 | Tapon Soldado Pvc A.P. 1/2" | un | 32.00 | \$ 539.00 | | 17,248.00 | | | | | | | | | 32.00 | 17,248.00 | | | |
| 13.36 | Union Pvc 1 1/2" | un | 8.00 | \$ 2,521.00 | | 20,168.00 | | | | | | | | | 8.00 | 20,168.00 | | | |
| 13.37 | Codo 90° Pvc A.P. 100/Pn10 Ø 90mm | un | 1.00 | \$ 51,891.00 | | 51,891.00 | | | | | | | | | 1.00 | 51,891.00 | | | |
| 13.38 | Tee Pvc A.P. 100/Pn10 Ø 90mm | un | 3.00 | \$ 560,898.00 | | 1,682,694.00 | | | | | | | | | 3.00 | 1,682,694.00 | | | |
| 13.39 | Union Pvc 100/Pn16 Ø 90mm | un | 4.00 | \$ 60,397.00 | | 241,588.00 | | | | | | | | | 4.00 | 241,588.00 | | | |
| 13.40 | Reducción Pvc 100, Pn10 200X160 mm | un | 1.00 | \$ 195,770.00 | | 195,770.00 | | | | | | | | | 1.00 | 195,770.00 | | | |
| 13.41 | Reducción Pvc 100, Pn10 160X90 mm | un | 3.00 | \$ 45,231.00 | | 135,693.00 | | | | | | | | | 3.00 | 135,693.00 | | | |
| 13.42 | Suministro E Instalación Válvula Bola H2OII Pvc 3/4" | un | 1.00 | \$ 12,066.00 | | 12,066.00 | | | | | | | | | 1.00 | 12,066.00 | | | |
| 13.43 | Suministro E Instalación Válvula Bola H2OII Pvc 1" | un | 2.00 | \$ 15,613.00 | | 31,226.00 | | | | | | | | | 2.00 | 31,226.00 | | | |
| 13.44 | Suministro E Instalación Válvula Bola H2OII Pvc 1 1/2" | un | 2.00 | \$ 26,787.00 | | 53,574.00 | | | | | | | | | 2.00 | 53,574.00 | | | |
| 13.45 | Suministro E Instalación De Union Universal Pvc 3/4" | un | 2.00 | \$ 7,133.00 | | 14,266.00 | | | | | | | | | 2.00 | 14,266.00 | | | |
| 13.46 | Suministro E Instalación De Union Universal Pvc 1" | un | 4.00 | \$ 9,830.00 | | 39,756.00 | | | | | | | | | 4.00 | 39,756.00 | | | |
| 13.47 | Suministro E Instalación De Union Universal Pvc 1 1/2" | un | 4.00 | \$ 27,337.00 | | 109,348.00 | | | | | | | | | 4.00 | 109,348.00 | | | |
| 13.48 | Suministro E Instalación De Válvula Esfera HK, Compakia - Bola Cobre 2" | un | 3.00 | \$ 341,739.00 | | 1,025,217.00 | | | | | | | | | 3.00 | 1,025,217.00 | | | |
| 13.49 | Flange Universal Pn16/10 400 mm | un | 2.00 | \$ 924,938.00 | | 1,849,876.00 | | | | | | | | | 2.00 | 1,849,876.00 | | | |
| 13.50 | Flange Universal Pn16/10 200 | un | 19.00 | \$ 141,152.00 | | 2,681,888.00 | | | | | | | | | 19.00 | 2,681,888.00 | | | |

13.8.2. **Asesoría Red D1 Agua Potable**



| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX | | | ACUMULADO ANTERIOR | | | PRESENTES ACTA No. 3 | | | NUEVO ACUMULADO | | | POR EJECUTAR | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------------|----------|-------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--|--|
| | | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | | |
| 13.51 | Porfalanchas Pa 100, Pn10-400 Mm | un | 2,00 | \$ | 1.060.385,00 | \$ | 2.132.770,00 | | | | | | | | 2,00 | 2.132.770,00 | | | |
| 13.52 | Porfalanchas Pa 100, Pn10 200 Mm | un | 19,00 | \$ | 118.486,00 | \$ | 2.251.234,00 | | | | | | | | 19,00 | 2.251.234,00 | | | |
| 13.53 | Válvula Compuesta Eléctrica Extremo Bidas Anso Ø8" | un | 4,00 | \$ | 2.595.891,00 | \$ | 10.383.564,00 | | | | | | | | 4,00 | 10.383.564,00 | | | |
| 13.54 | Filtro En "Y" Hierro Ductil Tipo Hc40 8" | un | 1,00 | \$ | 2.680.466,00 | \$ | 2.680.466,00 | | | | | | | | 1,00 | 2.680.466,00 | | | |
| 13.55 | Válvula Reductora De Presión Con Piloto Metálico Tipo Herm 8" | un | 1,00 | \$ | 8.588.373,00 | \$ | 8.588.373,00 | | | | | | | | 1,00 | 8.588.373,00 | | | |
| 13.56 | Unión De Desmontaje Autoportante Bab 8" | un | 3,00 | \$ | 1.185.040,00 | \$ | 3.555.147,00 | | | | | | | | 3,00 | 3.555.147,00 | | | |
| 13.57 | Niple Pasamuro Bab Ho L= 35 Cm Ø 8" | un | 3,00 | \$ | 405.598,00 | \$ | 1.216.794,00 | | | | | | | | 3,00 | 1.216.794,00 | | | |
| 13.58 | Válvula Maniposa Concéntrica Bab Dn 0950Mm | un | 1,00 | \$ | 766.189,00 | \$ | 766.189,00 | | | | | | | | 1,00 | 766.189,00 | | | |
| 13.59 | Válvula Ventosa Doble Canchura (Triple Efecto) 2" | un | 1,00 | \$ | 699.005,00 | \$ | 699.005,00 | | | | | | | | 1,00 | 699.005,00 | | | |
| 13.60 | Registro En Bronce Ø2" | un | 1,00 | \$ | 533.238,00 | \$ | 533.238,00 | | | | | | | | 1,00 | 533.238,00 | | | |
| 13.61 | Suministro E Instalación De Unión Universal Pvc 2" | un | 2,00 | \$ | 104.373,00 | \$ | 208.746,00 | | | | | | | | 2,00 | 208.746,00 | | | |
| 13.62 | Medidor Chromo Multiple Metálico Clase BIR 80 2" | un | 1,00 | \$ | 2.218.119,00 | \$ | 2.218.119,00 | | | | | | | | 1,00 | 2.218.119,00 | | | |
| 13.63 | Caja Para Medidor Con Tapa Registro Para Elevador | un | 1,00 | \$ | 38.998,00 | \$ | 38.998,00 | | | | | | | | 1,00 | 38.998,00 | | | |
| 13.63.3 | Obras 6-Hrs | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.64 | Instalación De Sanitario | un | 20,00 | \$ | 28.689,00 | \$ | 573.780,00 | | | | | | | | 20,00 | 573.780,00 | | | |
| 13.65 | Instalación De Lavamanos Con Grifería | un | 24,00 | \$ | 20.020,00 | \$ | 480.480,00 | | | | | | | | 24,00 | 480.480,00 | | | |
| 13.66 | Instalación De Orinal | un | 3,00 | \$ | 20.020,00 | \$ | 60.060,00 | | | | | | | | 3,00 | 60.060,00 | | | |
| 13.67 | Instalación De Lavaplatos | un | 1,00 | \$ | 20.020,00 | \$ | 20.020,00 | | | | | | | | 1,00 | 20.020,00 | | | |
| 13.68 | Instalación De Lavadero | un | 1,00 | \$ | 20.020,00 | \$ | 20.020,00 | | | | | | | | 1,00 | 20.020,00 | | | |
| 13.69 | Caja De Inspección 0.40X 0.40 M Hcs= 1.40 Ml. | un | 1,00 | \$ | 435.111,00 | \$ | 435.111,00 | | | | | | | | 1,00 | 435.111,00 | | | |
| 13.70 | Excavación A Mano En Material Común, Roca Descompuesta, A Cualquier Profundidad Y Bajo Cualquier Condición De Humedad, Incluye Retiro A Lugar Autorizado. | m3 | 95,00 | \$ | 18.209,00 | \$ | 1.729.855,00 | | | | | | | | 95,00 | 1.729.855,00 | | | |
| 13.71 | Compactación De Tuberos Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Máxima | m3 | 25,00 | \$ | 74.001,00 | \$ | 1.850.025,00 | | | | | | | | 25,00 | 1.850.025,00 | | | |
| 13.72 | Relevo De Zanjas Y Estructuras Con Material Seleccionado De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor Modificado | m3 | 73,00 | \$ | 20.708,00 | \$ | 1.511.684,00 | | | | | | | | 73,00 | 1.511.684,00 | | | |

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | CONDICIONES Actualizadas Según Acta de Modificación No. XX | | | ACUMULADO ANTERIOR | | | PRESENTA ACTA No. 3 | | | NUEVO ACUMULADO | | | POR EJECUTAR | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------|----------|-------------|---------------------|-------------|----------|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------|--|
| | | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | |
| 13.73 | Empalme A Red De Acueducto Tubería Existente De 15" (400Mm) Pead. Incluye Accesorios, Tornillería, Empaques, Instalación De Tercer Redondo Entido 15" X 8" Bco. | un | 1.00 | \$ 8,541,704.00 | | \$ 8,541,704.00 | | | | | | | | | | 1.00 | \$ 8,541,704.00 | | |
| 13.B.4 | Suministro E Instalación De Equipos De Bombeo Y Tanques Para Suministro De A.P. - Tuberías Y Accesorios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.74 | Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Hidroneumático Para Agua Potable - Incluye Tablero De Control, Tanque Hidroacumulador Y Pulidor | un | 1.00 | \$ 8,371,418.00 | | \$ 8,371,418.00 | | | | | | | | | | 1.00 | \$ 8,371,418.00 | | |
| 13.75 | Suministro E Instalación De Tanque Horizontal En Priv. V-25 M3 | un | 1.00 | \$ 32,924,875.00 | | \$ 32,924,875.00 | | | | | | | | | | 1.00 | \$ 32,924,875.00 | | |
| 13.76 | Suministro E Instalación Válvula Compuesta OXY Bco Dn 2" | un | 4.00 | \$ 737,891.00 | | \$ 2,951,564.00 | | | | | | | | | | 4.00 | \$ 2,951,564.00 | | |
| 13.77 | Válvula De Pie Conetada Plástica Tipo Hesp Serie 110 2" | un | 1.00 | \$ 497,237.00 | | \$ 497,237.00 | | | | | | | | | | 1.00 | \$ 497,237.00 | | |
| 13.78 | Cheque Hidro - Sello En Níquel Tipo HHC 2" | un | 4.00 | \$ 557,032.00 | | \$ 2,231,728.00 | | | | | | | | | | 4.00 | \$ 2,231,728.00 | | |
| 13.B.5 | Obras Complementarias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.79 | Flanco Record | un | 3.00 | \$ 340,275.00 | | \$ 1,020,825.00 | | | | | | | | | | 3.00 | \$ 1,020,825.00 | | |
| 13.80 | Prueba Del Sistema | un | 3.00 | \$ 1,810,238.00 | | \$ 5,430,714.00 | | | | | | | | | | 3.00 | \$ 5,430,714.00 | | |
| 13.C | Red de aguas negras y ventilación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.C.1 | Suministro E Instalación De Tuberías Sanitarias Y Accesorios De Pvc De Superficie Interior Y Exterior Lisa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.81 | Tubería Sanitaria Pvc 160 Mm (6") | m | 6.00 | \$ 51,984.00 | | \$ 311,904.00 | | | | | | | | | | 6.00 | \$ 311,904.00 | | |
| 13.82 | Tubería Sanitaria Pvc 110 Mm (4") | m | 116.00 | \$ 27,429.00 | | \$ 3,181,764.00 | | | | | | | | | | 116.00 | \$ 3,181,764.00 | | |
| 13.83 | Tubería Sanitaria Pvc 75 Mm (3") | m | 10.00 | \$ 21,223.00 | | \$ 212,230.00 | | | | | | | | | | 10.00 | \$ 212,230.00 | | |
| 13.84 | Tubería Sanitaria Pvc 50 Mm (2") | m | 59.00 | \$ 16,014.00 | | \$ 944,826.00 | | | | | | | | | | 59.00 | \$ 944,826.00 | | |
| 13.85 | Tubería Pead Pn100/Pn10 D 63 Mm | m | 55.00 | \$ 24,363.00 | | \$ 1,339,665.00 | | | | | | | | | | 55.00 | \$ 1,339,665.00 | | |
| 13.86 | Codo Sant. 90° X 4" C/c | un | 21.00 | \$ 11,988.00 | | \$ 251,328.00 | | | | | | | | | | 21.00 | \$ 251,328.00 | | |
| 13.87 | Codo Sant. 90° X 2" C/c | un | 46.00 | \$ 3,433.00 | | \$ 157,518.00 | | | | | | | | | | 46.00 | \$ 157,518.00 | | |
| 13.88 | Codo Sant. 45° X 4" C/c | un | 2.00 | \$ 13,526.00 | | \$ 27,052.00 | | | | | | | | | | 2.00 | \$ 27,052.00 | | |
| 13.89 | Codo Sant. 45° X 2" C/c | un | 9.00 | \$ 4,004.00 | | \$ 36,036.00 | | | | | | | | | | 9.00 | \$ 36,036.00 | | |
| 13.90 | Codo 90° Pead Pn100/Pn10 D 63Mm | un | 6.00 | \$ 35,550.00 | | \$ 213,318.00 | | | | | | | | | | 6.00 | \$ 213,318.00 | | |
| 13.91 | Yes Sant. Pvc 2" | un | 5.00 | \$ 7,175.00 | | \$ 35,875.00 | | | | | | | | | | 5.00 | \$ 35,875.00 | | |
| 13.92 | Yes Sant. Pvc 3" | un | 4.00 | \$ 14,169.00 | | \$ 56,676.00 | | | | | | | | | | 4.00 | \$ 56,676.00 | | |
| 13.93 | Yes Sant. Pvc 4" | un | 17.00 | \$ 24,037.00 | | \$ 408,629.00 | | | | | | | | | | 17.00 | \$ 408,629.00 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX | | | ACUMULADO ANTERIOR | | | PRESENTE ACTA No. 3 | | | NUEVO ACUMULADO | | | POR EJECUTAR | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------|-------------|----------|---------------------|----------|-------------|-----------------|-------------|----------|--------------|--|--|
| | | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | | |
| 13.94 | Yve Sanit. Reducida Pvc 3" X 2" | un | 4.00 | \$ 13,412.00 | \$ 53,648.00 | | | | | | | | | | | 4.00 | 53,648.00 | | |
| 13.95 | Yve Sanit. Reducida Pvc 4" X 3" | un | 5.00 | \$ 20,710.00 | \$ 103,550.00 | | | | | | | | | | | 5.00 | 103,550.00 | | |
| 13.96 | Yve Sanit. Reducida Pvc 4" X 2" | un | 3.00 | \$ 20,710.00 | \$ 62,130.00 | | | | | | | | | | | 3.00 | 62,130.00 | | |
| 13.97 | Unión Pvc Sanit. 4" | un | 10.00 | \$ 7,265.00 | \$ 72,650.00 | | | | | | | | | | | 10.00 | 72,650.00 | | |
| 13.98 | Buje Soldado Sanit. Pvc 4" X 2" | un | 2.00 | \$ 9,115.00 | \$ 18,230.00 | | | | | | | | | | | 2.00 | 18,230.00 | | |
| 13.99 | Buje Soldado Sanit. Pvc 3" X 2" | un | 2.00 | \$ 5,453.00 | \$ 10,906.00 | | | | | | | | | | | 2.00 | 10,906.00 | | |
| 13.100 | Suministro E Instalación De Adaptador De Limpieza Sanitario 2" | un | 3.00 | \$ 6,548.00 | \$ 19,764.00 | | | | | | | | | | | 3.00 | 19,764.00 | | |
| 13.101 | Suministro E Instalación De Adaptador De Limpieza Sanitario 4" | un | 1.00 | \$ 19,697.00 | \$ 19,697.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | 19,697.00 | | |
| 13.102 | Sifón Con Tapón Sanit. Pvc 2" | un | 13.00 | \$ 8,329.00 | \$ 108,277.00 | | | | | | | | | | | 13.00 | 108,277.00 | | |
| 13.103 | Sifón Sin Codo Sanit. Pvc 2" | un | 13.00 | \$ 5,327.00 | \$ 69,251.00 | | | | | | | | | | | 13.00 | 69,251.00 | | |
| 13.102.1 | Obras Civiles | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.104 | Excavación A Mano En Material Común. Roca Descompuesta. A Cualquier Profundidad Y Bajo Cualquier Condición De Humedad. Incluye Retiro A Lugar Afectado. | m3 | 134.00 | \$ 16,209.00 | \$ 2,440,066.00 | | | | | | | | | | | 134.00 | 2,440,066.00 | | |
| 13.105 | Cimentación De Tubería Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Realiza Máxima | m3 | 34.00 | \$ 74,001.00 | \$ 2,516,034.00 | | | | | | | | | | | 34.00 | 2,516,034.00 | | |
| 13.106 | Refraso De Zanjas Y Estructuras Con Material Seleccionado De Silo. Compactado Al 90% Del Proctor Modificado | m3 | 101.00 | \$ 20,708.00 | \$ 2,091,508.00 | | | | | | | | | | | 101.00 | 2,091,508.00 | | |
| 13.107 | Caja De Inspección 0.40X 0.40 M Hcs= 1.40 M. | un | 1.00 | \$ 435,111.00 | \$ 435,111.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | 435,111.00 | | |
| 13.108 | Reglaje De Conexión Domiciliaria Sifonero 0.60X 0.60 M Hcs= 1.40 M. | un | 7.00 | \$ 604,279.00 | \$ 3,459,953.00 | | | | | | | | | | | 7.00 | 3,459,953.00 | | |
| 13.109 | Pozo De Inspección 1.00 Mc Hcs= 1.45 M (Diámetro Interno 1.20 M) | un | 4.00 | \$ 2,297,442.00 | \$ 9,189,768.00 | | | | | | | | | | | 4.00 | 9,189,768.00 | | |
| 13.110 | Empaque De Tuberías De 4" A Pozo De Inspección. Incluye: 100kg De Grava De 20/40, 100kg De Arena De 20/40, 100kg De Surtido De 2" X 4" X 40 M. | un | 1.00 | \$ 3,844,886.00 | \$ 3,844,886.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | 3,844,886.00 | | |
| 13.111 | Cruce Con Perforación Horizontal Diélica (PH) - D=110Mm Incluye Camisón® Tubería Ac. Sch 40 | m | 1.00 | \$ 1,877,764.00 | \$ 1,877,764.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | 1,877,764.00 | | |
| 13.102.3 | Obras Complementarias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.112 | Punto Sanitario Lavamanos | un | 24.00 | \$ 15,363.00 | \$ 368,712.00 | | | | | | | | | | | 24.00 | 368,712.00 | | |
| 13.113 | Punto Sanitario De Inodoro | un | 20.00 | \$ 18,420.00 | \$ 368,600.00 | | | | | | | | | | | 20.00 | 368,600.00 | | |
| 13.114 | Punto Sanitario De Lavaplatos | un | 2.00 | \$ 15,363.00 | \$ 30,726.00 | | | | | | | | | | | 2.00 | 30,726.00 | | |
| 13.115 | Punto Sanitario De Orinal | un | 3.00 | \$ 15,363.00 | \$ 46,089.00 | | | | | | | | | | | 3.00 | 46,089.00 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | VALOR UNITARIO | | CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificacion No. XX | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 3 | | NUEVO ACUMULADO | | POR EJECUTAR | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|
| | | UND | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 13.116 | Puerto Sanitario De Desagüe De Piso | un | 13.00 | \$ | 15,353.00 | \$ | 189,710.00 | | | | | | | | 13.00 | 196,710.00 | |
| 13.117 | Planos Record | un | 3.00 | \$ | 343,275.00 | \$ | 1,029,825.00 | | | | | | | | 3.00 | 1,029,825.00 | |
| 13.118 | Prueba Del Sistema | un | 3.00 | \$ | 1,308,694.00 | \$ | 3,926,082.00 | | | | | | | | 3.00 | 3,926,082.00 | |
| 13.2.4 | Suministro E Instalación De Equipos De Bombeo Para Ebar Incluye Tuberias Y Accesorios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.119 | Suministro E Instalación Equipo De Bombeo Sumergible Para Estación De Bombeo Para Ebar Incluye Tuberias Y Accesorios. A Linea Cabeza De Presión 10 M.C.A. 2 Hp De Potencia Y Tensión De 220 V., 1 Bomba Funcionando - 1 En Stand By, Incluye Accesorios, Válvulas, Tablero Eléctrico Y Sistema De Izaje. Para Supl. Demanda Total Del Proyecto, Ver Condiciones Generales De Construcción De La Ebar Y Demás Accesorios. | un | 1.00 | \$ | 15,801,471.00 | \$ | 15,801,471.00 | | | | | | | | 1.00 | 15,801,471.00 | |
| 13.D | Red Sistema Contraincendio. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.D.1 | Suministro E Instalación De Tuberias Y Accesorios Sistema Contraincendio. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.120 | Tubería Pvc C900 - U/FM 4" | m | 133.00 | \$ | 113,943.00 | \$ | 15,164,419.00 | | | | | | | | 133.00 | 15,164,419.00 | |
| 13.121 | Tubería Sch 40 12" | m | 10.00 | \$ | 32,250.00 | \$ | 322,500.00 | | | | | | | | 10.00 | 322,500.00 | |
| 13.122 | Tubería Sch 40 1 1/2" | m | 3.00 | \$ | 41,120.00 | \$ | 123,360.00 | | | | | | | | 3.00 | 123,360.00 | |
| 13.123 | Tubería Sch 40 2 1/2" | m | 3.00 | \$ | 63,077.00 | \$ | 189,231.00 | | | | | | | | 3.00 | 189,231.00 | |
| 13.124 | Tubería Sch 40 4" | m | 12.00 | \$ | 116,428.00 | \$ | 1,397,136.00 | | | | | | | | 12.00 | 1,397,136.00 | |
| 13.125 | Codo 90° Pvc C907 Dr 18 (235 Paj) (Camcam) - U/FM 4" | un | 25.00 | \$ | 382,696.00 | \$ | 9,574,950.00 | | | | | | | | 25.00 | 9,574,950.00 | |
| 13.126 | Codo 45° Pvc C907 Dr 18 (235 Paj) (Camcam) - U/FM 4" | un | 1.00 | \$ | 441,001.00 | \$ | 441,001.00 | | | | | | | | 1.00 | 441,001.00 | |
| 13.127 | Codo 90° H.D. Ranurado Mecánico 1 1/2" | un | 3.00 | \$ | 7,863.00 | \$ | 23,589.00 | | | | | | | | 3.00 | 23,589.00 | |
| 13.128 | Codo 90° H.D. Ranurado Mecánico 2" | un | 2.00 | \$ | 14,215.00 | \$ | 28,430.00 | | | | | | | | 2.00 | 28,430.00 | |
| 13.129 | Codo 90° H.D. Ranurado Mecánico 4" | un | 6.00 | \$ | 25,576.00 | \$ | 153,456.00 | | | | | | | | 6.00 | 153,456.00 | |
| 13.130 | Copa Concava H.D. Ranurada/Rescada Mecánica 2 1/2" X 1 1/2" | un | 6.00 | \$ | 7,568.00 | \$ | 45,408.00 | | | | | | | | 6.00 | 45,408.00 | |
| 13.131 | Copa Concava H.D. Ranurada/Rescada Mecánica 4" X 2 1/2" | un | 5.00 | \$ | 13,429.00 | \$ | 67,145.00 | | | | | | | | 5.00 | 67,145.00 | |
| 13.132 | Tee Pvc C907 U/FM 4" | un | 3.00 | \$ | 876,935.00 | \$ | 2,630,805.00 | | | | | | | | 3.00 | 2,630,805.00 | |
| 13.133 | Tee H.D. Ranurada Mecánica 2 1/2" | un | 1.00 | \$ | 67,039.00 | \$ | 67,039.00 | | | | | | | | 1.00 | 67,039.00 | |
| 13.134 | Tee H.D. Ranurada Mecánica 4" | un | 4.00 | \$ | 69,307.00 | \$ | 277,228.00 | | | | | | | | 4.00 | 277,228.00 | |
| 13.135 | Tee Reducida H.D. Ranurada Mecánica 4" X 4" X 2 1/2" | un | 1.00 | \$ | 75,576.00 | \$ | 75,576.00 | | | | | | | | 1.00 | 75,576.00 | |

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificacion No. XX | | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 3 | | NUEVO ACUMULADO | | POR EJECUTAR | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|-----------------|----------|--------------|------------------|
| | | UNO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD |
| 13.136 | Unión Rígida H.D. Ranurada Mecánica 1 1/2" | un | 9.00 | \$ 9.892.00 | | \$ 87.138.00 | | | | | | | | 9.00 | \$ 87.138.00 |
| 13.137 | Unión Rígida H.D. Ranurada Mecánica 2" | un | 6.00 | \$ 10.072.00 | | \$ 60.432.00 | | | | | | | | 6.00 | \$ 60.432.00 |
| 13.138 | Unión Rígida H.D. Ranurada Mecánica 2 1/2" | un | 13.00 | \$ 10.786.00 | | \$ 140.218.00 | | | | | | | | 13.00 | \$ 140.218.00 |
| 13.139 | Unión Rígida H.D. Ranurada Mecánica 4" | un | 58.00 | \$ 16.691.00 | | \$ 968.078.00 | | | | | | | | 58.00 | \$ 968.078.00 |
| 13.140 | Kit Adaptados Bida Serie 4200 - Pvc X Acero Ips 4" | un | 5.00 | \$ 491.580.00 | | \$ 2.457.900.00 | | | | | | | | 5.00 | \$ 2.457.900.00 |
| 13.141 | Restrictor Atim A538 Para Pvc C900 C907 Serie 1100 - Pvc X Pvc 4" | un | 5.00 | \$ 248.856.00 | | \$ 1.244.280.00 | | | | | | | | 5.00 | \$ 1.244.280.00 |
| 13.142 | Brica Hd Ranurada Mecánica 4" | un | 76.00 | \$ 39.951.00 | | \$ 3.036.276.00 | | | | | | | | 76.00 | \$ 3.036.276.00 |
| 13.143 | Válvula Reductora Angular Br Hom UJFm 1 1/2" | un | 3.00 | \$ 216.862.00 | | \$ 650.586.00 | | | | | | | | 3.00 | \$ 650.586.00 |
| 13.144 | Válvula Cheque 4" | un | 6.00 | \$ 917.701.00 | | \$ 5.506.206.00 | | | | | | | | 6.00 | \$ 5.506.206.00 |
| 13.145 | Siemsa En Y UJFm 4" X 2 1/2" X 2 1/2" | un | 1.00 | \$ 727.014.00 | | \$ 727.014.00 | | | | | | | | 1.00 | \$ 727.014.00 |
| 13.146 | Gabinete Contraincendios Tipo II 7X77X24 Cm C/Caravilla | un | 3.00 | \$ 204.080.00 | | \$ 612.240.00 | | | | | | | | 3.00 | \$ 612.240.00 |
| 13.147 | Platina Anticorrosión Y Esmalte En Tuberia Ac De 2 1/2" A 1 1/2" | m | 16.00 | \$ 3.367.00 | | \$ 53.872.00 | | | | | | | | 16.00 | \$ 53.872.00 |
| 13.148 | Platina Anticorrosión Y Esmalte En Tuberia Ac De 8" A 4" | m | 12.00 | \$ 5.470.00 | | \$ 65.640.00 | | | | | | | | 12.00 | \$ 65.640.00 |
| 13.D.2 | Suministro E Instalación De Equipos De Bombeo Y Tanque Res Contra Incendios | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.149 | Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Contra Incendios UJFm 1000 Lts De Capacidad De Bombeo Society, Tanque De Control Para Bomba Jockey Y Accesorios | un | 1.00 | \$ 59.093.210.00 | | \$ 59.093.210.00 | | | | | | | | 1.00 | \$ 59,093,210.00 |
| 13.150 | Suministro E Instalación De Tanque Horizontal En Pvc Y=12.143 | un | 1.00 | \$ 18.452.998.00 | | \$ 18.452.998.00 | | | | | | | | 1.00 | \$ 18,452,998.00 |
| 13.D.3 | Obras Civiles | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.151 | Escarpación A Mano En Material Común, Roca Descompuesta, A Cuellos Profundos Y Bajo Cualquier Condición De Humedad, Tiempo, Retiro A Lugar Autorizado. | m3 | 73.00 | \$ 18.209.00 | | \$ 1,329,257.00 | | | | | | | | 73.00 | \$ 1,329,257.00 |
| 13.152 | Concreción De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Unidad Realiva Máxima | m3 | 20.00 | \$ 74.001.00 | | \$ 1,480,020.00 | | | | | | | | 20.00 | \$ 1,480,020.00 |
| 13.153 | Reforzo De Zanja Y Estructuras Con Material Selloconado De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor Modificado | m3 | 56.00 | \$ 20.798.00 | | \$ 1,159,948.00 | | | | | | | | 56.00 | \$ 1,159,948.00 |
| 13.D.4 | Obras Complementarias | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.154 | Planos Record | un | 4.00 | \$ 343.275.00 | | \$ 1,373,100.00 | | | | | | | | 4.00 | \$ 1,373,100.00 |
| 13.155 | Prueba De Sábana | un | 2.00 | \$ 1,822,066.00 | | \$ 3,644,132.00 | | | | | | | | 2.00 | \$ 3,644,132.00 |
| 13.E | Red de aguas lluvias | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.E.1 | Suministro E Instalación De Tuberias Y Accesorios Sanitaria De Pvc De Superficie Interior Y Exterior/Lita | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX | | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 3 | | NUEVO ACUMULADO | | POR EJECUTAR | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| | | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD |
| 13.156 | Tubería Sanitaria Pvc 50 Mm (2") | m | 22.00 | \$ 16,014.00 | \$ | 352,308.00 | | | | | | | | 22.00 | 352,308.00 |
| 13.157 | Tubería Alcantarillado Pvc 100 Mm (4") | m | 54.00 | \$ 26,286.00 | \$ | 1,419,552.00 | | | | | | | | 54.00 | 1,419,552.00 |
| 13.158 | Tubería Alcantarillado Pvc 160 Mm (6") | m | 78.00 | \$ 39,862.00 | \$ | 3,110,796.00 | | | | | | | | 78.00 | 3,110,796.00 |
| 13.159 | Tubería Alcantarillado Pvc 200 Mm (8") | m | 55.00 | \$ 55,420.00 | \$ | 3,048,100.00 | | | | | | | | 55.00 | 3,048,100.00 |
| 13.160 | Tubería Alcantarillado Pvc 250 Mm (10") | m | 10.00 | \$ 74,345.00 | \$ | 743,450.00 | | | | | | | | 10.00 | 743,450.00 |
| 13.161 | Tubería Alcantarillado Pvc 315 Mm (12") | m | 6.00 | \$ 100,880.00 | \$ | 604,134.00 | | | | | | | | 6.00 | 604,134.00 |
| 13.162 | Codo Sanit. 90° X 4" Dxc | un | 6.00 | \$ 11,866.00 | \$ | 71,808.00 | | | | | | | | 6.00 | 71,808.00 |
| 13.163 | Codo Sanit. 90° X 2" Dxc | un | 17.00 | \$ 3,433.00 | \$ | 58,361.00 | | | | | | | | 17.00 | 58,361.00 |
| 13.164 | Unión Pvc Sanit. 4" | un | 6.00 | \$ 7,285.00 | \$ | 43,590.00 | | | | | | | | 6.00 | 43,590.00 |
| 13.165 | Unión Pvc Sanit. 6" | un | 10.00 | \$ 26,373.00 | \$ | 263,730.00 | | | | | | | | 10.00 | 263,730.00 |
| 13.166 | Unión Pvc Sanit. 8" | un | 9.00 | \$ 43,803.00 | \$ | 395,127.00 | | | | | | | | 9.00 | 395,127.00 |
| 13.167 | Canal Tejo Amazonas | m | 30.00 | \$ 44,729.00 | \$ | 1,341,870.00 | | | | | | | | 30.00 | 1,341,870.00 |
| 13.168 | Unión Canal | un | 12.00 | \$ 18,941.00 | \$ | 223,692.00 | | | | | | | | 12.00 | 223,692.00 |
| 13.169 | Unión Canal A Bajante | un | 4.00 | \$ 24,564.00 | \$ | 99,816.00 | | | | | | | | 4.00 | 99,816.00 |
| 13.170 | Tapa Interior Canal | un | 6.00 | \$ 6,111.00 | \$ | 36,666.00 | | | | | | | | 6.00 | 36,666.00 |
| 13.171 | Tapa Exterior Canal | un | 6.00 | \$ 9,346.00 | \$ | 56,076.00 | | | | | | | | 6.00 | 56,076.00 |
| 13.172 | Soporte De Canal | un | 42.00 | \$ 4,494.00 | \$ | 188,748.00 | | | | | | | | 42.00 | 188,748.00 |
| 13.173 | Hieracillo Canal | un | 14.00 | \$ 4,128.00 | \$ | 57,792.00 | | | | | | | | 14.00 | 57,792.00 |
| 13.174 | Rejilla Cacerano H.D 70x30 | m | 86.00 | \$ 435,977.00 | \$ | 37,494,022.00 | | | | | | | | 86.00 | 37,494,022.00 |
| 13.175 | Excavación A Mano En Material Común, Roca Descompenada, A Redo, Pavimentos Y Bajo Cualquier Condición De Humedad, Incluye Retiro A Lugar Aficionados. | m3 | 136.00 | \$ 16,209.00 | \$ | 2,204,604.00 | | | | | | | | 136.00 | 2,204,604.00 |
| 13.176 | Concreción De Tubería Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Máxima | m3 | 35.00 | \$ 74,001.00 | \$ | 2,590,035.00 | | | | | | | | 35.00 | 2,590,035.00 |
| 13.177 | Relevo De Zanjas Y Estructuras Con Material Seleccinados De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor Modificado | m3 | 100.00 | \$ 20,708.00 | \$ | 2,132,824.00 | | | | | | | | 100.00 | 2,132,824.00 |

| ITEM | CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificacion No. XX | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 3 | | NUEVO ACUMULADO | | POR EJECUTAR | | |
|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|-----------------|----------|--------------|--------------|-------------|
| | UNID | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 14.1.18 | ML | Suministro E Instalacion Alimentador Motor Lider : 362 Avg Cu + 18T Para La Fase Y El Neutro En Cobre Forjado Thin-Thin-2, Y Condicionador Principal 225 Kva | 10.00 | \$ 69,956.00 | \$ 699,560.00 | | | | | | | | | | 10.00 | 699,560.00 | |
| 14.1.19 | ML | Suministro E Instalacion Alimentador Motor Lider : 362 Avg Cu + 18T Para La Fase Y El Neutro En Cobre Forjado Thin-Thin-2, Y Condicionador Principal 225 Kva | 10.00 | \$ 69,956.00 | \$ 699,560.00 | | | | | | | | | | 10.00 | 699,560.00 | |
| 14.1.20 | ML | Suministro E Instalacion Alimentador Motor Lider : 362 Avg Cu + 18T Para La Fase Y El Neutro En Cobre Forjado Thin-Thin-2, Y Condicionador Principal 225 Kva | 20.00 | \$ 101,215.00 | \$ 2,024,300.00 | | | | | | | | | | 20.00 | 2,024,300.00 | |
| 14.1.21 | ML | Suministro E Instalacion Alimentador Motor Lider : 362 Avg Cu + 18T Para La Fase Y El Neutro En Cobre Forjado Thin-Thin-2, Y Condicionador Principal 225 Kva | 20.00 | \$ 101,215.00 | \$ 2,024,300.00 | | | | | | | | | | 20.00 | 2,024,300.00 | |
| 14.2 | Canalizaciones De Baja Tension Y Registros | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.1 | ML | Suministro E Instalacion Canalizacion Transformador Principal 225 Kva Tuberia Pvc Dn 3", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Escavacion, Compaccion Y Taje) | 10.00 | \$ 51,377.00 | \$ 513,770.00 | | | | | | | | | | 10.00 | 513,770.00 | |
| 14.2.2 | ML | Suministro E Instalacion Canalizacion Transformador Principal 225 Kva Tuberia Pvc Dn 3", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Escavacion, Compaccion Y Taje) | 20.00 | \$ 51,377.00 | \$ 1,027,540.00 | | | | | | | | | | 20.00 | 1,027,540.00 | |
| 14.2.3 | ML | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-1, Tuberia Pvc 1-1/2", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Escavacion, Compaccion Y Taje) | 10.00 | \$ 26,218.00 | \$ 262,180.00 | | | | | | | | | | 10.00 | 262,180.00 | |
| 14.2.4 | ML | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-2, Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Escavacion, Compaccion Y Taje) | 15.00 | \$ 17,385.00 | \$ 260,775.00 | | | | | | | | | | 15.00 | 260,775.00 | |
| 14.2.5 | ML | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-3, Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Escavacion, Compaccion Y Taje) | 15.00 | \$ 17,385.00 | \$ 260,775.00 | | | | | | | | | | 15.00 | 260,775.00 | |
| 14.2.6 | ML | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-4, Tuberia Pvc 1-1/4", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Escavacion, Compaccion Y Taje) | 20.00 | \$ 21,429.00 | \$ 428,580.00 | | | | | | | | | | 20.00 | 428,580.00 | |
| 14.2.7 | ML | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-5, Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Escavacion, Compaccion Y Taje) | 25.00 | \$ 17,385.00 | \$ 434,625.00 | | | | | | | | | | 25.00 | 434,625.00 | |
| 14.2.8 | ML | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-6, Tuberia Pvc 1-1/4", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Escavacion, Compaccion Y Taje) | 100.00 | \$ 21,429.00 | \$ 2,142,900.00 | | | | | | | | | | 100.00 | 2,142,900.00 | |
| 14.2.9 | ML | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-R-1, Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Escavacion, Compaccion Y Taje) | 10.00 | \$ 17,385.00 | \$ 173,850.00 | | | | | | | | | | 10.00 | 173,850.00 | |
| 14.2.10 | ML | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-R-2, Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Escavacion, Compaccion Y Taje) | 20.00 | \$ 17,385.00 | \$ 347,700.00 | | | | | | | | | | 20.00 | 347,700.00 | |
| 14.2.11 | ML | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-R-3, Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Escavacion, Compaccion Y Taje) | 20.00 | \$ 17,385.00 | \$ 347,700.00 | | | | | | | | | | 20.00 | 347,700.00 | |
| 14.2.12 | ML | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-R-4, Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Escavacion, Compaccion Y Taje) | 90.00 | \$ 17,385.00 | \$ 1,564,650.00 | | | | | | | | | | 90.00 | 1,564,650.00 | |
| 14.2.13 | ML | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-R-5, Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Escavacion, Compaccion Y Taje) | 80.00 | \$ 17,385.00 | \$ 1,390,800.00 | | | | | | | | | | 80.00 | 1,390,800.00 | |
| 14.2.14 | ML | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Bas, Tuberia Pvc 1-1/2", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Escavacion, Compaccion Y Taje) | 20.00 | \$ 26,218.00 | \$ 524,360.00 | | | | | | | | | | 20.00 | 524,360.00 | |
| 14.2.14 | ML | Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Bas, Tuberia Pvc 1-1/2", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Escavacion, Compaccion Y Taje) | 20.00 | \$ 41,119.00 | \$ 822,380.00 | | | | | | | | | | 20.00 | 822,380.00 | |
| 14.2.16 | ML | Suministro E Instalacion Canalizacion Bomba Agua Potable : Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Escavacion, Compaccion Y Taje) | 10.00 | \$ 17,385.00 | \$ 173,850.00 | | | | | | | | | | 10.00 | 173,850.00 | |
| 14.2.17 | ML | Suministro E Instalacion Canalizacion Motor Jockey : Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Escavacion, Compaccion Y Taje) | 10.00 | \$ 17,385.00 | \$ 173,850.00 | | | | | | | | | | 10.00 | 173,850.00 | |
| 14.2.18 | ML | Suministro E Instalacion Canalizacion Motor Lider : Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Escavacion, Compaccion Y Taje) | 10.00 | \$ 17,385.00 | \$ 173,850.00 | | | | | | | | | | 10.00 | 173,850.00 | |

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Segun Acta de Modificación No. XX | | | | PRESENTES ACTA No. 3 | | | | NUEVO ACUMULADO | | | | POR EJECUTAR | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------------------|-------------|----------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--|
| | | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | | |
| 14.3.20 | Suministro e instalación de 3x300 Electrica (condensadora regulada) para el sistema de iluminación de emergencia en el interior del edificio. Incluye: Conducciones Para Los Puestos Y El Neutro En Conductor De Cables Con Aislamiento Tipo: PVC-2, La, Tubos Etc. Etc. Etc. | UND | 28.00 | \$ 81,004.00 | \$ 2,288,112.00 | | | | | | | | | | 28.00 | 2,288,112.00 | | | |
| 14.4 | Suministro e instalación de luminarias para el sistema de iluminación de emergencia en el interior del edificio. Incluye: Luminarias, Conducciones, Cables, etc. Etc. Etc. | UND | 35.00 | \$ 183,303.00 | \$ 6,415,805.00 | | | | | | | | | | 35.00 | 6,415,805.00 | | | |
| 14.4.1 | Suministro e instalación de luminarias para el sistema de iluminación de emergencia en el interior del edificio. Incluye: Luminarias, Conducciones, Cables, etc. Etc. Etc. | UND | 118.00 | \$ 133,573.00 | \$ 15,761,614.00 | | | | | | | | | | 118.00 | 15,761,614.00 | | | |
| 14.4.2 | Suministro e instalación de luminarias para el sistema de iluminación de emergencia en el interior del edificio. Incluye: Luminarias, Conducciones, Cables, etc. Etc. Etc. | UND | 18.00 | \$ 2,994,552.00 | \$ 53,901,936.00 | | | | | | | | | | 18.00 | 53,901,936.00 | | | |
| 14.4.3 | Suministro e instalación de luminarias para el sistema de iluminación de emergencia en el interior del edificio. Incluye: Luminarias, Conducciones, Cables, etc. Etc. Etc. | UND | 2.00 | \$ 1,184,389.00 | \$ 2,368,778.00 | | | | | | | | | | 2.00 | 2,368,778.00 | | | |
| 14.4.5 | Suministro e instalación de luminarias para el sistema de iluminación de emergencia en el interior del edificio. Incluye: Luminarias, Conducciones, Cables, etc. Etc. Etc. | UND | 6.00 | \$ 1,379,886.00 | \$ 8,279,316.00 | | | | | | | | | | 6.00 | 8,279,316.00 | | | |
| 14.4.6 | Suministro e instalación de luminarias para el sistema de iluminación de emergencia en el interior del edificio. Incluye: Luminarias, Conducciones, Cables, etc. Etc. Etc. | UND | 10.00 | \$ 1,651,270.00 | \$ 16,512,700.00 | | | | | | | | | | 10.00 | 16,512,700.00 | | | |
| 14.4.7 | Suministro e instalación de luminarias para el sistema de iluminación de emergencia en el interior del edificio. Incluye: Luminarias, Conducciones, Cables, etc. Etc. Etc. | UND | 16.00 | \$ 122,266.00 | \$ 1,956,256.00 | | | | | | | | | | 16.00 | 1,956,256.00 | | | |
| 14.4.8 | Suministro e instalación de luminarias para el sistema de iluminación de emergencia en el interior del edificio. Incluye: Luminarias, Conducciones, Cables, etc. Etc. Etc. | UND | 5.00 | \$ 2,190,444.00 | \$ 10,952,220.00 | | | | | | | | | | 5.00 | 10,952,220.00 | | | |
| 14.5 | Panels Parciales De Distribucion | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.5.1 | Suministro e instalación de Tablero De Distribución Trifásico, 3F+N+T, 38 Circuitos Con Tapa Y Leve (Estándar Normal) | UND | 6.00 | \$ 601,836.00 | \$ 3,611,016.00 | | | | | | | | | | 6.00 | 3,611,016.00 | | | |
| 14.5.2 | Suministro e instalación de Tablero De Distribución Trifásico 5 Hilos, 3F+N+T, 24 Circuitos Con Tapa Y Leve (Sistema Registrado) | UND | 5.00 | \$ 516,485.00 | \$ 2,582,425.00 | | | | | | | | | | 5.00 | 2,582,425.00 | | | |
| 14.5.3 | Suministro e instalación de Upr. 20 Vca. Trifásico, Automoma De 500kva, Tensión Nominal: 20870vac (Zona Administrativa) | UND | 1.00 | \$ 25,887,612.00 | \$ 25,887,612.00 | | | | | | | | | | 1.00 | 25,887,612.00 | | | |
| 14.5.4 | Suministro e instalación de Interruptor Enchufable 1X20A | UND | 45.00 | \$ 22,772.00 | \$ 1,024,740.00 | | | | | | | | | | 45.00 | 1,024,740.00 | | | |
| 14.5.5 | Suministro e instalación de Interruptor Enchufable 2X20A | UND | 20.00 | \$ 41,217.00 | \$ 824,340.00 | | | | | | | | | | 20.00 | 824,340.00 | | | |
| 14.5.6 | Suministro e instalación de Interruptor Enchufable 3X20A | UND | 2.00 | \$ 71,640.00 | \$ 143,280.00 | | | | | | | | | | 2.00 | 143,280.00 | | | |
| 14.5.7 | Suministro e instalación de Protección Industrial De 3X100A Como Tomador De Puntos De Carga De Breaker Encubiertas. Incluye: Puentes En Cable N. 2 Awg | UND | 6.00 | \$ 704,102.00 | \$ 4,224,612.00 | | | | | | | | | | 6.00 | 4,224,612.00 | | | |
| 14.5.8 | Suministro e instalación de Protección Industrial De 3X200A Como Tomador De Puntos De Carga De Breaker Encubiertas. Incluye: Puentes En Cable N. 4 Awg | UND | 5.00 | \$ 298,452.00 | \$ 1,492,260.00 | | | | | | | | | | 5.00 | 1,492,260.00 | | | |
| 14.5.9 | Suministro e instalación de Upr. 3vca., Trifásico, 208Vvac., Autonomia 30 Min. Para Acceso Principal | UND | 1.00 | \$ 3,772,742.00 | \$ 3,772,742.00 | | | | | | | | | | 1.00 | 3,772,742.00 | | | |
| 14.6 | Subestacion Eléctrica Y Punto De Conexión | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.6.1 | Suministro e instalación de Poste En Homogen 12X1050 Kgf | UND | 1.00 | \$ 3,148,976.00 | \$ 3,148,976.00 | | | | | | | | | | 1.00 | 3,148,976.00 | | | |
| 14.6.2 | Suministro e instalación de Base De Concreto Para Poste De 12X1050 Kgf | UND | 1.00 | \$ 260,531.00 | \$ 260,531.00 | | | | | | | | | | 1.00 | 260,531.00 | | | |
| 14.6.3 | Suministro e instalación de Estructura Horizontal Tipo Bandera, Según Norma Aenr (Incluye Circuitos, Asalladores, Cable De Cables, Herrajes) | UND | 1.00 | \$ 1,483,754.00 | \$ 1,483,754.00 | | | | | | | | | | 1.00 | 1,483,754.00 | | | |


| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX | | | ACUMULADO ANTERIOR | | | PRESENTES ACTA No. 3 | | | NUEVO ACUMULADO | | | POR EJECUTAR | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------|-------------|----------|----------------------|----------|-------------|-----------------|-------------|----------|---------------|--|--|
| | | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | | |
| 14.6.4 | Suministro e Instalación De Bajante En Poste En Tuberia Inc 3" | ML | 6.00 | \$ 163,419.00 | \$ 980,614.00 | | | | | | | | | | | 6.00 | 980,614.00 | | |
| 14.6.5 | Suministro e Instalación De Cable Xipe N. 10 Awg Cobre 100% 15Kv (Recordo De Media Tension Desde El Punto De Conexión Hasta La Entrada De La Subestación Electrica) | ML | 250.00 | \$ 201,404.00 | \$ 50,351,000.00 | | | | | | | | | | | 250.00 | 50,351,000.00 | | |
| 14.6.6 | Suministro e Instalación De Tuberia Pvc 3" (2 Tubos) (Recordo De Conexión Desde El Punto De Conexión Hasta La Entrada De La Subestación Electrica) | ML | 250.00 | \$ 78,370.00 | \$ 19,842,500.00 | | | | | | | | | | | 250.00 | 19,842,500.00 | | |
| 14.6.7 | Suministro e Instalación De Regletas En Concreto Para Media Tension, Suministro e Instalación De Regletas En Concreto Para Baja Tension, Suministro e Instalación De Regletas En Concreto Para Baja Tension Desde El Punto De Conexión Hasta La Entrada De La Subestación Electrica) | UND | 7.00 | \$ 2,377,251.00 | \$ 16,640,778.00 | | | | | | | | | | | 7.00 | 16,640,778.00 | | |
| 14.6.8 | Suministro e Instalación De Juego Premontado Tipo Interior 15Kv (Para Instalación En Cables De Media Tension Y Transformador) | UND | 3.00 | \$ 647,467.00 | \$ 1,942,401.00 | | | | | | | | | | | 3.00 | 1,942,401.00 | | |
| 14.6.9 | Suministro e Instalación De Juego Premontado Tipo Exterior 15Kv (Para Instalación En Punto De Conexión) | UND | 1.00 | \$ 1,005,650.00 | \$ 1,005,650.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | 1,005,650.00 | | |
| 14.6.10 | Suministro e Instalación De Cables De Remonte 24 Kv | UND | 1.00 | \$ 5,807,815.00 | \$ 5,807,815.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | 5,807,815.00 | | |
| 14.6.11 | Suministro e Instalación De Transformador Tipo Seco 225 Kva Clase F (13200/208-120Ves) | UND | 1.00 | \$ 33,636,871.00 | \$ 33,636,871.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | 33,636,871.00 | | |
| 14.6.12 | Suministro e Instalación De Cables De Seccionador 24 Kv Con Fusibles Hh-30Amp, Seccionador Tripolar De Operación Bajo Carga, Aislada En SBC Con Fusibles De Media Tension 38Kv, Corriente Nominal 63A | UND | 1.00 | \$ 20,132,631.00 | \$ 20,132,631.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | 20,132,631.00 | | |
| 14.6.13 | Suministro e Instalación De Cables Para Abajamiento De Transformador 225 Kva Con Ventilación Forzada | UND | 1.00 | \$ 6,291,584.00 | \$ 6,291,584.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | 6,291,584.00 | | |
| 14.6.14 | Suministro e Instalación De Cuadro General Distribución - Cj Bt (Segun Diagrama Unifilar Adjunto) - Envolvente En Laminas Calibre 16 Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barrajes De Cobre. | UND | 1.00 | \$ 26,846,991.00 | \$ 26,846,991.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | 26,846,991.00 | | |
| 14.6.15 | Suministro e Instalación De Banco Condensadores (Segun Diagrama Unifilar Adjunto) Para Calibre 16 Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barrajes De Cobre. | UND | 1.00 | \$ 18,219,843.00 | \$ 18,219,843.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | 18,219,843.00 | | |
| 14.6.16 | Suministro e Instalación De Motorgenerador De 225 Kva | UND | 1.00 | \$ 92,820,963.00 | \$ 92,820,963.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | 92,820,963.00 | | |
| 14.6.17 | Suministro e Instalación De Tablo (Segun Diagrama Unifilar Adjunto), Envolvente En Laminas Calibre 16 Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barrajes De Cobre. | UND | 1.00 | \$ 2,320,539.00 | \$ 2,320,539.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | 2,320,539.00 | | |
| 14.6.18 | Suministro e Instalación De Terminales De Compresión Para Las Diferentes Secciones De Conductores | UND | 1.00 | \$ 2,856,645.00 | \$ 2,856,645.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | 2,856,645.00 | | |
| 14.6.19 | Suministro e Instalación De Señalética Para Todos Los Tableros, Tomacorrientes, Accesorios De Cuartos Electricos, Canalizaciones, Registros, Conducciones, Etc. | UND | 1.00 | \$ 1,071,615.00 | \$ 1,071,615.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | 1,071,615.00 | | |
| 14.6.20 | Servicio De Montacarga | UND | 1.00 | \$ 1,614,885.00 | \$ 1,614,885.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | 1,614,885.00 | | |
| 14.6.21 | Suministro e Instalación De Protecciones En Poste Induye: Tres Dps, Tres Contadores Con Fusibles, Cruetas Metálicas, Herrajes, Etc. Elementos Aprobados Por El Operador De Red | UND | 1.00 | \$ 2,790,438.00 | \$ 2,790,438.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | 2,790,438.00 | | |
| 14.6.22 | Suministro e Instalación De Transformadores De Tensión 15Kv/24Kv, Transformadores De Corriente, 3 Transformadores De Tensión 15Kv/24Kv, Medidor De Energía, Bloque De Puertas, Gabinete, Modem Electronico, Incluye Para Anillo El Operador De Red, Elementos Aprobados Por El Operador De Red | UND | 1.00 | \$ 17,839,355.00 | \$ 17,839,355.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | 17,839,355.00 | | |
| 14.6.23 | Suministro e Instalación De Regletas En Concreto Baja Tension, Segun Especificaciones Técnicas Del Operador De Red | UND | 6.00 | \$ 1,103,734.00 | \$ 6,622,404.00 | | | | | | | | | | | 6.00 | 6,622,404.00 | | |
| 14.6.24 | Suministro e Instalación De Regletas En Concreto Baja Tension Para De Cables, Segun Especificaciones Técnicas Del Operador De Red | UND | 9.00 | \$ 884,187.00 | \$ 8,047,683.00 | | | | | | | | | | | 9.00 | 8,047,683.00 | | |
| 14.6.25 | Suministro e Instalación De Cjar-R (Segun Diagrama Unifilar Adjunto), Para Calibre 16 Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barrajes De Cobre. | UND | 1.00 | \$ 1,286,237.00 | \$ 1,286,237.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | 1,286,237.00 | | |

| ITEM | CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | CONDICIONES Actualizadas Según Acta de Modificación No. XX | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | | | NUEVO ACUMULADO | | | | POR EJECUTAR | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|----------|-------------|----------|-----------------|----------|-------------|---------------|--------------|--|
| | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | |
| 14.6.26 | Suministro e instalación de T-80i (Según Diagrama Unifilar Adjunto). Envoltorio En Laminas Calibre 16 Galvanizadas, Pintada En Color Blanco, Barridos De Cobre. | UND | 1.00 | \$ 11,346,423.00 | \$ 11,346,423.00 | | | | | | | | | | 1.00 | 11,346,423.00 | | |
| 14.7 | Sistema De Puente A Tierra | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.7.1 | Suministro e instalación de Sistema de Puente a Tierra (Inclusión de un cable de cobre N. 20 Awg. (4) Electrodos de 50' X 2" N1, Soladura Eléctrica Y Registro De Inspección. | UND | 1.00 | \$ 2,754,200.00 | \$ 2,754,200.00 | | | | | | | | | | 1.00 | 2,754,200.00 | | |
| 14.7.2 | Suministro e instalación de Baraje Equipotencial De 1000A. Incluye Adopores Y Conexión A Malla Por Medio De Cable N. 20 Awg Y Soladura Eléctrica. | UND | 1.00 | \$ 941,708.00 | \$ 941,708.00 | | | | | | | | | | 1.00 | 941,708.00 | | |
| 14.7.3 | Suministro e instalación de Registro De Inspección | UND | 1.00 | \$ 503,271.00 | \$ 503,271.00 | | | | | | | | | | 1.00 | 503,271.00 | | |
| 14.8 | Obras Civiles | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.8.1 | Excavación De 40Cm X 300Cm. Incluye Tapa, Compactación Para Llenar De Sistema De Puente A Tierra | ML | 50.00 | \$ 24,748.00 | \$ 1,237,300.00 | | | | | | | | | | 50.00 | 1,237,300.00 | | |
| 14.9 | Sistema De Panelería Solar Para Camarás Y Equipos De Comunicaciones En Platax Y Senderos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.9.1 | Panel Solar 100Watts Monocristalino 1p 66, Inversor Cargador 1Kva Modulos Y Camarás, Incluye Instalación Dc, Bateria Gal 12V 80Ah, 12V 100Ah, 12V 150Ah, 12V 200Ah, 12V 300Ah, 12V 400Ah, 12V 500Ah, 12V 600Ah, 12V 800Ah, 12V 1000Ah, 12V 1500Ah, 12V 2000Ah, 12V 3000Ah, 12V 4000Ah, 12V 5000Ah, 12V 6000Ah, 12V 8000Ah, 12V 10000Ah, 12V 15000Ah, 12V 20000Ah, 12V 30000Ah, 12V 40000Ah, 12V 50000Ah, 12V 60000Ah, 12V 80000Ah, 12V 100000Ah, 12V 150000Ah, 12V 200000Ah, 12V 300000Ah, 12V 400000Ah, 12V 500000Ah, 12V 600000Ah, 12V 800000Ah, 12V 1000000Ah, 12V 1500000Ah, 12V 2000000Ah, 12V 3000000Ah, 12V 4000000Ah, 12V 5000000Ah, 12V 6000000Ah, 12V 8000000Ah, 12V 10000000Ah, 12V 15000000Ah, 12V 20000000Ah, 12V 30000000Ah, 12V 40000000Ah, 12V 50000000Ah, 12V 60000000Ah, 12V 80000000Ah, 12V 100000000Ah, 12V 150000000Ah, 12V 200000000Ah, 12V 300000000Ah, 12V 400000000Ah, 12V 500000000Ah, 12V 600000000Ah, 12V 800000000Ah, 12V 1000000000Ah, 12V 1500000000Ah, 12V 2000000000Ah, 12V 3000000000Ah, 12V 4000000000Ah, 12V 5000000000Ah, 12V 6000000000Ah, 12V 8000000000Ah, 12V 10000000000Ah, 12V 15000000000Ah, 12V 20000000000Ah, 12V 30000000000Ah, 12V 40000000000Ah, 12V 50000000000Ah, 12V 60000000000Ah, 12V 80000000000Ah, 12V 100000000000Ah, 12V 150000000000Ah, 12V 200000000000Ah, 12V 300000000000Ah, 12V 400000000000Ah, 12V 500000000000Ah, 12V 600000000000Ah, 12V 800000000000Ah, 12V 1000000000000Ah, 12V 1500000000000Ah, 12V 2000000000000Ah, 12V 3000000000000Ah, 12V 4000000000000Ah, 12V 5000000000000Ah, 12V 6000000000000Ah, 12V 8000000000000Ah, 12V 10000000000000Ah, 12V 15000000000000Ah, 12V 20000000000000Ah, 12V 30000000000000Ah, 12V 40000000000000Ah, 12V 50000000000000Ah, 12V 60000000000000Ah, 12V 80000000000000Ah, 12V 100000000000000Ah, 12V 150000000000000Ah, 12V 200000000000000Ah, 12V 300000000000000Ah, 12V 400000000000000Ah, 12V 500000000000000Ah, 12V 600000000000000Ah, 12V 800000000000000Ah, 12V 1000000000000000Ah, 12V 1500000000000000Ah, 12V 2000000000000000Ah, 12V 3000000000000000Ah, 12V 4000000000000000Ah, 12V 5000000000000000Ah, 12V 6000000000000000Ah, 12V 8000000000000000Ah, 12V 10000000000000000Ah, 12V 15000000000000000Ah, 12V 20000000000000000Ah, 12V 30000000000000000Ah, 12V 40000000000000000Ah, 12V 50000000000000000Ah, 12V 60000000000000000Ah, 12V 80000000000000000Ah, 12V 100000000000000000Ah, 12V 150000000000000000Ah, 12V 200000000000000000Ah, 12V 300000000000000000Ah, 12V 400000000000000000Ah, 12V 500000000000000000Ah, 12V 600000000000000000Ah, 12V 800000000000000000Ah, 12V 1000000000000000000Ah, 12V 1500000000000000000Ah, 12V 2000000000000000000Ah, 12V 3000000000000000000Ah, 12V 4000000000000000000Ah, 12V 5000000000000000000Ah, 12V 6000000000000000000Ah, 12V 8000000000000000000Ah, 12V 10000000000000000000Ah, 12V 15000000000000000000Ah, 12V 20000000000000000000Ah, 12V 30000000000000000000Ah, 12V 40000000000000000000Ah, 12V 50000000000000000000Ah, 12V 60000000000000000000Ah, 12V 80000000000000000000Ah, 12V 100000000000000000000Ah, 12V 150000000000000000000Ah, 12V 200000000000000000000Ah, 12V 300000000000000000000Ah, 12V 400000000000000000000Ah, 12V 500000000000000000000Ah, 12V 600000000000000000000Ah, 12V 800000000000000000000Ah, 12V 1000000000000000000000Ah, 12V 1500000000000000000000Ah, 12V 2000000000000000000000Ah, 12V 3000000000000000000000Ah, 12V 4000000000000000000000Ah, 12V 5000000000000000000000Ah, 12V 6000000000000000000000Ah, 12V 8000000000000000000000Ah, 12V 10000000000000000000000Ah, 12V 15000000000000000000000Ah, 12V 20000000000000000000000Ah, 12V 30000000000000000000000Ah, 12V 40000000000000000000000Ah, 12V 50000000000000000000000Ah, 12V 60000000000000000000000Ah, 12V 80000000000000000000000Ah, 12V 100000000000000000000000Ah, 12V 150000000000000000000000Ah, 12V 200000000000000000000000Ah, 12V 300000000000000000000000Ah, 12V 400000000000000000000000Ah, 12V 500000000000000000000000Ah, 12V 600000000000000000000000Ah, 12V 800000000000000000000000Ah, 12V 1000000000000000000000000Ah, 12V 1500000000000000000000000Ah, 12V 2000000000000000000000000Ah, 12V 3000000000000000000000000Ah, 12V 4000000000000000000000000Ah, 12V 5000000000000000000000000Ah, 12V 6000000000000000000000000Ah, 12V 8000000000000000000000000Ah, 12V 10000000000000000000000000Ah, 12V 15000000000000000000000000Ah, 12V 20000000000000000000000000Ah, 12V 30000000000000000000000000Ah, 12V 40000000000000000000000000Ah, 12V 50000000000000000000000000Ah, 12V 60000000000000000000000000Ah, 12V 80000000000000000000000000Ah, 12V 100000000000000000000000000Ah, 12V 150000000000000000000000000Ah, 12V 200000000000000000000000000Ah, 12V 300000000000000000000000000Ah, 12V 400000000000000000000000000Ah, 12V 500000000000000000000000000Ah, 12V 600000000000000000000000000Ah, 12V 800000000000000000000000000Ah, 12V 1000000000000000000000000000Ah, 12V 1500000000000000000000000000Ah, 12V 2000000000000000000000000000Ah, 12V 3000000000000000000000000000Ah, 12V 4000000000000000000000000000Ah, 12V 5000000000000000000000000000Ah, 12V 6000000000000000000000000000Ah, 12V 8000000000000000000000000000Ah, 12V 10000000000000000000000000000Ah, 12V 15000000000000000000000000000Ah, 12V 20000000000000000000000000000Ah, 12V 30000000000000000000000000000Ah, 12V 40000000000000000000000000000Ah, 12V 50000000000000000000000000000Ah, 12V 60000000000000000000000000000Ah, 12V 80000000000000000000000000000Ah, 12V 100000000000000000000000000000Ah, 12V 150000000000000000000000000000Ah, 12V 200000000000000000000000000000Ah, 12V 300000000000000000000000000000Ah, 12V 400000000000000000000000000000Ah, 12V 500000000000000000000000000000Ah, 12V 600000000000000000000000000000Ah, 12V 800000000000000000000000000000Ah, 12V 1000000000000000000000000000000Ah, 12V 1500000000000000000000000000000Ah, 12V 2000000000000000000000000000000Ah, 12V 3000000000000000000000000000000Ah, 12V 4000000000000000000000000000000Ah, 12V 5000000000000000000000000000000Ah, 12V 6000000000000000000000000000000Ah, 12V 8000000000000000000000000000000Ah, 12V 10000000000000000000000000000000Ah, 12V 15000000000000000000000000000000Ah, 12V 20000000000000000000000000000000Ah, 12V 30000000000000000000000000000000Ah, 12V 40000000000000000000000000000000Ah, 12V 50000000000000000000000000000000Ah, 12V 60000000000000000000000000000000Ah, 12V 80000000000000000000000000000000Ah, 12V 100000000000000000000000000000000Ah, 12V 150000000000000000000000000000000Ah, 12V 200000000000000000000000000000000Ah, 12V 300000000000000000000000000000000Ah, 12V 400000000000000000000000000000000Ah, 12V 500000000000000000000000000000000Ah, 12V 600000000000000000000000000000000Ah, 12V 800000000000000000000000000000000Ah, 12V 1000000000000000000000000000000000Ah, 12V 1500000000000000000000000000000000Ah, 12V 2000000000000000000000000000000000Ah, 12V 3000000000000000000000000000000000Ah, 12V 4000000000000000000000000000000000Ah, 12V 5000000000000000000000000000000000Ah, 12V 6000000000000000000000000000000000Ah, 12V 8000000000000000000000000000000000Ah, 12V 10000000000000000000000000000000000Ah, 12V 15000000000000000000000000000000000Ah, 12V 20000000000000000000000000000000000Ah, 12V 30000000000000000000000000000000000Ah, 12V 40000000000000000000000000000000000Ah, 12V 50000000000000000000000000000000000Ah, 12V 60000000000000000000000000000000000Ah, 12V 80000000000000000000000000000000000Ah, 12V 100000000000000000000000000000000000Ah, 12V 150000000000000000000000000000000000Ah, 12V 200000000000000000000000000000000000Ah, 12V 300000000000000000000000000000000000Ah, 12V 400000000000000000000000000000000000Ah, 12V 500000000000000000000000000000000000Ah, 12V 600000000000000000000000000000000000Ah, 12V 800000000000000000000000000000000000Ah, 12V 1000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 1500000000000000000000000000000000000Ah, 12V 2000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 3000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 4000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 5000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 6000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 8000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 10000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 15000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 20000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 30000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 40000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 50000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 60000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 80000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 100000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 150000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 200000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 300000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 400000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 500000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 600000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 800000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 1000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 1500000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 2000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 3000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 4000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 5000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 6000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 8000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 10000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 15000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 20000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 30000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 40000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 50000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 60000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 80000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 100000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 150000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 200000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 300000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 400000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 500000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 600000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 800000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 1000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 1500000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 2000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 3000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 4000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 5000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 6000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 8000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 10000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 15000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 20000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 30000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 40000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 50000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 60000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 80000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 100000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 150000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 200000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 300000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 400000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 500000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 600000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 800000000000000000000000000000000000000000000Ah, 12V 1000000000000000000000000000000000000000000000Ah, | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 3 | | NUEVO ACUMULADO | | POR EJECUTAR | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|-----------------|----------|---------------|--|
| | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | |
| 15.1.2 | Access Point Outdoor, Ip 67, 2 Puertas Ethernet 10/100/1000, PoE, Seguridad Puerto Entregado PoE 802.3A/B/G2.3A1, Antenas Internas 5Ghz/2.4Ghz/2.4Ghz/2.4Ghz, Cubrimiento Omnidireccional, Ampio Rango De Vida, Cloud Admin | UND | 1.00 | \$ 7,867,765.00 | \$ 7,867,765.00 | | | | | | | | | 1.00 | 7,867,765.00 | |
| 15.1.3 | Switch 24 Puertos, 10/100/1000, Administrable Layer 3 Administrable, Con 04 Módulos Sfp Monomodo | UND | 1.00 | \$ 19,160,383.00 | \$ 19,160,383.00 | | | | | | | | | 1.00 | 19,160,383.00 | |
| 16 | Telecomunicaciones | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Sistema De Telecomunicaciones Para Seguridad Electrónica, Cibernética Y Audiovisualización | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1 | Suministro E Instalación Cable Categoría 6A Flup Viduela L6H. | ML | 900.00 | \$ 4,937.00 | \$ 4,443,300.00 | | | | | | | | | 900.00 | 4,443,300.00 | |
| 16.1.2 | Suministro E Instalación Cable Categoría 6A Flup Tipo Exterior. | ML | 1395.00 | \$ 19,471.00 | \$ 27,162,045.00 | | | | | | | | | 1,395.00 | 27,162,045.00 | |
| 16.1.3 | Suministro E Instalación Incluye Jack, Patchcord De Área De Trabajo, Patchcord De Área De Trabajo, Patchcord De Área De Trabajo Y Certificación De Punto De Datos. | UND | 51.00 | \$ 200,798.00 | \$ 10,240,998.00 | | | | | | | | | 51.00 | 10,240,998.00 | |
| 16.1.4 | Suministro E Instalación Fibra Monomodo De 12M Tipo Exterior. | ML | 5981.00 | \$ 9,735.00 | \$ 58,030,335.00 | | | | | | | | | 5,981.00 | 58,030,335.00 | |
| 16.1.5 | Suministro E Instalación De Banda De Fibra Óptica Completa, Desde Incluir Mínimo 1 Adaptador De 12 Hiles De Fibra Lc, Break Out, 1 Tapa De Seguridad Para Fisión, Tapon De Hiles De Fibra Y Certificación De Fibra. | UND | 6.00 | \$ 5,762,407.00 | \$ 34,574,442.00 | | | | | | | | | 6.00 | 34,574,442.00 | |
| 16.1.6 | Suministro E Instalación De Bandaja De Fibra Óptica Completa, Desde Incluir Mínimo 12 Adaptadores De Fibra Lc, Break Out, Pigtails, Patch Cords, Fusión De Hiles De Fibra Y Certificación De Hiles. | UND | 29.00 | \$ 811,612.00 | \$ 23,536,748.00 | | | | | | | | | 29.00 | 23,536,748.00 | |
| 16.1.7 | Suministro E Instalación De Gabinete 30U X 10U Cm, 4U, 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U, 11U, 12U, 13U, 14U, 15U, 16U, 17U, 18U, 19U, 20U, 21U, 22U, 23U, 24U, 25U, 26U, 27U, 28U, 29U, 30U, 31U, 32U, 33U, 34U, 35U, 36U, 37U, 38U, 39U, 40U, 41U, 42U, 43U, 44U, 45U, 46U, 47U, 48U, 49U, 50U, 51U, 52U, 53U, 54U, 55U, 56U, 57U, 58U, 59U, 60U, 61U, 62U, 63U, 64U, 65U, 66U, 67U, 68U, 69U, 70U, 71U, 72U, 73U, 74U, 75U, 76U, 77U, 78U, 79U, 80U, 81U, 82U, 83U, 84U, 85U, 86U, 87U, 88U, 89U, 90U, 91U, 92U, 93U, 94U, 95U, 96U, 97U, 98U, 99U, 100U, 101U, 102U, 103U, 104U, 105U, 106U, 107U, 108U, 109U, 110U, 111U, 112U, 113U, 114U, 115U, 116U, 117U, 118U, 119U, 120U, 121U, 122U, 123U, 124U, 125U, 126U, 127U, 128U, 129U, 130U, 131U, 132U, 133U, 134U, 135U, 136U, 137U, 138U, 139U, 140U, 141U, 142U, 143U, 144U, 145U, 146U, 147U, 148U, 149U, 150U, 151U, 152U, 153U, 154U, 155U, 156U, 157U, 158U, 159U, 160U, 161U, 162U, 163U, 164U, 165U, 166U, 167U, 168U, 169U, 170U, 171U, 172U, 173U, 174U, 175U, 176U, 177U, 178U, 179U, 180U, 181U, 182U, 183U, 184U, 185U, 186U, 187U, 188U, 189U, 190U, 191U, 192U, 193U, 194U, 195U, 196U, 197U, 198U, 199U, 200U, 201U, 202U, 203U, 204U, 205U, 206U, 207U, 208U, 209U, 210U, 211U, 212U, 213U, 214U, 215U, 216U, 217U, 218U, 219U, 220U, 221U, 222U, 223U, 224U, 225U, 226U, 227U, 228U, 229U, 230U, 231U, 232U, 233U, 234U, 235U, 236U, 237U, 238U, 239U, 240U, 241U, 242U, 243U, 244U, 245U, 246U, 247U, 248U, 249U, 250U, 251U, 252U, 253U, 254U, 255U, 256U, 257U, 258U, 259U, 260U, 261U, 262U, 263U, 264U, 265U, 266U, 267U, 268U, 269U, 270U, 271U, 272U, 273U, 274U, 275U, 276U, 277U, 278U, 279U, 280U, 281U, 282U, 283U, 284U, 285U, 286U, 287U, 288U, 289U, 290U, 291U, 292U, 293U, 294U, 295U, 296U, 297U, 298U, 299U, 300U, 301U, 302U, 303U, 304U, 305U, 306U, 307U, 308U, 309U, 310U, 311U, 312U, 313U, 314U, 315U, 316U, 317U, 318U, 319U, 320U, 321U, 322U, 323U, 324U, 325U, 326U, 327U, 328U, 329U, 330U, 331U, 332U, 333U, 334U, 335U, 336U, 337U, 338U, 339U, 340U, 341U, 342U, 343U, 344U, 345U, 346U, 347U, 348U, 349U, 350U, 351U, 352U, 353U, 354U, 355U, 356U, 357U, 358U, 359U, 360U, 361U, 362U, 363U, 364U, 365U, 366U, 367U, 368U, 369U, 370U, 371U, 372U, 373U, 374U, 375U, 376U, 377U, 378U, 379U, 380U, 381U, 382U, 383U, 384U, 385U, 386U, 387U, 388U, 389U, 390U, 391U, 392U, 393U, 394U, 395U, 396U, 397U, 398U, 399U, 400U, 401U, 402U, 403U, 404U, 405U, 406U, 407U, 408U, 409U, 410U, 411U, 412U, 413U, 414U, 415U, 416U, 417U, 418U, 419U, 420U, 421U, 422U, 423U, 424U, 425U, 426U, 427U, 428U, 429U, 430U, 431U, 432U, 433U, 434U, 435U, 436U, 437U, 438U, 439U, 440U, 441U, 442U, 443U, 444U, 445U, 446U, 447U, 448U, 449U, 450U, 451U, 452U, 453U, 454U, 455U, 456U, 457U, 458U, 459U, 460U, 461U, 462U, 463U, 464U, 465U, 466U, 467U, 468U, 469U, 470U, 471U, 472U, 473U, 474U, 475U, 476U, 477U, 478U, 479U, 480U, 481U, 482U, 483U, 484U, 485U, 486U, 487U, 488U, 489U, 490U, 491U, 492U, 493U, 494U, 495U, 496U, 497U, 498U, 499U, 500U, 501U, 502U, 503U, 504U, 505U, 506U, 507U, 508U, 509U, 510U, 511U, 512U, 513U, 514U, 515U, 516U, 517U, 518U, 519U, 520U, 521U, 522U, 523U, 524U, 525U, 526U, 527U, 528U, 529U, 530U, 531U, 532U, 533U, 534U, 535U, 536U, 537U, 538U, 539U, 540U, 541U, 542U, 543U, 544U, 545U, 546U, 547U, 548U, 549U, 550U, 551U, 552U, 553U, 554U, 555U, 556U, 557U, 558U, 559U, 560U, 561U, 562U, 563U, 564U, 565U, 566U, 567U, 568U, 569U, 570U, 571U, 572U, 573U, 574U, 575U, 576U, 577U, 578U, 579U, 580U, 581U, 582U, 583U, 584U, 585U, 586U, 587U, 588U, 589U, 590U, 591U, 592U, 593U, 594U, 595U, 596U, 597U, 598U, 599U, 600U, 601U, 602U, 603U, 604U, 605U, 606U, 607U, 608U, 609U, 610U, 611U, 612U, 613U, 614U, 615U, 616U, 617U, 618U, 619U, 620U, 621U, 622U, 623U, 624U, 625U, 626U, 627U, 628U, 629U, 630U, 631U, 632U, 633U, 634U, 635U, 636U, 637U, 638U, 639U, 640U, 641U, 642U, 643U, 644U, 645U, 646U, 647U, 648U, 649U, 650U, 651U, 652U, 653U, 654U, 655U, 656U, 657U, 658U, 659U, 660U, 661U, 662U, 663U, 664U, 665U, 666U, 667U, 668U, 669U, 670U, 671U, 672U, 673U, 674U, 675U, 676U, 677U, 678U, 679U, 680U, 681U, 682U, 683U, 684U, 685U, 686U, 687U, 688U, 689U, 690U, 691U, 692U, 693U, 694U, 695U, 696U, 697U, 698U, 699U, 700U, 701U, 702U, 703U, 704U, 705U, 706U, 707U, 708U, 709U, 710U, 711U, 712U, 713U, 714U, 715U, 716U, 717U, 718U, 719U, 720U, 721U, 722U, 723U, 724U, 725U, 726U, 727U, 728U, 729U, 730U, 731U, 732U, 733U, 734U, 735U, 736U, 737U, 738U, 739U, 740U, 741U, 742U, 743U, 744U, 745U, 746U, 747U, 748U, 749U, 750U, 751U, 752U, 753U, 754U, 755U, 756U, 757U, 758U, 759U, 760U, 761U, 762U, 763U, 764U, 765U, 766U, 767U, 768U, 769U, 770U, 771U, 772U, 773U, 774U, 775U, 776U, 777U, 778U, 779U, 780U, 781U, 782U, 783U, 784U, 785U, 786U, 787U, 788U, 789U, 790U, 791U, 792U, 793U, 794U, 795U, 796U, 797U, 798U, 799U, 800U, 801U, 802U, 803U, 804U, 805U, 806U, 807U, 808U, 809U, 810U, 811U, 812U, 813U, 814U, 815U, 816U, 817U, 818U, 819U, 820U, 821U, 822U, 823U, 824U, 825U, 826U, 827U, 828U, 829U, 830U, 831U, 832U, 833U, 834U, 835U, 836U, 837U, 838U, 839U, 840U, 841U, 842U, 843U, 844U, 845U, 846U, 847U, 848U, 849U, 850U, 851U, 852U, 853U, 854U, 855U, 856U, 857U, 858U, 859U, 860U, 861U, 862U, 863U, 864U, 865U, 866U, 867U, 868U, 869U, 870U, 871U, 872U, 873U, 874U, 875U, 876U, 877U, 878U, 879U, 880U, 881U, 882U, 883U, 884U, 885U, 886U, 887U, 888U, 889U, 890U, 891U, 892U, 893U, 894U, 895U, 896U, 897U, 898U, 899U, 900U, 901U, 902U, 903U, 904U, 905U, 906U, 907U, 908U, 909U, 910U, 911U, 912U, 913U, 914U, 915U, 916U, 917U, 918U, 919U, 920U, 921U, 922U, 923U, 924U, 925U, 926U, 927U, 928U, 929U, 930U, 931U, 932U, 933U, 934U, 935U, 936U, 937U, 938U, 939U, 940U, 941U, 942U, 943U, 944U, 945U, 946U, 947U, 948U, 949U, 950U, 951U, 952U, 953U, 954U, 955U, 956U, 957U, 958U, 959U, 960U, 961U, 962U, 963U, 964U, 965U, 966U, 967U, 968U, 969U, 970U, 971U, 972U, 973U, 974U, 975U, 976U, 977U, 978U, 979U, 980U, 981U, 982U, 983U, 984U, 985U, 986U, 987U, 988U, 989U, 990U, 991U, 992U, 993U, 994U, 995U, 996U, 997U, 998U, 999U, 1000U, 1001U, 1002U, 1003U, 1004U, 1005U, 1006U, 1007U, 1008U, 1009U, 1010U, 1011U, 1012U, 1013U, 1014U, 1015U, 1016U, 1017U, 1018U, 1019U, 1020U, 1021U, 1022U, 1023U, 1024U, 1025U, 1026U, 1027U, 1028U, 1029U, 1030U, 1031U, 1032U, 1033U, 1034U, 1035U, 1036U, 1037U, 1038U, 1039U, 1040U, 1041U, 1042U, 1043U, 1044U, 1045U, 1046U, 1047U, 1048U, 1049U, 1050U, 1051U, 1052U, 1053U, 1054U, 1055U, 1056U, 1057U, 1058U, 1059U, 1060U, 1061U, 1062U, 1063U, 1064U, 1065U, 1066U, 1067U, 1068U, 1069U, 1070U, 1071U, 1072U, 1073U, 1074U, 1075U, 1076U, 1077U, 1078U, 1079U, 1080U, 1081U, 1082U, 1083U, 1084U, 1085U, 1086U, 1087U, 1088U, 1089U, 1090U, 1091U, 1092U, 1093U, 1094U, 1095U, 1096U, 1097U, 1098U, 1099U, 1100U, 1101U, 1102U, 1103U, 1104U, 1105U, 1106U, 1107U, 1108U, 1109U, 1110U, 1111U, 1112U, 1113U, 1114U, 1115U, 1116U, 1117U, 1118U, 1119U, 1120U, 1121U, 1122U, 1123U, 1124U, 1125U, 1126U, 1127U, 1128U, 1129U, 1130U, 1131U, 1132U, 1133U, 1134U, 1135U, 1136U, 1137U, 1138U, 1139U, 1140U, 1141U, 1142U, 1143U, 1144U, 1145U, 1146U, 1147U, 1148U, 1149U, 1150U, 1151U, 1152U, 1153U, 1154U, 1155U, 1156U, 1157U, 1158U, 1159U, 1160U, 1161U, 1162U, 1163U, 1164U, 1165U, 1166U, 1167U, 1168U, 1169U, 1170U, 1171U, 1172U, 1173U, 1174U, 1175U, 1176U, 1177U, 1178U, 1179U, 1180U, 1181U, 1182U, 1183U, 1184U, 1185U, 1186U, 1187U, 1188U, 1189U, 1190U, 1191U, 1192U, 1193U, 1194U, 1195U, 1196U, 1197U, 1198U, 1199U, 1200U, 1201U, 1202U, 1203U, 1204U, 1205U, 1206U, 1207U, 1208U, 1209U, 1210U, 1211U, 1212U, 1213U, 1214U, 1215U, 1216U, 1217U, 1218U, 1219U, 1220U, 1221U, 1222U, 1223U, 1224U, 1225U, 1226U, 1227U, 1228U, 1229U, 1230U, 1231U, 1232U, 1233U, 1234U, 1235U, 1236U, 1237U, 1238U, 1239U, 1240U, 1241U, 1242U, 1243U, 1244U, 1245U, 1246U, 1247U, 1248U, 1249U, 1250U, 1251U, 1252U, 1253U, 1254U, 1255U, 1256U, 1257U, 1258U, 1259U, 1260U, 1261U, 1262U, 1263U, 1264U, 1265U, 1266U, 1267U, 1268U, 1269U, 1270U, 1271U, 1272U, 1273U, 1274U, 1275U, 1276U, 1277U, 1278U, 1279U, 1280U, 1281U, 1282U, 1283U, 1284U, 1285U, 1286U, 1287U, 1288U, 1289U, 1290U, 1291U, 1292U, 1293U, 1294U, 1295U, 1296U, 1297U, 1298U, 1299U, 1300U, 1301U, 1302U, 1303U, 1304U, 1305U, 1306U, 1307U, 1308U, 1309U, 1310U, 1311U, 1312U, 1313U, 1314U, 1315U, 1316U, 1317U, 1318U, 1319U, 1320U, 1321U, 1322U, 1323U, 1324U, 1325U, 1326U, 1327U, 1328U, 1329U, 1330U, 1331U, 1332U, 1333U, 1334U, 1335U, 1336U, 1337U, 1338U, 1339U, 1340U, 1341U, 1342U, 1343U, 1344U, 1345U, 1346U, 1347U, 1348U, 1349U, 1350U, 1351U, 1352U, 1353U, 1354U, 1355U, 1356U, 1357U, 1358U, 1359U, 1360U, 1361U, 1362U, 1363U, 1364U, 1365U, 1366U, 1367U, 1368U, 1369U, 1370U, 1371U, 1372U, 1373U, 1374U, 1375U, 1376U, 1377U, 1378U, 1379U, 1380U, 1381U, 1382U, 1383U, 1384U, 1385U, 1386U, 1387U, 1388U, 1389U, 1390U, 1391U, 1392U, 1393U, 1394U, 1395U, 1396U, 1397U, 1398U, 1399U, 1400U, 1401U, 1402U, 1403U, 1404U, 1405U, 1406U, 1407U, 1408U, 1409U, 1410U, 1411U, 1412U, 1413U, 1414U, 1415U, 1416U, 1417U, 1418U, 1419U, 1420U, 1421U, 1422U, 1423U, 1424U, 1425U, 1426U, 1427U, 1428U, 1429U, 1430U, 1431U, 1432U, 1433U, 1434U, 1435U, 1436U, 1437U, 1438U, 1439U, 1440U, 1441U, 1442U, 1443U, 1444U, 1445U, 1446U, 1447U, 1448U, 1449U, 1450U, 1451U, 1452U, 1453U, 1454U, 1455U, 1456U, 1457U, 1458U, 1459U, 1460U, 1461U, 1462U, 1463U, 1464U, 1465U, 1466U, 1467U, 1468U, 1469U, 1470U, 1471U, 1472U, 1473U, 1474U, 1475U, 1476U, 1477U, 1478U, 1479U, 1480U, 1481U, 1482U, 1483U, 1484U, 1485U, 1486U, 1487U, 1488U, 1489U, 1490U, 1491U, 1492U, 1493U, 1494U, 1495U, 1496U, 1497U, 1498U, 1499U, 1500U, 1501U, 1502U, 1503U, 1504U, 1505U, 1506U, 1507U, 1508U, 1509U, 1510U, 1511U, 1512U, 1513U, 1514U, 1515U, 1516U, 1517U, 1518U, 1519U, 1520U, 1521U, 1522U, 1523U, 1524U, 1525U, 1526U, 1527U, 1528U, 1529U, 1530U, 1531U, 1532U, 1533U, 1534U, 1535U, 1536U, 1537U, 1538U, 1539U, 1540U, 1541U, 1542U, 1543U, 1544U, 1545U, 1546U, 1547U, 1548U, 1549U, 1550U, 1551U, 1552U, 1553U, 1554U, 1555U, 1556U, 1557U, 1558U, 1559U, 1560U, 1561U, 1562U, 1563U, 1564U, 1565U, 1566U, 1567U, 1568U, 1569U, 1570U, 1571U, 1572U, 1573U, 1574U, 1575U, 1576U, 1577U, 1578U, 1579U, 1580U, 1581U, 1582U, 1583U, 1584U, 1585U, 1586U, 1587U, 1588U, 1589U, 1590U, 1591U, 1592U, 1593U, 1594U, 1595U, 1596U, 1597U, 1598U, 1599U, 1600U, 1601U, 1602U, 1603U, 1604U, 1605U, 1606U, 1607U, 1608U, 1609U, 1610U, 1611U, 1612U, 1613U, 1614U, 1615U, 1616U, 1617U, 1618U, 1619U, 1620U, 1621U, 1622U, 1623U, 1624U, 1625U, 1626U, 1627U, 1628U, 1629U, 1630U, 1631U, 1632U, 1633U, 1634U, 1635U, 1636U, 1637U, 1638U, 1639U, 1640U, 1641U, 1642U, 1643U, 1644U, 1645U, | | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. XX | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 3 | | NUEVO ACUMULADO | | POR EJECUTAR | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------------|
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | |
| 16.3.2 | Suministro e instalación de cámara WebNet U Network Webcam Video Bullet Cámara 2M @ 30fps, 2.8Mm Focal Lens (113) 16.3.2 | UND | 9.00 | \$ 1,770,402.00 | \$ 15,933,618.00 | | | | | | | | | | 9.00 | 15,933,618.00 |
| 16.3.3 | Suministro e instalación de cámara WebNet U Network Webcam Video Bullet Cámara 2M @ 30fps, 2.8Mm Focal Lens (113) 16.3.3 | UND | 1.00 | \$ 7,075,271.00 | \$ 7,075,271.00 | | | | | | | | | | 1.00 | 7,075,271.00 |
| 16.3.4 | Suministro e instalación de cámara WebNet U Network Webcam Video Bullet Cámara 2M @ 30fps, 2.8Mm Focal Lens (113) 16.3.4 | UND | 24.00 | \$ 16,884,626.00 | \$ 405,231,024.00 | | | | | | | | | | 24.00 | 405,231,024.00 |
| 16.3.5 | Suministro e instalación de cámara WebNet U Network Webcam Video Bullet Cámara 2M @ 30fps, 2.8Mm Focal Lens (113) 16.3.5 | UND | 1.00 | \$ 60,019,127.00 | \$ 60,019,127.00 | | | | | | | | | | 1.00 | 60,019,127.00 |
| 16.3.6 | Suministro e instalación de cámara WebNet U Network Webcam Video Bullet Cámara 2M @ 30fps, 2.8Mm Focal Lens (113) 16.3.6 | UND | 1.00 | \$ 42,835,319.00 | \$ 42,835,319.00 | | | | | | | | | | 1.00 | 42,835,319.00 |
| 16.3.7 | Suministro e instalación de cámara WebNet U Network Webcam Video Bullet Cámara 2M @ 30fps, 2.8Mm Focal Lens (113) 16.3.7 | UND | 3.00 | \$ 10,775,444.00 | \$ 32,326,332.00 | | | | | | | | | | 3.00 | 32,326,332.00 |
| 16.3.8 | Suministro e instalación de cámara WebNet U Network Webcam Video Bullet Cámara 2M @ 30fps, 2.8Mm Focal Lens (113) 16.3.8 | UND | 4.00 | \$ 7,089,202.00 | \$ 28,356,808.00 | | | | | | | | | | 4.00 | 28,356,808.00 |
| 16.3.9 | Suministro e instalación de cámara WebNet U Network Webcam Video Bullet Cámara 2M @ 30fps, 2.8Mm Focal Lens (113) 16.3.9 | UND | 1.00 | \$ 8,194,118.00 | \$ 8,194,118.00 | | | | | | | | | | 1.00 | 8,194,118.00 |
| 16.4 | Suministro e instalación de cámara WebNet U Network Webcam Video Bullet Cámara 2M @ 30fps, 2.8Mm Focal Lens (113) 16.4 | UND | 2.00 | \$ 5,483,811.00 | \$ 10,967,622.00 | | | | | | | | | | 2.00 | 10,967,622.00 |
| 16.5.1 | Suministro e instalación de cámara WebNet U Network Webcam Video Bullet Cámara 2M @ 30fps, 2.8Mm Focal Lens (113) 16.5.1 | UND | 1.00 | \$ 13,779,712.00 | \$ 13,779,712.00 | | | | | | | | | | 1.00 | 13,779,712.00 |
| 16.5.2 | Suministro e instalación de cámara WebNet U Network Webcam Video Bullet Cámara 2M @ 30fps, 2.8Mm Focal Lens (113) 16.5.2 | UND | 1.00 | \$ 9,453,188.00 | \$ 9,453,188.00 | | | | | | | | | | 1.00 | 9,453,188.00 |
| 16.5.3 | Suministro e instalación de cámara WebNet U Network Webcam Video Bullet Cámara 2M @ 30fps, 2.8Mm Focal Lens (113) 16.5.3 | UND | 6.00 | \$ 2,335,718.00 | \$ 14,014,308.00 | | | | | | | | | | 6.00 | 14,014,308.00 |
| 16.5.4 | Suministro e instalación de cámara WebNet U Network Webcam Video Bullet Cámara 2M @ 30fps, 2.8Mm Focal Lens (113) 16.5.4 | UND | 4.00 | \$ 9,417,436.00 | \$ 37,669,744.00 | | | | | | | | | | 4.00 | 37,669,744.00 |
| 16.5.5 | Suministro e instalación de cámara WebNet U Network Webcam Video Bullet Cámara 2M @ 30fps, 2.8Mm Focal Lens (113) 16.5.5 | UND | 2.00 | \$ 10,825,017.00 | \$ 21,650,034.00 | | | | | | | | | | 2.00 | 21,650,034.00 |
| 16.5.6 | Suministro e instalación de cámara WebNet U Network Webcam Video Bullet Cámara 2M @ 30fps, 2.8Mm Focal Lens (113) 16.5.6 | UND | 2.00 | \$ 8,309,810.00 | \$ 16,619,620.00 | | | | | | | | | | 2.00 | 16,619,620.00 |
| 16.5.7 | Suministro e instalación de cámara WebNet U Network Webcam Video Bullet Cámara 2M @ 30fps, 2.8Mm Focal Lens (113) 16.5.7 | UND | 2.00 | \$ 12,622,900.00 | \$ 25,245,800.00 | | | | | | | | | | 2.00 | 25,245,800.00 |
| 16.5.8 | Suministro e instalación de cámara WebNet U Network Webcam Video Bullet Cámara 2M @ 30fps, 2.8Mm Focal Lens (113) 16.5.8 | UND | 2.00 | \$ 12,622,900.00 | \$ 25,245,800.00 | | | | | | | | | | 2.00 | 25,245,800.00 |
| 16.5.9 | Suministro e instalación de cámara WebNet U Network Webcam Video Bullet Cámara 2M @ 30fps, 2.8Mm Focal Lens (113) 16.5.9 | UND | 1.00 | \$ 17,919,792.00 | \$ 17,919,792.00 | | | | | | | | | | 1.00 | 17,919,792.00 |
| 16.5.10 | Suministro e instalación de cámara WebNet U Network Webcam Video Bullet Cámara 2M @ 30fps, 2.8Mm Focal Lens (113) 16.5.10 | UND | 1.00 | \$ 71,863,263.00 | \$ 71,863,263.00 | | | | | | | | | | 1.00 | 71,863,263.00 |
| 16.5.11 | Suministro e instalación de cámara WebNet U Network Webcam Video Bullet Cámara 2M @ 30fps, 2.8Mm Focal Lens (113) 16.5.11 | UND | 1.00 | \$ 13,241,078.00 | \$ 13,241,078.00 | | | | | | | | | | 1.00 | 13,241,078.00 |
| 16.5.12 | Suministro e instalación de cámara WebNet U Network Webcam Video Bullet Cámara 2M @ 30fps, 2.8Mm Focal Lens (113) 16.5.12 | UND | 8.00 | \$ 2,414,145.00 | \$ 19,313,160.00 | | | | | | | | | | 8.00 | 19,313,160.00 |
| 16.5.13 | Suministro e instalación de cámara WebNet U Network Webcam Video Bullet Cámara 2M @ 30fps, 2.8Mm Focal Lens (113) 16.5.13 | UND | 100.00 | \$ 11,727.00 | \$ 1,172,700.00 | | | | | | | | | | 100.00 | 1,172,700.00 |


16.5.13



| CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | | | | | | CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificacion No. XX | | | | PRESENTES ACTA No. 3 | | | | NUEVO ACUMULADO | | | | POR EJECUTAR | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------------------|-------------|----------|-------------|-----------------|-------------|--|--|--------------|--|--|--|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | | | | | | |
| 17.4 | Sistema De Extraccion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.1 | Suministro E Instalacion De Conducto En Laminas Calentada | M2 | 77.97 | \$ 105,639.00 | \$ 8,236,672.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.2 | Suministro E Instalacion Rejillas De Extraccion 10X6 Almia Fija | UND | 18.00 | \$ 164,187.00 | \$ 2,955,366.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.3 | Suministro E Instalacion De Extractor Centrifugo De 1800Cfm | UND | 1.00 | \$ 4,423,461.00 | \$ 4,423,461.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.4 | Suministro E Instalacion De Extractor Centrifugo De 1320Cfm | UND | 1.00 | \$ 4,455,229.00 | \$ 4,455,229.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.5 | Suministro E Instalacion De Extractor De Baflo De 1000Cfm | UND | 2.00 | \$ 549,562.00 | \$ 1,099,104.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.6 | Suministro E Instalacion Tuberia De Ventilacion De 4" | ML | 10.00 | \$ 76,492.00 | \$ 764,920.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5 | Sistema De Ventilacion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5.1 | Suministro E Instalacion Ventilador Axial De Techo De 28000Cfm De 8 Apaga 8 Velocidades | UND | 2.00 | \$ 5,123,418.00 | \$ 10,246,836.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.6 | Instalacion, Montaje, Arranque, Pruebas, Balanceo Y Entrega | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.6.1 | Arranque De Equipos. | UND | 1.00 | \$ 2,364,321.00 | \$ 2,364,321.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.6.2 | Balaceo Sistema De Tuberias Y Conductos | UND | 1.00 | \$ 423,169.00 | \$ 423,169.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.6.3 | Pinos As-Bul Protocalzados | UND | 1.00 | \$ 419,704.00 | \$ 419,704.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.6.4 | Protocolo De Informacion Del Sistema | UND | 1.00 | \$ 537,220.00 | \$ 537,220.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.6.5 | Limpieza Diaria De La Obra, Disposicion De Residuos Fuera De La Obra Y Limpieza Diaria De Obra | UND | 1.00 | \$ 721,347.00 | \$ 721,347.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Sistema De Riego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Obras Civiles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1 | Excavacion Manual En Terreno Natural Para Instalacion De Tuberia De 0.6Mx0.3M | ML | 3900.00 | \$ 11,296.00 | \$ 44,054,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.2 | Retiro Y Compactacion De Zanja Con Material Procedente De La Excavacion | ML | 3900.00 | \$ 29,235.00 | \$ 114,016,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.3 | Carga Rastro Y Descho De Material Procedente De Excavacion | M3 | 175.50 | \$ 30,248.00 | \$ 5,308,524.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Suministro E Instalacion De Tuberia Y Accesorios Sistema De Riego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.1 | Tuberia De Presion De 3/4" Rde 11 | UND | 3.00 | \$ 61,727.00 | \$ 185,181.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.2 | Tuberia De Riego Con Campes De 2" Rde 32.5 | UND | 399.00 | \$ 87,743.00 | \$ 35,009,457.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.3 | Tuberia De Riego Con Campes De 3" Rde 41 | UND | 290.00 | \$ 138,886.00 | \$ 40,277,810.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.4 | Union Simple 2" | UND | 164.00 | \$ 10,355.00 | \$ 1,698,220.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.5 | Union Simple 3" | UND | 119.00 | \$ 37,240.00 | \$ 4,431,560.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTES ACTA No. 3 | | NUEVO ACUMULADO | | POR EJECUTAR | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|----------------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------------|
| | | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD |
| 18.2.6 | Codo 2" X 90" | UND | 17.00 | \$ 21,033.00 | \$ 357,561.00 | | | | | | | | 17.00 | 357,561.00 |
| 18.2.7 | Codo 2" X 45" | UND | 11.00 | \$ 21,033.00 | \$ 231,363.00 | | | | | | | | 11.00 | 231,363.00 |
| 18.2.8 | Codo 3" X 90" | UND | 9.00 | \$ 69,778.00 | \$ 628,002.00 | | | | | | | | 9.00 | 628,002.00 |
| 18.2.9 | Codo 3" X 45" | UND | 6.00 | \$ 66,403.00 | \$ 398,418.00 | | | | | | | | 6.00 | 398,418.00 |
| 18.2.10 | Tee 2" | UND | 38.00 | \$ 25,730.00 | \$ 1,000,470.00 | | | | | | | | 38.00 | 1,000,470.00 |
| 18.2.11 | Tee 3" | UND | 38.00 | \$ 86,281.00 | \$ 3,354,678.00 | | | | | | | | 38.00 | 3,354,678.00 |
| 18.2.12 | Buje Soldado 2" X 3/4" | UND | 54.00 | \$ 11,482.00 | \$ 620,028.00 | | | | | | | | 54.00 | 620,028.00 |
| 18.2.13 | Buje Soldado 3" X 2" | UND | 34.00 | \$ 33,072.00 | \$ 1,124,448.00 | | | | | | | | 34.00 | 1,124,448.00 |
| 18.2.14 | Adaptador Macho 3/4" | UND | 105.00 | \$ 4,416.00 | \$ 463,680.00 | | | | | | | | 105.00 | 463,680.00 |
| 18.2.15 | Hembra 3/4" | UND | 51.00 | \$ 74,761.00 | \$ 3,812,811.00 | | | | | | | | 51.00 | 3,812,811.00 |
| 18.2.16 | Valvula De Alivio Air 21/2" Air And Vacuum Release Valve Toro | UND | 14.00 | \$ 1,031,509.00 | \$ 14,441,106.00 | | | | | | | | 14.00 | 14,441,106.00 |
| 18.2.17 | Registro Mds 1/2" | UND | 14.00 | \$ 207,893.00 | \$ 2,910,502.00 | | | | | | | | 14.00 | 2,910,502.00 |
| 18.2.18 | Regulador De Presion - Senninger Ph15 3/4" X 3/4" (15PSI) | UND | 51.00 | \$ 287,026.00 | \$ 14,637,255.00 | | | | | | | | 51.00 | 14,637,255.00 |
| 18.2.19 | Adaptador Hembra 2" | UND | 108.00 | \$ 18,251.00 | \$ 1,971,108.00 | | | | | | | | 108.00 | 1,971,108.00 |
| 18.2.20 | Tanque Prefabricado En Fibra De Vidrio De 200 M3 | UND | 2.00 | \$ 278,800,000.00 | \$ 557,200,000.00 | | | | | | | | 2.00 | 557,200,000.00 |
| 19 | Pila De Cimentación Nueva | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Trabajo General Del Proyecto | M2 | 30000.00 | \$ 846.00 | \$ 25,380,000.00 | | | | | | | | 30,000.00 | 25,380,000.00 |
| 19.2 | Desapote De Terreno Ancho 2.00 Mts | M | 4800.00 | \$ 34,825.00 | \$ 167,160,000.00 | | | | | | | | 4,800.00 | 167,160,000.00 |
| 19.3 | Limpieza Con Equipo Humano, Asesoracion De Terreno, Construcción De Sendero Para Bicicletas | M | 4800.00 | \$ 84,575.00 | \$ 405,900,000.00 | | | | | | | | 4,800.00 | 405,900,000.00 |
| 19.4 | Construcción De Pasarelas En Madera, Ancho 1.00Mt | M | 38.50 | \$ 761,175.00 | \$ 29,305,237.50 | | | | | | | | 38.50 | 29,305,237.50 |
| 19.5 | Construcción De Pasarelas En Madera, Ancho 1.40Mt | M | 21.50 | \$ 1,251,710.00 | \$ 26,911,765.00 | | | | | | | | 21.50 | 26,911,765.00 |
| 19.6 | Construcción De Pasarelas En Madera, Ancho 2.00Mt | M | 12.50 | \$ 1,640,750.00 | \$ 20,509,375.00 | | | | | | | | 12.50 | 20,509,375.00 |
| 19.7 | Puntos De Descanso, Sillas Madera | Und | 24.00 | \$ 283,575.00 | \$ 6,805,800.00 | | | | | | | | 24.00 | 6,805,800.00 |

| ITEM | CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | | | | | | | | | CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 3 | | NUEVO ACUMULADO | | POR EJECUTAR | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|---------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|----------|--------------|--|
| | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | |
| 19.8 | Puntos De Mantenimiento (Desplazador, Herramientas Etc) | Und | 2.00 | \$ 2,487,500.00 | \$ 4,975,000.00 | | | | | | | | | | | 2.00 | 4,975,000.00 | | | |
| 19.9 | Sanidacion General (Tablero Madera Tipo Informatico) | Und | 8.00 | \$ 1,840,750.00 | \$ 14,726,000.00 | | | | | | | | | | | 8.00 | 14,726,000.00 | | | |
| 19.10 | Soldadura Tipo "Tolam", Soldadura Pireneica, Informativa. | Und | 35.00 | \$ 213,925.00 | \$ 7,487,375.00 | | | | | | | | | | | 35.00 | 7,487,375.00 | | | |
| 19.11 | Limpieza De Obra, Retiro De Escorzos | M3 | 565.00 | \$ 17,910.00 | \$ 10,119,150.00 | | | | | | | | | | | 565.00 | 10,119,150.00 | | | |
| 20 | Obras De Construcción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Contención Externa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.1 | Concreto Para Sotelo De 17 Mpa | M3 | 69.06 | \$ 452,757.00 | \$ 31,267,396.42 | | | | | | | | | | | 69.06 | 31,267,396.42 | | | |
| 20.1.2 | Concreto De Pilotes Pte-Excavados Y Fundidos En Sitio De 100Cm De Diámetro, Concreto Tremé 3/4" 28Mpa | ML | 2150.00 | \$ 921,412.00 | \$ 1,981,035,800.00 | | | | | | | | | | | 2150.00 | 1,981,035,800.00 | | | |
| 20.1.3 | Concreto De 28 Mpa Para Viga Cabozal De Pilotes | M3 | 122.94 | \$ 729,887.00 | \$ 89,732,307.78 | | | | | | | | | | | 122.94 | 89,732,307.78 | | | |
| 20.1.4 | Anclaje Por Metro Lineal (M) De Puntal, Activos De 4" - Torones De 1/2" | ML | 2322.00 | \$ 437,811.00 | \$ 1,016,597,142.00 | | | | | | | | | | | 2322.00 | 1,016,597,142.00 | | | |
| 20.1.5 | Axero De Refuerzo | KG | 343014.42 | \$ 5,848.00 | \$ 2,005,262,299.32 | | | | | | | | | | | 343014.42 | 2,005,262,299.32 | | | |
| 20.2 | Contención Interna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2.1 | Concreto Para Sotelo De 17 Mpa | M3 | 82.83 | \$ 452,757.00 | \$ 37,501,862.31 | | | | | | | | | | | 82.83 | 37,501,862.31 | | | |
| 20.2.2 | Concreto De Pilotes Pte-Excavados Y Fundidos En Sitio De 100Cm De Diámetro, Concreto Tremé 3/4" 28Mpa | ML | 2475.00 | \$ 921,412.00 | \$ 2,280,494,700.00 | | | | | | | | | | | 2475.00 | 2,280,494,700.00 | | | |
| 20.2.3 | Concreto De 28 Mpa Para Viga Cabozal De Pilotes | M3 | 144.53 | \$ 729,887.00 | \$ 105,480,568.11 | | | | | | | | | | | 144.53 | 105,480,568.11 | | | |
| 20.2.4 | Anclaje Por Metro Lineal (M) De Puntal, Activos De 4" - Torones De 1/2" | ML | 2673.00 | \$ 440,022.00 | \$ 1,176,178,806.00 | | | | | | | | | | | 2673.00 | 1,176,178,806.00 | | | |
| 20.2.5 | Construcción De Gaxones, Incluye Canasta Metálica En Alambre De Galvanizado Calibre 13.5 Min, Forrada En Pvc De 0.10 X 0.10 Metros, Refuerzo De Roca De Cámara Entre 0.10 Y 0.20 Metros | M3 | 1026.00 | \$ 137,669.00 | \$ 141,248,394.00 | | | | | | | | | | | 1026.00 | 141,248,394.00 | | | |
| 20.2.6 | Axero De Refuerzo | KG | 395346.30 | \$ 5,848.00 | \$ 2,311,194,469.80 | | | | | | | | | | | 395346.30 | 2,311,194,469.80 | | | |
| 21 | Obras Hidráulicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Excavación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.1 | Excavación Con Máquina En Zanja, A Cualquier Profundidad En Material Conglomerado. | M3 | 952.79 | \$ 27,442.00 | \$ 26,146,463.18 | | | | | | | | | | | 952.79 | 26,146,463.18 | | | |
| 21.2 | Releños | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.1 | Releño En Zanja Con Material Seleccionado De Cámara (Tipo Ruccho) Compactado Al 95 % Del Pm | M3 | 56.05 | \$ 81,059.00 | \$ 4,543,356.95 | | | | | | | | | | | 56.05 | 4,543,356.95 | | | |
| 21.2.2 | Ornamentación De Tabierta Con Arena | M3 | 11.89 | \$ 56,189.00 | \$ 666,197.21 | | | | | | | | | | | 11.89 | 666,197.21 | | | |
| 21.2.3 | Releño En Zanja Con Material Seleccionado Del Sitio, Compactado Al 90 % Del Pm | M3 | 77.30 | \$ 22,851.00 | \$ 1,765,382.30 | | | | | | | | | | | 77.30 | 1,765,382.30 | | | |
| 21.3 | Tuberías | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.1 | Tubería Pead 100 Pn 0.8 D=710 Mms Rde 21 | ML | 18.76 | \$ 1,254,092.00 | \$ 23,538,021.92 | | | | | | | | | | | 18.76 | 23,538,021.92 | | | |



| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA No. 3 | | NUEVO ACUMULADO | | POR EJECUTAR | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | | LIND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | Segun Acta de Modificación No. XX | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD |
| 21.3.2 | Tuberia Plead 100 Pn 8 D=800 Mms. Rsk-21 | ML | 72,81 | \$ 1.590.968,00 | \$ 115.838.452,89 | | | | | | | 72,81 | \$ 115.838.452,89 |
| 21.3.3 | Tuberia Plead 100 Pn 8 D=1000 Mms. Rsk-21 | ML | 9,03 | \$ 1.925.867,00 | \$ 17.390.739,51 | | | | | | | 9,03 | \$ 17.390.739,51 |
| 21.4 | Mantos | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.1 | Manto Control De Emision Tim 100 O Similar | M2 | 627,90 | \$ 35.477,00 | \$ 20.392.308,30 | | | | | | | 627,90 | \$ 20.392.308,30 |
| 21.5 | Geosolacion | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.1 | Geosolacion Espesor 0.2M Con Polietileno De Alta Densidad | M2 | 402,84 | \$ 135.022,00 | \$ 54.392.262,48 | | | | | | | 402,84 | \$ 54.392.262,48 |
| | COSTO DIRECTO | | | | \$ 24.177.583,82 | | \$ 1.307.718.228,82 | | \$ 173.300.084,07 | | \$ 2.860.538.172,80 | | \$ 24.387.055.392,87 |
| | COSTO INDIRECTO (AUI 30%) | | | | \$ 7.242.275.171,00 | | \$ 392.165.429,02 | | \$ 231.608.025,00 | | \$ 624.173.434,00 | | \$ 7.766.248.625,00 |
| | COSTO TOTAL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) | | | | \$ 31.419.858,82 | | \$ 1.699.883.657,84 | | \$ 1.904.918.109,07 | | \$ 3.484.711.606,80 | | \$ 32.153.304.017,87 |
| | IMPORTE DE LA OFERTA | | | | \$ 31.419.858,82 | | \$ 1.699.883.657,84 | | \$ 1.904.918.109,07 | | \$ 3.484.711.606,80 | | \$ 32.153.304.017,87 |
| | CERTIFICACIONES RETE Y RETALP | | | | \$ 21.134.000,00 | | \$ 1.093.383.076,62 | | \$ 1.093.383.076,62 | | \$ 2.186.766.153,24 | | \$ 22.134.000,00 |
| | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | \$ 31.419.858,82 | | \$ 1.699.883.657,84 | | \$ 1.093.383.076,62 | | \$ 2.186.766.153,24 | | \$ 22.134.000,00 |

El Inversor certifica que revisa, verifica y constata el pago de los aportes a seguridad social y jubilaciones por parte del Contratista, con base en los reportes presentados por éste.

El pago de la prima de la póliza de responsabilidad con que la Contratista debe contar, se constata por medio de la revisión de la póliza de responsabilidad con que la Contratista cuenta.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Barranquilla, Atlixco a los 15 días del mes de noviembre de 2022.


ROBERTO CARLOS DONADO JARRE
 CONDOMINIO BARRANQUILLA 2021
 CONTRATISTA


ANELLY CRUZES ANIBAL
 EDUAR S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL


ALVARO FERNANDEZ
 EDUAR S.A.
 SUPERVISOR


JOSE FRANCISCO UREAN
 CONSORCIO INTEREMPORAL MIRAMAR
 REPRESENTANTE LEGAL



Dirección: Via 45 # 97-1287, P.O. Box 1042 Centro Barranquilla
 Teléfono: (51) 311 211 1111
 Correo: info@eduar.com.co, info@coninter.com.co
 Web: www.eduar.com.co, www.coninter.com.co



CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE SALARIOS, APORTES PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

La Suscrita Contadora **DIANA CAROLINA ROJANO ULLOA**, identificado como aparece al pie de la firma y portador de la tarjeta profesional No. 31319-T expedida por la junta central de contadores:

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO SENDEROS 2021**. NIT. 901.558.642-2 se encuentra exonerada del pago de aportes de SALUD, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA). De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 "Adiciónese el Artículo 114-1". . Así mismo me permito certificar, que dando cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley y cuando a ello ha habido lugar y en el tiempo determinado por la ley, de manera oportuna ha cumplido con las obligaciones que señala la ley en relación con los sistemas generales de seguridad social en **RIESGOS PROFESIONALES, PENSIÓN, APORTES A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR Y PAGO DE SALARIOS.**

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, a los nueve (30) días del mes de Noviembre 2022

Atentamente,


DIANA CAROLINA ROJANO ULLOA
CC. 1.129.572.421 de Barranquilla
TP. 204044-T
Contadora

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

204044-T

DIANA CAROLINA
ROJANO ULLOA
C.C. 1129572421

RESOLUCION INSCRIPCION 390
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

FECHA 13/07/2015

DIRECTOR GENERAL



JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 217898



206369

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.idecs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.129.572.421**

ROJANO ULLOA
APELLIDOS

DIANA CAROLINA
NOMBRES

Diana Rojano U.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-SEP-1986**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

03-DIC-2004 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00682723-F-1129572421-20150326 0043666582A 1 3303313542

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

42786EB590700245

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIANA CAROLINA ROJANO ULLOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1129572421 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 204044-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Se certifica que SERVICIOS ESPECIALES DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION SAS identificado(a) con NI 901237739 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para BORIS COLINA PUELLO identificado(a) con CC 77166706

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | Tarifa | Cotización | | | | | | |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tdc | tac | tdp | tap | ysp | cor | yst | slh | lma | vac | | | avp | vcl | irl | vip | | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$40.000 | | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16% | \$160.000 | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | ARL | 144 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.96% | \$69.600 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | CCF | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$40.000 |

Este certificado se expide el día 2022-11-15 a las 10:05.

Se certifica que SERVICIOS ESPECIALES DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION SAS identificado(a) con NI 901237739 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALBEIRO MANUEL MERCADO TORREZ identificado(a) con CC 72221987

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Período | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | Tarifa | Cotización | | | | | | |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|--------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | ing | ret | ide | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sh | lpa | vac | avp | | | vct | irl | vip | | | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$40,000 | | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16% | \$160,000 | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230201 | PROTECCION | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACION VOLUNTARIA AFILADO | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | ARL | 14-4 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.96% | \$69,600 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | CCF | CCF07 | CONFAMILIAR ATLANTICO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$40,000 |

Este certificado se expide el día 2022-11-15 a las 10:05.

Se certifica que SERVICIOS ESPECIALES DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION SAS identificado(a) con NI 901237739 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YENIFER OFELIA ORTIZ PEÑA identificado(a) con CC 1045233156

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | ing | ret | tde | tae | tdp | tsp | vsp | cor | vst | sln | lma | vac | avp | vct | tr | vip | Tarifa | Cotización | |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|----------------------------|---------------------------------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|--------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Novedades |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | EPS | ESSC24 | COOSALUD MUVILIDAD | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$48.000 | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16% | \$192.000 | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIÓN | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIÓN | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | ARL | 14-4 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,96% | \$63.600 | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | CCF | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$48.000 |

Este certificado se expide el día 2022-11-15 a las 11:06.

Se certifica que SERVICIOS ESPECIALES DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION SAS identificado(a) con NI 901237739 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE LUIS BORJA CRUZ identificado(a) con CC 72236094

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | Tarifa | Cotización | | | | | | |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tdc | tas | tdp | tap | vap | cor | vac | sin | lma | | | vac | avp | vct | ifl | vip | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-11 | 23 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$30,700 | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 23 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 16% | \$122,700 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230201 | PROTECCION | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2022-10 | 23 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2022-10 | 23 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2022-10 | 23 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2022-10 | 23 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | ARL | 14-4 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 23 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.96% | \$53,400 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | CCF | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 23 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$30,700 |

Este certificado se expide el día 2022-11-15 a las 11:06.

Se certifica que SERVICIOS ESPECIALES DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION SAS identificado(a) con NI 901237739 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para AURELIO AMOR GRAU identificado(a) con CC 19896944

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | Tarifa | Cotización | | | | | | |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tdc | tae | tdp | tap | ysp | cor | vsf | sln | ige | lma | | | vac | avp | vct | id | vip | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | EPS | EPS017 | FAMISANAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$40,000 | | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16% | \$160,000 | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230201 | PROTECCION | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | ARL | 14-4 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.96% | \$69,600 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | CCF | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$40,000 |

Este certificado se expide el día 2022-11-15 a las 11:06.

Se certifica que SERVICIOS ESPECIALES DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION SAS identificado(a) con NI 901237739 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JUAN MIGUEL BENITEZ ROJAS identificado(a) con CC 72155634

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Período | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | Tarifa | Cotización | | | | | |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|-----------------------------|---------------------------------|---------|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | slh | lma | vac | | | avp | vct | trf | vip | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$40,000 | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16% | \$160,000 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230201 | PROTECCION | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENENCIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | ARL | 14-4 | COLPatria ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.96% | \$69,600 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | CCF | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$40,000 |

Este certificado se expide el día 2022-11-15 a las 11:06.



Se certifica que SERVICIOS ESPECIALES DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION SAS identificado(a) con NI 901237739 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LIBETH SOFIA GUTIERREZ GOMEZ identificado(a) con CC 32865723

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Período | Días | ing | ret | tde | tae | tdp | tdp | vsp | cor | vst | Novedades | | | | | | Tarifa | Cotización | | |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|----------------------------|---------------------------------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | lma | vac | avp | vct | lri | vip | | | | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | EPS | EPS005 | SANTAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$51,900 | | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16% | \$207,400 | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSIS LENCIA | SUBCUENTA DE SUBSIS LENCIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | ARL | 14-4 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.96% | \$90,300 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | CCF | CCF07 | COMIFAMILIAR ATLANTICO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$51,900 |

Este certificado se expide el día 2022-11-15 a las 11:06.

Se certifica que SERVICIOS ESPECIALES DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION SAS identificado(a) con NI 901237739 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDRY LORENA HERNANDEZ BONFANTE identificado(a) con CC 1102875566

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Período | Días | Ing | Ret | Tde | Tae | Tdp | Tsp | Novedades | | | | | | | | | | Tarifa | Cotización | |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|--|--------|------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | ir | vip | | | | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$68,000 | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16% | \$352,000 | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | ARL | 14-4 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.96% | \$153,200 | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | CCF | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$68,000 | |

Este certificado se expide el día 2022-11-15 a las 11:06.

Se certifica que SERVICIOS ESPECIALES DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION SAS identificado(a) con NI 901237739 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LARRY MARQUEZ CASTRO identificado(a) con CC 1126245270

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | ing | ret | tde | tce | tdp | tap | ysp | cor | ysl | slh | lma | vac | avp | vct | rl | vip | Tarifa | Cotización | |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|--------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Novedades |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | EPS | EPS037 | NUEVA E.P.S. | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-11 | 19 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$25.400 | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 19 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 16% | \$101.400 | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2022-10 | 19 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2022-10 | 19 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2022-10 | 19 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2022-10 | 19 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | ARL | 14-4 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 19 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 6.96% | \$44.100 | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | CCF | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 19 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$25.400 | |

Este certificado se expide el día 2022-11-15 a las 11:06.

Se certifica que SERVICIOS ESPECIALES DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION SAS identificado(a) con NI 901237739 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SILFRIDO ANTONIO OROZCO CHARRIS identificado(a) con CC 8726389

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | ing | ret | tde | tae | tdp | tsp | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | tr | vip | Tarifa | Cotización |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|--------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-11 | 5 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$6,700 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 5 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 16% | \$26,700 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2022-10 | 5 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2022-10 | 5 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2022-10 | 5 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2022-10 | 5 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | ARL | 14-4 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 5 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.96% | \$11,700 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | CCF | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 5 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$6,700 |

Este certificado se expide el día 2022-11-15 a las 11:06.

Se certifica que SERVICIOS ESPECIALES DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION SAS identificado(a) con NI 901237739 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para TOMAS ARMANDO RAMIREZ CERA identificado(a) con CC 72129744

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Período | Días | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vzp | Novedades | | | | | | | Tarifa | Cotización | | | |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------------|-----|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | lma | vac | avp | vcl | irl | vip | vst | | | slh | ige | lma |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | EPS | ESS007 | MUTUAL SER | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$40,000 | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16% | \$160,000 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | ARL | 14-4 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.96% | \$69,600 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | CCF | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$40,000 |

Este certificado se expide el día 2022-11-15 a las 11:06.

Se certifica que SERVICIOS ESPECIALES DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION SAS identificado(a) con NI 901237739 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS AUGUSTO ZULETA CORVACHO identificado(a) con CC 19597313

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Período | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | Tarifa | Cotización | | | | | |
|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|----------------------------|---------------------------------|---------|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|--------|------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | ysp | cor | vst | sh | ige | lma | | | vac | xyp | vct | irl | vip |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | EPS | EPS037 | NUEVA E.P.S. | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$112,000 | |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16% | \$448,000 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSIS LENCIA | SUBCUENTA DE SUBSIS LENCIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | \$0 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | ARL | 14-4 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.96% | \$194,900 |
| 9442607281 | 1750147164 | E | 2022-11-10 | CCF | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | \$112,000 |

Este certificado se expide el día 2022-11-15 a las 11:06.





PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-05 06:41:03 AM

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Numéro Planilla: 1050023034

Periodo Cotización: octubre de 2022

Periodo Servicio: noviembre de 2022

PAGADO 05/11/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Razón Social | G H MULTISERVICIOS SAS | Dirección | CR 53 #70 - 86 OFICINA 109 |
| Documento | NI901228209 | Teléfono | 3044481 |
| Tipo de Empresa | EMPLEADOR | Forma Presentación | ÚNICO |
| Tipo Persona | JURÍDICA | Departamento | ATLANTICO |
| Ciudad | BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | Identificación | CC 1129708193 |
| Representante Legal | GOMEZ MEJIA EMELY DEL CARMEN | ARP | SEGUROS BOLIVAR |
| Total Afiliados | 11 | | |

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Cotizante | Novedades | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | Total |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|-----------|--------------|-----------|-------------|----------------|----------------|----------|----------------------------|-------------|----------|-----------------|-------------------|-------|-----------|-------|
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | ESAP | Aporte Afiliado | Aporte Ministerio | Total | | |
| CC 1043009856 | DANIEL EDUARDO BRAVO CARRILLO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | \$ 133.334 | \$ 21.400 | \$ 133.334 | 8.860 | \$ 133.334 | \$ 9.300 | (CCF09) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 36.200 | |
| CC 1045720158 | YESSICA DAVID IGLESIAS VIVERO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | \$ 133.334 | \$ 21.400 | \$ 133.334 | 8.860 | \$ 133.334 | \$ 9.300 | (CCF09) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 36.200 | |
| CC 1048291713 | MARCO LOPE MARCELO MARTINEZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | \$ 133.334 | \$ 21.400 | \$ 133.334 | 8.860 | \$ 133.334 | \$ 9.300 | (CCF09) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 36.200 | |
| CC 1127696656 | GABRIEL CRUZ IGLESIAS VIVERO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | \$ 133.334 | \$ 21.400 | \$ 133.334 | 8.860 | \$ 133.334 | \$ 9.300 | (CCF09) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 36.200 | |
| CC 112849191 | JADIER ELIAS IGLESIAS VIVERO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | \$ 133.334 | \$ 21.400 | \$ 133.334 | 8.860 | \$ 133.334 | \$ 9.300 | (CCF09) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 36.200 | |
| CC 1432062698 | ALFREDO ANTONIO IGLESIAS REALES | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | \$ 133.334 | \$ 21.400 | \$ 133.334 | 8.860 | \$ 133.334 | \$ 9.300 | (CCF09) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 36.200 | |
| CC 71184697 | MANUEL ANTONIO FONTALVO PALACIN | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | \$ 133.334 | \$ 21.400 | \$ 133.334 | 8.860 | \$ 133.334 | \$ 9.300 | (CCF09) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 36.200 | |
| CC 72204670 | ELIAS ALBERTO IGLESIAS RODAS | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | \$ 133.334 | \$ 21.400 | \$ 133.334 | 8.860 | \$ 133.334 | \$ 9.300 | (CCF09) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 36.200 | |
| CC 73357097 | XAVIER MANUEL FERNANDEZ RODAS | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | \$ 133.334 | \$ 21.400 | \$ 133.334 | 8.860 | \$ 133.334 | \$ 9.300 | (CCF09) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 36.200 | |
| CC 77158662 | NAYMER JAVIER CASTRO BUSTILLO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | \$ 133.334 | \$ 21.400 | \$ 133.334 | 4.350 | \$ 133.334 | \$ 5.800 | (CCF09) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 133.334 | \$ 5.400 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 38.100 | |
| CC 8786537 | CESAR AUGUSTO VEGA HERNANDEZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | \$ 133.334 | \$ 21.400 | \$ 133.334 | 8.860 | \$ 133.334 | \$ 9.300 | (CCF09) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 36.200 | |

III. TOTALES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|----------|--------------|------|--------------|------|--------------|----------|-----------------------|------|----------------------------------------------|------|-------------------|------|--------------------------------|------------|-------------|------------|
| IBC Pensión | \$ 1.466.674 | IBC Cajas | \$ 143.334 | IBC Riesgos | \$ 1.466.674 | IBC Salud | \$ 1.466.674 | Aportes Pensión | \$ 235.400 | Aportes Salud | \$ 59.400 | Aportes Riesgos | \$ 89.800 | Aportes Cajas | \$ 6.400 | Aportes Sena | \$ 0 | Aportes ICBF | \$ 0 | Aportes ESAP | \$ 5.400 | Aportes Min Educación | \$ 0 | Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS | \$ 0 | Incapacidades ARP | \$ 0 | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | \$ 400.100 | TOTAL FINAL | \$ 402.600 |
|-------------|--------------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|----------|--------------|------|--------------|------|--------------|----------|-----------------------|------|----------------------------------------------|------|-------------------|------|--------------------------------|------------|-------------|------------|



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-04, 04:32:17 PM

Numéro Planilla: 1050024811

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo Cotización: octubre de 2022 Periodo Servicio: noviembre de 2022

PAGADO 04/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Razón Social | G H MULTISERVICIOS SAS |
| Documento | N901228209 |
| Tipo de Empresa | EMPLEADOR |
| Tipo Persona | JURÍDICA |
| Ciudad | BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO |
| Representante Legal | GOMEZ MEJIA EMELY DEL CARMEN |
| Total Afiliados | 7 |
| Dirección | CR 53 #70 - 86 OFICINA 109 |
| Teléfono | 3044481 |
| Forma Presentación | ÚNICO |
| Departamento | ATLANTICO |
| Identificación | CC 1129708193 |
| ARP | SEGUROS BOLIVAR |

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Identificación | Datos del Afiliado | | Novedades | | | | | | | | | | Pensiones | | | | Salud | | | | Riesgos | | | | Cajas | | | | Parafiscales | | | | Total | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|---------------------|-------------|----------------|---------------------|------------|--------------|------------------|-------------|--------|----------------|----------------------------|----------|-------------|----------------------------|----------|-------------|----------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|----------|----------------------------|----------------|----------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------|--------|----------------------------|----------|--------|
| | Apellido y Nombres | Tipo Cotizable | Sueldo Cotizable | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Administradora | IBC Pension | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Administradora | IBC Riesgos | Tarifa | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Administradora | IBC ESAP | Aporte ESAP | Administradora | | IBC ICBF | Aporte ICBF | Administradora | IBC SENA | Aporte SENA | Administradora | IBC ICFB | Aporte ICFB | Administradora | IBC Ministerio | Aporte Ministerio | | | | | |
| CC 1045730540 | MUSIEL ANGEL URANGO LOZANO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | (230201) PROTECCION | \$ 386.667 | \$ 58.700 | (230201) PROTECCION | \$ 386.667 | \$ 14.700 | (CCF05) CAJACOPI | \$ 386.667 | 6.960 | \$ 25.600 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | | | |
| CC 1045730541 | YONIS RAFAEL PINO SALCEDO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | (230201) PROTECCION | \$ 386.667 | \$ 58.700 | (230201) PROTECCION | \$ 386.667 | \$ 14.700 | (CCF05) CAJACOPI | \$ 386.667 | 6.960 | \$ 25.600 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 |
| CC 1061700519 | JAIR ENRIQUE SUAREZ URUETA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | (230201) PROTECCION | \$ 386.667 | \$ 58.700 | (230201) PROTECCION | \$ 386.667 | \$ 14.700 | (CCF05) CAJACOPI | \$ 386.667 | 6.960 | \$ 25.600 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 |
| CC 72172609 | MANUEL IGNACIO PALOMINO VEJES | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | (230201) PROTECCION | \$ 386.667 | \$ 58.700 | (230201) PROTECCION | \$ 386.667 | \$ 14.700 | (CCF05) CAJACOPI | \$ 386.667 | 6.960 | \$ 25.600 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 |
| CC 7207772 | EMER JOSE CABALLERO ROJANO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | (230201) PROTECCION | \$ 386.667 | \$ 58.700 | (230201) PROTECCION | \$ 386.667 | \$ 14.700 | (CCF05) CAJACOPI | \$ 386.667 | 6.960 | \$ 25.600 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 |
| CC 7717453 | JOSÉ DEL CARMEN VALENCIA MARCHENA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | (230201) PROTECCION | \$ 386.667 | \$ 58.700 | (230201) PROTECCION | \$ 386.667 | \$ 14.700 | (CCF05) CAJACOPI | \$ 386.667 | 6.960 | \$ 25.600 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 |
| CC 8200740 | EDER MANUEL URANGO FONDUELLA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | (230201) PROTECCION | \$ 386.667 | \$ 58.700 | (230201) PROTECCION | \$ 386.667 | \$ 14.700 | (CCF05) CAJACOPI | \$ 386.667 | 6.960 | \$ 25.600 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 | (CCF05) CAJACOPI ATLANTICO | \$ 1.000 | \$ 100 |

III. TOTALES

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| IBC Pension | IBC Salud | IBC Cajas | IBC Riesgos | IBC Caja | IBC ESAP | IBC ICBF | IBC SENA | IBC ICFB | IBC Ministerio | Subtotal Sin Intereses de Mora | Total Intereses de Mora | Total Final |
| \$ 2.566.669 | \$ 2.566.669 | \$ 7.000 | \$ 2.566.669 | \$ 100.900 | \$ 700 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 684.100 | \$ 1.300 | \$ 685.400 |



CONSORCIO SENDEROS 2021
 NIT 901.558.642-2
 Carrera 60 70 88
 Tel: (605) 3683816
 Barranquilla - Colombia
 teresaortiztorrecilla@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. SEND-5

Señores EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE
 S.A. - EDUBAR S.A.
NIT 800.091.140-4 **Teléfono** (605) 3602561
Dirección VÍA 40 73 290 PISO 9 **Ciudad** Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 21/11/2022, 14:37
Expedición 21/11/2022, 14:44
Vencimiento 21/11/2022

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Total |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 1.00 | ACTA DE OBRA N°3 CONTRATO DE OBRA N°EDU-269-2022 CUYO OBJETO ES: LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR, BARRANQUILLA. | 773,360,084.07 |
| 2 | 1.00 | AIU 30 % | 232,008,025.00 |

Total ítems: 2

| | |
|----------------------|------------------|
| Total Bruto | 1,005,368,109.07 |
| Total a Pagar | 1,005,368,109.07 |

Valor en Letras:

Mil cinco millones trescientos sesenta y ocho mil ciento nueve pesos m/cte con siete cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 1,005,368,109.07

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764037901772 aprobado en 20221014 prefijo SEND desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7
CUFE: 4437a8319c5249c1c7a9d3ae4f83763d8720e3a6855240798c05c0c02ce7e3f2f8762bfa23a1bc479651cd85a9bf7cd9