

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No.	04	
Contrato N°		EDU-269-2022		
Nombre del Supervisor		ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANDOS		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Prestación de Servicios <input checked="" type="checkbox"/> x		Otro: <input type="checkbox"/>	
Nombre del contratista	Consortio senderos 2021			
Objeto del contrato	Construcción de Pista de Ciclomontañismo y Senderismo de Miramar - Barranquilla			
Plazo				
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 31.980.740.561,16		
	Adición 1	\$		
	Adición 2	\$		
	Adición 3	\$		
	Total	\$ 31.980.740.561,16		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)	
(09-06-2022)	(31-12-2022)			
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Cumplimiento	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	SGPL-30149181-1 – LBCO-30155920	09/06/2022	30/06/2023
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entradas a satisfacción	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	SGPL-30149181-1 – LBCO-30155920	31/12/2022	31/12/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	SGPL-30149181-1 – LBCO-30155920	09/06/2022	31/12/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	SGPL-30149181-1 – LBCO-30155920	09/06/2022	31/03/2023
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
Descripción		Valor		
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 31.980.740.561,16		
Adición No. 1		\$		
Adición No. 2		\$		
Adición No. 3		\$		
Valor Total del contrato		\$ 31.980.740.561,16		
Porcentaje del Anticipo	%	\$		
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$		
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 2.012.653.959,12		
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 4.717.405.505,90		
No. Factura o Cuenta de Cobro		SEND-4		



Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades Ejecutadas por el Contratista
2-01 Pih- excavación A Maquina Y Retiro De Material
2.02 Relleno En Material Afirmado Según Inv. 311-13
20.1.2 Concreto De Pilotes Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 100Cm De Diámetro, Concreto Tremie 3/4" 28Mpa
20.1.6 Acero De Refuerzo


Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

- Acta de recibo parcial No. 4.
- Bitácora.
- Informe de Actividades.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de 15 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de diciembre de 2022.


ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS
 SUPERVISOR



ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4
CONTRATO N° 004-PP-2022

CONTRATO N°:	004-PP-2022
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRIANGUILA S.A.
CONTRATADO:	CONSORCIO BARRIANGUILA S.A.S.
INTERVENIENTE:	ALVARO FERNANDEZ GONZALEZ
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERO DE MIRAMAR, BARRIANGUILA
VALOR ORIGINAL:	\$ 11.860.742.967,18
VALOR ANTES DE:	\$ 11.860.742.967,18
VALOR ACTUAL:	\$ 11.860.742.967,18
FECHA DE INICIACION:	16 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JUNIO DE 2022
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE EMISION:	16 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE CANCELACION:	16 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO:	16 DE NOVIEMBRE DE 2022

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACUMULADAS			CONDICIONES ACUMULADAS DE PRESENTE ACTA No. 4			CONDICIONES ACUMULADAS DE PRESENTE ACTA No. 5		
		LIND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD
1.01	1.01	M2	19309,92	\$ 20,029,00	\$ 386.750,376,08	14,032,00	\$ 281,044,378,00	14,032,00	\$ 281,044,378,00	14,032,00	\$ 281,044,378,00	14,032,00	\$ 281,044,378,00
2.01	2.01	M3	9975,58	\$ 28,281,00	\$ 277,635,077,86	5,275,55	\$ 148,197,879,55	5,275,55	\$ 148,197,879,55	5,275,55	\$ 148,197,879,55	5,275,55	\$ 148,197,879,55
2.02	2.02	M3	6000,89	\$ 101,422,00	\$ 608,759,865,50	7,422,53	\$ 749,916,576,93	7,422,53	\$ 749,916,576,93	7,422,53	\$ 749,916,576,93	7,422,53	\$ 749,916,576,93
2.03	2.03	M3	545,41	\$ 102,887,00	\$ 55,866,937,07	884,89	\$ 90,888,084,47	884,89	\$ 90,888,084,47	884,89	\$ 90,888,084,47	884,89	\$ 90,888,084,47
2.04	2.04	M2	134,52	\$ 133,354,00	\$ 17,938,700,08	1,206,14	\$ 1,596,14	1,206,14	\$ 1,596,14	1,206,14	\$ 1,596,14	1,206,14	\$ 1,596,14
2.05	2.05	M3	159,32	\$ 452,757,00	\$ 72,130,245,24	-	-	-	-	-	-	-	-
2.06	2.06	M3	435,91	\$ 802,227,00	\$ 349,688,771,57	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07	M3	241,78	\$ 685,878,00	\$ 165,831,582,84	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08	KG	57643,97	\$ 5,048,00	\$ 290,960,648,02	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01	3.01	M3	26,07	\$ 938,623,00	\$ 24,469,901,61	-	-	-	-	-	-	-	-
3.02	3.02	M3	29,74	\$ 998,519,00	\$ 29,606,473,06	-	-	-	-	-	-	-	-
3.03	3.03	M3	934,00	\$ 840,620,00	\$ 785,130,080,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.04	3.04	M3	101,57	\$ 895,912,00	\$ 90,997,781,84	-	-	-	-	-	-	-	-
3.05	3.05	M3	25,51	\$ 840,620,00	\$ 21,444,216,20	-	-	-	-	-	-	-	-
3.06	3.06	M3	66,49	\$ 1,558,844,00	\$ 103,448,087,56	-	-	-	-	-	-	-	-
3.07	3.07	M3	4,95	\$ 930,823,00	\$ 4,606,183,85	-	-	-	-	-	-	-	-
3.08	3.08	KG	8319,76	\$ 13,492,00	\$ 111,917,411,52	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09	3.09	KG	181468,06	\$ 5,046,00	\$ 916,850,596,78	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	3.10	M3	459,00	\$ 912,151,00	\$ 418,677,590,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11	3.11	M3	486,00	\$ 440,022,00	\$ 213,850,692,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01	M2	457,02	\$ 52,354,00	\$ 23,926,825,08	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02	M2	43,75	\$ 109,841,00	\$ 4,805,540,75	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03	4.03	M2	274,05	\$ 94,541,00	\$ 25,896,231,55	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04	4.04	M2	27,05	\$ 142,273,00	\$ 3,848,484,65	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	4.05	M2	25,98	\$ 48,754,00	\$ 1,267,633,22	-	-	-	-	-	-	-	-

1287,529,72

1287,529,72

1287,529,72

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Según Acta de Modificación No. XX				PRESENTES ACTA No. 4				NUEVO ACUMULADO				POR EJECUTAR			
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
4.06	Pch. Driales En Concreto De 0.10 X 0.20 Metros	ML	51.05	\$	38,600.00	\$	1,970,530.00														
5.01	Plancha De Nivelación En Mortero 1:4 E:3 Cms	M2	171.88	\$	25,453.00	\$	4,387,225.74														
5.02	Plancha De Nivelación En Mortero 1:4 Imprescindible E:3 Cms	M2	80.31	\$	20,977.00	\$	2,327,142.87														
5.03	Adquirir Doble Caja, Pignamento De Chao De 30X30	M2	1339.55	\$	106,135.00	\$	142,173,139.25														
5.04	Adquirir Tipo I Doble Caja, Pignamento De 20 Cm X 12 Cm X 5 Cm	M2	353.26	\$	74,155.00	\$	26,195,995.30														
5.05	Piso En Procelabato Color Gris Claro	M2	239.56	\$	78,907.00	\$	18,922,960.92														
5.06	Piso Cerámico Blanco 20X20 Comercial	M2	12.34	\$	52,106.00	\$	642,980.04														
5.07	Piso En Concreto Alisado	M2	303.27	\$	107,691.00	\$	32,658,418.87														
5.08	Piso De Madera Tipo Arkodick O Similar H:3.00 Cms.	M2	333.16	\$	314,139.00	\$	104,668,546.24														
5.09	Enl. Suministro E Instalación De Piso De Caucho, Incluye Caja De 15 Cm De Suelo Cemento	M2	323.73	\$	214,564.00	\$	69,467,278.32														
5.10	Lusela Tifal Galla	M2	71.24	\$	97,895.00	\$	6,978,385.44														
5.11	Lusela Tifal Galla	M2	0.46	\$	103,955.00	\$	49,629.90														
5.12	Zócalo En Balboa De Procelabato De 0.09 Metros	ML	335.56	\$	13,673.00	\$	4,588,111.88														
5.13	Pieza De Compresor 3000 Pcf E = 0.15 Metros	M2	656.89	\$	81,980.00	\$	56,465,327.32														
5.14	Estabilización De Terreno Para Siniestro E:120cm, Incluye Suministro Y Aplicación De Sales Químicas De Armonio De Cantaral Orgánico.	M2	7979.65	\$	40,400.00	\$	322,377,860.00														
5.15	Enl. Trazado	M2	157.59	\$	95,926.00	\$	15,116,978.34														
6.01	Planteo Alisado Sobre Muro Con Mortero 1:4	M2	328.95	\$	17,278.00	\$	5,689,042.10														
6.02	Pieles Mortero 1:4 Imprescindible, Alisado Sobre Muro	M2	78.61	\$	19,075.00	\$	1,570,234.75														
6.03	Estuco Plancha	M2	792.10	\$	11,963.00	\$	9,452,862.30														
6.04	Pintura Tipo 1 Color Blanco	M2	792.10	\$	15,985.00	\$	12,661,718.50														
6.05	Revestimiento De Fachada Tipo 150 Incluye Rejilla De Aluminio Pintado Al Horno, Incluye Estucos De Soporte En Tubulares De 3X1 1/2" (38.10x38.10x38.10) 100% (5.08x5.08x5.08) En Pequeña De Aluminio Pintado Al Horno, Incluye Estucos De Soporte En Tubulares De 1X1.	M2	617.45	\$	412,524.00	\$	254,713,943.96														
6.06	Suministro Color Merfil Clase Formato 30X75	M2	186.19	\$	60,733.00	\$	15,035,401.07														
6.07	Enlache Comercial Para Canto De Muro 20X20	M2	34.70	\$	52,108.00	\$	1,809,078.30														
7.01	Suministro E Instalación De Siniestro De 2.75 D (7" Alizo, Incluye Tuberia Cromada De Aluminio De 4" X 2 Wm Separadas Cada 33 Cm, Anticorrosivo Y Pintura De Alisado.	ML	48.50	\$	749,907.00	\$	37,120,396.50														
7.02	Enlache De 2X3X3M De Alizo	UND	1.00	\$	1,211,388.00	\$	1,211,388.00														
8.01	Suministro E Instalación De Material Para Cubierta (Incluye Panel Microsil Color Ojal Blm Ancho 600Mm, Conexiones, Urd De Cables, Tornillos, Tornillos, Cajas De Ventilación Y Salsitas, Anillos Y Negro De Ojal).	M2	313.04	\$	435,347.00	\$	1,36,281,024.88														
8.02	Suministro E Instalación De Cables Rises En Drywall Rh	M2	65.19	\$	42,890.00	\$	2,776,442.10														
8.03	Suministro E Instalación De Cables Rises En Drywall SI	M2	172.10	\$	37,850.00	\$	6,513,965.00														
8.04	Suministro E Instalación De Cubierta En Teja Pvc Tripepsolida	M2	616.97	\$	108,447.00	\$	66,996,545.59														
9.01	Suministro E Instalación De Medición Corrido En Mamposteria Y Losa Acabado En Cambio Pulido	ML	6.47	\$	384,269.00	\$	3,254,756.43														
9.02	Grifera De Lavamanos Institucional Tipo Push Mesa Mac	UND	22.00	\$	255,268.00	\$	5,615,852.00														
9.03	Suministro E Instalación Institucional, Alta Eficiencia 4.8 Litros O Simlar Y Fluviometro Para Siniestro, Manos Libres Con Sensor, Incremento En La Parede	UND	17.00	\$	2,220,590.00	\$	37,750,030.00														

31,750,030.00

31,750,030.00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 4		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
9.04	Suministro e instalación de interruptor automático para protección diferencial tipo B, 40 A, 30 mA, 48 Voltios, 4.5 Linea, O Similares Y Fluoruro Para Submarino, Mariposa Con Conector, Instalado En La Pared.	UND	2.00	\$ 2,195,912.00	\$ 4,391,824.00										2.00	4,391,824.00	
9.05	Suministro e instalación de Orinal Ref. Mediano Entidad Superior Institucional Con Chiftera Tipo Puan Antierdística, Color: Blanco. Almacenado Sobre Integrado En La Pared.	UND	3.00	\$ 1,075,983.00	\$ 3,226,989.00										3.00	3,226,989.00	
9.06	Suministro e instalación de Barra De Seguridad Alambres En Acero Inoxidable 304, Salmado, Incluye Accesorio De Montaje Pared	UND	2.00	\$ 425,073.00	\$ 850,146.00										2.00	850,146.00	
9.07	Suministro e instalación de Llave Trapesos Pto. Dimensiones 40X46X25 CmH.	UND	2.00	\$ 329,162.00	\$ 658,324.00										2.00	658,324.00	
9.08	Suministro e instalación de Dispensador De Soplepapel En Mesh, Para Jabón Líquido, Modelo Cromado.	UND	22.00	\$ 294,340.00	\$ 6,475,480.00										22.00	6,475,480.00	
9.09	Suministro e instalación de Secador De Manos Eléctrico Con Sensor Automático En Aluminio	UND	4.00	\$ 1,319,289.00	\$ 5,277,156.00										4.00	5,277,156.00	
9.10	Suministro e instalación de Dispensador Vertical De Jabón Power Para Toallas De Papel En Acero Inoxidable, Con Cierres.	UND	4.00	\$ 360,756.00	\$ 1,403,024.00										4.00	1,403,024.00	
9.11	Suministro e instalación de Dispensador Jumbo De Soplepapel Para Papel Higiénico, En Acero Inoxidable Cromado	UND	19.00	\$ 166,025.00	\$ 3,154,475.00										19.00	3,154,475.00	
9.12	Carcasa Automotriz, En Acero Inoxidable Cepillado Con Carcasa Interna Plástica, Dimensiones: 56 Cm X 110 Cm X 56 Cm, Puertas Y Topes, Tabla Puan Y Componentes Para Carcasa Interna Plástica	UND	2.00	\$ 2,739,692.00	\$ 5,479,384.00										2.00	5,479,384.00	
9.13	Suministro e instalación de Carcasa Resonante De Pared Con Tapa Cálida, Salmado, Capacidad 9 Litros, En Acero Inoxidable Salmado Anil. Huevo.	UND	19.00	\$ 92,366.00	\$ 1,754,754.00										19.00	1,754,754.00	
9.14	Suministro e instalación de Espayo Calada Cruzal De Seguridad 4Mm Bordes Biselados Color Negro, Instalación Fijada A 30cm De La Pared.	ML	11.20	\$ 203,758.00	\$ 2,292,090.24										11.20	2,292,090.24	
9.15	Suministro e instalación de Camalador De Pulgadas, Horizontal, En Polipropileno Color Gris, De Soplepapel En La Pared.	UND	2.00	\$ 1,120,549.00	\$ 2,241,098.00										2.00	2,241,098.00	
9.16	Llave Llave Trapesos	UND	2.00	\$ 75,403.00	\$ 150,806.00										2.00	150,806.00	
10.01	Suministro e instalación de Llave Trapesos Pto. Dimensiones 40X46X25 CmH. Y Tubos Cromado De Acero De 2.12702 Mm Separado Cada 20 Cm. Pinta De Acabado	ML	539.54	\$ 246,046.00	\$ 133,830,736.84										539.54	133,830,736.84	
10.02	Suministro e instalación de Divisiones Salmadas En Acero Inoxidable O Similar	MZ	62.06	\$ 559,656.00	\$ 34,732,375.48										62.06	34,732,375.48	
10.03	Suministro e instalación de Divisiones Para Ovejas En Acero Inoxidable O Similar	MZ	0.88	\$ 690,192.00	\$ 607,368.96										0.88	607,368.96	
11.01	Suministro e instalación de Puerte En Laminas Galvanizadas Calibre 19 P01	UND	5.00	\$ 1,381,277.00	\$ 6,906,385.00										5.00	6,906,385.00	
11.02	Suministro e instalación de Puerte En Laminas Galvanizadas Calibre 19 P02	UND	10.00	\$ 1,351,480.00	\$ 13,514,800.00										10.00	13,514,800.00	
11.03	Suministro e instalación de Puerte En Laminas Galvanizadas Calibre 19 P03	UND	2.00	\$ 1,254,591.00	\$ 2,509,182.00										2.00	2,509,182.00	
11.04	Suministro e instalación de Puerte Doble En Pajilla - P04	UND	1.00	\$ 6,892,656.00	\$ 6,892,656.00										1.00	6,892,656.00	
11.05	Suministro e instalación de Puerte En Laminas Galvanizadas Calibre 19 P05	UND	2.00	\$ 6,236,066.00	\$ 12,472,132.00										2.00	12,472,132.00	
11.06	Suministro e instalación de Puerte En Laminas Galvanizadas Calibre 19 P06	UND	2.00	\$ 1,135,552.00	\$ 2,271,104.00										2.00	2,271,104.00	
11.07	Suministro e instalación de Puerte En Laminas Galvanizadas Calibre 19 P07	UND	1.00	\$ 1,657,378.00	\$ 1,657,378.00										1.00	1,657,378.00	

Handwritten signature or mark at the top right of the page.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES CONTRACTUALES DE MODIFICACION No. XX			ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA No. 4			NUEVO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
11.08	Suministro e instalación de Portón En Tubo De 1.12X1.12 - P08	UNO	1.00	\$ 1,990,000.00	\$ 1,990,000.00										1.00	1,990,000.00			
11.09	Suministro e instalación de Portón En Tubo De 1.12X1.12 P09	UNO	1.00	\$ 1,990,000.00	\$ 1,990,000.00										1.00	1,990,000.00			
11.10	Suministro e instalación de Una Ventana Corredora Ref 80-25 Color Negro - P10	UNO	1.00	\$ 2,604,860.00	\$ 2,604,860.00										1.00	2,604,860.00			
11.11	Suministro e instalación de Una Ventana Corredora Ref 50-20 Color Negro - V1	UNO	25.00	\$ 229,961.00	\$ 5,724,025.00										25.00	5,724,025.00			
11.12	Suministro e instalación de Una Ventana Corredora Ref 50-20 Color Negro - V2	UNO	4.00	\$ 177,406.00	\$ 709,624.00										4.00	709,624.00			
11.13	Suministro e instalación de Una Ventana Corredora Ref 50-20 Color Negro - V3	UNO	2.00	\$ 281,078.00	\$ 562,156.00										2.00	562,156.00			
11.14	Suministro e instalación de Portón En Tubo De 1.12X1.12 - P11	UNO	1.00	\$ 1,303,000.00	\$ 1,303,000.00										1.00	1,303,000.00			
12.01	Suministro e instalación de Bancos Sin Espalda Con Superficie En Aluminio Esf. 4300 Pcs.	UNO	43.00	\$ 1,051,566.00	\$ 45,217,338.00										43.00	45,217,338.00			
12.02	Suministro e instalación de Coloparques. Incluye Base En Concreto 3000 Pcs.	UNO	40.00	\$ 222,412.00	\$ 8,896,480.00										40.00	8,896,480.00			
12.03	Barrido En Concreto De 3000 Pcs 25X35 Cm	ML	729.40	\$ 80,653.00	\$ 58,791,829.20										729.40	58,791,829.20			
12.04	Suministro e instalación de Tope Llanas Plásticas	UNO	232.00	\$ 85,312.00	\$ 19,792,384.00										232.00	19,792,384.00			
13.01	Instalación de Barrera de Seguridad	un	10.00	\$ 20,455.00	\$ 204,550.00										10.00	204,550.00			
13.02	Cinta Demarcadora, Sin Soporte	m	473.00	\$ 1,168.00	\$ 552,464.00										473.00	552,464.00			
13.03	Valla MVA Tipo 2, Barrera Tubular	un	5.00	\$ 336,270.00	\$ 1,676,350.00										5.00	1,676,350.00			
13.04	Tubetas A.P. Pvc De 1/2"	m	40.00	\$ 11,854.00	\$ 472,960.00										40.00	472,960.00			
13.05	Tubetas A.P. Pvc De 3/4"	m	6.00	\$ 12,938.00	\$ 77,628.00										6.00	77,628.00			
13.06	Tubetas A.P. Pvc De 1"	m	56.00	\$ 12,033.00	\$ 707,448.00										56.00	707,448.00			
13.07	Tubetas A.P. Pvc De 1 1/4"	m	37.00	\$ 15,975.00	\$ 591,075.00										37.00	591,075.00			
13.08	Tubetas A.P. Pvc De 1 1/2"	m	29.00	\$ 18,270.00	\$ 529,830.00										29.00	529,830.00			
13.09	Tubetas A.P. Pvc De 2"	m	17.00	\$ 23,591.00	\$ 399,517.00										17.00	399,517.00			
13.10	Tubetas A.P. Pvc De 2 1/2"	m	104.00	\$ 32,836.00	\$ 3,414,944.00										104.00	3,414,944.00			
13.11	Tubetas Pvc 1000 Pvc 100 90 90 Mm	m	17.00	\$ 36,728.00	\$ 627,376.00										17.00	627,376.00			

467,376.00

467,376.00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ADJUSTADAS			ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA No. 4			NUEVO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
		UNID	CANTIDAD	UNIDAD LITERO	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
1312	Tubo Perfilado 100x100x10 0.200 Mm	m	6.00	\$	862,670.00	\$	4,096,020.00												
1313	Codo 90° Pvc A.P. 1/2"	un	82.00	\$	1,094.00	\$	89,700.00												
1314	Codo 90° Pvc A.P. 3/4"	un	6.00	\$	1,429.00	\$	8,580.00												
1315	Codo 90° Pvc A.P. 1"	un	52.00	\$	2,279.00	\$	119,590.00												
1316	Copa 90° Pvc A.P. 1 1/4"	un	5.00	\$	3,863.00	\$	19,415.00												
1317	Codo 90° Pvc A.P. 1 1/2"	un	11.00	\$	6,786.00	\$	74,640.00												
1318	Codo 90° Pvc A.P. 2"	un	7.00	\$	10,779.00	\$	75,453.00												
1319	Codo 90° Pvc A.P. 2 1/2"	un	17.00	\$	30,023.00	\$	510,544.00												
1320	Tee Pvc A.P. 1/2"	un	6.00	\$	1,260.00	\$	7,500.00												
1321	Tee Pvc A.P. 3/4"	un	1.00	\$	1,756.00	\$	1,756.00												
1322	Tee Pvc A.P. 1"	un	46.00	\$	2,940.00	\$	135,240.00												
1323	Tee Pvc A.P. 1 1/4"	un	3.00	\$	6,776.00	\$	20,328.00												
1324	Tee Pvc A.P. 1 1/2"	un	24.00	\$	9,292.00	\$	223,008.00												
1325	Tee Pvc A.P. 2 1/2"	un	8.00	\$	32,114.00	\$	256,912.00												
1326	Buje Soldado Pvc A.P. 2 1/2" X 2"	un	12.00	\$	12,534.00	\$	150,408.00												
1327	Buje Soldado Pvc A.P. 2 1/2" X 1 1/2"	un	5.00	\$	13,276.00	\$	66,380.00												
1328	Buje Soldado Pvc A.P. 2" X 1 1/2"	un	3.00	\$	5,999.00	\$	17,817.00												
1329	Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 1"	un	20.00	\$	3,716.00	\$	107,822.00												
1330	Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 1"	un	2.00	\$	2,580.00	\$	5,160.00												
1331	Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 3/4"	un	2.00	\$	2,950.00	\$	5,190.00												
1332	Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 3/4"	un	3.00	\$	1,610.00	\$	4,830.00												
1333	Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 1 1/2"	un	50.00	\$	1,610.00	\$	80,500.00												
1334	Buje Soldado Pvc A.P. 3/4" X 1 1/2"	un	5.00	\$	1,078.00	\$	5,390.00												
1335	Tubo Soldado Pvc A.P. 1/2"	un	32.00	\$	530.00	\$	17,240.00												

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALES (Según Acta de Modificación No. XX)				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 4		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.36	Unión Pvc 1 1/2"	un	8.00	\$ 2,521.00	\$ 20,168.00										8.00	\$ 20,168.00	
13.37	Codo 90° Pvc 100/Pn10 Ø 90Mm	un	1.00	\$ 51,881.00	\$ 51,881.00										1.00	\$ 51,881.00	
13.38	Tee Pvc 100/Pn10 Ø 90Mm	un	3.00	\$ 560,858.00	\$ 1,682,574.00										3.00	\$ 1,682,574.00	
13.39	Unión Pvc 100/Pn16 Ø 90Mm	un	4.00	\$ 60,397.00	\$ 241,588.00										4.00	\$ 241,588.00	
13.40	Reducción Pvc 100, Pn10 200X160 Mm	un	1.00	\$ 195,770.00	\$ 195,770.00										1.00	\$ 195,770.00	
13.41	Reducción Pvc 100, Pn10 160X90 Mm	un	3.00	\$ 46,251.00	\$ 138,753.00										3.00	\$ 138,753.00	
13.42	Suministro E Instalación Válvula Bola H2O/Pvc 3/4"	un	1.00	\$ 12,096.00	\$ 12,096.00										1.00	\$ 12,096.00	
13.43	Suministro E Instalación Válvula Bola H2O/Pvc 1"	un	2.00	\$ 15,613.00	\$ 31,226.00										2.00	\$ 31,226.00	
13.44	Suministro E Instalación Válvula Bola H2O/Pvc 1 1/2"	un	2.00	\$ 26,787.00	\$ 53,574.00										2.00	\$ 53,574.00	
13.45	Suministro E Instalación De Unión Universal Pvc 3/4"	un	2.00	\$ 7,133.00	\$ 14,266.00										2.00	\$ 14,266.00	
13.46	Suministro E Instalación De Unión Universal Pvc 1"	un	4.00	\$ 9,839.00	\$ 39,356.00										4.00	\$ 39,356.00	
13.47	Suministro E Instalación De Unión Universal Pvc 1 1/2"	un	4.00	\$ 27,337.00	\$ 109,348.00										4.00	\$ 109,348.00	
13.48	Suministro E Instalación De Válvula Prohibitor H2O Completa - Base Cobre Z	un	3.00	\$ 341,739.00	\$ 1,025,217.00										3.00	\$ 1,025,217.00	
13.49	Flancho Universal Pn16/Pn 400 Mm	un	2.00	\$ 924,839.00	\$ 1,849,678.00										2.00	\$ 1,849,678.00	
13.50	Pentaflechos Pvc 100, Pn10 400 Mm	un	19.00	\$ 141,152.00	\$ 2,681,888.00										19.00	\$ 2,681,888.00	
13.51	Pentaflechos Pvc 100, Pn10 200 Mm	un	2.00	\$ 1,066,385.00	\$ 2,132,770.00										2.00	\$ 2,132,770.00	
13.52	Pentaflechos Pvc 100, Pn10 200 Mm	un	19.00	\$ 116,466.00	\$ 2,212,854.00										19.00	\$ 2,212,854.00	
13.53	Válvula Componente Elástica Extremo Bordes Anal 80°	un	4.00	\$ 2,995,891.00	\$ 11,983,564.00										4.00	\$ 11,983,564.00	
13.54	Filtro En T" Hierro Ductil Tipo Holo 6"	un	1.00	\$ 2,690,466.00	\$ 2,690,466.00										1.00	\$ 2,690,466.00	
13.55	Válvula Reductora De Presión Con Pípedo Metálico Tipo Holo 6"	un	1.00	\$ 8,598,373.00	\$ 8,598,373.00										1.00	\$ 8,598,373.00	
13.56	Unión De Desmontaje Autoportante Bab 6"	un	3.00	\$ 1,185,049.00	\$ 3,555,147.00										3.00	\$ 3,555,147.00	
13.57	Niple Pasapaseo Bole HD L= 35 Cm Ø 6"	un	3.00	\$ 405,896.00	\$ 1,217,588.00										3.00	\$ 1,217,588.00	
13.58	Válvula Mariposa Constativa Bole Dn Ø 50Mm	un	1.00	\$ 786,189.00	\$ 786,189.00										1.00	\$ 786,189.00	
13.59	Válvula Vertices Dobles Camara (Triple Efecto) Z	un	1.00	\$ 699,005.00	\$ 699,005.00										1.00	\$ 699,005.00	

699,005.00

699,005.00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES Actualizadas Según Acta de Modificación No. XX			ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA No. 4			NUEVO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
13.60	Registro En Bricce 02"	un	1.00	\$ 533,238.00	\$ 533,238.00										1.00	\$ 533,238.00			
13.61	Suministro E Instalación De Unión Universal Pvc 2"	un	2.00	\$ 104,373.00	\$ 208,746.00										2.00	\$ 208,746.00			
13.62	Módulo Chorro Múltiple Metálico Clase B10 80 Z"	un	1.00	\$ 2,218,119.00	\$ 2,218,119.00										1.00	\$ 2,218,119.00			
13.63	Caja Para Medidor Con Tapa Registro Para Exterior	un	1.00	\$ 38,998.00	\$ 38,998.00										1.00	\$ 38,998.00			
13.64	Instalación De Sanitario	un	20.00	\$ 26,889.00	\$ 537,780.00										20.00	\$ 537,780.00			
13.65	Instalación De Lavamanos Con Grifería	un	24.00	\$ 20,020.00	\$ 480,480.00										24.00	\$ 480,480.00			
13.66	Instalación De Ojal	un	3.00	\$ 20,020.00	\$ 60,060.00										3.00	\$ 60,060.00			
13.67	Instalación De Lavaplatos	un	1.00	\$ 20,020.00	\$ 20,020.00										1.00	\$ 20,020.00			
13.68	Instalación De Lavadero	un	1.00	\$ 20,020.00	\$ 20,020.00										1.00	\$ 20,020.00			
13.69	Caja De Inspección 0.40X0.40 M Hx= 1.40 M.	un	1.00	\$ 435,111.00	\$ 435,111.00										1.00	\$ 435,111.00			
13.70	Equipamiento A Mano En Material Concreto, Roca Desmenuzada, A Cascar Profundidad Y Bajo Cualquier Condición De Humedad Incluye Retiro A Lugar Afuera:	m3	95.00	\$ 18,209.00	\$ 1,729,855.00										95.00	\$ 1,729,855.00			
13.71	Concreción De Tubera Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Real De Referencia	m3	25.00	\$ 74,001.00	\$ 1,850,025.00										25.00	\$ 1,850,025.00			
13.72	Revoque De Zanja Y Estucos Con Material Seleccionado De 3/8", Compuesto Al 90% Del Proctor Modificado.	m3	73.00	\$ 20,768.00	\$ 1,511,694.00										73.00	\$ 1,511,694.00			
13.73	Empalme A Red De Acueducto Tuberia Existente De 16" (600mm) Para Instalación De Sanitario, Empaque, Instalación De Yel Para El Retiro De X E F B.	un	1.00	\$ 8,541,704.00	\$ 8,541,704.00										1.00	\$ 8,541,704.00			
13.74	Suministro E Instalación De Equipos De Bombeo Y Tanques Para Saneamiento De A.P. + Tuberías Y Accesorios	un	1.00	\$ 8,371,418.00	\$ 8,371,418.00										1.00	\$ 8,371,418.00			
13.75	Suministro E Instalación De Tanque Horizontal En Pvc V=25 M3	un	1.00	\$ 32,924,875.00	\$ 32,924,875.00										1.00	\$ 32,924,875.00			
13.76	Suministro E Instalación Válvula Computa Only Box Dn 2"	un	4.00	\$ 737,891.00	\$ 2,951,564.00										4.00	\$ 2,951,564.00			
13.77	Válvula De Pie Cavasita Plástica Tipo Hand Seal 110 Z"	un	1.00	\$ 497,237.00	\$ 497,237.00										1.00	\$ 497,237.00			
13.78	Cheque Hielo - Solo En Nido Tipo Hloc Z"	un	4.00	\$ 557,932.00	\$ 2,231,728.00										4.00	\$ 2,231,728.00			
13.81	Obras Civiles Pendientes																		
13.79	Plano Record	un	3.00	\$ 343,275.00	\$ 1,029,825.00										3.00	\$ 1,029,825.00			
13.80	Prueba Del Sello	un	3.00	\$ 1,813,238.00	\$ 5,439,714.00										3.00	\$ 5,439,714.00			
13.C	RFQ De Aguas negras y ventilación																		
13.E.1	Suministro E Instalación De Tuberías Saneamiento Y Accesorios De Pvc De Superficie Interior Y Exterior Lisa	m	6.00	\$ 51,984.00	\$ 311,904.00										6.00	\$ 311,904.00			

Handwritten signature or initials in the top right corner.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 4		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
		UNID	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD
13.82	Tubería Saneaba Pvc 110 Mm (4")	m	116.00	\$ 27,429.00	\$	3,181,764.00								116.00	3,181,764.00		
13.83	Tubería Saneaba Pvc 76 Mm (3")	m	10.00	\$ 21,223.00	\$	212,230.00								10.00	212,230.00		
13.84	Tubería Saneaba Pvc 50 Mm (2")	m	59.00	\$ 16,014.00	\$	944,826.00								59.00	944,826.00		
13.85	Tubería Fiebre Pvc 100Pn10 Ø 83 Mm	m	55.00	\$ 24,903.00	\$	1,369,965.00								55.00	1,369,965.00		
13.86	Codo Saneat. 90° X 4" C/c	un	21.00	\$ 11,968.00	\$	251,328.00								21.00	251,328.00		
13.87	Codo Saneat. 90° X 7" C/c	un	46.00	\$ 3,483.00	\$	157,918.00								46.00	157,918.00		
13.88	Codo Saneat. 45° X 4" C/c	un	2.00	\$ 13,826.00	\$	27,652.00								2.00	27,652.00		
13.89	Codo Saneat. 45° X 7" C/c	un	9.00	\$ 4,004.00	\$	36,036.00								9.00	36,036.00		
13.90	Codo 90° Fiebre Pvc 100Pn10 Ø 83Mm	un	6.00	\$ 35,853.00	\$	213,118.00								6.00	213,118.00		
13.91	Yee Saneat. Pvc 2"	un	5.00	\$ 7,175.00	\$	35,875.00								5.00	35,875.00		
13.92	Yee Saneat. Pvc 3"	un	4.00	\$ 14,186.00	\$	56,744.00								4.00	56,744.00		
13.93	Yee Saneat. Pvc 4"	un	17.00	\$ 24,037.00	\$	408,629.00								17.00	408,629.00		
13.94	Yee Saneat. Reducida Pvc 3" X 2"	un	4.00	\$ 13,412.00	\$	53,648.00								4.00	53,648.00		
13.95	Yee Saneat. Reducida Pvc 4" X 3"	un	5.00	\$ 20,710.00	\$	103,550.00								5.00	103,550.00		
13.96	Yee Saneat. Reducida Pvc 4" X 2"	un	3.00	\$ 20,710.00	\$	62,130.00								3.00	62,130.00		
13.97	Unión Pvc Saneat. 4"	un	10.00	\$ 7,265.00	\$	72,650.00								10.00	72,650.00		
13.98	Buje Saneado Saneat. Pvc 4" X 2"	un	2.00	\$ 9,113.00	\$	18,226.00								2.00	18,226.00		
13.99	Buje Saneado Saneat. Pvc 3" X 2"	un	2.00	\$ 5,453.00	\$	10,906.00								2.00	10,906.00		
13.100	Suministro E Instalación De Adaptador De Limpieza Saneado 2"	un	3.00	\$ 6,886.00	\$	19,758.00								3.00	19,758.00		
13.101	Suministro E Instalación De Adaptador De Limpieza Saneado 4"	un	1.00	\$ 19,897.00	\$	19,897.00								1.00	19,897.00		
13.102	Sifón Con Tejon Saneat. Pvc 2"	un	13.00	\$ 8,320.00	\$	108,177.00								13.00	108,177.00		
13.103	Sifón Sin Codo Saneat. Pvc 2"	un	13.00	\$ 5,327.00	\$	69,251.00								13.00	69,251.00		
13.104	Excoccion A Mano En Material Común, Rosa Decorativa, A Cualquier Condición De Instalación, Incluye Rozos A Lugar Autorizado.	m3	134.00	\$ 18,208.00	\$	2,440,008.00								134.00	2,440,008.00		
13.105	Cheridación De Tubería Con Anillo Compuestas Al 70% De La Densidad Realiza Mano	m3	34.00	\$ 74,001.00	\$	2,516,034.00								34.00	2,516,034.00		

2,516,034.00

2,516,034.00

ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		CONDICIONES REVISADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 4		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13106	Relevo De Zona Y Funicionamiento Con Material Sencillado De Sino Compuesto Al 50% De Funicionamiento	m3	101.00	\$ 20,708.00	\$ 2,091,508.00									101.00	2,091,508.00
13107	Caja De Inspeccion 0.60X0.40 M H= 1.40 M.	un	1.00	\$ 435,111.00	\$ 435,111.00									1.00	435,111.00
13108	Regleta De Cierre Domiciliar Servicio 0.60X 0.60 M H= 1.40 M.	un	7.00	\$ 494,279.00	\$ 3,459,953.00									7.00	3,459,953.00
13109	Pozo De Inspeccion 1.00 M H= 1.45 M (Diámetro Interno 1.20 M)	un	4.00	\$ 2,287,442.00	\$ 9,149,788.00									4.00	9,149,788.00
13110	Empuje De Tuberías De 6" A Hon De Inspeccion Estante Induy Manep De Trabajo Vehicular, Horno De 24" Motohorno Sumple De 3", Manguera De Desacaja Flexible De 3" Y 4" X 40 M.	un	1.00	\$ 3,844,886.00	\$ 3,844,886.00									1.00	3,844,886.00
13111	Guise Con Prefondo Holandés Oruga (Pn) : D=1100mm Induy Camasaf Tuberías Ac Sd 40	m	1.00	\$ 1,877,794.00	\$ 1,877,794.00									1.00	1,877,794.00
13.C.3. Otras Complementarias															
13112	Punto Simbolo Lavaderos	un	24.00	\$ 15,363.00	\$ 368,712.00									24.00	368,712.00
13113	Punto Simbolo De Inodoro	un	20.00	\$ 18,400.00	\$ 368,600.00									20.00	368,600.00
13114	Punto Simbolo De Lavaplatos	un	2.00	\$ 15,363.00	\$ 30,726.00									2.00	30,726.00
13115	Punto Simbolo De Ojal	un	3.00	\$ 13,363.00	\$ 40,089.00									3.00	40,089.00
13116	Punto Simbolo De Change De Piso	un	13.00	\$ 15,363.00	\$ 199,719.00									13.00	199,719.00
13117	Puntos Record	un	3.00	\$ 342,275.00	\$ 1,026,825.00									3.00	1,026,825.00
13118	Puerta De Sistema	un	3.00	\$ 1,200,000.00	\$ 3,620,052.00									3.00	3,620,052.00
13.C.4. Suministro E Instalación De Equipos De Bombeo Para Ejar Millery Tuberías Y Accesorios															
13119	Suministro E Instalación De Equipos De Bombeo Sumple Para Estacion Elevada De Agua Negra Compuesto De 2 Motohorno Centrifuga Con Punto De Trabajo De 2.5 US, A Don Ceboso De 1.20 M De Altura, 1.20 M De Diámetro, 1.20 M De Funcionamiento - 1 En Stand By, Incluye Accesorios, Válvulas, Tuberías Eléctrico Y Sistema De Taje, Para Sujar Demanda Total Del Proyecto. (No Incluye Las Ocas Civiles De Construcción De La Ejar Y Demás Accesorios)	un	1.00	\$ 15,801,471.00	\$ 15,801,471.00									1.00	15,801,471.00
13.D. Fines Sistema Con Accesorios															
13120	Tuberia Pvc 0800 - UFRn 4"	m	133.00	\$ 113,943.00	\$ 15,154,419.00									133.00	15,154,419.00
13121	Tuberia Ssa 40 1/2"	m	10.00	\$ 32,250.00	\$ 322,500.00									10.00	322,500.00
13122	Tuberia Ssa 40 1 1/2"	m	3.00	\$ 41,129.00	\$ 123,387.00									3.00	123,387.00
13123	Tuberia Ssa 40 2 1/2"	m	3.00	\$ 53,077.00	\$ 159,231.00									3.00	159,231.00
13124	Tuberia Ssa 40 4"	m	12.00	\$ 116,420.00	\$ 1,397,136.00									12.00	1,397,136.00
13125	Codo 90° - Pvc C807 De 18 (235 Paj) (Camcam) - UFRn 4"	un	25.00	\$ 382,998.00	\$ 9,574,890.00									25.00	9,574,890.00
13126	Codo 45° Pvc C807 De 18 (235 Paj) (Camcam) - UFRn 4"	un	1.00	\$ 441,001.00	\$ 441,001.00									1.00	441,001.00

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		CONDICIONES ESTIMADAS		ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No. 4	NUEVO ACUMULADO	POR EJECUTAR	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL					
13.127	Codo 90° H.D. Ranurada Mecanica 1 1/2"	un	3.00	\$ 7.803.00	\$ 23.589.00						3.00	\$ 23.589.00
13.128	Codo 90° H.D. Ranurada Mecanica Z"	un	2.00	\$ 14.215.00	\$ 28.430.00						2.00	\$ 28.430.00
13.129	Codo 90° H.D. Ranurada Mecanica F"	un	6.00	\$ 25.576.00	\$ 153.456.00						6.00	\$ 153.456.00
13.130	Codo Curvado H.D. Ranurada Mecanica 2 1/2" X 1 1/2"	un	6.00	\$ 7.598.00	\$ 45.588.00						6.00	\$ 45.588.00
13.131	Codo Curvado H.D. Ranurada Mecanica F" X 2 1/2"	un	5.00	\$ 13.429.00	\$ 67.145.00						5.00	\$ 67.145.00
13.132	Teo Pvc C907 U/Fm F"	un	3.00	\$ 875.935.00	\$ 2.627.805.00						3.00	\$ 2.627.805.00
13.133	Teo H.D. Ranurada Mecanica 2 1/2"	un	1.00	\$ 67.039.00	\$ 67.039.00						1.00	\$ 67.039.00
13.134	Teo H.D. Ranurada Mecanica F"	un	4.00	\$ 69.307.00	\$ 277.228.00						4.00	\$ 277.228.00
13.135	Teo Reducido H.D. Ranurada Mecanica F" X 2 1/2"	un	1.00	\$ 75.576.00	\$ 75.576.00						1.00	\$ 75.576.00
13.136	Unión Rígida H.D. Ranurada Mecanica 1 1/2"	un	9.00	\$ 9.882.00	\$ 87.138.00						9.00	\$ 87.138.00
13.137	Unión Rígida H.D. Ranurada Mecanica Z"	un	6.00	\$ 10.072.00	\$ 60.432.00						6.00	\$ 60.432.00
13.138	Unión Rígida H.D. Ranurada Mecanica 2 1/2"	un	13.00	\$ 10.786.00	\$ 140.218.00						13.00	\$ 140.218.00
13.139	Unión Rígida H.D. Ranurada Mecanica F"	un	58.00	\$ 16.891.00	\$ 980.078.00						58.00	\$ 980.078.00
13.140	Kit Adhesivos Bucle Serie 4200 - Pvc X Acero Inox F"	un	5.00	\$ 491.900.00	\$ 2.457.500.00						5.00	\$ 2.457.500.00
13.141	Reductor Adm.A528 Para Pvc C900 C907 Serie 1100 - Pvc X Pvc F"	un	5.00	\$ 238.866.00	\$ 1.244.280.00						5.00	\$ 1.244.280.00
13.142	Bucle Hd Ranurada Mecanica F"	un	78.00	\$ 39.951.00	\$ 3.096.276.00						78.00	\$ 3.096.276.00
13.143	Valvula Reductora Angular Br.Hom U/Fm 1 1/2"	un	3.00	\$ 216.862.00	\$ 650.586.00						3.00	\$ 650.586.00
13.144	Valvula Chequea F"	un	6.00	\$ 917.701.00	\$ 5.506.206.00						6.00	\$ 5.506.206.00
13.145	Servicio En Y C/U/Fm F" X 2 1/2" X 2 1/2"	un	1.00	\$ 727.014.00	\$ 727.014.00						1.00	\$ 727.014.00
13.146	Cablete Contenedores Tipo B 1777724 Con Cincuenta	un	3.00	\$ 204.080.00	\$ 612.240.00						3.00	\$ 612.240.00
13.147	Placa Anticonvulsivo Y Emale En Tuberia Ac De 2 1/2" A 1 1/2"	m	16.90	\$ 3.387.00	\$ 53.872.00						16.90	\$ 53.872.00
13.148	Placa Anticonvulsivo Y Emale En Tuberia Ac De 2 1/2" A 1 1/2"	m	12.90	\$ 5.470.00	\$ 69.660.00						12.90	\$ 69.660.00
13.149	Suministro E Instalacion De Equipos De Bombeo Y Tanque Pvd Control Remota	un	1.00	\$ 59.093.210.00	\$ 59.093.210.00						1.00	\$ 59,093,210.00
13.150	Servicio E Instalacion De Tanque Mecanica En Pvd Vc 2143	un	1.00	\$ 18,452,980.00	\$ 18,452,980.00						1.00	\$ 18,452,980.00

18

18,452,980.00

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACUMULADAS				PRESENTE ACTA No. 4				NUEVO ACUMULADO				POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
13.152	Obra Civil - Muro En Material Comun, Roca (Incorporada A Canteo Perforado Y Bijo Cuadrado Concreto De Humedad Indiferente A Lugar Autorizado)	m ²	73.00	\$ 18,209.00	\$ 1,329,267.00									73.00	\$ 1,329,267.00		
13.152	Creacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima	m ³	20.00	\$ 74,001.00	\$ 1,480,020.00									20.00	\$ 1,480,020.00		
13.153	Rebaje De Zanjas Y Estradas Con Material Sesionado De Sitio Compactado Al 90% Del Proctor Modificado	m ³	56.00	\$ 20,708.00	\$ 1,159,648.00									56.00	\$ 1,159,648.00		
13.154	Repor Road	un	4.00	\$ 343,275.00	\$ 1,373,100.00									4.00	\$ 1,373,100.00		
13.155	Puesta De Sistema	un	2.00	\$ 1,822,006.00	\$ 3,644,012.00									2.00	\$ 3,644,012.00		
13.156	Red de Agua Limpia																
13.157	Suministro E Instalacion De Tuberias Y Accesorios Standard De Pvc De Espesura Mayor Y Entero Lisa	m	22.00	\$ 16,014.00	\$ 352,308.00									22.00	\$ 352,308.00		
13.157	Tuberia Alcantarado Pvc 100 Mm (7")	m	54.00	\$ 26,788.00	\$ 1,449,552.00									54.00	\$ 1,449,552.00		
13.158	Tuberia Alcantarado Pvc 100 Mm (7")	m	78.00	\$ 39,962.00	\$ 3,117,296.00									78.00	\$ 3,117,296.00		
13.159	Tuberia Alcantarado Pvc 200 Mm (8")	m	55.00	\$ 55,400.00	\$ 3,046,100.00									55.00	\$ 3,046,100.00		
13.160	Tuberia Alcantarado Pvc 250 Mm (10")	m	10.00	\$ 74,345.00	\$ 743,450.00									10.00	\$ 743,450.00		
13.161	Tuberia Alcantarado Pvc 315 Mm (12")	m	0.00	\$ 100,089.00	\$ 0.00									0.00	\$ 0.00		
13.162	Codo Smlt. 90° X 4" Cdc	un	6.00	\$ 11,969.00	\$ 71,814.00									6.00	\$ 71,814.00		
13.163	Codo Smlt. 90° X 2" Cdc	un	17.00	\$ 3,433.00	\$ 58,361.00									17.00	\$ 58,361.00		
13.164	Union Pvc Smlt. 4"	un	6.00	\$ 7,285.00	\$ 43,710.00									6.00	\$ 43,710.00		
13.165	Union Pvc Smlt. 6"	un	10.00	\$ 26,373.00	\$ 263,730.00									10.00	\$ 263,730.00		
13.166	Union Pvc Smlt. 8"	un	9.00	\$ 43,903.00	\$ 395,127.00									9.00	\$ 395,127.00		
13.167	Canal Tipo Amazonas	m	30.00	\$ 44,729.00	\$ 1,341,870.00									30.00	\$ 1,341,870.00		
13.168	Union Canal	un	12.00	\$ 18,641.00	\$ 223,692.00									12.00	\$ 223,692.00		
13.169	Union Canal A Biquive	un	4.00	\$ 24,954.00	\$ 99,816.00									4.00	\$ 99,816.00		
13.170	Tapa Inflexo Canal	un	6.00	\$ 5,111.00	\$ 30,666.00									6.00	\$ 30,666.00		
13.171	Tapa Smlt. Canal	un	6.00	\$ 9,346.00	\$ 56,076.00									6.00	\$ 56,076.00		
13.172	Support De Canal	un	42.00	\$ 4,494.00	\$ 187,748.00									42.00	\$ 187,748.00		


ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CANTIDADES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX			PRESENTE ACTA No. 4			NUEVO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
13.173	Hidroabalo Canal	un	14.00	\$ 4,128.00	\$ 57,792.00							14.00	\$ 57,792.00			
13.174	Repaja Cárcamo HD 70x30	m	86.00	\$ 435,877.00	\$ 37,494,022.00							86.00	\$ 37,494,022.00			
13.175	Obras Civiles Exención A Muro En Material Concreto, Roca Descompuesta, A Guisarse Profundidad Y Bajo Cualquier Condición De Humedad, Incluye Pínta A Lugar Autorizado.	m3	136.00	\$ 18,209.00	\$ 2,476,424.00							136.00	\$ 2,476,424.00			
13.176	Ornamentación De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Máxima	m3	35.00	\$ 74,001.00	\$ 2,590,035.00							35.00	\$ 2,590,035.00			
13.177	Reforma De Zanja Y Estructuras Con Material Seleccionado De Sitio, Compuesto Al 90% Del Proctor Modificado	m3	103.00	\$ 20,708.00	\$ 2,132,924.00							103.00	\$ 2,132,924.00			
13.178	Registro De Conexión Dominicana Símbolo 0.60X 0.60 M H= 1.40 M	un	10.00	\$ 494,279.00	\$ 4,942,790.00							10.00	\$ 4,942,790.00			
13.179	Pazo De Inspección 1.00 Mx 1.45 M (Diámetro Interno 1.20 M)	un	7.00	\$ 2,297,442.00	\$ 15,882,094.00							7.00	\$ 15,882,094.00			
13.180	Obras Complementarias	un	3.00	\$ 343,275.00	\$ 1,029,825.00							3.00	\$ 1,029,825.00			
13.181	Prueba Del Sistema	un	3.00	\$ 1,822,006.00	\$ 5,466,018.00							3.00	\$ 5,466,018.00			
14.	Instalaciones Eléctricas															
14.1	Alimentadores De Baja Tensión															
14.1.1	Suministro E Instalación Alimentador Transformador Principales 225 KVA 30x40 Ang Cu - 3R 40 Ang Cu - 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cable Formado Thm-2, Y Conductores Para Suministro E Instalación Alimentador Principales 225 KVA)	M	10.00	\$ 672,138.00	\$ 6,721,380.00							10.00	\$ 6,721,380.00			
14.1.2	30x40 Ang Cu - 3R 40 Ang Cu - 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cable Formado Thm-2, Y Conductores Para Suministro E Instalación Alimentador Principales 225 KVA)	M	20.00	\$ 672,138.00	\$ 13,442,760.00							20.00	\$ 13,442,760.00			
14.1.3	30x40 Ang Cu - 3R 40 Ang Cu - 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cable Formado Thm-2, Y Conductores Para Suministro E Instalación Alimentador Principales 225 KVA)	M	10.00	\$ 84,165.00	\$ 841,650.00							10.00	\$ 841,650.00			
14.1.4	1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cable Formado Thm-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre)	M	15.00	\$ 35,079.00	\$ 526,185.00							15.00	\$ 526,185.00			
14.1.5	Suministro E Instalación Alimentador Principales 225 KVA 30x40 Ang Cu - 3R 40 Ang Cu - 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cable Formado Thm-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre)	M	15.00	\$ 35,079.00	\$ 526,185.00							15.00	\$ 526,185.00			
14.1.6	1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cable Formado Thm-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre)	M	20.00	\$ 45,054.00	\$ 901,080.00							20.00	\$ 901,080.00			
14.1.7	Suministro E Instalación Alimentador Principales 225 KVA 30x40 Ang Cu - 3R 40 Ang Cu - 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cable Formado Thm-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre)	M	25.00	\$ 35,079.00	\$ 876,975.00							25.00	\$ 876,975.00			
14.1.8	1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cable Formado Thm-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre)	M	100.00	\$ 45,054.00	\$ 4,505,400.00							100.00	\$ 4,505,400.00			
14.1.9	Suministro E Instalación Alimentador Principales 225 KVA 30x40 Ang Cu - 3R 40 Ang Cu - 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cable Formado Thm-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre)	M	10.00	\$ 37,613.00	\$ 376,130.00							10.00	\$ 376,130.00			
14.1.10	Suministro E Instalación Alimentador Principales 225 KVA 30x40 Ang Cu - 3R 40 Ang Cu - 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cable Formado Thm-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre)	M	20.00	\$ 37,613.00	\$ 752,260.00							20.00	\$ 752,260.00			
14.1.11	Suministro E Instalación Alimentador Principales 225 KVA 30x40 Ang Cu - 3R 40 Ang Cu - 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cable Formado Thm-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre)	M	20.00	\$ 37,613.00	\$ 752,260.00							20.00	\$ 752,260.00			
14.1.12	Suministro E Instalación Alimentador Principales 225 KVA 30x40 Ang Cu - 3R 40 Ang Cu - 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cable Formado Thm-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre)	M	90.00	\$ 37,613.00	\$ 3,385,170.00							90.00	\$ 3,385,170.00			
14.1.13	Suministro E Instalación Alimentador Principales 225 KVA 30x40 Ang Cu - 3R 40 Ang Cu - 1F10T Cud (Conductores Para La Fase Y El Neutro En Cable Formado Thm-2, Y Conductores Para La Tierra En Cable De Cobre)	M	80.00	\$ 37,613.00	\$ 3,009,040.00							80.00	\$ 3,009,040.00			

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALES SEGUN ACTA DE MODIFICACION No. XI			PRESENTA ACTA No. 4			NUEVO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
14.1.14	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	20.00	\$ 45,054.00		\$ 901,080.00						20.00	\$ 901,080.00			
14.1.15	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	20.00	\$ 69,956.00		\$ 1,399,120.00						20.00	\$ 1,399,120.00			
14.1.16	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	10.00	\$ 35,079.00		\$ 350,790.00						10.00	\$ 350,790.00			
14.1.17	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	10.00	\$ 21,408.00		\$ 214,080.00						10.00	\$ 214,080.00			
14.1.18	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	10.00	\$ 69,956.00		\$ 699,560.00						10.00	\$ 699,560.00			
14.1.19	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	10.00	\$ 69,956.00		\$ 699,560.00						10.00	\$ 699,560.00			
14.1.20	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	20.00	\$ 101,215.00		\$ 2,024,300.00						20.00	\$ 2,024,300.00			
14.1.21	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	20.00	\$ 101,215.00		\$ 2,024,300.00						20.00	\$ 2,024,300.00			
14.2	Suministro e Instalación de Bajas Fricción y Registros															
14.2.1	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	10.00	\$ 51,377.00		\$ 513,770.00						10.00	\$ 513,770.00			
14.2.2	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	20.00	\$ 51,377.00		\$ 1,027,540.00						20.00	\$ 1,027,540.00			
14.2.3	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	10.00	\$ 26,218.00		\$ 262,180.00						10.00	\$ 262,180.00			
14.2.4	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	15.00	\$ 17,385.00		\$ 260,775.00						15.00	\$ 260,775.00			
14.2.5	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	15.00	\$ 17,385.00		\$ 260,775.00						15.00	\$ 260,775.00			
14.2.6	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	20.00	\$ 21,429.00		\$ 428,580.00						20.00	\$ 428,580.00			
14.2.7	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	25.00	\$ 17,385.00		\$ 434,625.00						25.00	\$ 434,625.00			
14.2.8	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	100.00	\$ 21,429.00		\$ 2,142,900.00						100.00	\$ 2,142,900.00			
14.2.9	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	10.00	\$ 17,385.00		\$ 173,850.00						10.00	\$ 173,850.00			
14.2.10	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	20.00	\$ 17,385.00		\$ 347,700.00						20.00	\$ 347,700.00			
14.2.11	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	20.00	\$ 17,385.00		\$ 347,700.00						20.00	\$ 347,700.00			
14.2.12	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	90.00	\$ 17,385.00		\$ 1,564,650.00						90.00	\$ 1,564,650.00			
14.2.13	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	80.00	\$ 17,385.00		\$ 1,390,800.00						80.00	\$ 1,390,800.00			
14.2.14	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	20.00	\$ 26,218.00		\$ 524,360.00						20.00	\$ 524,360.00			
14.2.14	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	20.00	\$ 41,110.00		\$ 822,200.00						20.00	\$ 822,200.00			
14.2.16	Suministro e Instalación de Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Tipo-Thin-2, y Conducciones para la Tierra en Cable de Cobre Desnudo.	ML	10.00	\$ 17,385.00		\$ 173,850.00						10.00	\$ 173,850.00			

173,850.00

173,850.00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificacion No. XX			ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA No. 4			NUEVO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
14.2.17	Suministro e Instalacion Canalizacion Motor Inyector - Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tipo	ML	10.00	\$ 17,385.00	\$ 173,850.00										10.00	173,850.00			
14.2.18	Suministro e Instalacion Canalizacion Motor Líder - Tuberia Pvc 1", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tipo	ML	10.00	\$ 17,385.00	\$ 173,850.00										10.00	173,850.00			
14.2.19	Suministro E Instalacion Canalizacion Blanco De Conductores, Tuberia Pvc 2" Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tipo)	ML	10.00	\$ 41,119.00	\$ 411,190.00										10.00	411,190.00			
14.2.20	Suministro e Instalacion Canalizacion Cylar, Tuberia Pvc Sch 40 2", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tipo	ML	20.00	\$ 54,058.00	\$ 1,081,160.00										20.00	1,081,160.00			
14.2.21	Suministro e Instalacion Canalizacion Lts 20Kts, Tuberia Pvc Sch 40 2", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tipo	ML	20.00	\$ 54,058.00	\$ 1,081,160.00										20.00	1,081,160.00			
14.2.22	Suministro e Instalacion Canalizacion Tuberia Recivos : Tuberia Pvc 2", Accesorios Y Soldadura, (Incluye Excavacion, Compaction Y Tipo	ML	60.00	\$ 41,119.00	\$ 2,467,140.00										60.00	2,467,140.00			
14.3	Instalacion Electrica De Lts Por Fila																		
14.3.1	Suministro E Instalacion De "Sudo" Electrica "Suministro" 220VAC, 2W10F+1H07 En Tuberia Pvc 3/4" - Poste Iluminacion (Cable Salida Inyector, Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Tierra-2, Conductor Para La Tierra En Cores Desechos	UND	10.00	\$ 240,593.00	\$ 4,628,267.00										10.00	4,628,267.00			
14.3.2	Suministro E Instalacion De "Sudo" Electrica "Suministro" 220VAC, 2W10F+1H07 En Tuberia Pvc 3/4" - Poste Iluminacion (Cable Salida Inyector, Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Tierra-2, Conductor Para La Tierra En Cores Desechos	UND	5.00	\$ 192,863.00	\$ 969,315.00										5.00	969,315.00			
14.3.3	Suministro E Instalacion De "Sudo" Electrica "Suministro" 220VAC, 2W10F+1H07 En Tuberia Pvc 3/4" - Poste Iluminacion (Cable Salida Inyector, Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Tierra-2, Conductor Para La Tierra En Cores Desechos	UND	153.00	\$ 111,513.00	\$ 17,061,499.00										153.00	17,061,499.00			
14.3.4	Suministro E Instalacion De "Sudo" Electrica "Suministro" 220VAC, 2W10F+1H12N+1H12T En Tuberia Pvc Sch 40 Klnby O Similar 1/2" (Cable Salida Inyector, Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Tierra-2, Conductor Para La Tierra En Cores Desechos	UND	16.00	\$ 82,612.00	\$ 1,321,792.00										16.00	1,321,792.00			
14.3.6	Suministro E Instalacion De "Sudo" Electrica "Suministro" 220VAC, 2W10F+1H12N+1H12T En Tuberia Pvc Sch 40 Klnby O Similar 1/2" (Cable Salida Inyector, Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Tierra-2, Conductor Para La Tierra En Cores Desechos	UND	18.00	\$ 77,907.00	\$ 1,402,326.00										18.00	1,402,326.00			
14.3.7	Suministro E Instalacion De "Sudo" Electrica "Suministro" 220VAC, 2W10F+1H12N+1H12T En Tuberia Pvc Sch 40 Klnby O Similar 1/2" (Cable Salida Inyector, Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Tierra-2, Conductor Para La Tierra En Cores Desechos	UND	4.00	\$ 110,018.00	\$ 440,072.00										4.00	440,072.00			
14.3.8	Suministro E Instalacion De "Sudo" Electrica "Suministro" 220VAC, 2W10F+1H12N+1H12T En Tuberia Pvc Sch 40 Klnby O Similar 1/2" (Cable Salida Inyector, Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Tierra-2, Conductor Para La Tierra En Cores Desechos	ML	300.00	\$ 30,166.00	\$ 9,049,800.00										300.00	9,049,800.00			
14.3.9	Suministro E Instalacion De "Sudo" Electrica "Suministro" 220VAC, 2W10F+1H12N+1H12T En Tuberia Pvc Sch 40 Klnby O Similar 1/2" (Cable Salida Inyector, Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Tierra-2, Conductor Para La Tierra En Cores Desechos	ML	200.00	\$ 21,506.00	\$ 4,301,200.00										200.00	4,301,200.00			
14.3.10	Suministro E Instalacion De "Sudo" Electrica "Suministro" 220VAC, 2W10F+1H12N+1H12T En Tuberia Pvc Sch 40 Klnby O Similar 1/2" (Cable Salida Inyector, Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Tierra-2, Conductor Para La Tierra En Cores Desechos	ML	150.00	\$ 16,533.00	\$ 2,479,950.00										150.00	2,479,950.00			
14.3.11	Suministro E Instalacion De "Sudo" Electrica "Suministro" 220VAC, 2W10F+1H12N+1H12T En Tuberia Pvc Sch 40 Klnby O Similar 1/2" (Cable Salida Inyector, Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Tierra-2, Conductor Para La Tierra En Cores Desechos	ML	150.00	\$ 10,760.00	\$ 1,614,000.00										150.00	1,614,000.00			
14.3.12	Suministro E Instalacion De "Sudo" Electrica "Suministro" 220VAC, 2W10F+1H12N+1H12T En Tuberia Pvc Sch 40 Klnby O Similar 1/2" (Cable Salida Inyector, Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Tierra-2, Conductor Para La Tierra En Cores Desechos	ML	90.00	\$ 11,046.00	\$ 993,600.00										90.00	993,600.00			
14.3.13	Suministro E Instalacion De "Sudo" Electrica "Suministro" 220VAC, 2W10F+1H12N+1H12T En Tuberia Pvc Sch 40 Klnby O Similar 1/2" (Cable Salida Inyector, Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Tierra-2, Conductor Para La Tierra En Cores Desechos	ML	80.00	\$ 14,657.00	\$ 1,172,560.00										80.00	1,172,560.00			
14.3.14	Suministro E Instalacion De "Sudo" Electrica "Suministro" 220VAC, 2W10F+1H12N+1H12T En Tuberia Pvc Sch 40 Klnby O Similar 1/2" (Cable Salida Inyector, Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Tierra-2, Conductor Para La Tierra En Cores Desechos	UND	11.00	\$ 159,414.00	\$ 1,742,554.00										11.00	1,742,554.00			
14.3.15	Suministro E Instalacion De "Sudo" Electrica "Suministro" 220VAC, 2W10F+1H12N+1H12T En Tuberia Pvc Sch 40 Klnby O Similar 1/2" (Cable Salida Inyector, Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Tierra-2, Conductor Para La Tierra En Cores Desechos	UND	10.00	\$ 157,155.00	\$ 1,571,550.00										10.00	1,571,550.00			
14.3.16	Suministro E Instalacion De "Sudo" Electrica "Suministro" 220VAC, 2W10F+1H12N+1H12T En Tuberia Pvc Sch 40 Klnby O Similar 1/2" (Cable Salida Inyector, Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Tierra-2, Conductor Para La Tierra En Cores Desechos	UND	1.00	\$ 212,990.00	\$ 212,990.00										1.00	212,990.00			
14.3.17	Suministro E Instalacion De "Sudo" Electrica "Suministro" 220VAC, 2W10F+1H12N+1H12T En Tuberia Pvc Sch 40 Klnby O Similar 1/2" (Cable Salida Inyector, Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Tierra-2, Conductor Para La Tierra En Cores Desechos	UND	1.00	\$ 425,959.00	\$ 425,959.00										1.00	425,959.00			
14.3.18	Suministro E Instalacion De "Sudo" Electrica "Suministro" 220VAC, 2W10F+1H12N+1H12T En Tuberia Pvc Sch 40 Klnby O Similar 1/2" (Cable Salida Inyector, Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Tierra-2, Conductor Para La Tierra En Cores Desechos	UND	71.00	\$ 70,347.00	\$ 4,994,637.00										71.00	4,994,637.00			
14.3.19	Suministro E Instalacion De "Sudo" Electrica "Suministro" 220VAC, 2W10F+1H12N+1H12T En Tuberia Pvc Sch 40 Klnby O Similar 1/2" (Cable Salida Inyector, Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Tierra-2, Conductor Para La Tierra En Cores Desechos	UND	4.00	\$ 113,693.00	\$ 454,732.00										4.00	454,732.00			



CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Según Acta de Modificación No. XX				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 4		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
14.320	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	28.00	\$ 81,004.00	\$ 2,288,112.00									28.00	2,288,112.00
14.4	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	35.00	\$ 183,303.00	\$ 6,415,606.00									35.00	6,415,606.00
14.41	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	118.00	\$ 133,573.00	\$ 15,761,816.00									118.00	15,761,816.00
14.42	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	18.00	\$ 2,994,352.00	\$ 53,901,336.00									18.00	53,901,336.00
14.43	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	2.00	\$ 1,184,389.00	\$ 2,368,778.00									2.00	2,368,778.00
14.45	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	6.00	\$ 1,379,896.00	\$ 8,279,376.00									6.00	8,279,376.00
14.46	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	10.00	\$ 1,651,270.00	\$ 16,512,700.00									10.00	16,512,700.00
14.47	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	16.00	\$ 122,268.00	\$ 1,956,266.00									16.00	1,956,266.00
14.48	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	5.00	\$ 21,190,444.00	\$ 10,595,220.00									5.00	10,595,220.00
14.5	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	6.00	\$ 601,036.00	\$ 3,611,016.00									6.00	3,611,016.00
14.52	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	5.00	\$ 516,485.00	\$ 2,582,425.00									5.00	2,582,425.00
14.53	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	1.00	\$ 25,887,612.00	\$ 25,887,612.00									1.00	25,887,612.00
14.54	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	45.00	\$ 22,772.00	\$ 1,024,740.00									45.00	1,024,740.00
14.55	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	20.00	\$ 41,217.00	\$ 824,340.00									20.00	824,340.00
14.66	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	2.00	\$ 71,646.00	\$ 143,292.00									2.00	143,292.00
14.67	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	6.00	\$ 794,192.00	\$ 4,724,612.00									6.00	4,724,612.00
14.68	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	5.00	\$ 298,452.00	\$ 1,492,260.00									5.00	1,492,260.00
14.69	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	1.00	\$ 3,772,742.00	\$ 3,772,742.00									1.00	3,772,742.00
14.61	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	1.00	\$ 3,148,976.00	\$ 3,148,976.00									1.00	3,148,976.00
14.62	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	1.00	\$ 260,531.00	\$ 260,531.00									1.00	260,531.00
14.63	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	1.00	\$ 1,482,754.00	\$ 1,482,754.00									1.00	1,482,754.00
14.64	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	6.00	\$ 153,419.00	\$ 920,514.00									6.00	920,514.00
14.65	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	250.00	\$ 201,404.00	\$ 50,351,000.00									250.00	50,351,000.00
14.66	Suministro e instalación de 120 Vca. 15/25' + 14/25' en el punto de registro de Inyección. Conectores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con Alambreado Típicamente. La Tabla De Trabajo.	UND	250.00	\$ 79,370.00	\$ 19,842,500.00									250.00	19,842,500.00

13,842,500.00

13,842,500.00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX			ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA No. 4			NUEVO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
14.67	Suministro E Instalación De Registro En Concreto Para Medida Tensión, Según Norma Ase 300 (Recomendación De Medida Tensión En Perfil) De Conexión Hasta La Entrada De La Subestación (Banco)	UND	7.00	\$ 2,377,254.00	\$ 16,640,778.00											7.00	16,640,778.00		
14.68	Suministro E Instalación De Juego Premontado Tipo Interior 15kV (Para Instalación En Celdas De Medida Tensión Y Transformador)	UND	3.00	\$ 647,467.00	\$ 1,942,401.00											3.00	1,942,401.00		
14.69	Suministro E Instalación De Juego Premontado Tipo Exterior 15kV (Para Instalación En Punto De Conexión)	UND	1.00	\$ 1,005,050.00	\$ 1,005,050.00											1.00	1,005,050.00		
14.6.10	Suministro E Instalación De Cables De Remonte 24 Kv	UND	1.00	\$ 5,807,815.00	\$ 5,807,815.00											1.00	5,807,815.00		
14.6.11	Suministro E Instalación De Cables De Remonte 24 Kv	UND	1.00	\$ 33,658,871.00	\$ 33,658,871.00											1.00	33,658,871.00		
14.6.12	Suministro E Instalación De Cables De Esqueleto 34 Kv Con Establecimiento De Medida Tensión Por Separación De Cables, Alambre En 5/8", Con Fusibles De Medida Tensión 55kV, Corriente Nominal 63A	UND	1.00	\$ 20,132,631.00	\$ 20,132,631.00											1.00	20,132,631.00		
14.6.13	Suministro E Instalación De Cables Para Alimentación De Transformador 225 Kva Con Ventilación Forzada	UND	1.00	\$ 6,291,584.00	\$ 6,291,584.00											1.00	6,291,584.00		
14.6.14	Suministro E Instalación De Cuadro General Distribución - Cg Bk (Según Diagrama Unifilar Adjunto) - Ambiente En Laminas Color 16 Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barriles De Cobre.	UND	1.00	\$ 26,846,991.00	\$ 26,846,991.00											1.00	26,846,991.00		
14.6.15	Suministro E Instalación De Banco Condensadores (Según Diagrama Unifilar Adjunto) - Ambiente En Laminas Color 16 Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barriles De Cobre.	UND	1.00	\$ 18,218,843.00	\$ 18,218,843.00											1.00	18,218,843.00		
14.6.16	Suministro E Instalación De Motorgenerador De 225 Kva	UND	1.00	\$ 92,820,963.00	\$ 92,820,963.00											1.00	92,820,963.00		
14.6.17	Suministro E Instalación De T-Bar (Según Diagrama Unifilar Adjunto), Ambiente En Laminas Color 16 Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barriles De Cobre.	UND	1.00	\$ 2,320,539.00	\$ 2,320,539.00											1.00	2,320,539.00		
14.6.18	Suministro E Instalación De Terminales De Conexión Para Las Diferentes Secciones De Conductores.	UND	1.00	\$ 2,858,645.00	\$ 2,858,645.00											1.00	2,858,645.00		
14.6.19	Suministro E Instalación De Sulfatos Para Todos Los Talleres, Ambiente En Laminas Color 16 Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barriles De Cobre, Etc.	UND	1.00	\$ 1,071,815.00	\$ 1,071,815.00											1.00	1,071,815.00		
14.6.20	Servicio De Montacargas	UND	1.00	\$ 1,614,885.00	\$ 1,614,885.00											1.00	1,614,885.00		
14.6.21	Suministro E Instalación De Protecciones En Perfil Inalve: Tres Dpis, Tres Contactores Con Fusibles, Cpuotas, Metales, Herrajes, Etc. Elementos Agotados Por El Operador De Red	UND	1.00	\$ 2,790,438.00	\$ 2,790,438.00											1.00	2,790,438.00		
14.6.22	Suministro E Instalación De Equipo De Medida 15kV (Medida Tensión) - Ambiente En Laminas Color 16 Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barriles De Cobre, Medidor De Energía, Motor De Fuerzas, Galvanes, Modem Electrónico Inalve Paso Atrás El Operador De Red, Elementos Agotados Por El Operador De Red	UND	1.00	\$ 17,839,385.00	\$ 17,839,385.00											1.00	17,839,385.00		
14.6.23	Suministro E Instalación De Registro En Concreto Baja Tensión, Según Especificaciones Técnicas Del Operador De Red	UND	6.00	\$ 1,103,734.00	\$ 6,622,404.00											6.00	6,622,404.00		
14.6.24	Suministro E Instalación De Nipples En Concreto Baja Tensión Para Salidas De Conexión, Según Especificaciones Técnicas Del Operador De Red	UND	9.00	\$ 894,187.00	\$ 8,047,683.00											9.00	8,047,683.00		
14.6.25	Suministro E Instalación De Cg-R (Según Diagrama Unifilar Adjunto), Ambiente En Laminas Color 16 Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barriles De Cobre.	UND	1.00	\$ 1,286,237.00	\$ 1,286,237.00											1.00	1,286,237.00		
14.6.26	Suministro E Instalación De T-Bar (Según Diagrama Unifilar Adjunto), Ambiente En Laminas Color 16 Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barriles De Cobre.	UND	1.00	\$ 11,346,822.00	\$ 11,346,822.00											1.00	11,346,822.00		
14.7	Sistema De Puente A Tierra (Según Diagrama Unifilar Adjunto) - Ambiente En Laminas Color 16 Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barriles De Cobre.	UND	1.00	\$ 2,754,200.00	\$ 2,754,200.00											1.00	2,754,200.00		
14.7.1	Suministro E Instalación De Banco Condensadores (Según Diagrama Unifilar Adjunto) - Ambiente En Laminas Color 16 Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barriles De Cobre.	UND	1.00	\$ 941,708.00	\$ 941,708.00											1.00	941,708.00		
14.7.2	Suministro E Instalación De Banco Equipamentos De 100kV, Medida Tensión, Ambiente En Laminas Color 16 Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barriles De Cobre, Etc.	UND	1.00	\$ 503,271.00	\$ 503,271.00											1.00	503,271.00		

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 4		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
17.2.2	Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración Diámetro De 7/8" Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Odra	ML	2,00	\$ 60,325,00	\$ 120,650,00							2,00	120,650,00
17.2.3	Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración Diámetro De 3/4" Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Odra	ML	8,00	\$ 57,269,00	\$ 458,152,00							8,00	458,152,00
17.2.4	Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración Diámetro De 5/8" Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Odra	ML	15,00	\$ 45,615,00	\$ 684,225,00							15,00	684,225,00
17.2.5	Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración Diámetro De 1/2" Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Odra	ML	69,00	\$ 36,943,00	\$ 2,549,067,00							69,00	2,549,067,00
17.2.6	Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración Diámetro De 3/8" Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Odra	ML	20,00	\$ 25,916,00	\$ 518,320,00							20,00	518,320,00
17.2.7	Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración Diámetro De 1/4" Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Odra	ML	36,00	\$ 19,891,00	\$ 717,876,00							36,00	717,876,00
17.2.8	Accesorios De Soportes . Incluye Soporte En Angulo Y Vuelcos A Tercho	UND	1,00	\$ 1,211,746,00	\$ 1,211,746,00							1,00	1,211,746,00
17.2.9	Suministro E Instalación De Brindes Y Accesorios De Conexión	UN	8,00	\$ 290,431,00	\$ 2,347,488,00							8,00	2,347,488,00
17.3	Actividades Complementarias												
17.3.1	Suministro E Instalación De Tubería Metálica Ent. De 1/2" Para Canalizado De Comunicación De Control De Los Equipos	ML	90,00	\$ 25,154,00	\$ 2,263,860,00							90,00	2,263,860,00
17.3.2	Suministro E Instalación De Cable 3X18 Para Señal Comunicación De Control Entre Los Equipos Y El Controlador Principal	ML	105,00	\$ 12,010,00	\$ 1,261,050,00							105,00	1,261,050,00
17.4	Sistema De Extracción												
17.4.1	Suministro E Instalación De Conducto En Laminas Galvanizadas	M2	77,97	\$ 105,039,00	\$ 8,208,672,83							77,97	8,208,672,83
17.4.2	Suministro E Instalación (Rebaja De Extracción 1000 Almb. Fija)	UND	18,00	\$ 164,187,00	\$ 2,955,366,00							18,00	2,955,366,00
17.4.3	Suministro E Instalación De Extractor Centrifugo De 11900Cfm	UND	1,00	\$ 4,423,461,00	\$ 4,423,461,00							1,00	4,423,461,00
17.4.4	Suministro E Instalación De Extractor Centrifugo De 1300Cfm	UND	1,00	\$ 4,455,220,00	\$ 4,455,220,00							1,00	4,455,220,00
17.4.5	Suministro E Instalación De Extractor De Bajo De 1000Cfm	UND	2,00	\$ 549,552,00	\$ 1,099,104,00							2,00	1,099,104,00
17.4.6	Suministro E Instalación Tubería De Ventilación Dk 4"	M	10,00	\$ 76,452,00	\$ 764,520,00							10,00	764,520,00
17.5	Sistema De Ventilación												
17.5.1	Suministro E Instalación Ventilador Axial De Techo De 2000Cfm De 6 Apax, 6 Voladizos	UND	2,00	\$ 5,123,418,00	\$ 10,246,836,00							2,00	10,246,836,00
17.6	Instalación, Montajes, Armajes, Pines, Balances Y Entrega												
17.6.1	Armajes De Equipos	UND	1,00	\$ 2,364,321,00	\$ 2,364,321,00							1,00	2,364,321,00
17.6.2	Balances Sistema De Tuberías Y Conductos	UND	1,00	\$ 423,199,00	\$ 423,199,00							1,00	423,199,00
17.6.3	Pines As-Bul Protobalances	UND	1,00	\$ 419,704,00	\$ 419,704,00							1,00	419,704,00
17.6.4	Protobal De Información Dkl Sistema	UND	1,00	\$ 537,220,00	\$ 537,220,00							1,00	537,220,00
17.6.5	Limpieza Dkl De La Odra, Disposición De Residuos Fuera De La Odra Y Limpieza Dkl De Odra	UND	1,00	\$ 721,347,00	\$ 721,347,00							1,00	721,347,00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Inspeccion No. XX		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 4		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD
18.1	Sistema De Riego Obras Civiles													
18.1.1	Excavacion Manual En Terreno Natural Para Instalacion De Tuberia D 0.5Mx0.3M	ML	3000.00	\$ 11,206.00	\$ 44,054,400.00								3,900.00	44,054,400.00
18.1.2	Rebollo Y Compactacion De Zanja Con Material Proveniente De La Excavacion	ML	3000.00	\$ 29,235.00	\$ 114,016,500.00								3,900.00	114,016,500.00
18.1.3	Cargar Retiro Y Desecho De Material Proveniente De Excavacion	M3	175.50	\$ 30,246.00	\$ 5,306,524.00								175.50	5,306,524.00
18.2	Suministro E Instalacion De: Tuberia Y Accesorios Sistema De Riego													
18.2.1	Tuberia De Presion De 3/4" Rde 11	UND	3.00	\$ 61,727.00	\$ 185,181.00								3.00	185,181.00
18.2.2	Tuberia De Riego Con Campana De 2" Rde 32.5	UND	396.00	\$ 87,743.00	\$ 35,009,457.00								396.00	35,009,457.00
18.2.3	Tuberia De Riego Con Campana De 3" Rde 41	UND	290.00	\$ 139,889.00	\$ 40,777,810.00								290.00	40,777,810.00
18.2.4	Union Simple 2"	UND	164.00	\$ 10,355.00	\$ 1,698,220.00								164.00	1,698,220.00
18.2.5	Union Simple 3"	UND	119.00	\$ 37,240.00	\$ 4,431,590.00								119.00	4,431,590.00
18.2.6	Codo 2" X 90°	UND	17.00	\$ 21,033.00	\$ 357,561.00								17.00	357,561.00
18.2.7	Codo 2" X 45°	UND	11.00	\$ 21,033.00	\$ 231,363.00								11.00	231,363.00
18.2.8	Codo 3" X 90°	UND	9.00	\$ 99,778.00	\$ 629,002.00								9.00	629,002.00
18.2.9	Codo 3" X 45°	UND	6.00	\$ 66,403.00	\$ 398,418.00								6.00	398,418.00
18.2.10	Teo 2"	UND	39.00	\$ 25,730.00	\$ 1,003,470.00								39.00	1,003,470.00
18.2.11	Teo 3"	UND	38.00	\$ 80,281.00	\$ 3,354,678.00								38.00	3,354,678.00
18.2.12	Buje Saldado 2" X 3/4"	UND	54.00	\$ 11,482.00	\$ 620,028.00								54.00	620,028.00
18.2.13	Buje Saldado 3" X 2"	UND	34.00	\$ 33,072.00	\$ 1,124,448.00								34.00	1,124,448.00
18.2.14	Adornes Macho 3/4"	UND	105.00	\$ 4,416.00	\$ 463,680.00								105.00	463,680.00
18.2.15	Hozank 3/4"	UND	51.00	\$ 74,761.00	\$ 3,812,611.00								51.00	3,812,611.00
18.2.16	Valvula De Alivio Av 2 1/2" Av And Vacuum Release Valve Toro	UND	14.00	\$ 1,031,529.00	\$ 14,441,406.00								14.00	14,441,406.00
18.2.17	Registro Nta 1.2"	UND	14.00	\$ 207,853.00	\$ 2,910,502.00								14.00	2,910,502.00
18.2.18	Regulador De Presion - Sensing Pn 15 3/4" X 3/4" (15Psi)	UND	51.00	\$ 287,005.00	\$ 14,637,255.00								51.00	14,637,255.00
18.2.19	Adaptador Hembra 2"	UND	108.00	\$ 16,251.00	\$ 1,771,108.00								108.00	1,771,108.00
18.2.20	Tanque Presurizado En Fibra De Vidio De 7000 M3	UND	2.00	\$ 278,500,000.00	\$ 557,000,000.00								2.00	557,000,000.00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES Actualizadas Segun Acta de Modificación No. XX			ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA No. 4			NUEVO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
19	Placa De Desplazamiento																		
19.1	Trazado General Del Proyecto	M2	30000.00	\$ 646.00	\$ 25,380,000.00											30,000.00	25,380,000.00		
19.2	Desplazate De Terreno, Ancho 2.00 Mts	M	4800.00	\$ 34,025.00	\$ 167,160,000.00											4,800.00	167,160,000.00		
19.3	Limpieza Con Equipo Humano, Adecuacion De Terreno, Construcion De Sendero Para Blancas	M	4800.00	\$ 84,575.00	\$ 405,660,000.00											4,800.00	405,660,000.00		
19.4	Construccion De Paredes En Madera, Ancho 1.00Mt	M	38.50	\$ 751,175.00	\$ 29,305,237.50											38.50	29,305,237.50		
19.5	Construccion De Paredes En Madera, Ancho 1.50Mt	M	21.50	\$ 1,251,710.00	\$ 26,911,765.00											21.50	26,911,765.00		
19.6	Construccion De Paredes En Madera, Ancho 2.00Mt	M	12.50	\$ 1,840,750.00	\$ 23,009,375.00											12.50	23,009,375.00		
19.7	Puntos De Descripcio, Sillas Madera	Und	24.00	\$ 283,575.00	\$ 6,806,800.00											24.00	6,806,800.00		
19.8	Puntos De Mantenimiento (Descomodar, Herramientas Etc)	Und	2.00	\$ 2,487,500.00	\$ 4,975,000.00											2.00	4,975,000.00		
19.9	Señalización General (Tablero Madera Tipo Informativo)	Und	8.00	\$ 1,840,750.00	\$ 14,726,000.00											8.00	14,726,000.00		
19.10	Señalización Tipo "Tolero", Señalización Preventiva, Informativa.	Und	35.00	\$ 213,925.00	\$ 7,487,375.00											35.00	7,487,375.00		
19.11	Limpieza De Obra, Retiro De Escombros	M3	565.00	\$ 17,910.00	\$ 10,119,150.00											665.00	10,119,150.00		
20	Obra De Construcción																		
20.1	Construcción Estructura																		
20.1.1	Concreto Para Sotabo De 17 Mpa	M3	69.06	\$ 452,757.00	\$ 31,267,398.42													69.06	31,267,398.42
20.1.2	Concreto De Pisos Pre-Encofrado Y Fundidos En Sitio De 100Cm De Espesor, Concreto Frenado Sur 28Mpa	M3	2150.00	\$ 921,412.00	\$ 1,981,035,800.00													2,150.00	1,981,035,800.00
20.1.3	Concreto De 28 Mpa Para Viga Cabeza De Pilotes	M3	122.94	\$ 729,887.00	\$ 89,752,307.78													122.94	89,752,307.78
20.1.4	Anclaje Por Muelle Lateral (M) De Paredes Activas De 4" - Tornames De 1/2"	M	232.00	\$ 437,811.00	\$ 1,016,597,142.00													2,322.00	1,016,597,142.00
20.1.5	Alero De Refuerzo	KG	3430014.42	\$ 5,846.00	\$ 2,005,262,290.32													73,285.53	428,427,592.52
20.2	Construcción Estructura																		
20.2.1	Concreto Para Sotabo De 17 Mpa	M3	82.83	\$ 452,757.00	\$ 37,501,862.31													82.83	37,501,862.31
20.2.2	Concreto De Pisos Pre-Encofrado Y Fundidos En Sitio De 100Cm De Espesor, Concreto Frenado Sur 28Mpa	M3	2479.00	\$ 921,412.00	\$ 2,280,494,700.00													2,479.00	2,280,494,700.00
20.2.3	Concreto De 28 Mpa Para Viga Cabeza De Pilotes	M3	144.53	\$ 729,887.00	\$ 105,460,568.11													144.53	105,460,568.11
20.2.4	Anclaje Por Muelle Lateral (M) De Paredes Activas De 4" - Tornames De 1/2"	M	2673.00	\$ 440,022.00	\$ 1,176,178,806.00													2,673.00	1,176,178,806.00
20.2.5	Construcción De Chicanas, Injertas, Canchales Muebles En Abanico De Hierro galvanizado Calle De 13.5 Mts, Encofrado En PVC De 0.10 X 0.10 Metros, Relleno De Rocas De Canchales Entre 0.10 Y 0.30 Metros	M3	1026.00	\$ 137,669.00	\$ 141,249,344.00													1,026.00	141,249,344.00
20.2.6	Alero De Refuerzo	KG	395346.30	\$ 5,846.00	\$ 2,311,194,469.80													395,346.30	2,311,194,469.80

Handwritten signature or initials in the top right corner.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No. XX			ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA No. 4			NUEVO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
21.1	Electricidad	M3	952.79	\$ 27,442.00		\$ 26,146,403.18													
21.1.1	Relevo En Zanja Con Material Selenizado De Calidad (Tipo Hueso) Compuesto 40.5% Dm/Pm	M3	58.06	\$ 91,059.00		\$ 4,543,356.95													
21.1.2	Relevo En Zanja Con Material Selenizado De Calidad (Tipo Hueso) Compuesto 40.5% Dm/Pm	M3	11.89	\$ 55,988.00		\$ 665,197.21													
21.1.3	Relevo En Zanja Con Material Selenizado Del Sitio, Compuesto A 90 % Dm/Pm	M3	77.30	\$ 22,851.00		\$ 1,760,302.30													
21.2	Tuberías																		
21.2.1	Tubería Pvcad 100 Pn 8 O-710 Mms Rde Z1	ML	18.79	\$ 1,254,692.00		\$ 23,530,021.92													
21.2.2	Tubería Pvcad 100 Pn 8 D-600 Mms Rde Z1	ML	72.81	\$ 1,590,869.00		\$ 115,834,452.89													
21.2.3	Tubería Pvcad 100 Pn 8 D-1000 Mms Rde Z1	ML	9.03	\$ 1,925,887.00		\$ 17,260,759.61													
21.3	Mando																		
21.3.1	Mando Control De Emision Trm 100 O Similar	M2	627.90	\$ 32,477.00		\$ 20,392,308.30													
21.4	Geopeloton																		
21.4.1	Geopeloton Espesor 0.2M Con Prolongamiento De Alta Densidad	M2	402.84	\$ 135,022.00		\$ 54,397,262.48													
21.5	COSTO DIRECTO																		
21.5.1	COSTO TOTAL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)																		
	COSTO TOTAL PROYECTO																		

1. El licitador declara que su oferta es válida y responsable, y garantiza el pago de los gastos e intereses por concepto de mora de la Contratación, en base a los reportes presentados por él.

2. El pago de la presente acta se realizará en base al pago de los trabajos de construcción con la que la licitadora, el Supervisor y el Contratista se comprometen.

Para constancia de lo anterior, se anexa la presente acta en triplicado, a México a los 30 días del mes de Noviembre de 2022.

[Signature]
 ROBERTO CARLO DOMÍNGO ARCE
 GERENTE GENERAL
 CONTRATISTA

[Signature]
 ROBERTO CARLO DOMÍNGO ARCE
 GERENTE GENERAL
 CONTRATISTA

[Signature]
 GUARTEL RUBEN
 SECRETARIA GENERAL DE RECLUTACION Y DEPORTE

[Signature]
 ROBERTO CARLO DOMÍNGO ARCE
 GERENTE GENERAL
 CONTRATISTA

[Signature]
 ROBERTO CARLO DOMÍNGO ARCE
 GERENTE GENERAL
 CONTRATISTA

[Signature]
 GUARTEL RUBEN
 SECRETARIA GENERAL DE RECLUTACION Y DEPORTE



Benéfico, S.A. de C.V. / P.S. / S. de C.V. / S. de C.V. / S. de C.V.
 Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos
 MET 18/01/12-4

TIPO DE CONTRATACION	Orden/Contrato de Compra de Suministro	
	Orden de Prestación de Servicios	
	Contrato de Interventoría	
	Contrato de Obra	x

ACTA No.	4
----------	---

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio	EDU-269-2022
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERIMOS DE MIRAMAR BARRANQUILLA
Contratante	EDUBAR S.A
Contratista	CONSORCIO SENDEROS 2021.
Plazo	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022 A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
Valor	TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS \$31.980.740.561,16
Fecha de Firma del Contrato/Orden	03 DE MARZO DEL 2022
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	09 DE JUNIO DEL 2022
Fecha Terminación del Contrato/Orden	31 DE DICIEMBRE DEL 2022


2. INFORMACION POLIZA:


Tipo de Póliza	Cumplimiento	
Vigencias	Desde	9/06/2022
	Hasta	30/06/2023
Tipo de Póliza	Estabilidad y calidad de la obra	
Vigencias	Desde	31/12/2022
	Hasta	31/12/2027
Tipo de Póliza	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	
Vigencias	Desde	9/06/2022
	Hasta	31/12/2025
Tipo de Póliza	Responsabilidad Civil Extracontractual	
Vigencias	Desde	9/06/2022
	Hasta	31/03/2023


3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

VALOR(\$)	\$	2,012,653,959.21
VALOR EN LETRAS	DOS MIL DOCE MILLONES SEISIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTI UN CENTAVOS	

Para constancia de lo anterior, firman quienes intervinieron en la presente acta:


 ANGELLY CRIALES ANIBAL
 REPRESENTANTE LEGAL
 EDUBAR S.A.


 ALVARO FERNÁNDEZ
 SUBGERENCIA DE PROYECTOS
 EDUBAR S.A.


 ROBERTO CARLO DONADO ARCE
 Representante Legal
 CONTRATISTA



CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE SALARIOS, APORTES PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

La Suscrita Contadora **DIANA CAROLINA ROJANO ULLOA**, identificado como aparece al pie de la firma y portador de la tarjeta profesional No. 31319-T expedida por la junta central de contadores:

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO SENDEROS 2021. NIT. 901.558.642-2** se encuentra exonerada del pago de aportes de SALUD, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA). De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 "Adiciónese el Artículo 114-1". . Así mismo me permito certificar, que dando cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley y cuando a ello ha habido lugar y en el tiempo determinado por la ley, de manera oportuna ha cumplido con las obligaciones que señala la ley en relación con los sistemas generales de seguridad social en **RIESGOS PROFESIONALES, PENSIÓN, APORTES A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR Y PAGO DE SALARIOS.**

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, a los doce (12) días del mes de Diciembre 2022

Atentamente,


DIANA CAROLINA ROJANO ULLOA
CC. 1.129.572.421 de Barranquilla
TP. 204044-T
Contadora

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.129.572.421**

ROJANO ULLOA
 APELLIDOS

DIANA CAROLINA
 NOMBRES

Diana Rojas U.
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-SEP-1986**

BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

03-DIC-2004 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00682723-F-1129572421-20150326 0043666582A 1 3303313542

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



204044-T

**DIANA CAROLINA
ROJANO ULLOA
C.E. 1129572421**

**RESOLUCION INSCRIPCION 390
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO**

FECHA 13/07/2015

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

217098

206369
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B A A 6 F 7 9 9 8 B 5 1 2 0 0 E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIANA CAROLINA ROJANO ULLOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1129572421 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 204044-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0**



v1.3

COMPAÑIA 1309 COD SUC CO0008001 SUCURSAL Costa PRODUCTO Garantía Única
PÓLIZA No SGPL-30149181-1 CERTIFICADO No 0 AÑO 2022 DOCUMENTO DE Negocio Nuevo

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR CONSORCIO SENDEROS 2021 **TIPO DOC** NIT 901558642 2
DIRECCIÓN Carrera 60 Calle 70 88 **CIUDAD** Barranquilla **TELÉFONO** 3044338
ASEGURADO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE **TIPO DOC** NIT 800091140 4
DIRECCIÓN Vía 40 Calle 73 290 P 9 **CIUDAD** Barranquilla **TELÉFONO**
BENEFICIARIO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE **TIPO DOC** NIT 800091140 4
DIRECCIÓN Vía 40 Calle 73 290 P 9 **CIUDAD** Barranquilla **TELÉFONO**

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE 03/03/2022 **A LAS** 00:00 **HASTA** 31/12/2027 **A LAS** 24:00
DD/MM/AAAA HORAS DD/MM/AAAA HORAS

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE 03/03/2022 **A LAS** 00:00 **HASTA** 31/12/2027 **A LAS** 24:00
DD/MM/AAAA HORAS DD/MM/AAAA HORAS

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
5001	CONASEGUROS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	100

COASEGURO CEDIDO X ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	PRIMA
45683	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	40	83.849.471,28
46329	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	40	83.849.471,28
50202	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE	20	41.924.735,66

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No EDU-269-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTANISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR - BARRANQUILLA.

VALOR ASEGURADO ANTERIOR 0 **PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL IDENTIFICACIÓN NOMBRE %PART.**
VALOR ASEGURADO ACTUAL 20.787.481.364,75

MONEDA COP **FECHA**
VALOR TRM

AMPAROS	VIGENCIA DESDE - HASTA	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO ACTUAL	PRIMA
Cumplimiento del contrato	03/03/2022 - 30/06/2023	0	6.396.148.112,23	23.748.109,37
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	03/03/2022 - 31/12/2025	0	4.797.111.084,17	51.482.859,01
Estabilidad y calidad de las obras	31/12/2022 - 31/12/2027	0	9.594.222.168,34	134.392.709,87

OBSERVACIONES

El presente contrato se integra por: La solicitud de seguro, la cartula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales y las cláusulas relacionadas en la cartula, contenidas en el condicionado general, las cuales han sido recibidas por el tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ellos. La mora en el pago de la prima del contrato de seguro o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ello, no produce la terminación automática del contrato, sin perjuicio del deber, en cabeza de la aseguradora, de pagar el pago de la prima y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la ley 1150 de 2007 y en la sección 3 del decreto 1082 de 2015.
PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD: POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB WWW.ZURICH-SEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CODIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA, TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 800 0112723.

FORMA DE PAGO

Transfer Bancaria Plan 2 Meses

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 08 días del mes de ABRIL de 2022

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA	COP 209.623.678,26
IVA	COP 39.828.498,83
TOTAL	COP 249.452.177,14

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Carlos Realpne Guevara - CC 80.416.225
20/08/2021-1309-NT-P-05-PCES-0000000002

Barranquilla

Carrera 518 No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

Página 1 de 2

FIRMA TOMADOR

20/08/2021-1309-P-05-PCES-0000000002-D001

Definición del consumidor: Financiero Diana Ibarra y/o María Cedeño, Asesor: Orosio Obregon, Calle 28 # 13A - 24 Of. 110 Bogotá D.C., Colombia. Teléfonos: (571) 4925973 - Celular: 31023151591 / 3102314150. Correo: albertososa@conaseguros.com / maricelaibarra@conaseguros.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPLENTE: SUPERINTENDENCIA DE FINANCIERÍA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑO MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
 Nit. 860002534-0



COMPañIA 1309 COD SUC CO0008001 SUCURSAL Costa
 PÓLIZA LBCO-30155920-1 CERTIFICADO No 0 AÑO 2022

PRODUCTO Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento
 DOCUMENTO DE Negocio Nuevo

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2
 ASEGURADO CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2
 DIRECCIÓN Carrera 60 Calle 70 88 CIUDAD Barranquilla TELÉFONO 3044338
 BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE A LAS HASTA A LAS
 03/03/2022 00:00 HORAS 31/03/2023 24:00 HORAS
 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE A LAS HASTA A LAS
 03/03/2022 00:00 HORAS 31/03/2023 24:00 HORAS
 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
50016	CONASEGUROS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	100

COASEGURO CEDIDO X ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	PRIMA
45683	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	40	5.509.449,02
46329	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	40	5.509.449,02
50202	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	20	2.754.724,52

DATOS TÉCNICOS

SECTOR Otros MONEDA COP FECHA TRM VALOR TRM

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO

ÁMBITO GEOGRÁFICO Colombia PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL
 MODALIDAD TEMPORAL Ocurrencia IDENTIFICACIÓN NOMBRE %PART.
 VALOR ASEGURADO ANTERIOR 6.396.148.112,00
 VALOR ASEGURADO ACTUAL 6.396.148.112,00

AMPAROS	DEDUCIBLES	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA
1-Predios, Labores y Operaciones	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,00	6.396.148.112,00
3-Lucro Cesante	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,00	6.396.148.112,00
4-RC Contratistas y subcontratistas independientes	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	3.198.074.056,00	3.198.074.056,00
5-RC Patronal	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00
6-RC Vehiculos propios y no propios	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00

OBSERVACIONES

El presente contrato se integra por: la solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales, con o sin sublímite, y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el Condicionado General, las cuales han sido recibidas por el Tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL MISMO, (ARTÍCULO 1068 C. DE C.) ESTE TÉRMINO LEGAL NO APLICARÁ PARA LOS CONVENIOS DE PAGO ESTABLECIDOS.

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA COP 13.773.622,56
 IVA COP 2.616.988,28
TOTAL COP 16.390.610,84

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 08 días del mes de Abril de 2022

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Carlos Reulphé Guevara - CC: 80.416.225
 05/11/2015-1348-NT-P-06-RCEG-001

Barranquilla

Carrera 51B No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

FIRMA TOMADOR

Defensor del consumidor Invariante Alberto Linares Cerna Ibarra y/o María Cerda Alcampo Ocampo. Dirección: Calle 28 # 13A-24 Of. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4979423 • Correo: alberto.linares@invariante.com / maria.cerda@invariante.com / maria.cerda@invariante.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS
MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nít. 860002534-0**



PÓLIZA LBCO-30155920-1 CERTIFICADO No 0

Condiciones Particulares

AMPARAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE INCURRA QUE LE SEA IMPUTABLE DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR LESIONES, MENOSCABO EN LA SALUD O MUERTE DE PERSONAS; Y/O DETERIORO, DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE BIENES DE TERCEROS CAUSADOS DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA N.º EDU-269-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR -BARRANQUILLA.

ASEGURADOS ADICIONALES: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1 Y MINISTERIO DE DEPORTE NIT 899.999.306-8

Clausula ocurrencia

Bajo la presente póliza se ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual del asegurado por los daños causados a terceros durante la vigencia de la póliza.

Defensor del consumidor Financiero Alberto Enrique Osuna Barrera y/o María Cecilia Acarango Ojeda, Dirección: Calle 28 # 13A-24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia.
Teléfono: (571) 4979623 • Celular: 3102531609 / 3102514100, Correo: alberto.osuna@cahayurango.com / maria.c.acarango@cahayurango.com. Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
 Nit. 860002534-0



v1.3

COMPAÑIA 1309 COD SUC CO0009001 SUCURSAL Costa PRODUCTO Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento
 PÓLIZA LBCO-30155920-1 CERTIFICADO No 1 AÑO 2022 DOCUMENTO DE Modificación con prima adicional

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2
 ASEGURADO CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2
 DIRECCIÓN Carrera 60 Calle 70 88 CIUDAD Barranquilla TELÉFONO 3044338
 BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE A LAS HASTA A LAS
 03/03/2022 00:00 HORAS 31/03/2023 24:00 HORAS
 DD/MM/AAAA

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE A LAS HASTA A LAS
 03/03/2022 00:00 HORAS 31/03/2023 24:00 HORAS
 DD/MM/AAAA

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
50016	CONASEGUROS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	100

COASEGURO CEDIDO X ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	PRIMA

DATOS TÉCNICOS

SECTOR Otros MONEDA COP FECHA TRM VALOR TRM

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO

ÁMBITO GEOGRÁFICO	Colombia	PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PART.
MODALIDAD TEMPORAL	Ocurrencia			
VALOR ASEGURADO ANTERIOR	6.396.148.112,00			
VALOR ASEGURADO ACTUAL	6.396.148.112,23			

AMPAROS

AMPAROS	DEDUCIBLES	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA
1-Preñidos, Labores y Operaciones	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,23	6.396.148.112,23
3-Lucro Cesante	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,23	6.396.148.112,23
4-RC Contratistas y subcontratistas independientes	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	3.198.074.056,00	3.198.074.056,00
5-RC Patronal	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00
6-RC Vehículos propios y no propios	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00

OBSERVACIONES

AJUSTE DE VR ASEGURADO

El presente contrato se integra por: la solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales, con o sin sublimite, y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el Condicionado General, las cuales han sido recibidas por el Tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL MISMO, (ARTICULO 1068 C. DE C.) ESTE TERMINO LEGAL NO APLICARA PARA LOS CONVENIOS DE PAGO ESTABLECIDOS.

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA	COP 0,00
IVA	COP 0,00
TOTAL	COP 0,00

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 08 días del mes de Abril de 2022

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Juan Carlos Realpne Guevara - CC. 80.416.225
 05/11/2015-1348-NT-P-06-RCEG-001

Barranquilla
 Carrera 51B No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

FIRMA TOMADOR

Defensor del consumidor: Francisco Alberto Enrique Olaya Barrios y/o María Cecilia Arango Olaya. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (57) 459 4973 • Ciudad: 3102511509 / 3102514100. Correo: alberto.olayabarrios@consumidor.gov.co / maria.cecilia.arango@consumidor.gov.co. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 pm.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS
MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0**



PÓLIZA LBCO-30155920-1 CERTIFICADO No 1

Condiciones Particulares

AMPARAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE INCURRA QUE LE SEA IMPUTABLE DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR LESIONES, MENOSCABO EN LA SALUD O MUERTE DE PERSONAS; Y/O DETERIORO, DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE BIENES DE TERCEROS CAUSADOS DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No EDU-269-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTANISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR -BARRANQUILLA.

ASEGURADOS ADICIONALES: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A. DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1 Y MINISTERIO DE DEPORTE NIT 899.999.306-8

Clausula ocurrencia

Bajo la presente póliza se ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual del asegurado por los daños causados a terceros durante la vigencia de la póliza.

Defensor del Consumidor Financiero, Alberto Forque Osorio, Calle 28 # 13A -24 Of. 410 Bogotá D.C., Colombia.
Teléfono: (571) 4929023 • Correo: alberto.osorio@consumidor.gov.co / maricar.arango@consumidor.gov.co. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0**



PÓLIZA 5GPL-30149181-1 CERTIFICADO No 0

CLAUSULAS ADICIONALES

Condiciones Particulares

TOMADOR Y/O AFIANZADO: CONSORCIO SENDEROS 2021 NIT 901558642-2, CONFORMADO POR

INTEGRANTES NIT PART

DONADO ARCE Y CIA SAS 850111275-4 80%
PACANO SAS 900565619-8 20%

ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1 Y MINISTERIO DE DEPORTE NIT 899.999.306-8

Defensor del consumidor - Inmuebles Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o María Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A-24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia.
Teléfono: (57) 1-8929493 • Celular: 3102531997 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / maria.catarango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a
viernes 8:00 am. a 5:00 pm.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0**



COMPañIA 1309 COD SUC CO0008001 SUCURSAL Costa PRODUCTO Garantía Única
PÓLIZA No SGPL-30149181-1 CERTIFICADO No 1 AÑO 2022 DOCUMENTO DE Modificación con prima adicional

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2
DIRECCIÓN Carrera 60 Calle 70 88 CIUDAD Barranquilla TELÉFONO 3044338
ASEGURADO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE TIPO DOC NIT 800091140 4
DIRECCIÓN Vía 40 Calle 73 290 P 9 CIUDAD Barranquilla TELÉFONO
BENEFICIARIO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE TIPO DOC NIT 800091140 4
DIRECCIÓN Vía 40 Calle 73 290 P 9 CIUDAD Barranquilla TELÉFONO

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE 03/03/2022 A LAS 00:00 HORAS HASTA 31/12/2027 A LAS 24:00 HORAS
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

PERÍODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE 07/07/2022 A LAS 00:00 HORAS HASTA 31/12/2027 A LAS 24:00 HORAS
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
5001	CONASEGUROS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	100

COASEGURO CEDIDO X ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No EDU-269-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR -BARRANQUILLA.

VALOR ASEGURADO ANTERIOR 20.787.481.364,75
VALOR ASEGURADO ACTUAL 20.787.481.364,75
MONEDA COP FECHA
VALOR TRM

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	% PART.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE - HASTA	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO ACTUAL	PRIMA
Cumplimiento del contrato	09/06/2022 - 30/06/2023	6.396.148.112,23	6.396.148.112,23	0,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	09/06/2022 - 31/12/2025	4.797.111.084,17	4.797.111.084,17	0,00
Estabilidad y calidad de las obras	31/12/2022 - 31/12/2027	9.594.222.168,34	9.594.222.168,34	0,00

OBSERVACIONES

AJUSTE DE VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO 09.06.2022

El presente contrato se integra por: La solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el condicionado general, las cuales han sido recibidas por el tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ellas. La mora en el pago de la prima del contrato de seguro o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ello, no producirá la terminación automática del contrato, sin perjuicio del derecho, en cabeza de la aseguradora, de exigir el pago de la prima y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la ley 1150 de 2007 y en la sección 3 del decreto 1082 de 2015.
PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0112723.

FORMA DE PAGO

Transfer Bancaria Plan 2 Meses

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA COP 0,00
IVA COP 0,00
TOTAL COP 0,00

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 08 días del mes de JULIO de 2022

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Barranquilla
Carrera 518 No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

[Firma]
FIRMA TOMADOR

Defensor del consumidor: Francisco Osuna Ibarra, Vía Meris Ceñal, Asesor: Cecilia Rincón, Calle 28 # 13A - 28 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102311509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunaybarra.com / maria.ceñal@osunaybarra.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0**



PÓLIZA

SGPL-30149181-1

CERTIFICADO No

1

CLAUSULAS ADICIONALES

Condiciones Particulares

TOMADOR Y/O AFIANZADO: CONSORCIO SENDEROS 2021 NIT 901558642-2, CONFORMADO POR

INTEGRANTES NIT PART

DONADO ARCE Y CIA SAS 890111275-4 80%
PACANO SAS 900565619-8 20%

ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1 Y MINISTERIO DE DEPORTE NIT 899.999.306-8

Defensor del consumidor: financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o María Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia.
Teléfono: (1) 4942033 • Celular: 3102315091 / 310231400 Correo: alberto.osuna@tesunayarango.com / maria.arango@tesunayarango.com. Horario de atención: Lunes a
Viernes 8:00 am. a 5:00 pm.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA




ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
 Distrito Especial Industrial y Portuario
 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
 GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
 BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA
 GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

CONTRIBUYENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Declarante:	N 901558642	CONSORCIO SENDEROS 2021		Fecha Emisión:	26/10/2022	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A - EDU 269-2022, No. CONTRATO SECOP: EDU 269-2022			Fecha Vence:	27/10/2022	20220058628
Impuesto:	24 - IMPUESTO ESTAMPILLA PROCULTURA				Base / Cantidad:	31.980.740.561
Concepto	Descripción Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto	
C09	ESTAMPILLA PROCULTURA	2%			639,615,000	
999	INTERESES MORATORIOS	125411000			125,411,000	
Entidades Recaudó: BANCO DAVIVIENDA						
RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET				TOTAL A PAGAR: 426,000		
 (415)7707277260139(8020)020220058628(3900)00000765026000(96)20221027				CHEQUE DE GERENCIA N.º 20220058628 ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT: 890.102.018-1		
IMPUESTOS VARIOS - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA						





DAVIVIENDA

EDUBAR S A Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO IMPTO SEGURIDAD FACT 1 CONSORCIO SENDEROS 2021	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	43931845		
Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550024100001031		
Fecha de Creacion	09/11/2022	Fecha de Pago	09/11/2022 14:28
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 29.293.899,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 29.293.899,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8901020181	0000000000000000	Ahorros	24100004068	DAVIVIENDA	\$ 29.293.899,00	Pago Exitoso	




DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA

GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

CONTRIBUYENTE

Declarante:	N	901558642	CONSORCIO SENDEROS 2021		Fecha Emisión:	24/10/2022	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A - EDU-269-2022, No. CONTRATO SECOP: EDU-269-2022				Fecha Vence:	31/10/2022	20220057813
Impuesto:	95 - ESTAMPILLA ITSA					Base / Cantidad:	31.980.740.561
Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto		
999	INTERESES MORATORIOS	19200000			19,200,000		
C95	ESTAMPILLA ITSA	0.3%			95,942,000		
Entidades Recauda: BANCO DE OCCIDENTE							
RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET					TOTAL A PAGAR:	115,142,000	
 (415)770727260214(8020)020220057813(3900)00000115142000(96)20221031					CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT: 860.525.148-5		
IMPUESTOS VARIOS - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA							

BANCO DE OCCIDENTE 94899 260
RECAUDO CODIGO BARRAS *****4943
10:35:45 2022/10/26 Normal 809
7707277260214 115,142,000.00 D
89229508 115,142,000.00 CH

***-**


Referencial : 020220057813
Referencia2 :
"COPIA" FID PREV DISTR BQ - ESTAMPILLA ITSA



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA
GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

CONTRIBUYENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Declarante:	N 901558642	CONSORCIO SENDEROS 2021	Fecha Emisión:	26/10/2022	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A - EDU 269-2022, No. CONTRATO SECOP: EDU 269-2022		Fecha Vence:	27/10/2022	20220058632
Impuesto:	52 - BONO AL DEPORTE			Base / Cantidad:	31.980.740.561
Concepto	Descripción Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
C03	BONO AL DEPORTE	1%			19.807,000
Entidades Recauda: BANCO DAVIVIENDA					
RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET				TOTAL A PAGAR:	19.807,000
 (415)7707277260153(8020)020220058632(3900)00000319807000(96)20221027				CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT: 890.102.018-1	
IMPUESTOS VARIOS - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA					


51
27 OCT. 2022
PROCESADO
CAMERO No. 6 H.N.



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA
GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

CONTRIBUYENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Declarante:	N 901558642	CONSORCIO SENDEROS 2021		Fecha Emisión:	26/10/2022	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A - EDU 269-2022, No. CONTRATO SECOP: EDU 269-2022			Fecha Vence:	27/10/2022	20220058631
Impuesto:	28 - IMPUESTO ESTAMPILLA PRO-DOTACION (TERCERA EDAD)			Base / Cantidad:	31.980.740.561	
Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Tipo Concepto	
C08	ESTAMPILLA PRO- DOTACION (TERCERA EDAD)	2.5%			9,519,000	
999	INTERESES MORATORIOS	156766000			60,766,000	
Entidades Recauda: BANCO DAVIVIENDA				TOTAL A PAGAR: 956,285,000		
RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET				CHEQUE DE GERENCIA NOMBRE DE DISTRITO		
				ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA		
(415)7707277260177(8020)020220058631(3900)00000956285000(96)20221027				NIT: 890.102.018-1		
IMPUESTOS VARIOS - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA						





CONSORCIO SENDEROS 2021
NIT 901.558.642-2
Carrera 60 70 88
Tel: (605) 3683816
Barranquilla - Colombia
teresaortiztorrecilla@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. SEND-6

Señores	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.		
NIT	800.091.140-4	Teléfono	(605) 3602561
Dirección	VÍA 40 73 290 PISO 9	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	12/12/2022, 16:42
Expedición	12/12/2022, 16:50
Vencimiento	12/12/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Total
1	1.00	ACTA DE OBRA N°4 CONTRATO DE OBRA N°EDU-269-2022 CUYO OBJETO ES: LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR, BARRANQUILLA.	1,548,195,353.21
2	1.00	AIU 30 %	464,458,606.00

Total ítems: 2

Total Bruto	2,012,653,959.21
Total a Pagar	2,012,653,959.21

Valor en Letras:

Dos mil doce millones seiscientos cincuenta y tres mil novecientos cincuenta y nueve pesos m/cte con veintiuno cent.

Condiciones de Pago:

Otros \$ 2,012,653,959.21

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764037901772 aprobado en 20221014 prefijo SEND desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7
CUFE: ceb1ac3846c8082c101b2e9cfefb069f55f4d1e93bf92f4898902704a8253f273f9508f9b5deb026aff652882ebc9cf5

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.NIT: 830.048.145-8