

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No.	05	
Contrato N°		EDU-269-2022		
Nombre del Supervisor€		JUAN SAMPER		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato		Prestación de Servicios x	Otro:	
Nombre del contratista		Consorcio senderos 2021		
Objeto del contrato		Construcción de Pista de Ciclomontañismo y Senderismo de Miramar - Barranquilla		
Plazo				
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 31.980.740.561,16		
	Adición 1	\$		
	Adición 2	\$		
	Adición 3	\$		
	Total	\$ 31.980.740.561,16		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)	
(09-06-2022)	(31-12-2022)			
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Cumplimiento	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	SGPL-30149181-1 – LBCO-30155920	09/06/2022	30/06/2023
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entradas a satisfacción	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	SGPL-30149181-1 – LBCO-30155920	31/12/2022	31/12/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	SGPL-30149181-1 – LBCO-30155920	09/06/2022	31/12/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	SGPL-30149181-1 – LBCO-30155920	09/06/2022	31/03/2023
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
Descripción		Valor		
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 31.980.740.561,16		
Adición No. 1		\$		
Adición No. 2		\$		
Adición No. 3		\$		
Valor Total del contrato		\$ 31.980.740.561,16		
Porcentaje del Anticipo		% \$		
Porcentaje del Pago anticipado		% \$		
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 2.068.415.999,08		
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 6.785.821.504,98		
No. Factura o Cuenta de Cobro		SEND-6		

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

Actividades Ejecutadas por el Contratista
20.2.2 Concreto De Pilotes Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 100Cm De Diámetro, Concreto Tremie 3/4" 28Mpa
20.2.6 Acero De Refuerzo

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

- Acta de recibo parcial No. 5.
- Bitácora.
- Informe de Actividades.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

JUAN SAMPER, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de diciembre de 2022.



JUAN SAMPER
SUPERVISOR (E)



ACTA SESION PARCIAL DE 08/04/2022
CONTRATO N° EDU-200-2022

Código: 05-01-00000000
Fecha: 08/04/2022
Página: 1 de 1

CONTRATO N°: EDU-200-2022
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRIANDULLA S.A
CONTRATANTE:
CONSORCIO SENDICEROS 2021
CONTRATARIO:
CONSORCIO INTERDEPORTIVO MIRAMAR
INTERVENIENTE:
TITAN SATELITE
OBJETO:
CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDICEROS DE MIRAMAR - BARRIANDULLA
VALOR INICIAL: \$ 31.980.740,911.16
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: \$ 31.980.740,911.16
PLAZO CONTRACTUAL:
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIACION:
06 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:
-
FECHA DE RENOVACIÓN:
-
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:
6,47%
% DE AVANCE ACUMULADO:
21,22%

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACUMULADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No. IX			PRESENTE ACTA No. 5			NUEVO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
		UMD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.01	Gravas Preliminares	M2	15000,52	\$ 20,020,00	\$ 300,750,276,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01	Gravas Preliminares	M3	9575,58	\$ 28,281,00	\$ 272,635,077,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02	Gravas Preliminares	M3	6800,89	\$ 107,420,00	\$ 730,559,655,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03	Gravas Preliminares	M3	542,41	\$ 102,887,00	\$ 55,806,307,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04	Gravas Preliminares	M3	134,52	\$ 133,354,00	\$ 17,938,780,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.05	Gravas Preliminares	M3	159,32	\$ 432,757,00	\$ 69,133,845,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.06	Gravas Preliminares	M3	435,91	\$ 807,297,00	\$ 351,699,771,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07	Gravas Preliminares	M3	241,76	\$ 685,878,00	\$ 165,831,502,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08	Gravas Preliminares	M3	57643,87	\$ 5,846,00	\$ 336,866,848,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01	Gravas Preliminares	M3	26,07	\$ 938,623,00	\$ 24,469,891,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.02	Gravas Preliminares	M3	25,74	\$ 996,519,00	\$ 25,639,475,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.03	Gravas Preliminares	M3	934,00	\$ 840,620,00	\$ 785,139,800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.04	Gravas Preliminares	M3	101,57	\$ 895,912,00	\$ 90,997,781,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.05	Gravas Preliminares	M3	25,51	\$ 940,620,00	\$ 24,044,216,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.06	Gravas Preliminares	M3	66,49	\$ 1,355,864,00	\$ 90,348,567,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.07	Gravas Preliminares	M3	4,55	\$ 938,623,00	\$ 4,264,834,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.08	Gravas Preliminares	M3	8319,76	\$ 13,622,00	\$ 113,917,811,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09	Gravas Preliminares	M3	181466,86	\$ 5,846,00	\$ 1,060,860,386,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Gravas Preliminares	M3	450,00	\$ 912,151,00	\$ 410,487,560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11	Gravas Preliminares	M3	486,00	\$ 440,622,00	\$ 213,850,692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01	Gravas Preliminares	M2	457,00	\$ 52,354,00	\$ 23,960,826,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02	Gravas Preliminares	M2	43,75	\$ 109,841,00	\$ 4,805,543,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03	Gravas Preliminares	M2	274,55	\$ 94,541,00	\$ 25,956,291,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04	Gravas Preliminares	M2	27,05	\$ 142,273,00	\$ 3,848,644,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	Gravas Preliminares	M2	25,88	\$ 48,754,00	\$ 1,267,683,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06	Gravas Preliminares	M2	51,05	\$ 38,600,00	\$ 1,970,530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01	Gravas Preliminares	M2	171,58	\$ 25,433,00	\$ 4,367,825,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02	Gravas Preliminares	M2	80,31	\$ 28,977,00	\$ 2,327,142,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03	Gravas Preliminares	M2	1209,50	\$ 106,105,00	\$ 128,173,139,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Segun Acta de Modificación No. XX				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 5		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR		
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
9.07	Suministro e instalación de Llave Trapeso Pvc Dimensiones 40x40x25 Cms.	UND	2.00	\$ 329,182.00	\$ 658,364.00												2.00	658,364.00
9.08	Suministro e Instalación De Disipador De Sobrepotencia En Metal Para Jabón Líquido, Modelo Cromado.	UND	22.00	\$ 294,349.00	\$ 6,475,680.00												22.00	6,475,680.00
9.09	Suministro e Instalación De Sacaabos De Mano Eléctrico Con Serrucho Automático En Alumino	UND	4.00	\$ 1,315,269.00	\$ 5,277,156.00												4.00	5,277,156.00
9.10	Suministro e Instalación De Disipador Vertical De Sobre Potencia Papel Higiéico, En Acero Inoxidable Salmado.	UND	4.00	\$ 360,756.00	\$ 1,403,024.00												4.00	1,403,024.00
9.11	Suministro e Instalación De Disipador Jumbo De Sobrepotencia Papel Higiéico, En Acero Inoxidable Salmado.	UND	19.00	\$ 186,022.00	\$ 3,554,476.00												19.00	3,554,476.00
9.12	Cerco Automático, En Acero Inoxidable Cepillado Con Chaveta Interna Placa Dimensiones: 50 Cms X 110 Cms X 36 Cms, Ruedas Y Tapes, Para Puerta Compuerta Para Cárcel Sistema Pólidos.	UND	2.00	\$ 2,739,892.00	\$ 5,479,784.00												2.00	5,479,784.00
9.13	Suministro e Instalación De Cárcel Redonda De Puell Con Tapa Cúbica, Capacidad 9 Units, En Acero Inoxidable Salmado Para Juntas.	UND	19.00	\$ 93,350.00	\$ 1,754,164.00												19.00	1,754,164.00
9.14	Suministro e Instalación De Espado Ciudad Cristal De Seguridad Alim. Jones Birefréico Color Negro Instalación Placas A 30ms De La Pared.	ML	11.28	\$ 203,759.00	\$ 2,299,393.24												11.28	2,299,393.24
9.15	Suministro e Instalación De Cambiador De Pálabas Horizontal, En Polipropileno Color Gris, De Sobrepotencia En La Pared.	UND	2.00	\$ 1,120,549.00	\$ 2,241,098.00												2.00	2,241,098.00
9.16	Llave Llave Trapeso	UND	2.00	\$ 75,463.00	\$ 150,926.00												2.00	150,926.00
10	Disipador e Instalación De Disipador Vertical De Sobre Potencia Tubería Circular De Acero De 3.027x2.50 Sin Soldadura, Modelo Cromado A Tubos Del Modelo Caliente Ancho Y Alto, Anticorrosivo Y Pírcula De Acabado	ML	538.54	\$ 246,046.00	\$ 133,830,738.64												538.54	133,830,738.64
10.02	Suministro e Instalación De Divisores Sábanales En Acero Inoxidable O Similar	M2	62.04	\$ 669,663.00	\$ 34,732,375.48												62.04	34,732,375.48
10.03	Suministro e Instalación De Divisores Para Ombres En Acero Inoxidable O Similar	M2	0.89	\$ 601,192.00	\$ 607,363.86												0.89	607,363.86
11	Colopostor Modelo																	
11.01	Suministro e Instalación De Puerta En Laminado Galvanizado Color Negro - P01	UND	5.00	\$ 1,381,377.00	\$ 6,906,885.00												5.00	6,906,885.00
11.02	Suministro e Instalación De Puerta En Laminado Galvanizado Color Negro - P02	UND	10.00	\$ 1,351,448.00	\$ 13,514,480.00												10.00	13,514,480.00
11.03	Suministro e Instalación De Puerta En Laminado Galvanizado Color Negro - P03	UND	2.00	\$ 1,254,891.00	\$ 2,509,782.00												2.00	2,509,782.00
11.04	Suministro e Instalación De Puerta Sobre Enrejada - P04	UND	1.00	\$ 6,892,656.00	\$ 6,892,656.00												1.00	6,892,656.00
11.05	Suministro e Instalación De Puerta En Laminado Galvanizado Color Negro - P05	UND	2.00	\$ 6,236,096.00	\$ 12,472,192.00												2.00	12,472,192.00
11.06	Suministro e Instalación De Puerta En Laminado Galvanizado Color Negro - P06	UND	2.00	\$ 1,125,992.00	\$ 2,251,984.00												2.00	2,251,984.00
11.07	Suministro e Instalación De Puerta En Laminado Galvanizado Color Negro - P07	UND	1.00	\$ 1,057,378.00	\$ 1,057,378.00												1.00	1,057,378.00
11.08	Suministro e Instalación De Puerta En Laminado Galvanizado Color Negro - P08	UND	1.00	\$ 1,990,000.00	\$ 1,990,000.00												1.00	1,990,000.00
11.09	Suministro e Instalación De Puerta En Laminado Galvanizado Color Negro - P09	UND	1.00	\$ 1,567,000.00	\$ 1,567,000.00												1.00	1,567,000.00
11.10	Suministro e Instalación De Una Ventana Corredora Ref 80x25 Color Negro - P10	UND	1.00	\$ 2,604,880.00	\$ 2,604,880.00												1.00	2,604,880.00
11.11	Suministro e Instalación De Una Ventana Corredora Ref 90x20 Color Negro - P11	UND	25.00	\$ 223,981.00	\$ 5,599,525.00												25.00	5,599,525.00
11.12	Suministro e Instalación De Una Ventana Corredora Ref 90x20 Color Negro - P12	UND	4.00	\$ 177,490.00	\$ 709,960.00												4.00	709,960.00

11

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES Actualizadas Segun Acto de Modificación No. XX				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 5		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.95	Yes Sank Reducida Pvc 4' X 3'	un	5.00	\$ 20,710.00	\$ 103,550.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		5.00	\$ 103,550.00	
13.96	Yes Sank Reducida Pvc 4' X 2'	un	3.00	\$ 20,710.00	\$ 62,130.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		3.00	\$ 62,130.00	
13.97	Unión Pvc Sank 4"	un	10.00	\$ 7,250.00	\$ 72,500.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		10.00	\$ 72,500.00	
13.98	Buje Sank Sank Pvc 4" X 2"	un	2.00	\$ 9,115.00	\$ 18,230.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		2.00	\$ 18,230.00	
13.99	Buje Sank Sank Pvc 3" X 2"	un	2.00	\$ 5,450.00	\$ 10,900.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		2.00	\$ 10,900.00	
13.100	Suministro e Instalación de Adaptador de Limpieza Sank 2"	un	3.00	\$ 6,580.00	\$ 19,740.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		3.00	\$ 19,740.00	
13.101	Suministro e Instalación de Adaptador de Limpieza Sank 4"	un	1.00	\$ 18,897.00	\$ 18,897.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		1.00	\$ 18,897.00	
13.102	Sifo con Tapón Sank Pvc 2"	un	13.00	\$ 8,329.00	\$ 108,277.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		13.00	\$ 108,277.00	
13.103	Sifo Sank Sank Pvc 2"	un	13.00	\$ 5,377.00	\$ 69,921.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		13.00	\$ 69,921.00	
13.104	Estación A Mano En Material Corcovil, Enea, Desconocida, Al Colocar Pulvisado Y Bajo Condición De Humedad Incluye Retiro A Lugar Acorazado.	m3	134.00	\$ 16,209.00	\$ 2,172,006.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		134.00	\$ 2,172,006.00	
13.105	Comenzado De Tubería Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Realiza Muestra	m3	34.00	\$ 74,001.00	\$ 2,516,034.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		34.00	\$ 2,516,034.00	
13.106	Refuerzo De Zócalo Y Estructuras Con Material Sefconcreto De Bloq, Compuesto A 8% De Procto Modificado	m3	101.00	\$ 20,799.00	\$ 2,099,599.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		101.00	\$ 2,099,599.00	
13.107	Sojo De Inspección 6.40X0.40 M H=1.40 M.	un	1.00	\$ 435,111.00	\$ 435,111.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		1.00	\$ 435,111.00	
13.108	Registro De Conexión Doméstica 3.00X0.60 M H=1.40 M.	un	7.00	\$ 684,278.00	\$ 4,789,946.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		7.00	\$ 4,789,946.00	
13.109	Piso De Inspección 1.00 M H=1.45 M (Diámetro Interno 1.20 M)	un	4.00	\$ 2,297,442.00	\$ 9,189,768.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		4.00	\$ 9,189,768.00	
13.110	Grapas De Tubería De 4" Paso De Instalación Externa, Incluye Malla De Teflon, Malla De Nylon De 2" X 4" M, Malla De Sierpe De 3" Manga De Descarga Plumb De 2" X 4" M.	un	1.00	\$ 3,644,888.00	\$ 3,644,888.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		1.00	\$ 3,644,888.00	
13.111	Check Culp Reforzado, Válvulas Oruga (Pvc) - D=108mm Incluye Conector Tubería Ac Scl 40	m	1.00	\$ 1,877,764.00	\$ 1,877,764.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		1.00	\$ 1,877,764.00	
13.112	Check Complementarios																
13.112	Puerto Sank Sank	un	24.00	\$ 15,363.00	\$ 368,712.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		24.00	\$ 368,712.00	
13.113	Puerto Sank Sank De Inodoro	un	20.00	\$ 18,430.00	\$ 368,600.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		20.00	\$ 368,600.00	
13.114	Puerto Sank Sank De Lavabos	un	2.00	\$ 15,363.00	\$ 30,726.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		2.00	\$ 30,726.00	
13.115	Puerto Sank Sank De Otrah	un	3.00	\$ 15,363.00	\$ 46,089.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		3.00	\$ 46,089.00	
13.116	Puerto Sank Sank De Desagüe De Piso	un	13.00	\$ 15,363.00	\$ 199,719.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		13.00	\$ 199,719.00	
13.117	Puerto Sank Sank	un	3.00	\$ 343,275.00	\$ 1,029,825.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		3.00	\$ 1,029,825.00	
13.118	Puerto Sank Sank	un	3.00	\$ 1,308,684.00	\$ 3,926,052.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		3.00	\$ 3,926,052.00	
13.119	Suministro e Instalación De Equipos De Bombeo Para Ebar Incluye Tuberías Y Accesorios																

Handwritten signature or mark.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALES SEGUN ACTA DE MODIFICACION No. XX			ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA No. 5			NUEVO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
13,116	Suministro e instalación Equipo de Bombeo Suministro Para Estación Elevadora De Agua Negra, Consumo De 2 Metros-cúbicos, Modelo 10 M.C.A. 2 1/2 Hp De Rotación Y Tendido De 220 V, 1 Bomba Flujo-Variable + 1 En Stand By, Incluye Accesorios, Vanillas, Tuberías, Mangueras Y Sistema De Base Para Sugerir Demanda Total Del Proyecto, Manguera Con Gomas Gruesas De Conexión De La Est. Y Bomba (Accesorios)	un	1.00	\$ 15,807,471.00	\$ 15,807,471.00										1.00	\$ 15,807,471.00			
13,120	Red Sistema Com (separados)																		
13,121	13,121 Suministro e instalación De Tuberías Y Accesorios Sistema Conduccion	m	130.00	\$ 113,043.00	\$ 15,554,419.00										130.00	\$ 15,554,419.00			
13,122	Tubería Pvc C900 - 1/2" x 4'	m	10.00	\$ 32,200.00	\$ 322,000.00										10.00	\$ 322,000.00			
13,123	Tubería Sdr 40 1 1/2"	m	3.00	\$ 41,320.00	\$ 123,960.00										3.00	\$ 123,960.00			
13,124	Tubería Sdr 40 2 1/2"	m	3.00	\$ 63,077.00	\$ 189,231.00										3.00	\$ 189,231.00			
13,125	Tubería Sdr 40 4'	m	12.00	\$ 116,426.00	\$ 1,397,118.00										12.00	\$ 1,397,118.00			
13,126	Codo 90° Pvc C907 Dn 18 (252 Pn) (Cameam) - 1/2" x 4'	un	25.00	\$ 382,665.00	\$ 9,566,625.00										25.00	\$ 9,566,625.00			
13,127	Codo 45° Pvc C907 Dn 18 (252 Pn) (Cameam) - 1/2" x 4'	un	1.00	\$ 441,071.00	\$ 441,071.00										1.00	\$ 441,071.00			
13,128	Codo 90° H.D. Ranurado Mecánico 1 1/2"	un	3.00	\$ 7,603.00	\$ 22,809.00										3.00	\$ 22,809.00			
13,129	Codo 90° H.D. Ranurado Mecánico 2"	un	2.00	\$ 14,215.00	\$ 28,430.00										2.00	\$ 28,430.00			
13,130	Codo 90° H.D. Ranurado Mecánico 4"	un	6.00	\$ 25,576.00	\$ 153,456.00										6.00	\$ 153,456.00			
13,131	Tre Pvc C907 1/2" x 4'	un	3.00	\$ 67,039.00	\$ 201,117.00										3.00	\$ 201,117.00			
13,132	Tre H.D. Ranurado Mecánico 2 1/2"	un	1.00	\$ 67,039.00	\$ 67,039.00										1.00	\$ 67,039.00			
13,133	Tre H.D. Ranurado Mecánico 4"	un	4.00	\$ 68,307.00	\$ 273,228.00										4.00	\$ 273,228.00			
13,134	Tre H.D. Ranurado Mecánico 1 1/2"	un	1.00	\$ 75,576.00	\$ 75,576.00										1.00	\$ 75,576.00			
13,135	Unión Rígida H.D. Ranurada Mecánica 4" x 4" x 2 1/2"	un	9.00	\$ 9,602.00	\$ 86,418.00										9.00	\$ 86,418.00			
13,136	Unión Rígida H.D. Ranurada Mecánica 2"	un	6.00	\$ 10,072.00	\$ 60,432.00										6.00	\$ 60,432.00			
13,137	Unión Rígida H.D. Ranurada Mecánica 1 1/2"	un	13.00	\$ 10,096.00	\$ 131,248.00										13.00	\$ 131,248.00			
13,138	Unión Rígida H.D. Ranurada Mecánica 4"	un	58.00	\$ 16,861.00	\$ 978,038.00										58.00	\$ 978,038.00			
13,139	KJ Alargados Bida Serie 4200 - Pvc X Acero 1/2" x 4"	un	3.00	\$ 491,380.00	\$ 1,474,140.00										3.00	\$ 1,474,140.00			
13,140	Reductor Albin A305 Para Pvc C900 C907 Serie 1100 - Pvc X Pvc 4"	un	5.00	\$ 248,886.00	\$ 1,244,430.00										5.00	\$ 1,244,430.00			
13,141	Brida Hd Ranurada Mecánica 4"	un	76.00	\$ 39,961.00	\$ 3,036,276.00										76.00	\$ 3,036,276.00			

13,142

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACUMULADAS				CONDICIONES ACUMULADAS				CONDICIONES ACUMULADAS			
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.187	Cable Tipo Avanzada	m	30.00	\$ 44,729.00	\$ 1,341,870.00												
13.188	Union Canal	un	12.00	\$ 18,641.00	\$ 223,692.00												
13.189	Union Canal A Bajera	un	4.00	\$ 24,694.00	\$ 99,776.00												
13.170	Tapa Interior Canal	un	6.00	\$ 6,111.00	\$ 36,666.00												
13.171	Tapa Exterior Canal	un	8.00	\$ 9,348.00	\$ 74,784.00												
13.172	Soporte De Canal	un	42.00	\$ 4,434.00	\$ 186,768.00												
13.173	Hidrosello Canal	un	14.00	\$ 4,128.00	\$ 57,792.00												
13.174	Pegajoso Catapalo H-D 70200	m	96.00	\$ 425,977.00	\$ 40,893,792.00												
13.175	Obra Civil																
13.176	Excavacion A Mano En Masilla Comun, Roca Desmenuzada, A Cascar Profundidad Y Base Cualquiera Condicion De Humedad, Incluye Retiro A Lugar Autorizado	m3	136.00	\$ 18,200.00	\$ 2,466,200.00												
13.177	Concreto De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima	m3	30.00	\$ 74,001.00	\$ 2,220,030.00												
13.178	Reforzo De Zapas Y Estructuras Con Material Selenico De Blo, Compuesto Al 80% De Probit Modificado	m3	103.00	\$ 20,769.00	\$ 2,139,207.00												
13.179	Reforzo De Concreto Densificado Selenico 0.003 (80% H+ 14.914)	un	10.00	\$ 494,279.00	\$ 4,942,790.00												
13.180	Piso De Inyeccion 1.00 M+ H+ 1.45 M (Quemado Interno 1.20 M)	un	7.00	\$ 2,297,442.00	\$ 16,082,094.00												
13.181	Otras Complementarias																
13.182	Pavimento	un	3.00	\$ 343,275.00	\$ 1,029,825.00												
13.183	Pavimento	un	3.00	\$ 1,823,006.00	\$ 5,469,018.00												
14	Instalaciones Electricas																
14.1	Alimentacion De Baja Tension																
14.1.1	Suministro E Instalacion De Cable De Alimentacion Para La Fase Y El Neutro En Cable De Alumbrado	ML	10.00	\$ 672,138.00	\$ 6,721,380.00												
14.1.2	Suministro E Instalacion De Cable De Alimentacion Para La Fase Y El Neutro En Cable De Alumbrado	ML	20.00	\$ 672,138.00	\$ 13,442,760.00												
14.1.3	Suministro E Instalacion De Cable De Alimentacion Para La Fase Y El Neutro En Cable De Alumbrado	ML	10.00	\$ 84,166.00	\$ 841,660.00												
14.1.4	Suministro E Instalacion De Cable De Alimentacion Para La Fase Y El Neutro En Cable De Alumbrado	ML	15.00	\$ 30,079.00	\$ 451,185.00												
14.1.5	Suministro E Instalacion De Cable De Alimentacion Para La Fase Y El Neutro En Cable De Alumbrado	ML	15.00	\$ 36,070.00	\$ 541,050.00												
14.1.6	Suministro E Instalacion De Cable De Alimentacion Para La Fase Y El Neutro En Cable De Alumbrado	ML	20.00	\$ 45,054.00	\$ 901,080.00												
14.1.7	Suministro E Instalacion De Cable De Alimentacion Para La Fase Y El Neutro En Cable De Alumbrado	ML	25.00	\$ 36,079.00	\$ 901,975.00												
14.1.8	Suministro E Instalacion De Cable De Alimentacion Para La Fase Y El Neutro En Cable De Alumbrado	ML	100.00	\$ 45,054.00	\$ 4,505,400.00												
14.1.9	Suministro E Instalacion De Cable De Alimentacion Para La Fase Y El Neutro En Cable De Alumbrado	ML	10.00	\$ 37,613.00	\$ 376,130.00												

14.1.9

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACUMULADAS Segun Acta de Modificacion No. XX				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 5		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR		
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
14.6.9	Suministro e instalación de Juego Preensablado Tipo Interior 15kV (Para Instalación En Cables De Media Tensión Y Transformador)	UND	3.00	\$ 647,467.00	\$ 1,942,401.00												3.00	\$ 1,942,401.00
14.6.9	Suministro e instalación de Juego Preensablado Tipo Exterior 15kV (Para Instalación En Punto De Conexión)	UND	1.00	\$ 1,025,050.00	\$ 1,025,050.00												1.00	\$ 1,025,050.00
14.6.10	Suministro e instalación de Cables De Remorte 24 Kv	UND	1.00	\$ 5,807,815.00	\$ 5,807,815.00												1.00	\$ 5,807,815.00
14.6.11	Suministro e instalación de Transformador Tipo Seco 225 Kva Clase F (1-230/205-120Vca)	UND	1.00	\$ 33,656,671.00	\$ 33,656,671.00												1.00	\$ 33,656,671.00
14.6.12	Suministro e instalación de Cables De Seguridad 24 Kv Con Finales RH 30kVp, Seccionador Tripolar De Operación Bajo Carga, Anclada En SUE, Con Finales De Media Tension 20kV, Corriente Nominal 63A	UND	1.00	\$ 20,132,031.00	\$ 20,132,031.00												1.00	\$ 20,132,031.00
14.6.13	Suministro e instalación de Cables Para Alimentación De Transformador 225 Kva Con Ventilación Forzada	UND	1.00	\$ 6,291,954.00	\$ 6,291,954.00												1.00	\$ 6,291,954.00
14.6.14	Suministro e instalación de Cuadro General Distribución - Cg Bb (Según Diagrama Unifilar Adjunto) - Envolvente En Laminas Cable 15 Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barriles De Cable	UND	1.00	\$ 26,846,891.00	\$ 26,846,891.00												1.00	\$ 26,846,891.00
14.6.15	Suministro e instalación de Banco Condensadores (Según Diagrama Unifilar Adjunto) - Envolvente En Laminas Cable 15 Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barriles De Cable	UND	1.00	\$ 18,219,643.00	\$ 18,219,643.00												1.00	\$ 18,219,643.00
14.6.16	Suministro e instalación de Motor Generador De 225 Kva	UND	1.00	\$ 82,620,663.00	\$ 82,620,663.00												1.00	\$ 82,620,663.00
14.6.17	Suministro e instalación de T-Box (Según Diagrama Unifilar Adjunto, Envolvente En Laminas Cable 15 Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barriles De Cable)	UND	1.00	\$ 2,320,530.00	\$ 2,320,530.00												1.00	\$ 2,320,530.00
14.6.18	Suministro e instalación de Terminales De Compresión Para Las Diferentes Secciones De Conductores	UND	1.00	\$ 2,856,646.00	\$ 2,856,646.00												1.00	\$ 2,856,646.00
14.6.19	Suministro e instalación de Señalética Para Todos Los Tableros, Terminales, Accesorios De Cable Electrico, Conectores, Repuestos, Conectores, Etc.	UND	1.00	\$ 1,071,675.00	\$ 1,071,675.00												1.00	\$ 1,071,675.00
14.6.20	Señalética De Montaña	UND	1.00	\$ 1,614,865.00	\$ 1,614,865.00												1.00	\$ 1,614,865.00
14.6.21	Suministro e instalación de Protecciones En Poste Incluye: Tree Daps, Tree Connectors Con Finales, Cruces Metálicas, Herrajes, Etc. Secciónes Inyectadas Por El Operador De Red	UND	1.00	\$ 2,796,436.00	\$ 2,796,436.00												1.00	\$ 2,796,436.00
14.6.22	Transformadores D. Corriente, 3 Transformadores De Tensión, Motor De Energía, Bloque De Pruebas, Gabinete, Motores Electricos, Juntas Pasajeras El Diferencial De Red, Elementos, Accesorios, Etc.	UND	1.00	\$ 17,828,355.00	\$ 17,828,355.00												1.00	\$ 17,828,355.00
14.6.23	Suministro e instalación de Registros En Concreto Baja Tension, Segun Aplicaciones Técnicas Del Operador De Red	UND	6.00	\$ 1,103,724.00	\$ 6,622,404.00												6.00	\$ 6,622,404.00
14.6.24	Suministro e instalación de Registros En Concreto Baja Tension Para Secciónes De Corriente, Segun Especificaciones Técnicas Del Operador De Red	UND	9.00	\$ 894,187.00	\$ 8,047,663.00												9.00	\$ 8,047,663.00
14.6.25	Suministro e instalación de Cables (Según Diagrama Unifilar Adjunto) - Envolvente En Laminas Cable 15 Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barriles De Cable	UND	1.00	\$ 1,366,237.00	\$ 1,366,237.00												1.00	\$ 1,366,237.00
14.6.26	Suministro e instalación de T-Box (Según Diagrama Unifilar Adjunto), Envolvente En Laminas Cable 15 Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barriles De Cable	UND	1.00	\$ 11,346,423.00	\$ 11,346,423.00												1.00	\$ 11,346,423.00
14.7	Suministro e instalación de T-Box (Según Diagrama Unifilar Adjunto)	UND	1.00	\$ 2,754,200.00	\$ 2,754,200.00												1.00	\$ 2,754,200.00
14.7.1	Rectangular De 300M De Ancho, Incluye Cable De Cable N. 20 Avg. (3) Secciónes De 50" X 2.4M, Soldadura Estándar Y Registro De	UND	1.00	\$ 841,708.00	\$ 841,708.00												1.00	\$ 841,708.00
14.7.2	Suministro e instalación de Banco Equipamental De 1000A, Incluye Accesorios Y Conexión A Malla Por Medio De Cable N. 20 Avg Y Soldadura Estándar	UND	1.00	\$ 503,271.00	\$ 503,271.00												1.00	\$ 503,271.00
14.7.3	Suministro e instalación de Registros De Inspección	UND	1.00	\$ 1,286,237.00	\$ 1,286,237.00												1.00	\$ 1,286,237.00
14.8	Obras Civiles	UND	1.00	\$ 11,346,423.00	\$ 11,346,423.00												1.00	\$ 11,346,423.00
14.8.1	Excavación De 40CM X 30CM, Incluye Tapa, Compensación Para Llave De Sistema De Puesta A Tierra	ML	50.00	\$ 24,746.00	\$ 1,237,300.00												50.00	\$ 1,237,300.00
14.8.1	Suministro e instalación de Cables De Seguridad 24 Kv Con Finales RH 30kVp, Seccionador Tripolar De Operación Bajo Carga, Anclada En SUE, Con Finales De Media Tension 20kV, Corriente Nominal 63A	UND	1.00	\$ 20,132,031.00	\$ 20,132,031.00												1.00	\$ 20,132,031.00
14.9.1	Suministro e instalación de Banco Equipamental De 1000A, Incluye Accesorios Y Conexión A Malla Por Medio De Cable N. 20 Avg Y Soldadura Estándar	UND	1.00	\$ 503,271.00	\$ 503,271.00												1.00	\$ 503,271.00
14.9.2	Suministro e instalación de Registros De Inspección	UND	1.00	\$ 1,286,237.00	\$ 1,286,237.00												1.00	\$ 1,286,237.00

13,158,334.00


ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 32				ACUMULADO ANTERIOR				PRESENTE ACTA No. 5				NUEVO ACUMULADO				POR EJECUTAR			
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
16.6.3	Suministro e instalación de Módulos de Batería de Plomo Gel, Capacidad de 100 Ah, 12V, 100 Ah, 5 A de Forma Continua, Doble A. Su Capacidad Final es de 100 Ah, Este Módulo de Fuente de Alimentación es de Plomo Gel, Tipo AGM, con un Voltaje Nominal de 12V y una Potencia de 600 W. Incluye Cableado interno.	UND	3.00	\$ 916,678.00	\$ 2,750,034.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	3.00	\$ 2,750,034.00
16.6.4	Suministro e instalación de Inversor de Frecuencia de 2000 W, 12V a 24V, con un Voltaje Nominal de 24V y una Potencia de 2000 W. Incluye Cableado interno.	UND	1.00	\$ 13,326,179.00	\$ 13,326,179.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 13,326,179.00
16.6.5	Suministro e instalación de Control de Carga de 20 A, 12V a 24V, con un Voltaje Nominal de 24V y una Potencia de 20 A. Incluye Cableado interno.	UND	1.00	\$ 5,161,438.00	\$ 5,161,438.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 5,161,438.00
16.6.6	Suministro e instalación de Baterías de Plomo Gel, Capacidad de 100 Ah, 12V, 100 Ah, 5 A de Forma Continua, Doble A. Su Capacidad Final es de 100 Ah, Este Módulo de Fuente de Alimentación es de Plomo Gel, Tipo AGM, con un Voltaje Nominal de 12V y una Potencia de 600 W. Incluye Cableado interno.	UND	71.00	\$ 689,456.00	\$ 48,561,316.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	71.00	\$ 48,561,316.00
16.6.7	Suministro e instalación de Cable de Auto de 2 Conductores Cableado.	ML	24,705.00	\$ 7,002.00	\$ 172,984,410.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	24,705.00	\$ 172,984,410.00
16.6.8	Montaje de Caja de Configuración, Pruebas Y Puertas En Funcionamiento Del Sistema De Autoalimentación	UND	1.00	\$ 2,205,471.00	\$ 2,205,471.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 2,205,471.00
16.7	Sistema de Climatización De Embrague																								
16.7.1	Suministro e instalación de Unidad de Condensación de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.	UND	1.00	\$ 4,441,521.00	\$ 4,441,521.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 4,441,521.00
16.7.2	Suministro e instalación de Unidad de Evaporación de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.	UND	10.00	\$ 16,598,825.00	\$ 166,688,350.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	10.00	\$ 166,688,350.00
16.7.3	Montaje de Caja de Configuración, Pruebas Y Puertas En Funcionamiento Del Sistema De Climatización	UND	1.00	\$ 1,755,882.00	\$ 1,755,882.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 1,755,882.00
16.8	Infraestructura																								
16.8.1	Suministro e instalación de Tablero de Control de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.	ML	81.00	\$ 16,977.00	\$ 1,375,137.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	81.00	\$ 1,375,137.00
16.8.2	Suministro e instalación de Unidad de Condensación de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.	ML	135.00	\$ 20,121.00	\$ 2,716,335.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	135.00	\$ 2,716,335.00
16.8.3	Suministro e instalación de Unidad de Evaporación de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.	ML	207.00	\$ 6,262.00	\$ 1,311,562.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	207.00	\$ 1,311,562.00
16.8.4	Suministro e instalación de Unidad de Condensación de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.	ML	1982.00	\$ 11,851.00	\$ 23,414,224.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	1982.00	\$ 23,414,224.00
16.8.5	Suministro e instalación de Unidad de Evaporación de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.	ML	9.00	\$ 182,350.00	\$ 1,641,150.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	9.00	\$ 1,641,150.00
16.8.6	Suministro e instalación de Unidad de Condensación de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.	UND	79.00	\$ 1,450,443.00	\$ 114,095,967.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	79.00	\$ 114,095,967.00
16.8.7	Suministro e instalación de Unidad de Evaporación de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.	UND	24.00	\$ 250,045.00	\$ 6,001,080.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	24.00	\$ 6,001,080.00
16.8.8	Suministro e instalación de Unidad de Condensación de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.	UND	1.00	\$ 1,467,182.00	\$ 1,467,182.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 1,467,182.00
16.8.9	Suministro e instalación de Unidad de Evaporación de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.	UND	71.00	\$ 632,660.00	\$ 44,941,560.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	71.00	\$ 44,941,560.00
16.8.10	Suministro e instalación de Unidad de Condensación de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.	UND	12.00	\$ 1,205,690.00	\$ 14,468,280.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	12.00	\$ 14,468,280.00
16.8.11	Suministro e instalación de Unidad de Evaporación de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.	UND	2.00	\$ 363,580.00	\$ 727,160.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 727,160.00
16.8.12	Suministro e instalación de Unidad de Condensación de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.	UND	89.00	\$ 1,827,888.00	\$ 162,292,872.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	89.00	\$ 162,292,872.00
16.8.13	Suministro e instalación de Unidad de Evaporación de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.	ML	162.00	\$ 13,333.00	\$ 2,159,934.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	162.00	\$ 2,159,934.00
17.1	Sistema de Ventilación																								
17.1.1	Suministro e instalación de Unidad de Condensación de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.	UND	1.00	\$ 27,467,513.00	\$ 27,467,513.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 27,467,513.00
17.1.2	Suministro e instalación de Unidad de Evaporación de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.	UND	2.00	\$ 2,865,661.00	\$ 5,731,322.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 5,731,322.00
17.1.3	Suministro e instalación de Unidad de Condensación de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.	UND	5.00	\$ 2,700,525.00	\$ 13,502,625.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	5.00	\$ 13,502,625.00
17.1.4	Suministro e instalación de Unidad de Evaporación de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.	UND	2.00	\$ 2,580,381.00	\$ 5,160,762.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 5,160,762.00
17.1.5	Suministro e instalación de Unidad de Condensación de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.	UND	2.00	\$ 1,862,777.00	\$ 3,725,554.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 3,725,554.00
17.1.6	Suministro e instalación de Unidad de Evaporación de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.	UND	1.00	\$ 3,612,725.00	\$ 3,612,725.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 3,612,725.00
17.2	Tienda De Cobertura Alrededor Del Área De Cargas																								
17.2.1	Suministro e instalación de Unidad de Condensación de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.	ML	29.00	\$ 80,172.00	\$ 2,325,016.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	29.00	\$ 2,325,016.00

17.2.1
 Suministro e instalación de Unidad de Condensación de 12000 BTU/h, con un Voltaje Nominal de 240V y una Potencia de 12000 BTU/h. Incluye Cableado interno.
 ML 29.00 \$ 80,172.00 \$ 2,325,016.00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES				CONDICIONES ACTUALES			
		UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
17.2.1	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para Cableado, Incluye Soldadura de Pines, Conexión, Mano de Obra	ML	2,00	\$ 93,250.00	\$ 186,500.00												
17.2.2	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para Refrigeración, Incluye Soldadura de Pines, Conexión, Mano de Obra	ML	8,00	\$ 57,260.00	\$ 458,080.00												
17.2.4	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para Cableado, Incluye Soldadura de Pines, Conexión, Mano de Obra	ML	15,00	\$ 45,615.00	\$ 684,225.00												
17.2.5	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para Refrigeración, Incluye Soldadura de Pines, Conexión, Mano de Obra	ML	60,00	\$ 36,843.00	\$ 2,210,580.00												
17.2.6	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para Cableado, Incluye Soldadura de Pines, Conexión, Mano de Obra	ML	20,00	\$ 25,916.00	\$ 518,320.00												
17.2.7	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para Refrigeración, Incluye Soldadura de Pines, Conexión, Mano de Obra	ML	36,00	\$ 19,891.00	\$ 716,076.00												
17.2.8	Accesorios de Soportes - Incluye Soporte en Angulo y Vallas de Techo	UNO	1,00	\$ 1,211,746.00	\$ 1,211,746.00												
17.2.9	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para Cableado, Incluye Soldadura de Pines, Conexión, Mano de Obra	UN	8,00	\$ 293,431.00	\$ 2,347,448.00												
17.3	Actividades Complementarias																
17.3.1	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para Cableado, Incluye Soldadura de Pines, Conexión, Mano de Obra	ML	90,00	\$ 25,154.00	\$ 2,263,860.00												
17.3.2	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para Refrigeración, Incluye Soldadura de Pines, Conexión, Mano de Obra	ML	108,00	\$ 12,010.00	\$ 1,297,080.00												
17.4	Sistema de Extracción																
17.4.1	Suministro e instalación de conducto en luminaria galvanizada	M2	77.97	\$ 105,690.00	\$ 8,236,672.83												
17.4.2	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para Cableado, Incluye Soldadura de Pines, Conexión, Mano de Obra	UNO	18,00	\$ 164,187.00	\$ 2,955,366.00												
17.4.3	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para Refrigeración, Incluye Soldadura de Pines, Conexión, Mano de Obra	UNO	1,00	\$ 4,423,461.00	\$ 4,423,461.00												
17.4.4	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para Cableado, Incluye Soldadura de Pines, Conexión, Mano de Obra	UNO	1,00	\$ 4,465,239.00	\$ 4,465,239.00												
17.4.5	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para Refrigeración, Incluye Soldadura de Pines, Conexión, Mano de Obra	UNO	2,00	\$ 548,902.00	\$ 1,097,804.00												
17.4.6	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para Cableado, Incluye Soldadura de Pines, Conexión, Mano de Obra	M	10,00	\$ 76,462.00	\$ 764,620.00												
17.5	Sistema de Ventilación																
17.5.1	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para Cableado, Incluye Soldadura de Pines, Conexión, Mano de Obra	UNO	2,00	\$ 5,172,416.00	\$ 10,344,832.00												
17.6	Instalación, Montaje, Arranque, Pruebas, Balanceo y Entregue																
17.6.1	Arreglo de Equipo	UNO	1,00	\$ 2,364,321.00	\$ 2,364,321.00												
17.6.2	Balanceo Balanceo de Tuberías y Conexiones	UNO	1,00	\$ 423,199.00	\$ 423,199.00												
17.6.3	Prueba de Fugas Presostaticas	UNO	1,00	\$ 418,704.00	\$ 418,704.00												
17.6.4	Protocolo de Información del Sistema	UNO	1,00	\$ 537,220.00	\$ 537,220.00												
17.6.5	Limpieza Obra de la Obra, Disposición de Residuos Fuera de la Obra y Limpieza Obra de Obra	UNO	1,00	\$ 721,347.00	\$ 721,347.00												
18	Sistema de Riego																
18.1	Obra Civil																
18.1.1	Excavación Manual en Terreno Nivelado para Instalación de Tubería de 100mm de Diámetro	ML	3600.00	\$ 11,296.00	\$ 40,665,600.00												
18.1.2	Relevo y Comparación de Zanja con Manual Precedente de la Obra	ML	3000.00	\$ 26,255.00	\$ 78,765,000.00												

Handwritten signature and initials.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN COSTO DE INFLACION DEL IXX			ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA No. 3			NUEVO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL					
18.1.3	Cargas Rollo Y Desecho De Material Procedente De Escavacion	M3	175.50	\$ 30,248.00	\$ 5,308,304.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	175.50	\$ 5,308,304.00					
18.2	Manejo Y Eliminacion De Tuberia Y Accesorios Sistema De Riego	UND	3.00	\$ 61,727.00	\$ 185,181.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -					
18.2.1	Tuberia De Presion De 3/4" Rolo 11	UND	3.00	\$ 61,727.00	\$ 185,181.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -					
18.2.2	Tuberia De Riego Con Campana De 2" Rolo 20.5	UND	399.00	\$ 87,430.00	\$ 35,000,457.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	399.00	\$ 35,000,457.00					
18.2.3	Tuberia De Riego Con Campana De 3" Rolo 41	UND	290.00	\$ 138,866.00	\$ 40,277,910.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	290.00	\$ 40,277,910.00					
18.2.4	Union Simples 2"	UND	164.00	\$ 10,956.00	\$ 1,800,200.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	164.00	\$ 1,800,200.00					
18.2.5	Union Simplex 3"	UND	119.00	\$ 37,940.00	\$ 4,511,950.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	119.00	\$ 4,511,950.00					
18.2.6	Codo 2" X 90°	UND	17.00	\$ 21,033.00	\$ 357,561.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	17.00	\$ 357,561.00					
18.2.7	Codo 2" X 45°	UND	11.00	\$ 21,033.00	\$ 231,363.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	11.00	\$ 231,363.00					
18.2.8	Codo 3" X 90°	UND	9.00	\$ 68,778.00	\$ 620,002.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	9.00	\$ 620,002.00					
18.2.9	Codo 3" X 45°	UND	6.00	\$ 66,400.00	\$ 398,400.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	6.00	\$ 398,400.00					
18.2.10	Tee 2"	UND	38.00	\$ 25,700.00	\$ 1,000,470.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	38.00	\$ 1,000,470.00					
18.2.11	Tee 3"	UND	38.00	\$ 68,281.00	\$ 3,354,678.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	38.00	\$ 3,354,678.00					
18.2.12	Buje Simples 2" X 3/4"	UND	54.00	\$ 11,492.00	\$ 620,028.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	54.00	\$ 620,028.00					
18.2.13	Buje Simples 3" X 2"	UND	34.00	\$ 33,077.00	\$ 1,124,448.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	34.00	\$ 1,124,448.00					
18.2.14	Adaptador Macho 3/4"	UND	105.00	\$ 4,418.00	\$ 463,800.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	105.00	\$ 463,800.00					
18.2.15	Hidran 3/4"	UND	51.00	\$ 74,761.00	\$ 3,812,811.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	51.00	\$ 3,812,811.00					
18.2.16	Valvula De Aire Air 2 1/2" Air Anti Vacuum Release Valve Toro	UND	14.00	\$ 1,031,620.00	\$ 14,442,680.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	14.00	\$ 14,442,680.00					
18.2.17	Registro Nlos 12"	UND	14.00	\$ 207,890.00	\$ 2,910,500.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	14.00	\$ 2,910,500.00					
18.2.19	Regulador De Presion - Swamiger P11 1/2 3/4" X 3/4" (1/2"PSI)	UND	51.00	\$ 297,000.00	\$ 15,247,250.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	51.00	\$ 15,247,250.00					
18.2.19	Adaptador Hembra 2"	UND	108.00	\$ 16,251.00	\$ 1,755,108.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	108.00	\$ 1,755,108.00					
18.2.20	Tanque Fabricado En Fiera De Viena De 200 M3	UND	2.00	\$ 278,000,000.00	\$ 557,000,000.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 557,000,000.00					
18	Porcentaje De Inflation																							
19.1	Trabajo General Del Proyecto	M2	30,000.00	\$ 848.00	\$ 25,380,000.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	30,000.00	\$ 25,380,000.00					
19.2	Diseño De Terreno, Ancho 2.00 Mts	M2	4,800.00	\$ 34,823.00	\$ 167,190,000.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	4,800.00	\$ 167,190,000.00					
19.3	Terreno Con Empleo Humano, Adjudicacion De Terreno, Constitucion De Empresa Para Coberturas	M2	4,800.00	\$ 94,578.00	\$ 453,980,000.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	4,800.00	\$ 453,980,000.00					
19.4	Construccion De Pasarelas En Matern, Ancho 1.00 M	M2	38.50	\$ 281,175.00	\$ 10,825,207.50		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	38.50	\$ 10,825,207.50					



ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES Actualizadas Según Acta de Modificaciones No. 11				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 5		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
19.5	Construcción De Pasarelas En Madera, Ancho 1.50M	M	21.50	\$ 1,251,710.00	\$ 26,911,795.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	21.50	\$ 1,251,710.00	26,911,795.00	
19.6	Construcción De Pasarelas En Madera, Ancho 2.00M	M	12.50	\$ 1,840,750.00	\$ 23,009,375.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	12.50	\$ 1,840,750.00	23,009,375.00	
19.7	Puntos De Encabezado, Otras Maderas	Und	24.00	\$ 285,575.00	\$ 6,853,800.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	24.00	\$ 285,575.00	6,853,800.00	
19.8	Puntos De Mantenimiento (Desplazador, Herramientas Etc)	Und	2.00	\$ 2,407,500.00	\$ 4,815,000.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 2,407,500.00	4,815,000.00	
19.9	Servidumbre General (Tubo Madera Tipo Informal)	Und	6.00	\$ 1,940,750.00	\$ 11,644,500.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6.00	\$ 1,940,750.00	11,644,500.00	
19.10	Servidumbre Tipo "Tolerant", Servidumbre Preventiva, Informativa.	Und	35.00	\$ 213,620.00	\$ 7,476,700.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	35.00	\$ 213,620.00	7,476,700.00	
19.11	Limpieza De Ocas, Retiro De Escombros	M3	550.00	\$ 17,910.00	\$ 9,850,500.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	550.00	\$ 17,910.00	9,850,500.00	
20	Obra De Construcción																
20.1	Construcción Exterior																
20.1.1	Concreto Para Suelos De 17 Mpa	M3	59.66	\$ 452,757.00	\$ 27,027,286.42	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	59.66	\$ 452,757.00	27,027,286.42	
20.1.2	Concreto De Piedras Prolongadas Y Fundidos En Sello De 100CM De Diámetro, Concreto Típico 34" 28Mpa	M3	2195.00	\$ 921,412.00	\$ 2,021,079,860.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2195.00	\$ 921,412.00	2,021,079,860.00	
20.1.3	Concreto De 28 Mpa Para Vigas Cabeceras De Puentes	M3	122.94	\$ 729,867.00	\$ 89,732,307.78	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	122.94	\$ 729,867.00	89,732,307.78	
20.1.4	Acople Por Muro Limpio (M) De Perforación, Activos De 4" - Troncos De 1/2"	M3	232.00	\$ 437,811.00	\$ 1,016,521,142.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	232.00	\$ 437,811.00	1,016,521,142.00	
20.1.5	Acero De Refuerzo	M3	3,829,14.42	\$ 5,848.00	\$ 22,382,298.32	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3,829,14.42	\$ 5,848.00	22,382,298.32	
20.2	Construcción Interior																
20.2.1	Concreto Para Suelos De 17 Mpa	M3	62.83	\$ 452,757.00	\$ 28,327,823.31	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	62.83	\$ 452,757.00	28,327,823.31	
20.2.2	Concreto De Piedras Prolongadas Y Fundidos En Sello De 100CM De Diámetro, Concreto Típico 34" 28Mpa	M3	2475.00	\$ 921,412.00	\$ 2,280,494,700.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2475.00	\$ 921,412.00	2,280,494,700.00	
20.2.3	Concreto De 28 Mpa Para Vigas Cabeceras De Puentes	M3	144.23	\$ 729,867.00	\$ 105,460,658.11	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	144.23	\$ 729,867.00	105,460,658.11	
20.2.4	Acople Por Muro Limpio (M) De Perforación, Activos De 4" - Troncos De 1/2"	M3	2573.60	\$ 437,811.00	\$ 1,126,178,806.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2573.60	\$ 437,811.00	1,126,178,806.00	
20.2.5	Construcción De Cimientos, Incluidos Cimientos, Maderas En Madera De Hierro Galvanizado Calibre 13.5 Mm, Forjadas En Terc. De 10 X 0.10 Mm, Hielera De Roca De Cámara Entre 0.10 Y 0.30 Mm	M3	1028.00	\$ 137,888.00	\$ 141,748,384.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1028.00	\$ 137,888.00	141,748,384.00	
20.2.6	Acero De Refuerzo	M3	3029.48.30	\$ 5,848.00	\$ 17,718,469.80	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3029.48.30	\$ 5,848.00	17,718,469.80	
21	Obra De Construcción																
21.1	Escavación Con Maquina En Zanja, A Cualquier Profundidad En Material Compromiso	M3	957.79	\$ 27,412.00	\$ 26,146,483.18	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	957.79	\$ 27,412.00	26,146,483.18	
21.2	Refractos	M3	56.03	\$ 81,256.00	\$ 4,543,356.80	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	56.03	\$ 81,256.00	4,543,356.80	
21.2.1	Refractos En Zanja Con Material Sello Compromiso De Cámara (Tipo Rebo) Compromiso A 95 % Del Pm	M3	11.89	\$ 55,189.00	\$ 656,197.21	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	11.89	\$ 55,189.00	656,197.21	
21.2.2	Construcción De Tubería Con Arena	M3	77.30	\$ 22,051.00	\$ 1,705,962.30	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	77.30	\$ 22,051.00	1,705,962.30	
21.2.3	Refractos En Zanja Con Material Sello Compromiso Del Sello, Compromiso A 95 % Del Pm	M3	18.76	\$ 1,254,680.00	\$ 23,538,011.92	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	18.76	\$ 1,254,680.00	23,538,011.92	
21.3	Tuberías																
21.3.1	Tubería Pvc 100 Pn B D 710 Mm R49 21	M	18.76	\$ 1,254,680.00	\$ 23,538,011.92	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	18.76	\$ 1,254,680.00	23,538,011.92	

21.3.1

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS Segun Acta de Modificación No. XX			ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA No. 5			NUEVO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
21.3.2	Tuberia Pvcd 100 Pn 8 D=800 Mms R50 21	ML	72.81	\$ 1,550,959.00	\$ 111,834,452.86		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	72.81	111,834,452.86	
21.3.3	Tuberia Pvcd 100 Pn 8 D=1000 Mms Plus 21	ML	9.05	\$ 1,925,687.00	\$ 17,395,758.61		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	9.05	17,395,758.61	
21.4	Marcos																	
21.4.1	Marco Corred De Errosn Trm 105 O Simlar	M2	527.80	\$ 32,477.00	\$ 20,392,308.30		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	527.80	20,392,308.30	
21.5	Reforzacion																	
21.5.1	Reforzacion Espesor 0.2M Con Pedaleno de Alta Densidad	M2	402.84	\$ 135,020.00	\$ 54,392,262.45		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	402.84	54,392,262.45	
COSTO DIRECTO					\$ 247,740,463.16		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
COSTO INDIRECTO (M.U. 3%)					\$ 7,432,213.90		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
COSTO TOTAL PROYECTO (COSTO DIRECTO + COSTOS INDIRECTOS)					\$ 255,172,677.06		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
CERTIFICACIONES RETE Y RETENUP					\$ 20,134,000.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
COSTO TOTAL PROYECTO					\$ 275,306,677.06		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	

1. El Interventor certifica que reviso, verifico y comprobó el pago de los tickets a seguridad social y participaciones por parte del Contratista, con base en los comprobantes presentados por éste.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista celebraron el Contrato de Obra.
Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente, esta en Barranquilla, a los 15 días del mes de Diciembre de 2022.

[Signature]
ROBERTO CARLO DONADO ARCE
CONDOMINIO BARRANQUILLA
COMUNISTAS

[Signature]
ANGELY CRISTINA ANIBAL
EDUBAR S.A.
SUPERVISORA

[Signature]
CONSORCIO INTERCOMUNAL BARRANQUILLA
REPRESENTANTE LEGAL



Distrito No. 01 de 777. 292.7. P.O. 1. MATCEN/NO. 20 ANGOCCOS
Presidencia: www.edubar.com.co
Correo: info@edubar.com.co
Tel: 800.271.1313

SECRETARÍA MUNICIPAL DE REGISTRO Y GEOMETRIA



CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE SALARIOS, APORTES PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

La Suscrita Contadora **DIANA CAROLINA ROJANO ULLOA**, identificado como aparece al pie de la firma y portador de la tarjeta profesional No. 31319-T expedida por la junta central de contadores:

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO SENDEROS 2021. NIT. 901.558.642-2** se encuentra exonerada del pago de aportes de SALUD, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA). De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 "Adiciónese el Artículo 114-1". . Así mismo me permito certificar, que dando cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley y cuando a ello ha habido lugar y en el tiempo determinado por la ley, de manera oportuna ha cumplido con las obligaciones que señala la ley en relación con los sistemas generales de seguridad social en **RIESGOS PROFESIONALES, PENSIÓN, APORTES A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR Y PAGO DE SALARIOS.**

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, a los quince (15) días del mes de Diciembre 2022

Atentamente,


DIANA CAROLINA ROJANO ULLOA
CC. 1.129.572.421 de Barranquilla
TP. 204044-T
Contadora

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.129.572.421**

ROJANO ULLOA
APELLIDOS

DIANA CAROLINA
NOMBRES

Diana Rojas U.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-SEP-1986**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

03-DIC-2004 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00682723-F-1129572421-20150326 0043666582A 1 3303313542

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



204044-T

**DIANA CAROLINA
ROJANO ULLOA
C.C. 1129572421**

**RESOLUCION INSCRIPCION 390
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO**

FECHA 13/07/2015

DIRECTOR GENERAL


JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

217898

206309

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIANA CAROLINA ROJANO ULLOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1129572421 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 204044-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0**



COMPañIA 1309 COD SUC CO0008001 SUCURSAL Costa
PÓLIZA No SGPL-30149181-1 CERTIFICADO No 0 AÑO 2022
PRODUCTO Garantía Única
DOCUMENTO DE Negocio Nuevo

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR CONSORCIO SENDEROS 2021 **TIPO DOC** NIT 901558642 2
DIRECCIÓN Carrera 60 Calle 70 88 **CIUDAD** Barranquilla **TELÉFONO** 3044338
ASEGURADO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE **TIPO DOC** NIT 800091140 4
DIRECCIÓN Vía 40 Calle 73 290 P 9 **CIUDAD** Barranquilla **TELÉFONO**
BENEFICIARIO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE **TIPO DOC** NIT 800091140 4
DIRECCIÓN Vía 40 Calle 73 290 P 9 **CIUDAD** Barranquilla **TELÉFONO**

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE 03/03/2022 **A LAS** 00:00 **HORAS** **HASTA** 31/12/2027 **A LAS** 24:00 **HORAS**
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE 03/03/2022 **A LAS** 00:00 **HORAS** **HASTA** 31/12/2027 **A LAS** 24:00 **HORAS**
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
5001	CONASEGUROS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	100

COASEGURO CEDIDO X ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	PRIMA
45683	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	40	83.849.471,28
46329	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	40	83.849.471,28
50202	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE	20	41.924.735,66

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No EDU-269-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR-BARRANQUILLA.

VALOR ASEGURADO ANTERIOR 0 **PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL**
VALOR ASEGURADO ACTUAL 20.787.481.364,75 **IDENTIFICACIÓN** **NOMBRE** **%PART.**

MONEDA COP **FECHA**

VALOR TRM

AMPAROS	VIGENCIA DESDE - HASTA	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO ACTUAL	PRIMA
Cumplimiento del contrato	03/03/2022 - 30/06/2023	0	6.396.148.112,23	23.748.109,37
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	03/03/2022 - 31/12/2025	0	4.797.111.084,17	51.482.859,01
Estabilidad y calidad de las obras	31/12/2022 - 31/12/2027	0	9.594.222.168,34	134.392.709,87

OBSERVACIONES

El presente contrato se integra por: La solicitud de seguro, la cartula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales y las cláusulas racionadas en la cartula, contenidas en el condicionado general, las cuales han sido recibidas por el tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ello. La mora en el pago de la prima de un contrato de seguro o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ello, no producirá la terminación automática del contrato, sin perjuicio del derecho, en cabeza de la aseguradora, de exigir el pago de la prima y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la ley 1150 de 2007 y en la sección 3 del decreto 1082 de 2015.
PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB WWW.ZURICH-SEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CODIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 800 0112723.

FORMA DE PAGO

Transfer Bancaria Plan 2 Meses

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 08 días del mes de ABRIL de 2022

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA COP 209.623.678,26
IVA COP 39.828.498,88

TOTAL COP 249.452.177,14

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Carlos Realpe Guevara - CC 80.416.225

20/08/2021-1309-NT-P-05-PCES-00000000002

Barranquilla

Carrera 51B No. 80 - 5B, oficina 415 - Smart Office

Página 1 de 2

FIRMA TOMADOR

20/08/2021-1309-P-05-PCES-00000000002-D001

Defensor del consumidor financiero Enrique Osuna Ibarra, Vía María Cecilia, Asesor Jurídico, Dirección: Calle 20 # 13A - 2A Of. 410, Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102511996 / 3102314100. Correo: atencionconsumidor@zurichseguros.com / maicacajunior@zurichseguros.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
 Nit. 860002534-0



v13

COMPañÍA 1309 COD SUC CO0008001 SUCURSAL Costa
 PÓLIZA LBCO-30155920-1 CERTIFICADO No 0 AÑO 2022

PRODUCTO Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento
 DOCUMENTO DE Negocio Nuevo

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2
 ASEGURADO CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2
 DIRECCIÓN Carrera 60 Calle 70 88 CIUDAD Barranquilla TELÉFONO 3044338
 BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE	A LAS	HASTA	A LAS
03/03/2022	00:00 HORAS	31/03/2023	24:00 HORAS
DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA	

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE	A LAS	HASTA	A LAS
03/03/2022	00:00 HORAS	31/03/2023	24:00 HORAS
DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA	

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
50016	CONASEGUROS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	100

COASEGURO CEDIDO X ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA
45683	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	40	5.509.449,02
46329	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	40	5.509.449,02
50202	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	20	2.754.724,52

DATOS TÉCNICOS

SECTOR Otros MONEDA COP FECHA TRM VALOR TRM

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO

ÁMBITO GEOGRÁFICO Colombia PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL
 MODALIDAD TEMPORAL Ocurrencia IDENTIFICACIÓN NOMBRE %PART.
 VALOR ASEGURADO ANTERIOR 6.396.148.112,00
 VALOR ASEGURADO ACTUAL 6.396.148.112,00

AMPAROS

AMPAROS	DEDUCIBLES	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA
1-Predios, Labores y Operaciones	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,00	6.396.148.112,00
3-Lucro Cesante	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,00	6.396.148.112,00
4-RC Contratistas y subcontratistas independientes	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	3.198.074.056,00	3.198.074.056,00
5-RC Patronal	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00
6-RC Vehiculos propios y no propios	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00

OBSERVACIONES

El presente contrato se integra por: la solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales, con o sin sublímite, y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el Condicionado General, las cuales han sido recibidas por el Tomador, y los anexos y los certificados que se explican en aplicación a ella. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL MISMO, (ARTÍCULO 1068 C. DE C.) ESTE TÉRMINO LEGAL NO APLICARÁ PARA LOS CONVENIOS DE PAGO ESTABLECIDOS.

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA	COP 13.773.622,56
IVA	COP 2.616.988,28
TOTAL	COP 16.390.610,84

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 08 días del mes de Abril de 2022

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Carlos Realpne Cueva - CC. 80.416.225
 05/11/2015-1348-NT-P-06-RCEG-001

Barranquilla

Carrera 518 No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

Página 1 de 2

FIRMA TOMADOR

03/02/2020-1309-P-06-RCEXTRAC-0000001-D001

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o María Cerelia Acunyo Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -28 Of. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: +57 312 311 909 / 312 311 400. Correo: albertososunainform@proteccionconsumidor.gov.co / maria.acunyo@proteccionconsumidor.gov.co. Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS
MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0**



PÓLIZA 1.9CC-30165920-1 CERTIFICADO No 0

Condiciones Particulares

AMPARAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE INCURRA QUE LE SEA IMPUTABLE DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR LESIONES, MENOSCAMBO EN LA SALUD O MUERTE DE PERSONAS; Y/O DETERIORO, DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE BIENES DE TERCEROS CAUSADOS DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No EDU-269-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTANISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR -BARRANQUILLA.

ASEGURADOS ADICIONALES: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1 Y MINISTERIO DE DEPORTE NIT 899.999.306-8

Clausula ocurrencia

Bajo la presente póliza se ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual del asegurado por los daños causados a terceros durante la vigencia de la póliza.

Defensor del consumidor Francisco Alberto Estrine, Oficina: Cueva Ibarrá s/n, María Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Of. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102314100. Correo: alberto.estrine@defensorajuridico.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
 Nit. 860002534-0



v1.3

COMPañIA 1309 COD SUC C00008001 SUCURSAL Costa PRODUCTO Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento
 PÓLIZA LBCO-30155920-1 CERTIFICADO No 1 AÑO 2022 DOCUMENTO DE Modificación con prima adicional

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2
 ASEGURADO CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2
 DIRECCIÓN Carrera 60 Calle 70 88 CIUDAD Barranquilla TELÉFONO 3044338
 BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE 03/03/2022 A LAS 00:00 HORAS HASTA 31/03/2023 A LAS 24:00 HORAS
 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE 03/03/2022 A LAS 00:00 HORAS HASTA 31/03/2023 A LAS 24:00 HORAS
 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
50016	CONASEGUROS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	100

COASEGURO CEDIDO X ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	PRIMA

DATOS TÉCNICOS

SECTOR Otros MONEDA COP FECHA TRM VALOR TRM
 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO

ÁMBITO GEOGRÁFICO Colombia
 MODALIDAD TEMPORAL Ocurrencia
 VALOR ASEGURADO ANTERIOR 6.396.148.112,00
 VALOR ASEGURADO ACTUAL 6.396.148.112,23

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL
 IDENTIFICACIÓN NOMBRE %PART.

AMPAROS	DEDUCIBLES	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA
1-Prelios, Labores y Operaciones	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,23	6.396.148.112,23
3-Lucro Cesante	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,23	6.396.148.112,23
4-RC Contratistas y subcontratistas independientes	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	3.198.074.056,00	3.198.074.056,00
5-RC Patronal	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00
6-RC Vehiculos propios y no propios	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00

OBSERVACIONES

AJUSTE DE VR ASEGURADO

El presente contrato se integra por: la solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales, con o sin sublímite, y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el Condicionado General, las cuales han sido recibidas por el Tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL MISMO, (ARTÍCULO 1068 C. DE C.) ESTE TÉRMINO LEGAL NO APLICARÁ PARA LOS CONVENIOS DE PAGO ESTABLECIDOS.

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA COP 0,00
 IVA COP 0,00

TOTAL COP 0,00

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 08 días del mes de Abril de 2022

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Juan Carlos Realpne Guevara - CC. 80.416.225
 05/11/2015-1348-NT-P-06-RCEG-001

Barranquilla
 Carrera 51B No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

FIRMA TOMADOR

Defensor del consumidor: Francisco Alberto Escobar Quiroz Ibarra. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Dlc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929403 • Celular: 3107531509 / 3102314100. Correo: albertoescobar@defensorparangoo.com / francisco.escobar@defensorparangoo.com. Hora de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS
MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0**



PÓLIZA LBCO-30155920-1 CERTIFICADO No 1

Condiciones Particulares

AMPARAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE INCURRA QUE LE SEA IMPUTABLE DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR LESIONES, MENOSCABO EN LA SALUD O MUERTE DE PERSONAS; Y/O DETERIORO, DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE BIENES DE TERCEROS CAUSADOS DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No EDU-269-2022 , CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR -BARRANQUILLA.

ASEGURADOS ADICIONALES: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1 Y MINISTERIO DE DEPORTE NIT 899.999.306-8

Clausula ocurrencia

Bajo la presente póliza se ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual del asegurado por los daños causados a terceros durante la vigencia de la póliza.

Defensor del consumidor financiero Enrique Ospina Barrera, Vía María Cecilia Acuña Ospina, Dirección, Calle 28 # 13A -24 Of. 410 Bogotá D.C., Colombia, Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3104531509 / 3102314100. Correo: alberto.ospinadefensadecolombianayseguros.com / maricela.acuna@defensadecolombianayseguros.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0**



PÓLIZA SGPL-30149181-1 CERTIFICADO No 0

CLAUSULAS ADICIONALES

Condiciones Particulares

TOMADOR Y/O AFIANZADO: CONSORCIO SENDEROS 2021 NIT 901558642-2, CONFORMADO POR

INTEGRANTES NIT PART

DONADO ARCE Y CIA SAS 890111275-4 80%
PACANO SAS 900565619-8 20%

—
ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1 Y MINISTERIO DE DEPORTE NIT 899.999.306-8

Defensor del consumidor: Financiero Alberto Enrique Ospina Barza, Vía María, No. 15 de Arango, Ospina, Dirección: Calle 28 # 13A -24 Of. 410 Bogotá D.C., Colombia.
Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531500 / 3102314100. Correo: alberto.ospinabarza@ospinabarza.com / alberto.ospinabarza@ospinabarza.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
 Nit. 860002534-0



COMPañIA 1309 COD SUC CO0008001 SUCURSAL Costa PRODUCTO Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento
 PÓLIZA LBCO-30155920-1 CERTIFICADO No 2 AÑO 2022 DOCUMENTO DE Modificación con prima adicional

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2
 ASEGURADO CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2
 DIRECCIÓN Carrera 60 Calle 70 88 CIUDAD Barranquilla TELÉFONO 3044338
 BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE 09/06/2022 A LAS 00:00 HORAS HASTA 31/03/2023 A LAS 24:00 HORAS
 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE 09/06/2022 A LAS 00:00 HORAS HASTA 31/03/2023 A LAS 24:00 HORAS
 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
50016	CONASEGUROS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	100

COASEGURO CEDIDO X ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	PRIMA
45683	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	40	0,20
46329	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	40	0,20
50202	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	20	0,10

DATOS TÉCNICOS

SECTOR Otros MONEDA COP FECHA TRM VALOR TRM

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO

ÁMBITO GEOGRÁFICO Colombia
 MODALIDAD TEMPORAL Ocurrencia
 VALOR ASEGURADO ANTERIOR 6.396.148.112,23
 VALOR ASEGURADO ACTUAL 6.396.148.112,23

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PART.

AMPAROS	DEDUCIBLES	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA
1-Predios, Labores y Operaciones	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,23	6.396.148.112,23
3-Lucro Cesante	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	6.396.148.112,23	6.396.148.112,23
4-RC Contratistas y subcontratistas independientes	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	3.198.074.056,00	3.198.074.056,00
5-RC Patronal	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00
6-RC Vehículos propios y no propios	10,00 % del Valor de la Pérdida Mínimo 7,00 SMMLV	1.918.844.434,00	1.918.844.434,00

OBSERVACIONES

AJUSTE DE VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO 09.06.2022

El presente contrato se integra por: la solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales, con o sin sublímite, y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el Condicionamiento General, las cuales han sido recibidas por el Tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL MISMO, (ARTÍCULO 1068 C. DE C.) ESTE TÉRMINO LEGAL NO APLICARÁ PARA LOS CONVENIOS DE PAGO ESTABLECIDOS. PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 800 0112723.

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA	COP -0,52
IVA	COP -0,10
TOTAL	COP -0,62

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 08 días del mes de Julio de 2022

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Carlos Realphe Guevara - CC: 80.416.225
 05/11/2015-1348-NT-P-06-RCEG-001

Barranquilla

Carrera 51B No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

FIRMA TOMADOR

Defensor del consumidor: Financiero Alberto Enrique Ospina Barba y/o María Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A - 2ª Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (57) 312 531 1509 / 312 531 4100. Correo: alberto.ospina@osunafinanciero.com / maria.c.arango@osunafinanciero.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nít. 860002534-0



PÓLIZA

LBCO-30155920-1

CERTIFICADO No

2

Condiciones Particulares

AMPARAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE INCURRA QUE LE SEA IMPUTABLE DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR LESIONES, MENOSCABO EN LA SALUD O MUERTE DE PERSONAS; Y/O DETERIORO, DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE BIENES DE TERCEROS CAUSADOS DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No EDU-269-2022 , CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR -BARRANQUILLA.

ASEGURADOS ADICIONALES: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1 Y MINISTERIO DE DEPORTE NIT 899.999.306-8

Clausula ocurrencia

Bajo la presente póliza se ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual del asegurado por los daños causados a terceros durante la vigencia de la póliza.

Defensor del consumidor financiero: Álvaro Estrada, Oficina Barrera y/o María Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. #10 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 6024233 - Correo: albert@consumidorfinanciero.com / maria.c.arango@consumidorfinanciero.com. Horario de atención: Lunes a viernes 9:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nít. 860002534-0**



v.13

COMPañIA 1309 COD SUC CO0008001 SUCURSAL Costa PRODUCTO Garantía Única
PÓLIZA No SGPL-30149181-1 CERTIFICADO No 1 AÑO 2022 DOCUMENTO DE Modificación con prima adicional

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR CONSORCIO SENDEROS 2021 TIPO DOC NIT 901558642 2
DIRECCIÓN Carrera 60 Calle 70 88 CIUDAD Barranquilla TELÉFONO 3044338
ASEGURADO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE TIPO DOC NIT 800091140 4
DIRECCIÓN Vía 40 Calle 73 290 P 9 CIUDAD Barranquilla TELÉFONO
BENEFICIARIO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE TIPO DOC NIT 800091140 4
DIRECCIÓN Vía 40 Calle 73 290 P 9 CIUDAD Barranquilla TELÉFONO

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE 03/03/2022 A LAS 00:00 HORAS HASTA 31/12/2027 A LAS 24:00 HORAS
DDMM/AAAA DDMM/AAAA

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE 07/07/2022 A LAS 00:00 HORAS HASTA 31/12/2027 A LAS 24:00 HORAS
DDMM/AAAA DDMM/AAAA

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
5001	CONASEGUROS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	100

COASEGURO CEDIDO ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No EDU-269-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR-BARRANQUILLA.

VALOR ASEGURADO ANTERIOR 20.787.481.364,75
VALOR ASEGURADO ACTUAL 20.787.481.364,75
MONEDA COP FECHA
VALOR TRM

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PART.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE - HASTA	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO ACTUAL	PRIMA
Cumplimiento del contrato	09/06/2022 - 30/06/2023	6.396.148.112,23	6.396.148.112,23	0,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	09/06/2022 - 31/12/2025	4.797.111.084,17	4.797.111.084,17	0,00
Estabilidad y calidad de las obras	31/12/2022 - 31/12/2027	9.594.222.168,34	9.594.222.168,34	0,00

OBSERVACIONES

AJUSTE DE VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO 09.06.2022

El presente contrato se integra por: La solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el condicionado general, las cuales han sido recibidas por el tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. La mora en el pago de la prima del contrato de seguro o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ello, no producirá la terminación automática del contrato, sin perjuicio del derecho, en cabeza de la aseguradora, de exigir el pago de la prima y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la ley 1150 de 2007 y en la sección 3 del decreto 1082 de 2015.
PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0112723.

FORMA DE PAGO

Transfer Bancaria Plan 2 Meses

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA IVA	COP 0,00
IVA	COP 0,00
TOTAL	COP 0,00

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 08 días del mes de JULIO de 2022

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Carlos Realphe Guevara - CC: 80.416.225
20/08/2021-1309-NT-P-05-PCES-00000000002

Barranquilla

Carrera 518 No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

FIRMA TOMADOR

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o María Cecilia Arango Ospina, Dirección: Calle 28 # 13A -26 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: 310231398 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@bunayarango.com / maria.c.arango@bunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0**



PÓLIZA CERTIFICADO No

CLAUSULAS ADICIONALES

Condiciones Particulares

TOMADOR Y/O AFIANZADO: CONSORCIO SENDEROS 2021 NIT 901558642-2, CONFORMADO POR

INTEGRANTES NIT PART

**DONADO ARCE Y CIA SAS 890111275-4 80%
PACANO SAS 900565619-8 20%**

ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1 Y MINISTERIO DE DEPORTE NIT 899.999.306-8

Defensor del consumidor financiero Enrique Osuna Ibarra y/o María Cecilia Arango Ospina, Dirección: Calle 28 # 13A -2A Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia.
Teléfono: (571) 4952423 • Celular: 3102531599 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / maria.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a
viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Si desea más información consulte el sitio web de Zurich Colombia Seguros S.A. en www.zurich.com.co o al teléfono 011 222 2222



CONASEGUROS

RECIBO DE CAJA N°3730		
Agencia CONASEGUROS LTDA	Transacción No.	Fecha 18/04/2022
Nombre Pagador CONSORCIO SENDEROS 2021	C.C. O NIT 901.558.642-2	
Detalle del Pago PAGO PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL N° 30149181-1 CERTIFICADO N° 0 Y RESP. CIVIL N° 30155920-1 CERTIFICADO N° 0 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.		
Valor: \$ 265,842,788		
Tipo de Pago		
CHEQUES	X	N°LM945785 - LM945786 BANCOLOMBIA
CONASEGUROS LTDA. NIT. 802.002.715-6 <i>Isela Cervantes C.</i> PAGADO FIRMA RECIBO PAGO		


ESTE RECIBO NO TIENE VALIDEZ ALGUNA SIN LA RESPECTIVA FIRMA




DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
 BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA
 GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

CONTRIBUYENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Declarante:	N 901558642	CONSORCIO SENDEROS 2021		Fecha Emisión:	26/10/2022	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A - EDU 269-2022, No. CONTRATO SECOP: EDU 269-2022			Fecha Vence:	27/10/2022	20220058628
Impuesto:	24 - IMPUESTO ESTAMPILLA PROCULTURA				Base / Cantidad:	31.980.740.561
Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto	
C09	ESTAMPILLA PROCULTURA	2%			639,615,000	
999	INTERESES MORATORIOS	125411000			125,411,000	
Entidades Recauda: BANCO DAVIVIENDA						
RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET				TOTAL	326,000	
 (415)7707277260139(8020)020220058628(3900)00000765026000(96)20221027				CHEQUE DE GERENCIA ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT: 890.102.018-1		
IMPUESTOS VARIOS - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA						





DAVIVIENDA

EDUBAR S A Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO IMPTO SEGURIDAD FACT 1 CONSORCIO SENDEROS 2021	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	43931845		
Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550024100001031		
Fecha de Creacion	09/11/2022	Fecha de Pago	09/11/2022 14:28
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 29.293.899,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 29.293.899,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8901020181	0000000000000000	Ahorros	24100004068	DAVIVIENDA	\$ 29.293.899,00	Pago Exitoso	



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA
GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

CONTRIBUYENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Declarante:	N 901558642	CONSORCIO SENDEROS 2021	Fecha Emisión:	24/10/2022	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A - EDU-269-2022, No. CONTRATO SECOP: EDU-269-2022		Fecha Vence:	31/10/2022	20220057813
Impuesto:	95 - ESTAMPILLA ITSA			Base / Cantidad:	31.980.740.561
Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
999	INTERESES MORATORIOS	19200000			19.200,000
C95	ESTAMPILLA ITSA	0.3%			95.942,000

Entidades Recauda: BANCO DE OCCIDENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET	TOTAL A PAGAR:	115,142,000
---	----------------	-------------



(415)7707277260214(8020)020220057813(3900)00000115142000(96)20221031

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT:

860.525.148-5

IMPUESTOS VARIOS - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA

BANCO DE OCCIDENTE 94899 260
RECAUDO CODIGO BARRAS *****4943
10:35:45 2022/10/26 Normal 809
7707277260214 115,142,000.00 D
89229508 115,142,000.00 CH


Referencial :020220057813 ***-** -
Referencia2 :
"COPIA" FID PREV DISTR BQ - ESTAMPILLA ITSA



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA
GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

CONTRIBUYENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Declarante:	N 901558642	CONSORCIO SENDEROS 2021		Fecha Emisión:	26/10/2022	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A - EDU 269-2022, No. CONTRATO SECOP: EDU 269-2022			Fecha Vence:	27/10/2022	20220058632
Impuesto:	52 - BONO AL DEPORTE			Base / Cantidad:	11.980.740.561	
Concepto	Descripción Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto	
C03	BONO AL DEPORTE	1%			11.980.740.561	
Entidades Recauda: BANCO DAVIVIENDA						
RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET				TOTAL A PAGAR:	11.980.740.561	
				CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA		
(415)7707277260153(8020)020220058632(3900)00000319807000(96)20221027				NIT: 890.102.018-1		
IMPUESTOS VARIOS - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA						






DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA
GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

CONTRIBUYENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Declarante:	N 901558642	CONSORCIO SENDEROS 2021		Fecha Emisión:	26/10/2022	No. Recibo Pago	
Asociada:	EDUBAR S.A - EDU 269-2022, No. CONTRATO SECOP: EDU 269-2022			Fecha Vence:	27/10/2022	20220058631	
Impuesto:	28 - IMPUESTO ESTAMPILLA PRO-DOTACION (TERCERA EDAD)			Base / Cantidad:	31.980.740.561		
Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto		
C08	ESTAMPILLA PRO-DOTACION (TERCERA EDAD)	2.5%			9.519,000		
999	INTERESES MORATORIOS	156766000			766,000		
Entidades Recauda: BANCO DAVIVIENDA							
RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET				TOTAL PAGAR:		956,285,000	
 (415)7707277260177(8020)020220058631(3900)00000956285000(96)20221027				CHEQUE DE GERENCIA NOMBRE DE DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT: 890.102.018-1			
IMPUESTOS VARIOS - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA							





CONSORCIO SENDEROS 2021
 NIT 901.558.642-2
 Carrera 60 70 88
 Tel: (605) 3683816
 Barranquilla - Colombia
 teresaorliztorrecilla@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. SEND-7

Señores	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.		
NIT	800.091.140-4	Teléfono	(605) 3602561
Dirección	VÍA 40 73 290 PISO 9	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2022, 11:55
Expedición	15/12/2022, 11:59
Vencimiento	15/12/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Total
1	1.00	ACTA DE OBRA N°5 CONTRATO DE OBRA N°EDU-269-2022 CUYO OBJETO ES: LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR, BARRANQUILLA.	1,591,089,230.08
2	1.00	AIU 30 %	477,326,769.00

Total items: 2

Total Bruto	2,068,415,999.08
Total a Pagar	2,068,415,999.08

Valor en Letras:

Dos mil sesenta y ocho millones cuatrocientos quince mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con ocho cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 2,068,415,999.08

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764037901772 aprobado en 20221014 prefijo SEND desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7
 CUFE: 21b33fc008132d24fbd6d6304101b7774be7e156ff2d6eea54242d4bfa8b614cf76050c1bd94104d80205230257fc0e0

Elaborado por software Signo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Signo. Signo S.A.S NIT. 830.048.145-5