

**FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN**

Código: GC-FA-19  
Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

**Datos Generales del Contrato**

<b>1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO</b>		INFORME No.	03																																													
Contrato N°		EDU-566-2021																																														
Nombre del Supervisor		ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS																																														
<b>2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL</b>																																																
Tipo de contrato		Prestación de Servicios		Otro: CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																												
Nombre del contratista		CONSORCIO UF1 MALLORQUIN																																														
Objeto del contrato		INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA																																														
Plazo		HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022																																														
Valor del contrato		Contrato Inicial		\$ 3.974.629.750																																												
		Adición 1		\$																																												
		Adición 2		\$																																												
		Adición 3		\$																																												
		Total		\$ 3.974.629.750																																												
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)		Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)		Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)																																												
01-09-2021		30-06-2022		-																																												
<b>3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):</b>																																																
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia																																													
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)																																												
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101111717	31-12-2021	31-12-2026																																												
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101111717	01-09-2021	30-12-2022																																												
Anticipo																																																
Pago anticipado																																																
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados																																																
Salarios y prestaciones	SEGUROS DEL ESTADO S.A..	85-44-101111717	01-09-2021	30-06-2025																																												
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-40-101049329	01-09-2021	30-06-2022																																												
Otros																																																
<b>4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Descripción</th> <th colspan="2">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)</td> <td colspan="2">\$ 3.974.629.750</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adición No. 1</td> <td colspan="2">\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adición No. 2</td> <td colspan="2">\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adición No. 3</td> <td colspan="2">\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor Total del contrato</td> <td colspan="2">\$ 3.974.629.750</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje del Anticipo</td> <td>0 %</td> <td colspan="2">\$</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje del Pago anticipado</td> <td>0 %</td> <td colspan="2">\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Valor a Pagar en el Presente Informe</b></td> <td colspan="2">\$ 67.568.706</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor Ejecutado a la Fecha</td> <td colspan="2">\$ 211.847.766</td> </tr> <tr> <td colspan="2">No. Factura o Cuenta de Cobro</td> <td colspan="2">003</td> </tr> </tbody> </table>			Descripción		Valor		Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 3.974.629.750		Adición No. 1		\$		Adición No. 2		\$		Adición No. 3		\$		Valor Total del contrato		\$ 3.974.629.750		Porcentaje del Anticipo	0 %	\$		Porcentaje del Pago anticipado	0 %	\$		<b>Valor a Pagar en el Presente Informe</b>		\$ 67.568.706		Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 211.847.766		No. Factura o Cuenta de Cobro		003	
Descripción		Valor																																														
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 3.974.629.750																																														
Adición No. 1		\$																																														
Adición No. 2		\$																																														
Adición No. 3		\$																																														
Valor Total del contrato		\$ 3.974.629.750																																														
Porcentaje del Anticipo	0 %	\$																																														
Porcentaje del Pago anticipado	0 %	\$																																														
<b>Valor a Pagar en el Presente Informe</b>		\$ 67.568.706																																														
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 211.847.766																																														
No. Factura o Cuenta de Cobro		003																																														

**Ejecución Contractual:**

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

**FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN**

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

<p>interventor deberá presentar un informe de justificación y el nuevo programa de trabajo, para aprobación de EDUBAR S.A. 19. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del alcance del contrato y que no hayan sido previamente aprobadas por EDUBAR S.A y debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea el caso, lo cual deberá ser informado de inmediato a EDUBAR S.A 20. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la económica, la celeridad y la calidad en la ejecución de las actividades previas en el contrato. 21. Desarrollar la interventoría en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 22. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos. 23. Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de Interventoría. 24. Aplicar en forma estricta las medidas de control para el Contratista cumpla con los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante el contrato de Obra. 25. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el objeto del contrato interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para con los obreros a su servicio. 26. Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar correctamente los desperdicios y escombros que produzca la construcción. 27. Velar por el cumplimiento de las normas de planeación, licencias, retiros, permisos y en general velar procure en ningún caso se adelante la obra sin cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas en funcionamiento. 28. Exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto de las normas de construcción referidas en la materia. 29. Exigir al contratista de obra la presentación de manera mensual, en caso de haber producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental. 30. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, con el fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo estipulado. 31. Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que el CONTRATIANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento. 32. Levantar actas de todas las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en las mismas, que se produzcan con</p>	
---	--




**FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN**

**Código: GC-FA-19**

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

**ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS**, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.


Se firma en Barranquilla a los dieciocho (18) días del mes de abril de 2022.



**ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS**

*VAR*



	<b>GESTION DE CONTRATACION</b>	<b>Código:</b> GC-FA-16
	<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION</b>	<b>Versión:</b> 02
		<b>Fecha:</b> 11-11-2021
		<b>Página:</b> 1 de 1

<b>TIPO DE CONTRATACION</b>	Orden/Contrato de Compra de Suministro		<b>ACTA No.</b>	<b>3</b>
	Orden de Prestación de Servicios			
	Contrato de Interventoría	<b>X</b>		
	Contrato de Obra			




<b>1. INFORMACION DEL CONTRATO:</b>	
No. del Contrato u Orden de Servicio	EDU-566-2021
Objeto	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
Contratante	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.
Contratista	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
Plazo	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
Valor	\$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
Fecha de Firma del Contrato/Orden	23 JULIO DE 2021
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	01 SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha Terminación del Contrato/Orden	30 DE JUNIO DE 2022

<b>2. INFORMACION POLIZA:</b>		
Tipo de Póliza	Calidad del servicio No. 85-44-101111717	
Vigencias	Desde	31/12/2021
	Hasta	31/12/2026
Tipo de Póliza	Cumplimiento No. 85-44-101111717	
Vigencias	Desde	1/09/2021
	Hasta	30/12/2022
Tipo de Póliza	Salarios y prestaciones No. 85-44-101111717	
Vigencias	Desde	1/09/2021
	Hasta	30/06/2025
Tipo de Póliza	Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101049329	
Vigencias	Desde	1/09/2021
	Hasta	30/06/2022

<b>3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:</b>	
<b>VALOR(\$)</b>	\$ 67.568.706,00

**VALOR EN LETRAS** SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS

Para constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla a los dieciocho (18) días de mes de abril de 2022.

 <b>ANGELLY CIALÉS ANIBAL</b> REPRESENTANTE LEGAL EDUBAR S.A. <span style="float: right;">DPA</span>	 <b>ALVARO FERNÁNDEZ DIAZGRANADOS</b> SUPERVISOR EDUBAR S.A. <span style="float: right;">DPA</span>
 <b>PEDRO GUTIERREZ VISBAL</b> Representante Legal CONTRATISTA <span style="float: right;">DPA</span>	

### ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3 CONTRATO EDU-566 DE 2021

**CONTRATO DE OBRA**    
 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA**    
 **CONTRATO DE**

**SUMINISTRO**

**PRESTACIÓN DE SERVICIO**    
 **OTRO**

<b>CONTRATO No:</b>	EDU-566-2021
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
<b>INTERVENTOR O SUPERVISOR:</b>	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
<b>OBJETO:</b>	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
<b>VALOR TOTAL:</b>	\$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
<b>VALOR ADICION:</b>	NA
<b>VALOR ACUMULADO:</b>	\$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
<b>PLAZO INICIAL:</b>	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>FECHA DE INICIACION:</b>	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:</b>	NA
<b>FECHA DE REINICIO No.1:</b>	NA
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:</b>	30 JUNIO DE 2022

*hsk*





Barranquilla, 18 de Abril de 2022

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
APORTES PARAFISCALES**

Señores

**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A**

**PEDRO GUTIÉRREZ VISBAL**, identificado con C.C. 17.190.137 de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal de **CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN**, con NIT N° 901.502.533-7, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Artículo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012.

**VANESSA RUIZ MARCHENA**, identificado con C.C. No. 1045735835 de Barranquilla (Atlántico), y con Tarjeta Profesional No. 250520-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de **CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN**, con NIT N° 901.502.533-7, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Artículo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 1562 de 2012.



**PEDRO GUTIÉRREZ VISBAL**  
Representante Legal  
C.C. 17.190.137 de Bogotá D.C.



**VANESSA RUIZ MARCHENA**  
C.C. No. 1045735835  
TP No. 250520-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **17.190.137**

**GUTIERREZ VISBAL**

APELLIDOS

**PEDRO ANTONIO**

NOMBRES

  
FIRMA



IMPRESION DEDILLO

FECHA DE NACIMIENTO **12-FEB-1948**  
**BARRANQUILLA**  
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.78**

**B+**

**M**

ESTATURA


C.S. RH

SEXO

**10-MAR-1969 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A 0360150-00198452 M 0017190137 20091129

0018128670A 1

29851851

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

7 E 5 5 F B B B B 7 8 8 A 0 B B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:**  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VANESSA DE JESUS RUIZ MARCHENA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1045735835 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 250520-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**250520-T**

**VANESSA DE JESUS RUIZ MARCHENA**  
C.C. 1045735835  
RES. INSCRIPCION 1030 DEL 26/11/2018

**UNIVERSIDAD LIBRE**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**  
DIRECTOR GENERAL


258386 278225



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57) (1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **1.045.735.835**

**RUIZ MARCHENA**

APellidos  
**VANESSA DE JESUS**

Nombre

*[Signature]*



FECHA DE NACIMIENTO: **25-DIC-1995**

**BARRANQUILLA**  
(ATLANTICO)

LEGAR DE NACIMIENTO:

**1.65 B+ F**

ESTATURA: 6 5 IN O 161 CM

**10-ENE-2014 BARRANQUILLA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION MINISTRIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES




A: 0309150-0084623 F: 1045735835 20160306 0050947627A 2 3364000378



GOBIERNO DE BARRANQUILLA  
GOVERNMENT OF BARRANQUILLA

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA  
SOY BARRANQUILLA BAQ

GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Usuario YCALDERON

Declarante:	N 901502533	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	Fecha Emision:	04-08-2021	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A	CONT. D INERV. No 566-2021	Fecha Vence:	06-08-2021	582810

Impuesto:	95 ESTAMPILLA ITSA	Base / Cantidad	3,974,629,750
-----------	--------------------	-----------------	---------------

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
----------	----------------------	--------	-------	---------------	----------------

C95	ESTAMPILLA ITSA	0.3%	BANCO DE OCCIDENTE	800-95494-3	\$11,923,889
-----	-----------------	------	--------------------	-------------	--------------



BANCO DE OCCIDENTE  
RECAUDO CODIGO BARRANQUILLA  
08:34:53 2021/08/06  
7707277260214  
70705915

CONTINENTE

\* Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 23/07/2021 hasta 06/08/2021, sobre una estampilla por valor de: \$11,923,889

Referencia: Valor Total a Pagar: \$11,923,889

Referencia 2:  
COPIA



(415)7707277260214(8020)000000582810(3900)00000011923889(96)20210806

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE  
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT  
860.525.148-5

Barranquilla, 18 de mayo de 2022

**CINP – 504 – 101 – 1922**

Señores

**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A**

Atn. Ing Diego Rada Altahona

Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS

Barranquilla, Atlántico

**REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.**

Cordial saludo,


Adjunto al presente estamos remitiendo el Acta de Interventoría No 3 y sus anexos del Contrato de la Referencia.

1. Formato informe de gestión No 3
2. Acta de recibo parcial No 3
3. Acta de recibo parcial a satisfacción
4. Factura electrónica No 3
5. Copia de Resolución de la DIAN
6. RUT
7. Certificación Bancaria
8. Copia del Contrato y Prorroga No 1
9. Pago de planilla de seguridad social
10. Certificación de aportes
11. Copia CC Representante legal
12. Certificado junta central de contadores, tarjeta profesional y CC contador.
13. Acta de obra/acta de recibo parcial
14. Copia de estampilla pagadas

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

**CONSORCIO UF1 MALLORQUIN**

  
**FABIAN SUAREZ HERRERA**  
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA  
Aprobó: FSH



JEDUNOR E 2205171721

20220503119

Fecha: 18-May-2022 10:12 AM

Fecha:



NOTAS:  
• Para cualquier información cite el Número del Radicado.  
• El recibido de la correspondencia NO significa la Aceptación, sino para su revisión.



**CONSORCIO UF1 MALLORQUIN**  
 NIT 901.502.533-  
 CL 77B 57 103 OF 907 ED GREEN TOWER  
 Tel: (035) 3680026  
 Barranquilla - Colombia  
 contabilidad@inproyectos.com



**Factura electrónica de venta**  
**No. 3**

**Señores** EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE  
 S.A. EDUBAR S.A.  
**NIT** 800.091.140-4 **Teléfono** (605) 3602561  
**Dirección** VIA 40 73 290 P S 9 **Ciudad** Barranquilla - Colombia

**Fecha y hora Factura**  
**Generación** 18/05/2022, 08:37  
**Expedición** 18/05/2022, 08:37  
**Vencimiento** 17/06/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	POR CONCEPTO DE PAGO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. EDU-566-2021, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.	1.00	67,568,706.00

**Total ítems:** 1

**Valor en Letras:**

Sesenta y siete millones quinientos sesenta y ocho mil setecientos seis pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-17 por \$ 67,568,706.00

**Observaciones:**

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA: CUENTA CORRIENTE No. 773-000012-91

Empresas Consorciadas Nit. Porc.Participación

INP SERVICIOS S.A.S 901.300.211-3 40%

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 890,116,722-8 60%

<b>Total Bruto</b>	56,780,425.21
<b>IVA 19%</b>	10,788,280.79
<b>Total a Pagar</b>	67,568,706.00

Emitido por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.N.L. 930.048.145.9

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764015219033 aprobado en 20210721 prefijo desde el número 1 al 50 Vigencia: 12**

Meses  
 - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa  
 CUFE: 279d5fe54cac836766eddc44626664ed19d401cf63d8901285a8d1a7e26053e5f7dfca45c89b34d3563ce80c6cbd2154