

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN
Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No.	04																																		
Contrato N°		EDU-566-2021																																			
Nombre del Supervisor		ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS																																			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL																																					
Tipo de contrato		Prestación de Servicios		Otro: CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																	
Nombre del contratista		CONSORCIO UF1 MALLORQUIN																																			
Objeto del contrato		INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA																																			
Plazo		HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022																																			
Valor del contrato		Contrato Inicial		\$ 3.974.629.750																																	
		Adición 1		\$																																	
		Adición 2		\$																																	
		Adición 3		\$																																	
		Total		\$ 3.974.629.750																																	
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)		Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)																																	
01-09-2021		30-06-2022	-	-																																	
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):																																					
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia																																		
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)																																	
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101111717	31-12-2021	31-12-2026																																	
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101111717	01-09-2021	30-12-2022																																	
Anticipo																																					
Pago anticipado																																					
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados																																					
Salarios y prestaciones	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101111717	01-09-2021	30-06-2025																																	
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-40-101049329	01-09-2021	30-06-2022																																	
Otros																																					
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Descripción</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)</td> <td>\$ 3.974.629.750</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adición No. 1</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adición No. 2</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adición No. 3</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor Total del contrato</td> <td>\$ 3.974.629.750</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje del Anticipo</td> <td>0 %</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje del Pago anticipado</td> <td>0 %</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor a Pagar en el Presente Informe</td> <td>\$ 268.287.508</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor Ejecutado a la Fecha</td> <td>\$ 480.135.274</td> </tr> <tr> <td colspan="2">No. Factura o Cuenta de Cobro</td> <td>004</td> </tr> </tbody> </table>					Descripción		Valor	Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 3.974.629.750	Adición No. 1		\$	Adición No. 2		\$	Adición No. 3		\$	Valor Total del contrato		\$ 3.974.629.750	Porcentaje del Anticipo	0 %	\$	Porcentaje del Pago anticipado	0 %	\$	Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 268.287.508	Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 480.135.274	No. Factura o Cuenta de Cobro		004
Descripción		Valor																																			
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 3.974.629.750																																			
Adición No. 1		\$																																			
Adición No. 2		\$																																			
Adición No. 3		\$																																			
Valor Total del contrato		\$ 3.974.629.750																																			
Porcentaje del Anticipo	0 %	\$																																			
Porcentaje del Pago anticipado	0 %	\$																																			
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 268.287.508																																			
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 480.135.274																																			
No. Factura o Cuenta de Cobro		004																																			

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

<p>obra, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el interventor deberá presentar un informe de justificación y el nuevo programa de trabajo, para aprobación de EDUBAR S.A. 19. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del alcance del contrato y que no hayan sido previamente aprobadas por EDUBAR S.A y debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea el caso, lo cual deberá ser informado de inmediato a EDUBAR S.A 20. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la económica, la celeridad y la calidad en la ejecución de las actividades previas en el contrato. 21. Desarrollar la interventoría en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 22. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos. 23. Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de Interventoría. 24. Aplicar en forma estricta las medidas de control para el Contratista cumpla con los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante el contrato de Obra. 25. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el objeto del contrato interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para con los obreros a su servicio. 26. Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar correctamente los desperdicios y escombros que produzca la construcción. 27. Velar por el cumplimiento de las normas de planeación, licencias, retiros, permisos y en general velar procure en ningún caso se adelante la obra sin cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas en funcionamiento. 28. Exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto de las normas de construcción referidas en la materia. 29. Exigir al contratista de obra la presentación de manera mensual, en caso de haber producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental. 30. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, con el fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo estipulado. 31. Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que el CONTRATIANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento. 32. Levantar actas de todas las reuniones y</p>	<p style="text-align: right;">DPA</p>
--	---------------------------------------




FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los diecisiete (17) días del mes de mayo de 2022.



ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS

000

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL
Código: GC-FA-17
Versión: 2 Fecha: 23-06-2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.4 CONTRATO EDU-566 DE 2021

**CONTRATO DE OBRA
SUMINISTRO**


CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIO

OTRO

CONTRATO No:	EDU-566-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR TOTAL:	\$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
VALOR INICIAL:	\$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
VALOR ADICION:	NA
VALOR ACUMULADO:	\$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIACION:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	NA
FECHA DE REINICIO No.1:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	30 JUNIO DE 2022

	GESTION DE CONTRATACION	Código: GC-FA-16
	ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION	Versión: 02
		Fecha: 11-11-2021
		Página: 1 de 1


TIPO DE CONTRATACION	Orden/Contrato de Compra de Suministro		ACTA No.	4
	Orden de Prestación de Servicios			
	Contrato de Interventoría	X		
	Contrato de Obra			

1. INFORMACION DEL CONTRATO:	
No. del Contrato u Orden de Servicio	EDU-566-2021
Objeto	INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
Contratante	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
Contratista	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
Plazo	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
Valor	\$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
Fecha de Firma del Contrato/Orden	23 JULIO DE 2021
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	01 SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha Terminación del Contrato/Orden	30 DE JUNIO DE 2022

2. INFORMACION POLIZA:		
Tipo de Póliza	Calidad del servicio No. 85-44-101111717	
Vigencias	Desde	31/12/2021
	Hasta	31/12/2026
Tipo de Póliza	Cumplimiento No. 85-44-101111717	
Vigencias	Desde	1/09/2021
	Hasta	30/12/2022
Tipo de Póliza	Salarios y prestaciones No. 85-44-101111717	
Vigencias	Desde	1/09/2021
	Hasta	30/06/2025
Tipo de Póliza	Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101049329	
Vigencias	Desde	1/09/2021
	Hasta	30/06/2022

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:	
VALOR(\$)	\$ 268.287.508,00
VALOR EN LETRAS	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS

Para constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla a los diecisiete (17) días de mes de mayo de 2022.


ANGELLY CRIALES ANIBAL
 REPRESENTANTE LEGAL
 EDUBAR S.A.


ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS
 SUPERVISOR
 EDUBAR S.A.


PEDRO GUTIERREZ VISBAL
 Representante Legal
 CONTRATISTA

Barranquilla, 18 de Mayo de 2022

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES**

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A

PEDRO GUTIÉRREZ VISBAL, identificado con C.C. 17.190.137 de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal de **CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN**, con NIT N° 901.502.533-7, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Artículo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012.

VANESSA RUIZ MARCHENA, identificado con C.C. No. 1045735835 de Barranquilla (Atlántico), y con Tarjeta Profesional No. 250520-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de **CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN**, con NIT N° 901.502.533-7, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Artículo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 1562 de 2012.



PEDRO GUTIÉRREZ VISBAL
Representante Legal
C.C. 17.190.137 de Bogotá D.C.



VANESSA RUIZ MARCHENA
C.C. No. 1045735835
TP No. 250520-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **17.190.137**

GUTIERREZ VISBAL

APELLIDOS

PEDRO ANTONIO

NOMBRES


FIRMA



IMPRESION

FECHA DE NACIMIENTO **12-FEB-1948**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78

B+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

10-MAR-1969 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANSEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00198452-M-0017190137-20091120

0018128670A 1

29851851

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

B 7 F 6 5 4 9 3 0 F 7 E 7 2 9 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VANESSA DE JESUS RUIZ MARCHENA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1045735835 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 250520-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación, Ciencia y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

250520-T

VANESSA DE JESUS RUIZ MARCHENA
C.C. 1045735835
RES. INSCRIPCIÓN 1030 DEL 26/11/2018
UNIVERSIDAD LIBRE



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

258386 278225

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.


FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **1.045.735.835**
RUIZ MARCHENA

APellidos
VANESSA DE JESUS

Nombre




FECHA DE NACIMIENTO **25-DIC-1995**
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 B+ F

ESTADURA G S RFE SEXO

10-ENE-2014 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



A 0300150-00648923 F 1045735835 20160306 0050947027A 2 330400378

Certificado de Aportes

Se certifica que PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO identificado(a) con CC 72192643 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2022-04	2022-05	1444731494	9434437244	E	2022-05-05																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC				Cotización													
AFP		SKANDIA		30	16%	\$14,000,000				\$2,240,000													
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		30		\$14,000,000				\$70,000													
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		30		\$14,000,000				\$70,000													
ARL		COLMENA		30	6.96%	\$14,000,000				\$974,400													
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		30	4%	\$14,000,000				\$560,000													
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$14,000,000				\$1,750,000													
PARAFISCALES		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		30	3%	\$14,000,000				\$420,000													
PARAFISCALES		SENA		30	2%	\$14,000,000				\$280,000													

Este certificado se expide el día 2022-05-17 a las 01:36.

Certificado de Aportes

Se certifica que CYNTHIA LORENA VILLEGAS ANDRADE identificado(a) con CC 39046307 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INP SERVICIOS SAS NI 901300211																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2022-04	2022-05	1442939714	9434582658	E	2022-05-04																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización											
AFP		SKANDIA		30	16%	\$5,200,000						\$832,000											
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		30		\$5,200,000						\$26,000											
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		30		\$5,200,000						\$26,000											
ARL		COLMENA		30	6.96%	\$5,200,000						\$362,000											
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		30	4%	\$5,200,000						\$208,000											
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	\$5,200,000						\$208,000											

Este certificado se expide el día 2022-05-17 a las 01:37.

Certificado de Aportes

Se certifica que BETSY LILIANA BURGOS MOYA identificado(a) con CC 1234093876 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2022-04	2022-05	1444731494	9434437244	E	2022-05-05																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$2,000,000			\$320,000														
ARL		COLMENA		30	0.522%	\$2,000,000			\$10,500														
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		30	4%	\$2,000,000			\$80,000														
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	\$2,000,000			\$80,000														

Este certificado se expide el día 2022-05-17 a las 01:34.

Certificado de Aportes

Se certifica que DANIELA ALEJANDRA RODRIGUEZ ABDALA identificado(a) con CC 1118862602 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-04	2022-05	1444731494	9434437244	E	2022-05-05																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$2,200,000						\$352,000										
ARL		COLMENA		30	0.522%	\$2,200,000						\$11,500										
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		30	4%	\$2,200,000						\$88,000										
EPS		SANITAS		30	4%	\$2,200,000						\$88,000										

Este certificado se expide el día 2022-05-17 a las 01:35.

Certificado de Aportes

Se certifica que MARIELA ESTHER VILORIA MARTINEZ identificado(a) con CC 23221529 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2022-04	2022-05	1444731494	9434437244	E	2022-05-05																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC				Cotización													
AFP		SKANDIA		30	16%	\$3,150,000				\$504,000													
ARL		COLMENA		30	6.96%	\$3,150,000				\$219,300													
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		30	4%	\$3,150,000				\$126,000													
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	\$3,150,000				\$126,000													

Este certificado se expide el día 2022-05-17 a las 01:35.

Certificado de Aportes

Se certifica que CRISTHIAN BENAVIDES NEGRETE identificado(a) con CC 17957001 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INP SERVICIOS SAS NI 901300211																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-04	2022-05	1442939714	9434582658	E	2022-05-04																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización													
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$3,800,000			\$608,000													
ARL		COLMENA		30	6.96%	\$3,800,000			\$264,500													
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		30	4%	\$3,800,000			\$152,000													
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$3,800,000			\$152,000													

Este certificado se expide el día 2022-05-17 a las 01:36.

Certificado de Aportes

Se certifica que LILIANA DEL CARMEN GALLARDO PEREZ identificado(a) con CC 32797520 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-04	2022-05	1444731494	9434437244	E	2022-05-05																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$4,700,000						\$752,000										
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		30		\$4,700,000						\$23,500										
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		30		\$4,700,000						\$23,500										
ARL		COLMENA		30	6.96%	\$4,700,000						\$327,200										
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		30	4%	\$4,700,000						\$188,000										
EPS		SANITAS		30	4%	\$4,700,000						\$188,000										

Este certificado se expide el día 2022-05-17 a las 01:35.

Certificado de Aportes

Se certifica que ARMANDO OTERO DIAZ identificado(a) con CC 10767066 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2022-04	2022-05	1444731494	9434437244	E	2022-05-05																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización												
AFP		PORVENIR		30	16%	\$4,100,000					\$656,000												
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		30		\$4,100,000					\$20,500												
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		30		\$4,100,000					\$20,500												
ARL		COLMENA		30	6.96%	\$4,100,000					\$285,400												
CCF		COMFAMILIAR ATLANTICO		30	4%	\$4,100,000					\$164,000												
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	\$4,100,000					\$164,000												

Este certificado se expide el día 2022-05-17 a las 01:34.



**DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SOY BARRANQUILLA BAQ**

GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Usuario YCALDERON

Declarante:	N 901502533	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	Fecha Emision:	04-08-2021	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A	CONT. D INERV. No 566-2021	Fecha Vence:	06-08-2021	582810

Impuesto: 95 ESTAMPILLA ITSA Base / Cantidad **3,974,629,750**

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
C95	ESTAMPILLA ITSA	0.3%	BANCO DE OCCIDENTE	800-95494-3	\$11,923,889



BANCO DE OCCIDENTE
RECIBO DE PAGO
08/08/2021
770727260214
79729215

* Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 23/07/2021 hasta 06/08/2021, sobre una estampilla por valor de: \$11,923,889

Valor Total a Pagar: **\$11,923,889**



(415)770727260214(8020)000000582810(3900)00000011923889(96)20210806

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT
860.525.148-5

CONTIBUYENTE

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
 NIT 901.502.533-7
 CL 77B 57 103 OF 907 ED GREEN TOWER
 Tel: (035) 3680026
 Barranquilla - Colombia



Débito Facturación
No. 1

Fecha Nota Debito 2022-06-01
Factura de Venta 4
Generación 01/06/2022, 17:07
Expedición 01/06/2022, 17:20
Vencimiento 01/07/2022

Señores EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE
NIT 800.091.140-4
Dirección VIA 40 73 290 P S 9
Teléfono (605) 3602561
Ciudad Barranquilla - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	POR CONCEPTO DE PAGO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.4 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. EDU-566-2021, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.	1.00	0.01
Total Items: 1			
Valor en Letras: pesos m/cte con un cent.			
Condiciones de Pago: Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-01 por			\$ 0.01
Total Bruto			0.01
Total			0.01

Observaciones:

CUDE: 9f1 a88 1344 1957952db75769bbbc2d8424e5c30a9977795ah5e9042c39a805151659e236974306c914b53fc1e5e6893
 CUFE factura: 062113d9a7b22b6e838140a91a1e9a482a14403d00411eab25cbb58730ba9729b0e4ffd95b727a1e8f855d1fc10730